

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3079	VILLA HIDALGO / NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	28-07-2023 / 29-12-2023	66.00 %	66.00 %	5 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios																					
2023-3086	VILLA HIDALGO / FACTURACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	28-07-2023 / 29-12-2023	66.00 %	66.00 %	4,878 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY	0	0
TOTAL		5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4011	VILLA HIDALGO / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-10-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	5 PERSONA	5.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY	0	0
TOTAL		52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2375	PRESITA DE LA CRUZ / ESTUDIO GEOFISICO DE POZO	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-06-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	200 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD CONTRATO																					
TOTAL		92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U5 SERVICIOS PERSONALES, Subprograma:SERVICIOS PERSONALES Proyecto:SERVICIOS PERSONALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1974	VILLA HIDALGO / SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2023 / 29-12-2023	68.00 %	68.00 %	2,578 PERSONA	1.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RUBEN ROMERO TORRES	0	0
OBSERVACIONES.- SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTIONES Y TRAMITES																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: MODALIDAD CONTRATO																					
TOTAL		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1486	VILLA HIDALGO / ADQUISICIÓN DE 100 TINACOS CON CAPACIDAD DE 1100 LTS	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	100 PERSONA	100.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NCUB : NT SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- CHANCAQUERO, CORCOVADA, EL JAGUEY, LA REDONDA, LA TAPONA, LLANO DEL CARMEN, PEDRERA DEL TANQUITO, PEOTILLOS, PRESITA DE LA CRUZ, SAN IGNACIO, SAN LORENZO, SILOS, TANQUE DE LUNA, TANQUITO DE SAN FCO, VALLE DE SAN JUAN, VILLA HIDALGO																					
TOTAL		243,600.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3608	VILLA HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN CALLE RIO GRANDE CAB. MPAL	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	31-08-2023 / 29-12-2023	75.00 %	0.00 %	2,578 PERSONA	162.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
		305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3083	VILLA HIDALGO / PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-07-2023 / 29-12-2023	76.00 %	76.00 %	15,458 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY	0	0
		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3082	VILLA HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	28-07-2023 / 29-12-2023	71.00 %	71.00 %	15,458 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY	0	0
		3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2372	LA REDONDA / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE	40,000.28	0.00	0.00	40,000.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-06-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	520 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA CARMEN CASTILLO CASTILLO	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD CONTRATO																				
2023-2374	TROJES / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-06-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	50 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS GOMEZ SERRATO	0	0
		77,120.28	0.00	0.00	77,120.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1493	VILLA HIDALGO / MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	500,500.00	0.00	0.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	27-04-2023 / 29-12-2023	60.00 %	60.00 %	800 PERSONA	1.00 SISTEMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	TODO DE TUBOS SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Error en Proyecto - Puntualizar nombre de la obra																				
		500,500.00	0.00	0.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4083	LA TAPONA / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	04-10-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	700 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
2023-2373	TANQUITO DE SAN FRANCISCO / REHABILITACION DE POZO.- REPARACIÓN DE ARRANCADOR, EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE BOMBA	41,354.00	0.00	0.00	41,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-06-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	495 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
2023-4085	VALLE DE SAN JUAN / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	04-10-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	600 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
		591,354.00	0.00	550,000.00	41,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3604	PEOTILLOS / REHABILITACIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PEOTILLOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	31-08-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	1,164 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1498	VILLA HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. PICACHOS	221,879.93	0.00	221,879.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	27-04-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	80 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRASA DE CV	0	148690
2023-3091	VILLA HIDALGO / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO GRANDE	668,879.43	0.00	668,879.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-07-2023 / 29-12-2023	100.00 %	94.00 %	75 PERSONA	162.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	221016
2023-4082	VILLA HIDALGO / CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE 4A PRIVADA DE AV. MEXICO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	04-10-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	300 PERSONA	104.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
2023-4084	VILLA HIDALGO / CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE DOROTEO ARANGO BARRIO CALAVERA	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	04-10-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	400 PERSONA	237.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
		1,790,759.36	0.00	1,790,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3084	PEDRERA DEL TANQUITO / REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL	34,834.80	0.00	0.00	34,834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	28-07-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	500 PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	CRELISE SA DE CV	0	0
2023-2369	VILLA HIDALGO / REHABILITACIÓN DE CANCHA EN EL RANCHO GRANDE	935,000.00	0.00	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-06-2023 / 29-12-2023	100.00 %	0.00 %	2,578 PERSONA	1.00 CANCHA PUBLICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
		969,834.80	0.00	935,000.00	34,834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3088	LA REDONDA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA ARISTA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	28-07-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	10 PERSONA	2.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
2023-3087	VILLA HIDALGO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE PRIVADA IGNACIO LOPEZ RAYON	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	28-07-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	500 PERSONA	2.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2370	PASO BLANCO / PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	503,597.16	0.00	503,597.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-06-2023 / 29-12-2023	100.00 %	99.00 %	50 PERSONA	480.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAYCC CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	201014
	OBSERVACIONES.- CALLE PRINCIPAL																				
2023-4086	PEOTILLOS / CONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ZARAGOZA	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	04-10-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	850 PERSONA	1,209.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0

		124,500.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
--	--	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1478	VILLA HIDALGO / ADQUISICION DE 24 CUBETAS DE PINTURA VINILICA PARA ESCUELAS TELESECUNDARIAS	74,700.00	0.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2023 / 29-12-2023	57.00 %	57.00 %	150 ALUMNO	8.00 AULA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PAINTING LAB	0	0
OBSERVACIONES.- ESC SEC TEC 64 PEOTILLOS 9 CUBETAS, ESC TELESEC. GRACIANO SANCHEZ EL LEONCITO 7 CUBETAS																					
		74,700.00	0.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3605	VILLA HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COL RANCHO GRANDE CAB. MPAL	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	31-08-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	2,578 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
2023-3607	VILLA HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CAMINO A LA REDONDA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	31-08-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	2,578 PERSONA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
		1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ABREVADERO AGRÍCOLA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1488	VILLA HIDALGO / DESAZOLVE DE ESTANQUES	739,029.38	0.00	0.00	739,029.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	400 PRODUCTOR	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO ESTRADA GUZMAN	0	0
OBSERVACIONES.- DESAZOLVE CON BULLDOZER ESTANQUES EN LAS LOCALIDADES DE EL COYOTE, TANQUE DE LUNA, PRESITA DE LA CRUZ, CORCOVADA, SEQUEDAD, RINCON DEL REFUGIO, PASO BLANCO, LAS TROJES, SAN IGNACIO Y LLANO DEL CARMEN																					
		739,029.38	0.00	0.00	739,029.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:VADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3603	TROJES / REHABILITACION DE VADO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LAS TROJES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	31-08-2023 / 29-12-2023	100.00 %	0.00 %	50 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1495	SILOS / REHABILITACION DE CAMINO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR	1,498,615.60	0.00	1,498,615.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	27-04-2023 / 29-12-2023	100.00 %	99.00 %	487 LOCALIDAD	0.15 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE GUADALUPE TOVAR MARTINEZ	0	187484
		1,498,615.60	0.00	1,498,615.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3073	VILLA HIDALGO / COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	28-07-2023 / 29-12-2023	57.00 %	57.00 %	15,458 PERSONA	1.00 BRIGADA DE SALUD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
2023-3076	VILLA HIDALGO / NOMINA BRIGADA DE SALUD	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	28-07-2023 / 29-12-2023	51.00 %	51.00 %	4 PERSONA	4.00 BRIGADA DE SALUD	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY	0	0
OBSERVACIONES.- CAB. MPAL EL COYOTE, CORAZONES, RINCON DEL REFUGIO, SILOS, EL POCITO, EL OJITO, 20 DE NOVIEMBRE, SAN LORENZO, ATENCION CON TRASLADOS																					
2023-3077	VILLA HIDALGO / NOMINA UBR	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	28-07-2023 / 29-12-2023	58.00 %	58.00 %	2 PERSONA	2.00 BRIGADA DE	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY	0	0

OBSERVACIONES DE REVISION.- No procede con recursos del Ramo 33 - Comentarios: No procede con recursos del FORTAMUN																			
		920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma: PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto: ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3075	VILLA HIDALGO / INSUMOS MEDICOS PARA AMBULANCIAS (BOTIQUINES, COLLARINES, SABANAS Y TANQUES CON OXIGENO)	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-07-2023 / 31-07-2023	100.00 %	100.00 %	15,458 PERSONAS	1.00 INSUMOS MEDICOS	ACCION AYUNTAMIENTO		JESICA ALEJANDRA GARCIA MORON	0	0
		13,572.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	5,302,000.00	0.00	0.00	5,302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	152,800.00	0.00	0.00	152,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	6,913,333.64	0.00	2,835,759.36	4,077,574.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	969,834.80	0.00	935,000.00	34,834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	7,452,650.63	0.00	6,212,650.63	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	849,000.00	0.00	600,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	739,029.38	0.00	0.00	739,029.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	1,718,615.60	0.00	1,718,615.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	933,572.00	0.00	0.00	933,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26,100,836.05	0.00	13,372,025.59	12,728,810.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **14,850,660.00**
Techo FFM: **13,693,170.00**

Disponible FISM: **1,478,634.41**
Disponible FFM: **964,359.54**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL