



## Formato de Avance Físico Financiero

Municipio: TAMPACAN

[illegible][illegible]

| Obra     | Localidad / Descripción                                                      | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad              | Inicio/Término          | Físico | Financiero | Beneficiarios | Metas      | Ejecutor | Contratista | # MDS FISE | # MDS FAISMUN |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|------------|----------|-------------|------------|---------------|
| 2023-127 | TAMPACAN / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARA SUPERVISCION DE OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00    | 100,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-01-2023 / 31-12-2023 | 42 %   | 45 %       | 5 PERSONAS    | 2.00 VECES | CONVATO  |             | 0          | 91111         |
|          |                                                                              | 100,000.00 | 0.00 | 0.00    | 100,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                        |                         |        |            |               | 0          |          |             |            |               |

[illegible]

| Obra | Localidad | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Financ. Físico | Financ. Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|------|-----------|-------|------|---------|-----|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|----------------|-----------------------|-------|-----------|----------|-------------|-------------|----------------|
|      |           |       |      |         |     |                 |                 |         |               |       |                | 810                   | 03    |           |          |             |             |                |

26 JUN. 2023

|           |                                                                                     |            |      |            |          |      |      |      |      |                          |                         |      |      |             |               |              |   |   |   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|----------|------|------|------|------|--------------------------|-------------------------|------|------|-------------|---------------|--------------|---|---|---|
| 2023-128  | EL HUEXCO / PROYECTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                  | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO                 | 14-03-2023 / 31-07-2023 | 0 %  | 0 %  | 89 PERSONA  | 1.00 PROYECTO | AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2097 | TAMPACAN / SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (LABORATORIO PARA PRUEBAS DE CONCRETOS) | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO                 | 09-06-2023 / 30-11-2023 | 0 %  | 0 %  | 125 PERSONA | 1.00 INACCION | AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2100 | TAMPACAN / GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA                         | 6,000.00   | 0.00 | 1,000.00   | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-03-2023 / 15-12-2023 | 42 % | 56 % | 300 PERSONA | 1.00 INACCION | AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 0 |
|           |                                                                                     | 446,000.00 | 0.00 | 441,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                          |                         |      |      |             |               |              |   |   |   |

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

| Obra      | Localidad / Descripción | TOTAL     | FISE | FAISMUN | FFM       | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas         | Tipo Obra    | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|-------------------------|-----------|------|---------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------|--------------|----------|-------------|-------------|----------------|
| 2023-1853 | TAMPACAN / VIÁTICOS     | 40,000.00 | 0.00 | 0.00    | 40,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-05-2023 / 15-12-2023 | 25 %   | 59 %       | 5 PERSONA     | 1.00 INACCION | AYUNTAMIENTO |          |             | 0           | 0              |
|           |                         | 40,000.00 | 0.00 | 0.00    | 40,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |        |            |               |               |              |          |             |             |                |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:DOTACION DE AGUA POTABLE

| Obra     | Localidad / Descripción        | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas      | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista              | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|--------------------------------|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|--------------------------|-------------|----------------|
| 2023-104 | TAMPACAN / PROGRAMA DE ESTIAJE | 250,000.00 | 0.00 | 0.00    | 250,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-03-2023 / 31-12-2023 | 0 %    | 0 %        | 259 PERSONA   | 100,000.00 | ACCION    | AYUNTAMIENTO | AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN | 0           | 0              |
|          |                                | 250,000.00 | 0.00 | 0.00    | 250,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |        |            |               |            |           |              |                          |             |                |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                    | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2023-2067 | BARRIO VIBORITAS / CONSTRUCCION DE POZO, AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED ELECTRICA | 862,500.00   | 0.00 | 862,500.00   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 09-06-2023 / 31-08-2023 | 0 %    | 0 %        | 168 PERSONA   | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 0              |
| 2023-105  | LOS CUES / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO                                                   | 720,000.00   | 0.00 | 720,000.00   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 14-03-2023 / 30-06-2023 | 100 %  | 100 %      | 256 PERSONA   | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 0              |
|           |                                                                                            | 1,582,500.00 | 0.00 | 1,582,500.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |           |           |              |             |             |                |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                                    | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas   | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2023-107  | CHUPADERO / CONSTRUCCION DE DEPOSITO SUPERFICIAL, AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION  | 1,161,951.61 | 0.00 | 1,161,951.61 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-03-2023 / 20-07-2023 | 15 %   | 30 %       | 89 PERSONA    | 1.00 SI | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 29802          |
| 2023-108  | TENEXTITLA UNO / CONSTRUCCION DE DEPOSITO ELEVADO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION               | 1,756,662.53 | 0.00 | 1,756,662.53 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-03-2023 / 11-07-2023 | 5 %    | 30 %       | 56 PERSONA    | 1.00 SI | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 28502          |
| 2023-2064 | TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO) / CONSTRUCCION DE DEPOSITO SUPERFICIAL, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION | 1,639,094.63 | 0.00 | 1,639,094.63 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 09-06-2023 / 09-09-2023 | 0 %    | 0 %        | 125 PERSONA   | 1.00 SI | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 0              |
|           |                                                                                                            | 4,557,708.77 | 0.00 | 4,557,708.77 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |         |           |              |             |             |                |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

| Obra      | Localidad / Descripción                               | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2023-2066 | LOS CUES / EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION | 588,168.02 | 0.00 | 588,168.02 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 09-06-2023 / 24-08-2023 | 0 %    | 0 %        | 306 PERSONA   | 1.00 LOTE DE EQUIPO | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 0              |
|           |                                                       | 588,168.02 | 0.00 | 588,168.02 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |                     |           |              |             |             |                |



*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
TAMPACAN, S.L.P.  
2024



H. AYUNTAMIENTO  
TAMPACAN, S.L.P.  
2024

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                            | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Término          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2023-2093 | CUAYAHUAL / DESAZOLVE DE POZO Y SUSTITUCION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE BOMBEO. | 385,000.00 | 0.00 | 385,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 09-06-2023 / 09-09-2023 | 0 %    | 0 %        | PERSONA       | 1.00 LOTE DE EQUIPO | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 0              |
|           |                                                                                                    | 385,000.00 | 0.00 | 385,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |                     |           |              |             |             |                |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

| Obra     | Localidad / Descripción                            | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Término          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2023-109 | EL HULERO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA | 1,245,623.45 | 0.00 | 1,245,623.45 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-03-2023 / 28-06-2023 | 5 %    | 30 %       | PERSONA       | 455.00 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 29998          |
|          |                                                    | 1,245,623.45 | 0.00 | 1,245,623.45 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |                     |           |              |             |             |                |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

| Obra     | Localidad / Descripción                    | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Término          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|--------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2023-108 | TAMPACAN / RED DE DRENAJE BO. SANTA MARTHA | 453,246.63 | 0.00 | 453,246.63 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-03-2023 / 27-07-2023 | 100 %  | 100 %      | PERSONA       | 200.00 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 29910          |
|          |                                            | 453,246.63 | 0.00 | 453,246.63 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |                     |           |              |             |             |                |

Rubro:DEPORTES, Programa:SI DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCIÓN

| Obra     | Localidad / Descripción                                   | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Término          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas                                                                                                              | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2023-114 | TAMPACAN / CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN MERCADO MUNICIPAL | 767,473.84 | 0.00 | 767,473.84 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-03-2023 / 31-08-2023 | 100 %  | 100 %      | PERSONA       | 1.00 TB CHAQUE EN ESPACIO MULTIDEPORTE Y BIENES PUBLICOS INCONMATERIALES DESECHO MINERAL AMINA DE CANTON O ASBESTO | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 32503          |
|          |                                                           | 767,473.84 | 0.00 | 767,473.84 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |                                                                                                                    |           |              |             |             |                |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:COMEDOR PUBLICO

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                   | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Término          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas         | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2023-2091 | EL HULERO / CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO 2 DA ETAPA                                    | 1,046,826.46 | 0.00 | 1,046,826.46 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 09-06-2023 / 22-09-2023 | 0 %    | 0 %        | PERSONA       | 1.00 C OMEDOR | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 0              |
| 2023-123  | NUOVO HULERO (LA CURVA) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA CUBIERTA METALICA | 838,036.93   | 0.00 | 838,036.93   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-03-2023 / 20-07-2023 | 0 %    | 0 %        | PERSONA       | 1.00 C OMEDOR | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 0              |
| 2023-116  | PUECATL / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA                                   | 1,302,835.05 | 0.00 | 1,302,835.05 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-03-2023 / 20-07-2023 | 155 %  | 64 %       | PERSONA       | 1.00 C OMEDOR | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 76644          |
| 2023-2074 | TAMPACAN / CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO 1 ER ETAPA                                     | 1,832,929.64 | 0.00 | 1,832,929.64 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 09-06-2023 / 22-09-2023 | 0 %    | 0 %        | PERSONA       | 1.00 C OMEDOR | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 0              |

  
H. AYUNTAMIENTO  
TAMPACAN, S.L.P.  
2023-09-06

  
H. AYUNTAMIENTO  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
TAMPACAN, S.L.P.  
2023-09-06



Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREPARATORIA\*\*

| Obra      | Localidad / Descripción                            | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisco | Financiero | Beneficiarios | Metas          | Tipo | Ejecutor     | Contratista | # MDS FISE | # MDS FAISMUN |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|-------|------------|---------------|----------------|------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 2023-2069 | EL HUEXCO / CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESC PREPARATORIA | 1,589,613.24 | 0.00 | 1,589,613.24 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 09-06-2023 / 14-09-2023 | 0 %   | 0 %        | 256 ALUMNO    | 1.00 OBRA AULA | OBRA | AYUNTAMIENTO |             | 0          | 0             |
|           |                                                    | 1,589,613.24 | 0.00 | 1,589,613.24 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |       |            |               |                |      |              |             |            |               |

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

| Obra     | Localidad / Descripción                                        | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisco | Financiero | Beneficiarios | Metas           | Tipo | Ejecutor     | Contratista | # MDS FISE | # MDS FAISMUN |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|-------|------------|---------------|-----------------|------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 2023-136 | NUEVO HULERO (LA CURVA) / AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2A ETAPA | 955,970.42   | 0.00 | 955,970.42   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 21-03-2023 / 31-07-2023 | 0 %   | 0 %        | 89 PERSONA    | 2.00 OBRA POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO |             | 0          | 0             |
| 2023-135 | TAMPACAN/ ALUMBRADO PUBLICO ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL    | 517,188.32   | 0.00 | 517,188.32   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 20-03-2023 / 30-06-2023 | 100 % | 100 %      | 56 PERSONA    | 1.00 OBRA POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO |             | 0          | 23877         |
| 2023-134 | TEPETZINTLA / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA 1ER ETAPA            | 1,076,553.77 | 0.00 | 1,076,553.77 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 20-03-2023 / 31-07-2023 | 0 %   | 0 %        | 58 PERSONA    | 3.00 OBRA POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO |             | 0          | 104158        |
|          |                                                                | 2,549,712.51 | 0.00 | 2,549,712.51 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |       |            |               |                 |      |              |             |            |               |

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO SACA COSECHAS

| Obra      | Localidad / Descripción                        | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisco | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo | Ejecutor     | Contratista | # MDS FISE | # MDS FAISMUN |
|-----------|------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|-------|------------|---------------|---------------------|------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 2023-2070 | SABINAL / PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS | 801,548.40 | 0.00 | 801,548.40 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 09-06-2023 / 23-09-2023 | 0 %   | 0 %        | 49 PRODUCTOR  | 100.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO |             | 0          | 0             |
|           |                                                | 801,548.40 | 0.00 | 801,548.40 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |       |            |               |                     |      |              |             |            |               |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO

| Obra     | Localidad / Descripción                                 | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisco | Financiero | Beneficiarios | Metas          | Tipo | Ejecutor     | Contratista | # MDS FISE | # MDS FAISMUN |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|-------|------------|---------------|----------------|------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 2023-113 | BARRIO DE COYOLO / PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS | 1,402,709.70 | 0.00 | 1,402,709.70 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-03-2023 / 28-07-2023 | 60 %  | 51 %       | 56 PERSONA    | 0.40 KILOMETRO | OBRA | AYUNTAMIENTO |             | 0          | 30044         |
|          |                                                         | 1,402,709.70 | 0.00 | 1,402,709.70 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |       |            |               |                |      |              |             |            |               |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:VADO

| Obra      | Localidad / Descripción                   | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisco | Financiero | Beneficiarios | Metas     | Tipo | Ejecutor     | Contratista | # MDS FISE | # MDS FAISMUN |
|-----------|-------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|-------|------------|---------------|-----------|------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 2023-2068 | LOS SABINOS / CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO | 482,438.85 | 0.00 | 482,438.85 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 09-06-2023 / 31-08-2023 | 0 %   | 0 %        | 46 PERSONA    | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO |             | 0          | 0             |
|           |                                           | 482,438.85 | 0.00 | 482,438.85 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |       |            |               |           |      |              |             |            |               |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

| Obra     | Localidad / Descripción                            | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisco | Financiero | Beneficiarios | Metas          | Tipo | Ejecutor     | Contratista | # MDS FISE | # MDS FAISMUN |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|-------|------------|---------------|----------------|------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 2023-111 | EL REFUGIO / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS | 345,600.00   | 0.00 | 345,600.00   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-03-2023 / 26-07-2023 | 0 %   | 0 %        | 89 PERSONA    | 0.10 KILOMETRO | OBRA | AYUNTAMIENTO |             | 0          | 104774        |
| 2023-112 | LA SOLEDAD / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS | 1,068,731.20 | 0.00 | 1,068,731.20 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-03-2023 / 30-06-2023 | 45 %  | 30 %       | 45 PERSONA    | 0.20 KILOMETRO | OBRA | AYUNTAMIENTO |             | 0          | 30025         |
| 2023-110 | TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINO                | 80,000.00    | 0.00 | 80,000.00    | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-03-2023 / 31-07-2023 | 100 % | 100 %      | 56 PERSONA    | 0.10 KILOMETRO | OBRA | AYUNTAMIENTO |             | 0          | 104731        |
|          |                                                    | 1,494,331.20 | 0.00 | 1,494,331.20 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |       |            |               |                |      |              |             |            |               |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:TECHO FIRME\*2 (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN)





H. AYUNTAMIENTO  
TAMPACÁN, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

AL AYUNTAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:TECHO FIRME\*2 (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN)

2021 2024


| Obra        | Localidad / Descripción                    | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisco | Financiero | Beneficiarios | Meas          | Tipo | Ejecutor     | Contratista | # MDS FISE | # MDS FAISMUN |
|-------------|--------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|-------|------------|---------------|---------------|------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 2021<br>126 | LAZARO CARDENAS / REHABILITACION DE TECHOS | 536,182.79 | 0.00 | 536,182.79 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-03-2023 / 30-06-2023 | 100 % | 100 %      | PERSONA       | 11.00 A CCION | Obra | AYUNTAMIENTO |             | 0          | 0             |
|             |                                            | 536,182.79 | 0.00 | 536,182.79 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |       |            |               |               |      |              |             |            |               |

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

| Rubro                                             | TOTAL         | FISE | FAISMUN       | FFM           | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros |
|---------------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|
| ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL  | 6,678,518.65  | 0.00 | 0.00          | 6,678,518.65  | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,851,542.84  | 0.00 | 0.00          | 3,851,542.84  | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS*        | 788,500.00    | 0.00 | 623,500.00    | 145,000.00    | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| AGUA Y SANEAMIENTO                                | 9,072,246.87  | 0.00 | 8,822,246.87  | 250,000.00    | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| DEPORTES                                          | 767,473.84    | 0.00 | 767,473.84    | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| DESARROLLO URBANO                                 | 20,739,436.07 | 0.00 | 20,739,436.07 | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| EDUCACION                                         | 1,589,613.24  | 0.00 | 1,589,613.24  | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| ELECTRIFICACION                                   | 2,549,712.51  | 0.00 | 2,549,712.51  | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA                      | 801,548.40    | 0.00 | 801,548.40    | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS             | 3,379,479.75  | 0.00 | 3,379,479.75  | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| VIVIENDA                                          | 536,182.79    | 0.00 | 536,182.79    | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
|                                                   | 50,734,254.96 | 0.00 | 39,809,193.47 | 10,925,061.49 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |

Techo FISM: 49,721,605.00  
Techo FFM: 12,709,898.00

Disponible FISM: 9,912,411.53  
Disponible FFM: 1,784,836.51



H. AYUNTAMIENTO  
TAMPACAN S.L.P.

2021 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TAMPACAN S.L.P.  
2021