

OBRA: "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RAFAEL FRANCO, EN COL. SAN ISIDRO, SAN CIRO DE ACOSTA S.L.P.

No. CONTRATO: MSC-R33-FISM-AD7/SE/01/OB/07-23

CONTRATISTA: JOSE IVAN FLORES FLORES

FONDO: FISM

26- JUNIO- 2023

En este semana se continúa con los trabajos contemplados en la obra de Construcción de guarniciones y banquetas en la calle Rafael Franco en donde ya se realizaron los trabajos de trazo y nivelación del terreno y además se continua con los trabajos de excavación para alojar guarnición y también se realizan trabajos de retiro de material producto de la excavación mediante la carga y acarreo con camión de 7 m3 de capacidad fuera del lugar donde se ejecuta la obra.



TOP. GILBERTO RUIZ MATA

SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RAFAEL FRANCO, EN COL. SAN ISIDRO, SAN CIRO DE ACOSTA S.L.P.

No. CONTRATO: MSC-R33-FISM-AD7/SE/01/OB/07-23

CONTRATISTA: JOSE IVAN FLORES FLORES

FONDO: FISM

21- JULIO- 2023

En esta semana ya se tiene terminados los trabajos de compactación del terreno natural en fondo de zanja para desplantar la guarnición la cual se realizó con compactadora de placa (BAILARINA) , además ya se terminó con el forado de la guarnición de concreto $fc= 150$ KG/CM2 de sección trapezoidal 15x20x40 cms. en total se forjaron 340 ml de guarnición y 37 ml de dentellón, además se continua con los trabajos de aproche de guarnición con material producto de la excavación.



TOP. GILBERTO RUIZ MATA

SUPERVISOR DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

SAN CIRO DE ACOSTA, S.

SAN CIRO DE ACOSTA S.L.P.

REPORTE DE SUPERVISION.

OBRA: "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RAFAEL FRANCO, EN COL. SAN ISIDRO, SAN CIRO DE ACOSTA S.L.P.

No. CONTRATO: MSC-R33-FISM-AD7/SE/01/OB/07-23

CONTRATISTA: JOSE IVAN FLORES FLORES

FONDO: FISM

11- AGOSTO - 2023

En esta fecha ya se tiene terminados los trabajos de relleno con material de banco con un espesor de 10 cms en área de banquetas, compactado por medios mecánicos, con compactadora de placa (BAILARINA) además se continua con la elaboración de banquetas con concreto hidráulico $f_c = 150 \text{ KG/CM}^2$ de 10 cms de espesor con un acabado escobillado.



TOP. GILBERTO RUIZ MATA

SUPERVISOR DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

SAN CIRO DE ACOSTA, S.

SAN CIRO DE ACOSTA S.L.P.

REPORTE DE SUPERVISION.

OBRA: "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RAFAEL FRANCO, EN COL. SAN ISIDRO, SAN CIRO DE ACOSTA S.L.P.

No. CONTRATO: MSC-R33-FISM-AD7/SE/01/OB/07-23

CONTRATISTA: JOSE IVAN FLORES FLORES

FONDO: FISM

17-AGOSTO – 2023

En esta semana se terminaron los trabajos de elaboración de banquetas con concreto hidráulico $f_c = 150 \text{ KG/CM}^2$, esta banqueta tiene un espesor de 10 cms y se la aplica un acabado escobillado, en total se construyeron 435 m² de banqueta las cuales se ubicaron de acuerdo al plano de esta obra.



TOP. GILBERTO RUIZ MATA

SUPERVISOR DE OBRA

**CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN CALLE RAFAEL FRANCO, COL. SAN ISIDRO, SAN CIRO DE ACOSTA S.L.P.**

