

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-959	VILLA DE ARISTA / APOYO CON DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES	1,029,845.92	0.00	0.00	1,029,845.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	26-04-2024 / 25-07-2024	100.00 %	100.00 %	5,149 PERSONA	5,149.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	J. ISABEL ZAVALA GARCIA - MIGUEL ANGEL GARCIA MENDOZA	0	0
OBSERVACIONES.- LOCALIDADES BENEFICIADAS: VILLA DE ARISTA, EL TAJO, RINCON DE LEIJAS, DERRAMADEROS, VENTA DEL CARMEN, GUARDARRAYA, SAN JOSE DEL ARBOLITO, SAN JOSE DE ALTAMIRA, RANCHO SANTA ANITA, SALITRILLOS, CARRIZALILLOS Y EL POZO.																					
		1,029,845.92	0.00	0.00	1,029,845.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYOS DIRECTOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-960	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE ADQUISICION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA GRUPOS VULNERABLES	201,809.00	0.00	0.00	201,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	23-05-2024 / 12-08-2024	100.00 %	100.00 %	12 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS EXPRESS	0	0
	OBSERVACIONES.- LOCALIDADES BENEFICIADAS: VILLA DE ARISTA, SAN JOSE DE BUENAVISTA, EL TAJO Y DERRAMADEROS.																				
		201,809.00	0.00	0.00	201,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-963	EL TAJO / CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA A BASE DE BANQUETA Y KIOSKO	997,320.00	0.00	997,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-04-2024 / 12-07-2024	100.00 %	100.00 %	372 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ	0	410252
		997,320.00	0.00	997,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-962	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2,746,651.48	0.00	0.00	2,746,651.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-02-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		2,746,651.48	0.00	0.00	2,746,651.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:BEBEDERO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-877	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECER A LA LOCALIDAD DEL ARBOLITO	1,943,039.29	0.00	1,943,039.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2024 / 25-09-2024	100.00 %	100.00 %	120 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI	0	437341
		1,943,039.29	0.00	1,943,039.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
------	-------------------------	-------	------	---------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	------	----------	-------------	-------------	----------------

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exige de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

BERNABÉ MARES BRIONES

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

OBSERVACIONES.- SERVICIO DE REPARACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, CAMBIO DE FLECHA, ANILLOS DE DESGASTE, COMBO DE SELLO HIDRAULICO, CHUMACERAS DE HULE, REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS DE FUNCIOAMIENTO.																				
		1,303,354.48	0.00	1,146,174.72	157,179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-878	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1 ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL	1,730,125.93	0.00	1,730,125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2024 / 25-09-2024	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	597.24 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, S.A. DE C.V.	0	387635
		1,730,125.93	0.00	1,730,125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-892	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO (TERCERA ETAPA)	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2024 / 08-07-2024	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	20,110.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCCIONES TOGEAR	0	0
OBSERVACIONES.- LIMPIAR, ESPARCIR Y COMPACTAR LOS RESIDUOS PARA REDUCIR SU VOLUMEN Y CONTAR CON ESPACIO SUFICIENTE PARA EL ALMACENAMIENTO																					
		110,200.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:FOMENTO DEPORTIVO Proyecto:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-902	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS	145,740.08	0.00	0.00	145,740.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-03-2024 / 30-07-2024	100.00 %	100.00 %	373 PERSONA	373.00 UNIFORMES	ACCION	AYUNTAMIENTO	CIPRIANA GUADALUPE FONSECA TORRES	0	0
OBSERVACIONES.- SE ENTREGARON 373 UNIFORMES DE FUTBOL, INCLUYEN: PLAYERA, SHORT Y CALCETAS, MAS LOS ESTAMPADOS EN VINIL.																					
		145,740.08	0.00	0.00	145,740.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-952	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN FRACCIONAMIENTO DEL VALLE	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2024 / 08-05-2024	100.00 %	100.00 %	600 PERSONA	1.00 CANCHA PUBLICA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ	0	390715
		1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-903	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE CANCHA A BASE DE PASTO SINTETICO	636,125.20	0.00	0.00	636,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2024 / 22-04-2024	100.00 %	100.00 %	800 PERSONA	1.00 CANCHA PUBLICA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MANUEL CONTRERAS ARMALLIN SA DE CV- MARIO MARES ALFARO	0	0
2024-4436	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA MEDIANTE LA INSTALACION DE ALUMBRADO	351,254.59	0.00	0.00	351,254.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2024 / 27-09-2024	100.00 %	100.00 %	714 PERSONA	1.00 CANCHA PUBLICA	ACCION	AYUNTAMIENTO	HERMANN RICARDO ESCUDERO GARCIA	0	0
		987,379.79	0.00	0.00	987,379.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-934	VILLA DE ARISTA / AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD SALIDA CARRETERA VILLA DE	1,410,711.87	0.00	1,410,711.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-02-2024 / 21-03-2024	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	32.00 LUMINA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	373000

	ARISTA- MOCTEZUMA																RIA			TOGEAR, S.A DE C.V.		
		1,410,711.87	0.00	1,410,711.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-951	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA A BASE DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE	329,288.49	0.00	329,288.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-05-2024 / 18-06-2024	100.00 %	100.00 %	372 PERSONA	156.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARSAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.	0	385430
		329,288.49	0.00	329,288.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-948	BUENAVISTA / PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAZARO CARDENAS A BASE DE CARPETA ASFALTICA	271,916.33	0.00	271,916.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-02-2024 / 20-02-2024	100.00 %	100.00 %	50 PERSONA	338.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARSAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.	0	372928
2024-953	DERRAMADEROS / PAVIMENTACION DE AV. JIMENEZ Y AV. CARRANZA A BASE DE CARPETA ASFALTICA	1,352,647.34	0.00	1,352,647.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 25-04-2024	100.00 %	100.00 %	1,587 PERSONA	2,763.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARSAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.	0	373036
2024-955	DERRAMADEROS / PAVIMENTACION DE CALLE JUAREZ A BASE DE CARPETA ASFALTICA	866,091.88	0.00	866,091.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-05-2024 / 18-06-2024	100.00 %	100.00 %	1,587 PERSONA	1,683.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	0	380383
		2,490,655.55	0.00	2,490,655.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-937	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	143,730.00	0.00	143,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	28-03-2024 / 11-06-2024	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	560.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	380549
		143,730.00	0.00	143,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-956	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y NIÑOS HEROES A BASE DE CARPETA ASFALTICA	437,491.39	0.00	0.00	437,491.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-08-2024 / 06-09-2024	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	1,137.51 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARSAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.	0	0
2024-957	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y NIÑOS HEROES A BASE DE CARPETA ASFALTICA	460,436.58	0.00	0.00	460,436.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-12-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	1,246.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARSAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.	0	0
2024-5096	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y AQUILES SERDAN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-10-2024 / 16-11-2024	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	750.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ	0	399566
2024-946	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	133,199.11	0.00	133,199.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	28-02-2024 / 27-12-2024	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	150.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	386142
2024-947	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-07-2024 / 18-09-2024	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	300.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	411970
		2,552,527.08	0.00	1,654,599.11	897,927.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exige de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

BERNABÉ MARES BRIONES

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-971	RINCÓN DE LEIJAS / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN PRIMARIA ESFUERZO CAMPESINO	655,072.72	0.00	655,072.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2024 / 29-08-2024	100.00 %	100.00 %	33 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	HERMANN RICARDO ESCUDERO GARCIA	0	380329
		655,072.72	0.00	655,072.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-931	EL CHARQUITO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN ENTRADA PRINCIPAL	1,408,866.42	0.00	1,408,866.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-02-2024 / 21-03-2024	100.00 %	100.00 %	593 PERSONA	20.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, S.A DE C.V.	0	372886
		1,408,866.42	0.00	1,408,866.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-901	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,323.26	0.00	0.00	35,323.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	26-05-2024 / 11-12-2024	100.00 %	100.00 %	1,200 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FLORES HUERTA OPERADORA OMX	0	0
	OBSERVACIONES.- SILLA EJECUTIVA, PAPELERIA, LAPTOP, TONER.																				
		35,323.26	0.00	0.00	35,323.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-4787	VILLA DE ARISTA / EVALUACIÓN ESPECIFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-DF) Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF), EJERCICIO FISCAL 2023.	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2024 / 31-08-2024	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MC & CC CONSULTORES	0	0
		139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:ASISTENCIA TÉCNICA Proyecto:CAPACITACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-895	VILLA DE ARISTA / CONVENIO SANIDAD VEGETAL CULTIVO DE CHILE MUNICIPIO - SEDARH	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-02-2024 / 27-12-2024	100.00 %	100.00 %	66 PRODUCTOR	3.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL	0	0
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

BERNABÉ MARES BRIONES

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exige de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

2024-896	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	981,905.70	0.00	0.00	981,905.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-04-2024 / 16-07-2024	100.00 %	100.00 %	267 PRODUCTOR	267.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MANTENIMIENTO FERRETERO INDUSTRIAL, MAVEPO AGRICOLA	0	0
	OBSERVACIONES.- ENTREGA DE REMOLQUES 3 TONELAJES, SEMBRADORAS DE MAIZ DE 3 SURCOS, CORTADORA DE ALFALFA, CARRETILLAS, FUMIGADORAS DE MOTOR Y BORDEROS.																				
		981,905.70	0.00	0.00	981,905.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-893	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE CINTILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO	748,539.49	0.00	0.00	748,539.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2024 / 26-06-2024	100.00 %	100.00 %	68 PRODUCTOR	982,576.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	WEAR MARTIN SRL DE CV	0	0
2024-899	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE TUBERIA PARA SISTEMAS DE RIEGO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2024 / 18-10-2024	100.00 %	100.00 %	10 PRODUCTOR	1,872.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	WEAKS MARTIN SISTEMAS DE RIEGO INNOVACION EN AGRICULTURA Y ALIMENTACION	0	0
		848,539.49	0.00	0.00	848,539.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-897	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-09-2024 / 26-09-2024	100.00 %	100.00 %	135 PRODUCTOR	1,040.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JESUS EDUARDO TORRES	0	0
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-908	LA ESCONDIDA / REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE LA REGION, TRAMO DE LA ESCONDIDA, SAN RAFAEL	600,007.68	0.00	0.00	600,007.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-06-2024 / 06-07-2024	100.00 %	100.00 %	246 PERSONA	8.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARSAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.	0	0
		600,007.68	0.00	0.00	600,007.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-907	EL POZO / REHABILITACION DE CARRETERA; SAN ELÍAS - EL TAJO, TRAMO, DEL KM 7+700 AL KM 8+700, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.	3,392,723.92	0.00	3,392,723.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-10-2024 / 16-10-2024	100.00 %	100.00 %	1,033 PERSONA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GIOVANNA GUADALUPE CASTILLO RODRIGUEZ	0	402041
2024-906	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE CARRETERA VILLA DE ARISTA - CARRETERA 57 Y VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA A BASE DE BACHEO	228,809.01	0.00	228,809.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-02-2024 / 27-12-2024	100.00 %	100.00 %	6 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	402467
	OBSERVACIONES.- SE APLICARON 42 M2 DE MEZCLA ASFALTICA MODIFICADA EN FRIO																				
		3,621,532.93	0.00	3,621,532.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-904	VILLA DE ARISTA / SUELDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,158,686.30	0.00	0.00	1,158,686.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-01-2024 / 30-12-2024	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIOPIO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	OBSERVACIONES.- LA META SON 13 PLAZAS OPERATIVAS																				
2024-905	VILLA DE ARISTA / COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	219,624.88	0.00	0.00	219,624.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-01-2024 / 30-12-2024	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	HERVER GASOLINERAS	0	0
		1,378,311.18	0.00	0.00	1,378,311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

BERNABÉ MARES BRIONES

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exige de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2842	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	1,493,480.00	0.00	0.00	1,493,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-12-2024 / 30-12-2024	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	4.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DALTON AUTOMOTORES DE RL DE CV- GM MOTRIZ SA DE CV- DIMOFI DE MEXICO SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- 2 CAMIONETA PICK UP 4 PUERTAS Y 2 MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA																					
2024-6034	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	98,534.56	0.00	0.00	98,534.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-11-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	15.00 MOBILIARIO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV - OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0	0
RECURSO OTROS: ESCRITORIO, SILLA EJECUTIVA, IMPRESORA, COMPUTADORA																					
		1,592,014.56	0.00	0.00	1,592,014.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2841	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	229,758.00	0.00	0.00	229,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-06-2024 / 20-09-2024	100.00 %	100.00 %	8,464 PERSONA	16.00 UNIFORMES	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISÑO - MA DEL ROSARIO MARTINEZ GONZALEZ	0	0
OBSERVACIONES.- PANTALON COMANDO, PLAYERA RAPIDA, BOTA TACTICA, CHAMARRA TACTICA, GORRA BEISBOLERA, ESPESAS, CINTURON TACTICO, FORNITURA COMPLETA TECNOFORMADA, CAMISOLA COMANDO.																					
		229,758.00	0.00	0.00	229,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CISTERNA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2176	LA CECILIA / CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA	7,917.00	0.00	7,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-05-2024 / 04-06-2024	100.00 %	100.00 %	6 PERSONA	1.00 CISTERNA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	370588
2024-2175	SALITRILLOS / CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA	24,691.76	0.00	24,691.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	29-05-2024 / 24-06-2024	100.00 %	100.00 %	8 PERSONA	2.00 CISTERNA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	370342
2024-2157	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN CABECERA MUNICIPAL	50,437.49	0.00	50,437.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-03-2024 / 11-06-2024	100.00 %	100.00 %	25 PERSONA	5.00 CISTERNA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	370388
		83,046.25	0.00	83,046.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-4786	EL CHARQUITO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	41,371.40	0.00	41,371.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2024 / 19-09-2024	100.00 %	100.00 %	5 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	379325
2024-2162	SALITRILLOS / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	40,268.24	0.00	40,268.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-04-2024 / 10-09-2024	100.00 %	100.00 %	6 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	222871
2024-4432	SAN ELIAS / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	38,222.00	0.00	38,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	27-08-2024 / 16-09-2024	100.00 %	100.00 %	6 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	378718
2024-912	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	80,197.76	0.00	80,197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	24-05-2024 / 27-06-2024	100.00 %	100.00 %	12 PERSONA	2.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	222910
		200,059.40	0.00	200,059.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-5638	SALITRILLOS / SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SALITRILLOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA DEL	4,380.13	4,380.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2024 / 11-06-2024	0.00 %	0.00 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	SECRETARIA DE DESARROLLO	GRUPO PIKGREEN SA DE CV	358695	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

BERNABÉ MARES BRIONES

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ																	URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS				
		4,380.13	4,380.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:MURO FIRME

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2825	BUENAVISTA / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	3,567.00	0.00	3,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-06-2024 / 19-06-2024	100.00 %	100.00 %	5 PERSONA	12.50 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	370626
2024-2169	EL CHARQUITO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	20,276.80	0.00	20,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-05-2024 / 31-05-2024	100.00 %	100.00 %	14 PERSONA	48.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	370437
2024-916	EL MEZQUITE / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	39,844.84	0.00	39,844.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-03-2024 / 29-04-2024	100.00 %	100.00 %	20 PERSONA	64.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	370505
2024-2153	EL POZO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	36,424.00	0.00	36,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-04-2024 / 19-06-2024	100.00 %	100.00 %	36 PERSONA	96.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	373631
2024-2168	EL TAJO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	19,186.41	0.00	19,186.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-05-2024 / 24-07-2024	100.00 %	100.00 %	20 PERSONA	48.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	231526
2024-2829	LA CECILIA / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	19,296.60	0.00	19,296.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-05-2024 / 27-06-2024	100.00 %	100.00 %	10 PERSONA	46.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	370873
2024-3637	LA LAJITA / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	24-05-2024 / 07-06-2024	100.00 %	100.00 %	5 PERSONA	16.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	378646
2024-2170	MILPAS / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	17,313.00	0.00	17,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-05-2024 / 04-06-2024	100.00 %	100.00 %	5 PERSONA	20.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	370484
2024-915	RINCÓN DE LEIJAS / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	39,920.24	0.00	39,920.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-03-2024 / 21-05-2024	100.00 %	100.00 %	20 PERSONA	90.80 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	278102
2024-2159	SAN ELIAS / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	30,176.24	0.00	30,176.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2024 / 10-06-2024	100.00 %	100.00 %	30 PERSONA	76.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	374461
2024-2834	SAN JOSÉ DE ALTAMIRA / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	8,444.80	0.00	8,444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-06-2024 / 27-06-2024	100.00 %	100.00 %	5 PERSONA	16.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	370823
2024-2158	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	21,040.08	0.00	21,040.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2024 / 26-06-2024	100.00 %	100.00 %	22 PERSONA	60.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	374441
2024-918	SAN PEDRO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	64,413.64	0.00	64,413.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-03-2024 / 27-06-2024	100.00 %	100.00 %	36 PERSONA	92.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	402349
2024-911	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE MURO FIRME	324,396.32	0.00	324,396.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-03-2024 / 19-09-2024	100.00 %	100.00 %	200 PERSONA	980.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	379471
		650,099.97	0.00	650,099.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-	EL POZO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-05-2024 /	100.00 %	100.00 %	5	12.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE	0	370923

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

BERNABÉ MARES BRIONES

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES

2171												ON MUNICIPAL	04-06-2024	%	%	PERSONA	METRO CUADRADO		TO	VILLA DE ARISTA		
2024-2172	EL TAJO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	58,417.60	0.00	58,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	24-05-2024 / 27-06-2024	100.00 %	100.00 %	15 PERSONA	264.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	379428
2024-2833	LA CECILIA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	4,825.60	0.00	4,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-06-2024 / 26-06-2024	100.00 %	100.00 %	5 PERSONA	30.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	371050
2024-2831	LA ESCONDIDA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	4,825.60	0.00	4,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-06-2024 / 26-06-2024	100.00 %	100.00 %	6 PERSONA	40.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	373146
2024-2164	SAN RAFAEL / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	12,504.80	0.00	12,504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2024 / 26-04-2024	100.00 %	100.00 %	5 PERSONA	70.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	371087
2024-913	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL	33,340.72	0.00	33,340.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	28-02-2024 / 19-07-2024	100.00 %	100.00 %	25 PERSONA	228.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	373218
		116,292.32	0.00	116,292.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TECHO FIRME

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-925	EL CHARQUITO / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO	27,712.40	0.00	27,712.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-03-2024 / 19-06-2024	100.00 %	100.00 %	21 PERSONA	4.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	373252
2024-927	EL MEZQUITE / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO	110,647.96	0.00	110,647.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-03-2024 / 23-05-2024	100.00 %	100.00 %	32 PERSONA	6.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	373475
2024-2166	EL POZO / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO	33,988.00	0.00	33,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-05-2024 / 27-06-2024	100.00 %	100.00 %	14 PERSONA	3.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	374599
2024-2830	LA ESCONDIDA / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO	34,591.20	0.00	34,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-06-2024 / 27-06-2024	100.00 %	100.00 %	9 PERSONA	2.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	373565
2024-2173	MILPAS / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO	17,570.08	0.00	17,570.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-05-2024 / 04-06-2024	100.00 %	100.00 %	7 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	378693
2024-2174	RINCÓN DE LEIJAS / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO	15,022.00	0.00	15,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-05-2024 / 04-06-2024	100.00 %	100.00 %	6 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	373592
2024-2828	SALITRILLOS / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO	33,292.00	0.00	33,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-06-2024 / 26-06-2024	100.00 %	100.00 %	6 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	379398
2024-2155	SAN ELÍAS / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-03-2024 / 08-04-2024	100.00 %	100.00 %	5 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	373514
2024-920	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO	47,763.00	0.00	47,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	27-02-2024 / 09-05-2024	100.00 %	100.00 %	18 PERSONA	4.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	378568
2024-922	SAN PEDRO / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO	10,857.60	0.00	10,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-03-2024 / 29-03-2024	100.00 %	100.00 %	5 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	373529
2024-2826	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO	9,512.00	0.00	9,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-04-2024 / 19-06-2024	100.00 %	100.00 %	10 PERSONA	2.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	379359
2024-929	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO	491,392.12	0.00	491,392.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	27-02-2024 / 27-06-2024	100.00 %	100.00 %	130 PERSONA	30.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	0	379877
		836,988.36	0.00	836,988.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:CALENTADOR SOLAR

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2165	VILLA DE ARISTA / EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDA EN CABECERA MUNCIIPAL	71,840.00	0.00	0.00	71,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-04-2024 / 18-04-2024	100.00 %	100.00 %	106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO FLEETSOL DE MEXICO SA DE CV	0	0
	RECURSO OTROS: 106 CALENTADORES SOLARES																				
		71,840.00	0.00	0.00	71,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PÚBLICA	4,975,626.40	0.00	997,320.00	3,978,306.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	9,276,099.50	0.00	5,751,519.61	3,524,579.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	2,318,119.87	0.00	1,185,000.00	1,133,119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	6,926,912.99	0.00	6,028,985.02	897,927.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	655,072.72	0.00	655,072.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	1,408,866.42	0.00	1,408,866.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	174,523.26	0.00	0.00	174,523.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,030,445.19	0.00	0.00	2,030,445.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	4,221,540.61	0.00	3,621,532.93	600,007.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	3,200,083.74	0.00	0.00	3,200,083.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,962,706.43	4,380.13	1,886,486.30	71,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	37,149,997.13	4,380.13	21,534,783.00	15,610,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 21,534,783.00
Techo FFM: 15,610,834.00

Disponible FISM: 0.00
Disponible FFM: 0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

BERNABÉ MARES BRIONES

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LIC. ANA DOLORES PRECIADO TERRONES