

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2969	VILLA HIDALGO / FACTURACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,187,502.03	0.00	0.00	3,167,352.07	0.00	0.00	0.00	0.00	20,149.96	ADMINISTRACION DIRECTA	05-07-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	4,878 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0	0
OBSERVACIONES.- FACTURACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO. RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL POR TRATARSE DE CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA.																					
		3,187,502.03	0.00	0.00	3,167,352.07	0.00	0.00	0.00	0.00	20,149.96											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1129	VILLA HIDALGO / REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	159,655.44	0.00	0.00	159,655.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-02-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	2,558 PERSONA	1.00 BIBLIOTECA PUBLICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPEL SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- MUROS DE TABLAROCA, APLICACION DE PINTURA, FORJADO DE ARCO DE LADRILLO, CONSTRUCCION DE ZAPATA Y DADO DE CONCRETO																				
		159,655.44	0.00	0.00	159,655.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1272	VILLA HIDALGO / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CAB. MPAL	2,997,050.80	0.00	1,198,820.32	0.00	0.00	1,798,230.48	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-04-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	15,458 PERSONAS	1,000.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0	357152
OBSERVACIONES.- CLAVE 6.6.6, UNIDAD M2, CANTIDAD 124. 95, IMPORTE 69, 239.79 CLAVE 7.7.7, UNIDAD M2, CANTIDAD 415.45, IMPORTE 202, 527.72 CLAVE 1010 02, UNIDAD M3, CANTIDAD 306.52, IMPORTE 123, 711.47 CLAVE 8004 06, UNIDAD M, CANTIDAD 902.00, IMPORTE 186, 939.50 CLAVE 1, UNIDAD PZA, CANTIDAD 1, IMPORTE 370, 850 CLAVE 18, UNIDAD PZA, CANTIDAD 1, IMPORTE 205, 750.63																					
		2,997,050.80	0.00	1,198,820.32	0.00	0.00	1,798,230.48	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2941	VILLA HIDALGO / PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES	16,378.00	0.00	0.00	16,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-07-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	15,458 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONAGUA	0	0
	OBSERVACIONES.- CONVENIO PARA LA EXPLOTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES																				
		16,378.00	0.00	0.00	16,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2964	VILLA HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE	2,887,146.06	0.00	0.00	2,887,146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-07-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	15,458 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0

OBSERVACIONES.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EQUIPOS DE EXPLOTACION DE AGUA POTABLE DE LOS POZOS.																					
		2,887,146.06	0.00	0.00	2,887,146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA																					
Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1264	VENADITOS / EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA ENTUBADA	625,898.97	0.00	0.00	625,898.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-04-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	400 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI	0	0
	OBSERVACIONES.- SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HCO 2" RD-26 SUMINISTRO DE 2" GALVANIZADO C/ROSCA																				
		625,898.97	0.00	0.00	625,898.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA																					
Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1077	VILLA HIDALGO / MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (CODOS, NIPLES, ABRAZADERAS, TEE , JUNTAS GEBOUL)	264,970.77	0.00	0.00	264,970.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-02-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	2,578 PERSONA	130.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	TODO DE TUBOS SAE DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (CODOS, NIPLES, ABRAZADERAS, TEE , JUNTAS GEBOUL)																				
		264,970.77	0.00	0.00	264,970.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA																					
Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1266	EL COYOTE / REHABILITACION POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	378,160.00	0.00	378,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	04-04-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	450 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PAVIMENTADORA ICEY S.A DE C.V.	0	144478
	OBSERVACIONES.- CLAVE 1, UNIDAD PZA, CANTIDAD 1, IMPORTE 77, 500 CLAVE 2, UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE 48, 500 CLAVE 3, UNIDAD PZA , CANTIDAD 1, IMPORTE 165, 000																				
2024-1477	SEQUEDAD / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	63,672.40	0.00	0.00	63,672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	50 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JAVIER MEDINA RODRIGUEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE ACOMETIDA TRIFASICA REPOSICION DE CORTACIRCUITOS APARTARAYOS Y TIERRA FISICA																				
		441,832.40	0.00	378,160.00	63,672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO																					
Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2550	VILLA HIDALGO / AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARIANO ARISTA CAB. MPAL	431,439.15	0.00	431,439.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	50 PERSONA	62.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SOLUCIONES EN ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	0	225742
	OBSERVACIONES.- CLAVE 2, UNIDAD M3, CANTIDAD 88.32, IMPORTE 49, 183.64 CLAVE 17, UNIDAD PZA, CANTIDAD 8, IMPORTE 21 802.48 CLAVE 24, UNIDAD M3, CANTIDAD 49.99, IMPORTE 27, 838.43 CLAVE 28, UNIDAD ML, CANTIDAD 65.20, IMPORTE 20, 905.08 CLAVE 33, UNIDAD PZA, CANTIDAD 8, IMPORTE 50, 355.04																				
2024-4943	VILLA HIDALGO / AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PICACHOS	740,059.04	0.00	710,968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,090.29	CONTRATO	15-10-2024 / 18-12-2024	100.00 %	100.00 %	56 PERSONA	141.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAYCC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0	360972
	OBSERVACIONES.- CODIGO CA-02, UNIDAD M3, CANTIDAD 80.64, IMPORTE 48, 017.90 CODIGO CA-07, UNIDAD ML, CANTIDAD 168.00, IMPORTE 45, 727.92 CODIGO CD-06 UNIDAD ML, CANTIDAD 141.00, IMPORTE 48, 701.40 CODIGO CD-07, UNIDAD M3, CANTIDAD 94.38, IMPORTE 41, 210.08 CODIGO CD-09, UNIDAD PZA, CANTIDAD 3.00, IMPORTE 34, 931.25 CODIGO CD-11, UNIDAD PZA, CANTIDAD 17.00, IMPORTE 107, 004.46 RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA PRODUCTIVA																				
		1,171,498.19	0.00	1,142,407.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,090.29											
Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACIÓN																					
Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1091	EL LEONCITO / REHABILITACION DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD EL LEONCITO	592,928.11	0.00	592,928.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	29-02-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	1,200 PERSONA	1.00 CANCHA PUBLICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V.	0	119072
	OBSERVACIONES.- CLAVE 1, UNIDAD M2, CANTIDAD 150, IMPORTE 33, 000 CLAVE 2, UNIDAD M2, CANTIDAD 405, IMPORTE 237, 735. CLAVE 5, UNIDAD PZA , CANTIDAD 2, IMPORTE 98, 000 CLAVE 8, UNIDAD ML, CANTIDAD 27, IMPORTE 31, 050. CLAVE 10, UNIDAD ML, CANTIDAD 15, IMPORTE 34, 500																				
2024-1090	VILLA HIDALGO / REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN COLONIA SAPIORIZ CAB. MPAL	621,706.66	0.00	621,706.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	29-02-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	700 PERSONA	1.00 CANCHA PUBLICA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0	219759

OBSERVACIONES.- CLAVE 2, UNIDAD ML, CANTIDAD 464.50, IMPORTE 53, 417.50 CLAVE 4, UNIDAD PZA, CANTIDAD 2.00, IMPORTE 99, 000. CLAVE 7, UNIDAD LOTE, CANTIDAD 4 , IMPORTE 34, 000 CLAVE 17, UNIDAD M2, CANTIDAD 40, IMPORTE 55, 200 CLAVE 19, UNIDAD ML, CANTIDAD 66, IMPORTE 89, 100																					
2024-2972	VILLA HIDALGO / REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL	105,560.00	0.00	0.00	105,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-07-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	15,458 PERSONA	1.00 AUDITORIO	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	COPELCSA DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- PORTON CORREDIZO DE 3.3 X 3.5 MTS, PORTON CORREDIZO 3.3 X 2.5 , PORTON CORREDIZO 250 X 250 CON PUERTA PEATONAL Y UNA CUBIERTA A BASE DE POLICARBONATO EN DOMO DE 6.10 X 2 MTS.																					
		1,320,194.77	0.00	1,214,634.77	105,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1125	LA REDONDA / PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA CALLE MIGUEL HIDALGO	2,631,176.96	0.00	2,631,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-02-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	550 PERSONA	2,500.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACIONES EDHA SA DE CV	0	314954
2024-2555	TANQUITO DE SAN FRANCISCO / PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA	870,110.68	0.00	870,110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-06-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	495 PERSONA	685.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VALENTE MARTINEZ SALAZAR	0	223209
2024-1114	VILLA HIDALGO / PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE POTRERITO COL RANCHO GRANDE	661,079.46	0.00	661,079.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	29-02-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	400 PERSONA	380.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SOLUCIONES EN ASFALTOS Y PAVIMENTOS S. A DE C.V.	0	104362
OBSERVACIONES.- CLAVE 4, UNIDAD M3, CANTIDAD 133, IMPORTE 62, 923.63 CLAVE 5, UNIDAD M3, CANTIDAD 133, IMPORTE 28, 112.21 CLAVE 7, UNIDAD, M3, CANTIDAD 76, IMPORTE 52, 774.40 CLAVE 8, UNIDAD M2, CANTIDAD 380, IMPORTE 266, 676.40 CLAVE 10, UNIDAD ML, CANTIDAD 190, IMPORTE 97, 226.80																					
2024-3436	VILLA HIDALGO / PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO NILO COL MA DE LOS ANGELES	258,337.43	0.00	258,337.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	500 PERSONA	122.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACIONES EDHA S.A DE C.V.	0	312576
OBSERVACIONES.- CLAVE A-01, UNIDAD PZA, CANTIDAD 1, IMPORTE 12, 351.50 CLAVE B-04, UNIDAD M2, CANTIDAD 122, 054, IMPORTE 12, 001.57 CLAVE C-01, UNIDAD M3, CANTIDAD 24.4108, IMPORTE 18, 674.26 CLAVE C-02, UNIDAD M2, CANTIDAD 122.054, IMPORTE 108, 628.06 CLAVE D-02, UNIDAD ML, CANTIDAD 40.46, IMPORTE 19, 784.94. CLAVE D-03, UNIDAD M2, CANTIDAD 34.391, IMPORTE 16, 885.98																					
2024-1268	ZAPOTILLO / PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EJIDAL	1,289,885.74	0.00	1,289,885.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	04-04-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	400 PERSONA	930.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V.	0	213142
OBSERVACIONES.- CLAVE 4, UNIDAD M3, CANTIDAD 199.62, IMPORTE 83, 840.40 CLAVE 6, UNIDAD M3, CANTIDAD 133.08, IMPORTE 85, 703.52 CLAVE 7, UNIDAD M2, CANTIDAD 665.42, IMPORTE 491, 079.96 CLAVE 9, UNIDAD ML, CANTIDAD 284.00, IMPORTE 122, 688.00 CLAVE 10, UNIDAD M2, CANTIDAD 193.12, IMPORTE 81, 110.40																					
		5,710,590.27	0.00	5,710,590.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1086	CORCOVADA / PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS - BENITO JUAREZ	364,031.78	0.00	364,031.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	29-02-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	1,320 PERSONA	400.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DEZGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	107876
	OBSERVACIONES.- B-01, MEDIDA M3, CANTIDAD 63, IMPORTE \$30,767.37 B-04, MEDIDA M3 CANTIDAD 36, IMPORTE 31, 316.76 C-01, MEDIDA M2, CANTIDAD 180, IMPORTE 127, 675.80 D-01, MEDIDA ML, CANTIDAD 80, IMPORTE, 40, 290.40 D-02, MEDIDA M2, CANTIDAD 50.27, IMPORTE 25, 703.55																				
2024-1087	VILLA HIDALGO / PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO GRANDE DE LA CAB MPAL	1,630,670.12	0.00	1,630,670.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	29-02-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	500 PERSONA	950.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V.	0	109806
	OBSERVACIONES.- CLAVE 3, UNIDAD M2, CANTIDAD 1101.95, IMPORTE 92, 563.80 CLAVE 4, UNIDAD M3, CANTIDAD 254.73, IMPORTE 106, 986.60 CALVE 6, UNIDAD M3, CANTIDAD 169.82, IMPORTE 109, 364.08 CLAVE 8, UNIDAD M2, CANTIDAD 849.10, IMPORTE 628, 334.00 CLAVE 10, UNIDAD ML, CANTIDAD 328.40, IMPORTE 141, 868.80 CLAVE 11, UNIDAD M2, CANTIDAD 193.37, IMPORTE 81, 216.24																				
		1,994,701.90	0.00	1,994,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1073	VILLA HIDALGO / ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (BRAZOS, CARCASAS, MICAS, FOTOCELDAS, FOCOS) PARA LAS 28 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	372,405.44	0.00	0.00	372,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-02-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	15,458 PERSONAS	2,800.00 LUMINARIAS	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	LUMINACION CAVARRUBIAS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- CAB. MPAL COYOTE, TANQUITO DE SAN FRANCISCO, CORCOVADA, SILOS, SAN LORENZO, 20 DE NOVIEMBRE																					
		372,405.44	0.00	0.00	372,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1130	VILLA HIDALGO / MEJORAMIENTO A CENTRO COMUNITARIO EJIDAL EN CAB MPAL	129,398.00	0.00	0.00	129,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-02-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	2,500 PERSONA	1.00 LOTE DE EQ UIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPELCS S.A DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- RETIRO, SUMINISTRO DE INSTALACION DE 3 MINGITORIOS, 4 LAVAMANOS, 5 TAZAS PARA WC, 4 FLOTADORES EN TINACO, 5 PUERTAS PARA BAÑO																				
		129,398.00	0.00	0.00	129,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1478	CORAZONES / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE MARTHA MARIA LOPEZ REYNA	495,174.35	0.00	495,174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	300 PERSONA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR TOGEAR S.A DE C.V.	0	214320
	OBSERVACIONES.- CLAVE 5, UNIDAD POSTE, CANTIDAD 5, IMPORTE 71, 116.90 CLAVE 6, UNIDAD PZA 1, CANTIDAD 1, IMPORTE 59, 500.00 CLAVE 7, UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE 153, 114.45 CLAVE 8, UNIDAD OBRA, CANTIDAD 1, IMPORTE 45, 500.00 CLAVE 9, UNIDAD PIEZA, CANTIDAD 6, IMPORTE 39, 863.16																				
2024-5359	CORCOVADA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LOC. CORCOVADA, CARR. A SAN NICOLAS TOLENTINO, MPIO DE VILLA DE HIDALGO, S.L.P.	251,455.55	251,455.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	4 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		396288	0
2024-1269	LA REDONDA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE GALEANA Y LAZARO CARDENAS	855,052.27	0.00	855,052.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	04-04-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	550 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR TOGEAR S.A DE C.V.	0	124966
	OBSERVACIONES.- CLAVE 3, UNIDAD PZA, CANTIDAD 7, IMPORTE 99, 563.66 CLAVE 4, UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE 271, 362.00 CLAVE 5, UNIDAD OBRA, CANTIDAD 1, IMPORTE 95, 500 CLAVE 7, UNIDAD PZA , CANTIDAD 10, IMPORTE 103, 500. CLAVE 8, UNIDAD PZA, CANTIDAD 2, IMPORTE 89, 600																				
2024-1270	VILLA HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE SAPIORIZ CAB. MPAL	197,231.53	0.00	197,231.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	04-04-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	300 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTOR TOGER S.A DE C.V.	0	138900
	OBSERVACIONES.- CLAVE 4, UNIDAD POSTE, CANTIDAD 1, IMPORTE 14, 223.38 CLAVE 5, UNIDD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE 79, 400 CLAVE 6, UNIDAD PZ, CANTIDAD 4, IMPORTE 26, 575.44 CLAVE 7, UNIDAD PZ, CANTIDAD 7, IMPORTE 44, 450.00																				
		1,798,913.70	251,455.55	1,547,458.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1271	VILLA HIDALGO / SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	840,024.75	0.00	410,967.90	0.00	0.00	429,056.85	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-04-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	15,458 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI S.A DE C.V.	0	358498
	OBSERVACIONES.- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO.																				
		840,024.75	0.00	410,967.90	0.00	0.00	429,056.85	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1267	VILLA HIDALGO / ADQUISICION DE SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-04-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	562 PRODUCTOR	37.00 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CAMILO MONTOYA GARCIA	0	0
	OBSERVACIONES.- SEMILLA NOPAL CERTIFICADA 37. 5 TONELADAS Y 562 BENEFICIARIOS PEDRERA DEL TANQUITO 52 BENEFICIARIOS, 3. 38 TONELADAS, SAN LORENZO 80 BENEFICIARIOS 5. 280 TONELADAS, TANQUITO DE SAN FRANCISCO 45 BENEFICIARIOS 3. 015 TONELADAS, CORCOVADA 200 BENEFICIARIOS 13.4 TONELADAS Y PEOTILLOS 185 BENEFICIARIOS 12. 425 TONELADAS.																				
		82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ABREVADERO AGRÍCOLA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1064	VILLA HIDALGO / DESAZOLVE DE ESTANQUES EN LAS COMUNIDADES DE CHANCAQUERO, EL ALGIBER, LLANO DEL CARMEN, TAPONA, EL LEONCITO, EL JAGUEY, LA REDONDA , PRESITA DE LA CRUZ Y CORCOVADA	994,008.38	0.00	0.00	994,008.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-02-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	3,000 PRODUCTOR	9.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JAVIER MUNOZ QUINTANA , FRANCISCO ESTRADA GUZMAN	0	0
	OBSERVACIONES.- TRABAJO DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN BORDOS DEL EJIDO CON UNA MAQUINA TIPO BULLDOZER MARCA CATERPILLAR D7F, LOCALIDAD EL LEONCITO PRESA (EL GRANJENAL), M3, VOLUMEN 1520.00 \$ 94,848.00. LOCALIDAD EL JAGUEY PRESA (EL ZORRILLO), M3, VOLUMEN 560.00, \$ 34, 944.00. LOCALIDAD EL JAGUEY PRESA (LA HERRADURA) M3, VOLUMEN 570.00, \$ 35, 568.00. LOCALIDAD LA REDONDA PRESA (EL CAMBALACHE) M3, VOLUMEN 1140.00, \$71, 136.00																				
		994,008.38	0.00	0.00	994,008.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1065	VILLA HIDALGO / ADQUISICION DE FORRAJE (SORGO, RASTROJO, AVENA) PARA LAS COMUNIDADES LA TAPONA, SAN LORENZO, SILOS, 20 DE NOVIEMBRE, TANQUE DE LUNA, CORAZONES, RINCON DEL REFUGIO, TANQUITO DE SAN FCO, JAGUEY, VALLE DE SAN JUAN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-02-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	460 PRODUCTOR	3,000.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	AGROPRODUCTORES LOS 4 HERMANOS, FORRAJES MEJIA DE SAN CAYETANO	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE FORRAJE (SORGO, RASTROJO, AVENA) PARA LAS COMUNIDADES LA TAPONA, SAN LORENZO, SILOS, 20 DE NOVIEMBRE, TANQUE DE LUNA, CORAZONES, RINCON DEL REFUGIO, TANQUITO DE SAN FCO, JAGUEY, VALLE DE SAN JUAN. 3,000 PACAS.																					
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2942	VILLA HIDALGO / COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS	125,059.85	0.00	0.00	125,059.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-07-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	15,458 PERSONA	1.00 BRIGADA DE SALUD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SASOMAX	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: No corresponde la meta con el concepto y el proyecto donde está clasificada																					
2024-2943	VILLA HIDALGO / NOMINA BRIGADA MEDICA DE SALUD	545,986.40	0.00	0.00	545,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	05-07-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	15,500 PERSONA	1.00 BRIGADA DE SALUD	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTA DE TRES ENFERMERAS																					
2024-2945	VILLA HIDALGO / NOMINA UBR	258,066.64	0.00	0.00	258,066.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	05-07-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	15,500 PERSONA	1.00 BRIGADA DE SALUD	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTA DE DOS FISIOTERAPEUTAS																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: No corresponde la meta con el concepto y el proyecto donde está clasificada																					
		929,112.89	0.00	0.00	929,112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1066	VILLA HIDALGO / INSUMOS MEDICOS PARA AMBULANCIAS (COMPRESAS ESTERIL, BAUMANOMETRO DIGITAL, OXIMETRO INFANTIL, PUNTAS NAZALES)	13,383.19	0.00	0.00	13,383.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-02-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	15,458 PERSONAS	1.00 INSUMOS MEDICOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	SABEL CRISTINA HELBERG PRADO	0	0
	OBSERVACIONES.- INSUMOS MEDICOS PARA AMBULANCIAS (COMPRESAS ESTERIL, BAUMANOMETRO DIGITAL, OXIMETRO INFANTIL, PUNTAS NAZALES)																				
		13,383.19	0.00	0.00	13,383.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1083	SAN NICOLAS DEL REFUGIO / CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA PARA ACCESO A LA LOCALIDAD	1,411,027.79	0.00	1,411,027.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	29-02-2024 / 30-04-2024	100.00 %	100.00 %	81 PERSONA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VALENTE MARTINEZ SALAZAR	0	102728
	OBSERVACIONES.- 4370 METROS CUADRADOS DE CARPETA ASFALTICA, 2622 METROS LINEALES DE FRANJA CON PINTURA DE TRAFICO, TRAZO Y NIVELACIÓN DE CALLES Y RENIVELACIÓN DE CAPA SUB RASANTE.																				
		1,411,027.79	0.00	1,411,027.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1082	VILLA HIDALGO / ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES DE CORAZONES, JAGUEY, 20 DE NOVIEMBRE Y CAB. MPAL	331,097.63	0.00	0.00	331,097.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-02-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	2,578 LOCALIDAD	1.20 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SOLUCIONES INTEGRALES VAIZ SRL	0	0
	OBSERVACIONES.- MEZCLA ASFALTICA, PARA CUBRIR PARTES DAÑADAS POR LA LLUVIA Y DESGASTE DE USO NORMAL EN LAS CALLES DE LAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL, CON UN RENDIMEINTO PROMEDIO DE 30 MTS CUBICOS EN 460 MTS CUADRADOS CON UN ESPESOR DE 6.5CM.																				
		331,097.63	0.00	0.00	331,097.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2950	VILLA HIDALGO / NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	742,770.68	0.00	0.00	742,770.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	05-07-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	2,578 PERSONA	6.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	0	0
	OBSERVACIONES.- PAGO DE NOMINA A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA																				
		742,770.68	0.00	0.00	742,770.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2952	VILLA HIDALGO / ADQUISICION DE 4 VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,635,315.96	0.00	0.00	2,635,315.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-07-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	2,578 PERSONA	4.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DALTON AUTOMOTORES S. DE R. L. DE C.V. , 899 PROJECT DE VELOP MENT S. A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- SE CONSIDERO LO QUE ESTABLECE LA LFAR EN SU ARTICULO 16 FRACCION I Y II. SON VEHICULOS NUEVOS, MODELO FRONTIER XE 2024. TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 2024 TS BLANCA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 2024 TS BLANCA CAMIONETA PICKUP MARCA NISSAN MODELO FGM FRONTIER SE TM 2024 BLANCA.																				
2024-6370	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ ADQUISICION DE SISTEMA DE GRABACION Y ALMACENAMIENTO DE VIDEO.	76,420.00	0.00	0.00	76,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	5,000 PERSONA	1.00 M OBILARIO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SKYNET SERVICES TIC S. DE R.L. DE C.V	0	0
	OBSERVACIONES.- CONSTA DE 10 CAMARAS, ANTENA BI-DIRECCIONAL Y CONSOLA PARA GRABACION Y ALMACENAMIENTO DE DATOS																				
		2,711,735.96	0.00	0.00	2,711,735.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2956	VILLA HIDALGO / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	85,587.12	0.00	0.00	85,587.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-07-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	1,800 PERSONA	3.00 UNIFORMES	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROSOTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- SE ADQUIRIO UNIFORMES DEPORTIVOS PARA DOS POLICIAS QUE INGRESARON A LA ACADEMIA PARA SU CERTIFICACION QUE CONSISTE EN 2 CAMISAS FAST TAC 2 PANTALONES TIPO COMANDO 2 GORRAS UNIFOR, HAT 2 PLAYERAS TIPO POLO 2 FAJILLAS 2 PORTA ESPOSAS 2 FUNDAS PARA PISTOLA 2 PORT ATOLETTE 2 MOCHILAS TACTICAS 2 PORTA FUSIL 2 PARES DE BOTA , Y TAMBIEN SE LES FACILITO UNIFORMES A TODOS LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD QUE CONSTA DE 6 PANTALONES MARCA FAST 6 PLAYERAS MANGA CORTA 6 PARES DE BOTA TACTICAS, 6 GORRAS UNIFORM HAT, 6 PLAYERAS MANGA LARGA, Y 6 CHALECOS TACTICO DE SEGURIDAD.																				
		85,587.12	0.00	0.00	85,587.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	3,347,157.47	0.00	0.00	3,327,007.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20,149.96
AGUA Y SANEAMIENTO	8,404,775.19	0.00	2,719,388.22	3,858,066.20	0.00	1,798,230.48	0.00	0.00	29,090.29
DEPORTES	1,320,194.77	0.00	1,214,634.77	105,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	8,207,095.61	0.00	7,705,292.17	501,803.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	1,798,913.70	251,455.55	1,547,458.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	840,024.75	0.00	410,967.90	0.00	0.00	429,056.85	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,376,508.38	0.00	0.00	1,376,508.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD	942,496.08	0.00	0.00	942,496.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	1,742,125.42	0.00	1,411,027.79	331,097.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	3,540,093.76	0.00	0.00	3,540,093.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31,519,385.13	251,455.55	15,008,769.00	13,982,633.00	0.00	2,227,287.33	0.00	0.00	49,240.25

Techo FISM: 15,008,769.00
Techo FFM: 13,982,633.00

Disponible FISM: 0.00

Disponible FFM: **0.00**