



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2025

Municipio: VILLA HIDALGO

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-689	VILLA HIDALGO / FACTURACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2025 / 31-12-2025	23.00 %	23.00 %	15,000 PERSONAS	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0	0
OBSERVACIONES.- FACTURACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN AL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ASI MISMO A LA CABECERA MUNICIPAL.																					
		4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PLANTA POTABILIZADORA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-886	VILLA HIDALGO / CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD EL COYOTE, VILLA HIDALGO, S.L.P.	3,399,775.56	0.00	3,399,775.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-06-2025 / 15-08-2025	0.00 %	0.00 %	530 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	21140
		3,399,775.56	0.00	3,399,775.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-764	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	31.00 %	31.00 %	4,500 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0	0
OBSERVACIONES.- VILLA HIDALGO/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONSUMOS DE LOS EQUIPOS DE EXPLOTACION DE AGUA POTABLE DE LOS POZOS DE CABECERA MUNICIPAL Y VALLE DE SAN JUAN																					
2025-822	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES (CONAGUA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	20.00 %	20.00 %	5,500 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
OBSERVACIONES.- CONVENIO PARA LA EXPLOTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES																					
		3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-761	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/MANTENIMIENTO DE POZOS Y LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2025 / 31-12-2025	23.00 %	23.00 %	4,500 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	TODO DE TUBOS S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- VILLA HIDALGO/MANTENIMIENTO DE POZOS Y LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION.																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra																				
2025-878	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAJAS DE VALVULAS Y LINEA DE AGUA POTABLE DE DESAGUE Y REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL	577,161.53	0.00	0.00	577,161.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-05-2025 / 20-06-2025	0.00 %	0.00 %	3,087 PERSONA	3.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Comentarios: El concepto de construcción no se contempla en el marco normativo del FORTAMUN, verificar metas en relación con el monto																				
		877,161.53	0.00	0.00	877,161.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-887	VILLA HIDALGO / REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO, VILLA HIDALGO, S.L.P.	606,919.30	0.00	606,919.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	20-06-2025 / 18-07-2025	0.00 %	0.00 %	315 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	23769
		606,919.30	0.00	606,919.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-882	VILLA HIDALGO / PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAN LUIS, LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, VILLA HIDALGO, S.L.P.	1,672,613.64	0.00	1,672,613.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-04-2025 / 06-06-2025	0.00 %	0.00 %	160 PERSONA	1,352.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	5631
2025-891	VILLA HIDALGO / PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION ABASOLO, VILLA HIDALGO, S.L.P.	1,261,617.62	0.00	1,261,617.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-06-2025 / 15-08-2025	0.00 %	0.00 %	600 PERSONA	6.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	25998
2025-896	VILLA HIDALGO / PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO ARISTA, VILLA HIDALGO, SL.P.	725,680.27	0.00	725,680.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	23-06-2025 / 22-07-2025	0.00 %	0.00 %	60 PERSONA	360.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	26947
		3,659,911.53	0.00	3,659,911.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ALBERGUE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-763	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	47.00 %	47.00 %	15,500 PERSONA	5,600.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALBERTO ALEJANDRO AGUILAR CORPUS	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO LUMINARIAS PARAS LAS COMUNIDADES DE SAN LORENZO 13 FOCO 8 LUMINARIA, ZAPOTILLO 19 FOCOS 9 FOTOCELDA, VALLE DE SAN JUAN 6 FOCOS 6 FOTOCELDA, TANQUE DE LUNA 1 FOCO, REDONDA 3 FOCOS 3 FOTOCELDA 1 SOQUET REDUCTOR , CABECERA MUNICIPAL 11 FOCOS 8 FOTOCELDA, PEOTILLOS 28 FOCOS 20 FOTO CELDAS 1 BASE FOTOCELDA 2 SOQUET REDUCTOR 1 SOQUET MOGUL, VENADITOS 24 FOCOS 22 FOTOCELDA 7 BASE FOTOCELDA 7 SOQUET REDUCTOR 7 BRAZOS 7 MICA 7 CARCASAS 7 GRAPAS, PRESITA DE LA CRUZ 15 FOCOS 15 FOTOCELDA, SILOS 7 FOCOS 7 FOTOCELDA 4 SOQUET REDUCTOR, CORCOVADA 9 FOCOS 9 FOTOCELDA, LLANO DEL CARMEN 23 FOCOS 20 FOTOCELDA 10 SOQUET REDUCTOR 5 BRAZO 5 MICA 5 CARCASAS, LEONCITO 26 FOCOS 23 FOTOCELDA 1BASE FOTOCELDA 1 SOQUET REDUCTOR 1 BRAZO 1 MICA 1 CARCASA 1GRAPA, COYOTE 1 FOCO. ENTRE MAS COMUNIDADES DE LAS 33 QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD CONTRATO																				
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-767	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2025 / 31-12-2025	36.00 %	36.00 %	3,500 PERSONA	4,000.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	0	0
	OBSERVACIONES.- LA NOMINA DE SEGURDIAD CONSTA DE 5 ELEMENTOS Y 1 SECRETARIA. OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas																				
2025-825	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ COMBUSTIBLE PARA PARTULLAS MUNICIPALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	30.00 %	30.00 %	3,500 PERSONA	12,000.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERVICIO EL LEONCITO S.A DE C.V	0	0
	OBSERVACIONES.- VILLA HIDALGO/COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES																				
		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADQUISICIONES, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-826	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2025 / 30-06-2025	75.00 %	75.00 %	3,087 PERSONA	1.00 MOBILIARIO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION ARMA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM X 19, MARCA BERETTA, MODELO 92 FS, INCLUYE UN CARGADOR DE SERVICIO Y DOS ADICIONALES CON CAPACIDAD DE 15 CARTUCHOS, KIT DE LIMPIEZA, ACCESORIOS, MANUAL DE USO Y GARANTIA , GRABADA CON LA LEYENDA "D.C.A.M, CD. MEX" CARTUCHO MARCA AGUILA, CALIBRE 9 MM, LUGER FMJ, 124 GR, CODIGO 1E0921102, PARA POLICIA CERTIFICADA.																					

OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Comentarios: Verificar metas en relación con el concepto - Comentarios: SE DEBE CONSIDERAR LO QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO																						
2025-827	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 30-09-2025	44.00 %	44.00 %	3,087 PERSONA	4,000.00 MOBILIARIO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	WALMART, OFFICE DEPOT, COSTCO WHOLESALE	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR LAS OFICINAS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 3 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA HIRSH, 1 ARCHIVERO METALICO 2+1 MARCA HIRSH, 1 LOCKER CUATRO PUERTAS CON PORTA CANDADO MARCA COMESA, 2 SILLON OPERATIVO RESPALDO EN MALLA EN COLOR NEGRO MARCA OFFIHO, 2 COMPUTADORES DE ESCRITORIO IDEACENTRE , AMD RYZEN SSD DELL DESKTOP 23.8 FHD, 1 MULTIFUN HP 9730 PROFESIONAL NG, PROYECTOR EPSON WXGA W01 BN N.S. V11HA86020, 2 PANTALLA SPEC A16J0001 ELECTRI, 3 PRICETECH WIN OPTIMIZER-27 1D, 4 PRICETECH EDITOR IMG ZOOM - 2 1D, 1 MESA DE 2. 44, 2 MM LITERA IN, ENTRE OTROS ARTICULOS.																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor																						
		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: EQUIPAMIENTO, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-828	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2025 / 30-11-2025	45.00 %	45.00 %	4,000 PERSONA	4,000.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROSOTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE CONSTA DE BOTA TACTICA ORIGINAL SWAT ALPHA FURY 8 CON CIERRE NEGRAS SEGUN RELACION DE TALLAS, PANTALON FAST TAC URBAN P/DAMA MARINO MARCA 5.11 T 10 PANTALON COMANDO FAST TAC COLOR MARINO MARCA 5.11 T 36, CAMISA FAST TAC URBAN P/DAMA Y CABALLERO MANGA LARGA COLOR MARINO MARCA 5.11 T-M INCLUYE BORDADOS, GORRA UNIFORM HAT ADJUSTABLE COLOR MARINO MARCA 5.11 CON BORDADO, PLAYERA MANGA CORTA DAMA COLOR MARINO MARCA 5. 11 M INCLYE PARCHÉ, PORTA PLACA GUNNER NEGRO MARCA CONDOR, CHAMARRA TACTICA MODELO BIG HORN CON BORDADOS T-M, ACCESORIO REFRESCANTE PARA LA CEBZA ABSORVE LA HUMEDAD PROTECCION UPF 50+, MOCHILA TACTICA 35L COLOR NEGRO MARCA PANTHER, ENTRE OTROS ELEMENTOS QUE SE ADQUIRIERON.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Revisar beneficiarios - Error en Proyecto																					
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PÚBLICA	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	7,903,856.39	0.00	4,006,694.86	3,897,161.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	3,959,911.53	0.00	3,659,911.53	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18,233,767.92	0.00	7,666,606.39	10,567,161.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 14,207,125.00
Techo FFM: 14,998,131.00

Disponible FISM: 6,540,518.61
Disponible FFM: 4,430,969.47

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL