



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S. L. P. SAPSAM

Matehuala, S.L.P. 31 de octubre del 2025

**COMISION ESTATAL DE GARANTIA Y ACCESO A
LA INFORMACION PUBLICA EN EL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI**

A QUIEN CORRESPONDA:

Por este medio informo lo siguiente; que relacionado con el Artículo 84 Fracción XXXIVA Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas. **Hipervínculo a informes de avances físicos, el proceso ADJUDICACION DIRECTA No. SAPSAM-AD-OB-003-2025 PARA LA: "INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EJERCICIO 2025."**

OBRA EN PROCESO DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION en un plazo de 172 (Ciento Setenta Y Dos) días naturales, pactándose como fecha de inicio el día (10 de junio del 2025), y de conclusión el día (28 de noviembre del 2025).

AVANCE FISICO 88.00%

LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN EL INCISO 1.5 ANTERIOR, DE ACUERDO EN LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE "ADJUDICACION DIRECTA" NUMERO SAPSAM-AD-OB-003-2025 DE CONFORMIDAD COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 1 FRACCION VI Y ARTICULO 36 FRACCION III Y ARTICULO 93 Y 95 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y DEMAS RELATIVOS DE SU REGLAMENTO.

Sin otro asunto que tratar, agradezco la atención prestada al presente.


Atentamente

**Ing. Alonso Tobías García
Gerente de Planeación
SAPSAM**