

<

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:  
31 de Agosto de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

| FAISMUN          | FORTALECIMIENTO  |
|------------------|------------------|
| \$ 44,824,901.00 | \$ 99,158,619.96 |

|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |        |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL | \$143,616,147.24 | \$0.00 | \$44,824,901.00 | \$98,791,246.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| OBRA          | PROG.  | UBICACIÓN -<br>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  | TOTAL           | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                 |     |         |         |         |                   |       | TIPO<br>DE<br>LOC. | MO<br>D.<br>DE<br>EJE | FECHA<br>INICIO<br>TERMINO | AVANCE  |     | Nº DE<br>BENEF. | METAS |                        | OBR<br>A<br>O<br>ACC | EXPED | SIT | MIDS   | EJECUTOR<br>CONTRATISTA<br>COMENTARIO   |                      |
|---------------|--------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|-----|---------|---------|---------|-------------------|-------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---------|-----|-----------------|-------|------------------------|----------------------|-------|-----|--|---|----------------------|
|               |        |  |                 | FISE                     | MUNICIPIO       |     | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIAR<br>IOS | OTROS |                    |                       |                            | RAMO 20 | FIS |                 | FIN   | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA |                      |       |     |  |   | CANTIDAD             |
|               |        |  |                 |                          | FAISMUN         | FFM | ESTATAL | FEDERAL |         |                   |       |                    |                       |                            |         |     |                 |       |                        |                      |       |     |  |   |                      |
|               |        | S.L.P.   |                 |                          |                 |     |         |         |         |                   |       |                    |                       | 06-oct-25                  |         |     |                 |       |                        |                      |       |     | CONSEJO DEL 27JUN25.-<br>REHABILITACIÓN DE<br>TANQUE ELEVADO<br>PARA ABASTECIMIENTO  |   |                      |
| 2025-<br>187  | SC020A | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE TOMA DIRECTA EN ÁREA COMUNAL EN LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LO SOTOLES, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.   | \$ 1,794,978.97 |                          | \$ 1,794,978.97 |     |         |         |         |                   |       | RURAL              | C                     | 20-may-25                  | 0%      | 0%  | 88              | OBRA  | 1.00                   | O                    | V     | I   | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'680,631.13 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE TOMA DIRECTA EN           |   |                      |
|               |        |  |                 |                          |                 |     |         |         |         |                   |       |                    |                       | 21-jun-25                  |         |     |                 |       |                        |                      |       |     |  | DE TOMA DIRECTA EN  |                      |
| 2025-<br>189  | SC010F | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE 214.30 M.L. (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES) COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P. | \$ 300,725.56   |                          | \$ 300,725.56   |     |         |         |         |                   |       | URBANA             | C                     | 24-jun-25                  | 40%     | 0%  | 2,189           | M.L.  | 214.30                 | O                    | V     | P   | 58766  | 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 300,725.56 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE |                      |
|               |        |  |                 |                          |                 |     |         |         |         |                   |       |                    |                       | 16-jul-25                  |         |     |                 |       |                        |                      |       |     |  |   | UNA LONGITUD DE      |
| 2025-<br>190  | SC010F | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 60.00 M.L. EN CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO) FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.              | \$ 42,519.22    |                          | \$ 42,519.22    |     |         |         |         |                   |       | URBANA             | C                     | 24-jun-25                  | 100%    | 0%  | 35              | M.L.  | 60.00                  | O                    | V     | P   | SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25 \$ 42,519.22 ING. EDGAR GARCÍA LÓPEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/022-2025, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC-AGP/AD-014-2025. CAMBIO DE LA DENOMINACIÓN EN LA |   |                      |
|               |        |  |                 |                          |                 |     |         |         |         |                   |       |                    |                       | 18-jul-25                  |         |     |                 |       |                        |                      |       |     |  | SE DIO DE ALTA EN LA  |                      |
| 2025-<br>1122 | SC020I | PERFORACIÓN DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 250 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.   | \$ 1,691,535.20 |                          | \$ 1,691,535.20 |     |         |         |         |                   |       | RURAL              | C                     | 04-ago-25                  | 50%     | 30% | 112             | MTS   | 250.00                 | O                    | V     | P   | 66325  | SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 1'300,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 31JUL25.- \$ 1'691,535.20 ING. JUAN                         |                      |
|               |        |  |                 |                          |                 |     |         |         |         |                   |       |                    |                       | 03-oct-25                  |         |     |                 |       |                        |                      |       |     |  |   | SE DIO DE ALTA EN LA |
| 2025-<br>1918 | SC010F | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANZANA CON UNA LONGITUD DE 128.00 M.L., COLONIA GOLONDRINA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.  | \$ 67,209.82    |                          | \$ 67,209.82    |     |         |         |         |                   |       | URBANA             | C                     | 04-ago-25                  | 0%      | 0%  | 67              | M.L.  | 128.00                 | O                    | V     | I   | 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 67209.82 ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-  |   |                      |
|               |        |  |                 |                          |                 |     |         |         |         |                   |       |                    |                       | 12-sep-25                  |         |     |                 |       |                        |                      |       |     |  | SE DIO DE ALTA EN LA  |                      |
| 2025-<br>1919 | SC010F | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHABACANO CON UNA LONGITUD DE 29.00 M.L., COLONIA GOLONDRINA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.   | \$ 20,942.47    |                          | \$ 20,942.47    |     |         |         |         |                   |       | URBANA             | C                     | 04-ago-25                  | 0%      | 0%  | 45              | M.L.  | 29.00                  | O                    | V     | I   | 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 20,942.47 ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-   |   |                      |
|               |        |  |                 |                          |                 |     |         |         |         |                   |       |                    |                       | 12-sep-25                  |         |     |                 |       |                        |                      |       |     |  | SE DIO DE ALTA EN LA  |                      |

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:  
31 de Agosto de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

| FAISMUN          | FORTALECIMIENTO  |
|------------------|------------------|
| \$ 44,824,901.00 | \$ 99,158,619.96 |

|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |        |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL | \$143,616,147.24 | \$0.00 | \$44,824,901.00 | \$98,791,246.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| OBRA      | PROG.  | UBICACIÓN -<br>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  | TOTAL        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |              |     |         |         |         |                   |       |         |     | TIPO<br>DE<br>LOC. | MO<br>D.<br>DE<br>EJE | FECHA<br>INICIO<br>TERMINO | AVANCE |                        | Nº DE<br>BENEF. | METAS    |   | OBR<br>A<br>O<br>ACC | EXPED   | SIT | MIDS | EJECUTOR<br>CONTRATISTA<br>COMENTARIO |
|-----------|--------|--|--------------|--------------------------|--------------|-----|---------|---------|---------|-------------------|-------|---------|-----|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|----------|---|----------------------|---|-----|------|---------------------------------------|
|           |        |  |              | FISE                     | MUNICIPIO    |     | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIAR<br>IOS | OTROS | RAMO 20 | FIS |                    |                       |                            | FIN    | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA |                 | CANTIDAD |   |                      |   |     |      |                                       |
|           |        |  |              |                          | FAISMUN      | FFM | ESTATAL | FEDERAL |         |                   |       |         |     |                    |                       |                            |        |                        |                 |          |   |                      |   |     |      |                                       |
| 2025-1920 | SC010F | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SABINOS CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.                                      | \$ 26,899.89 |                          | \$ 26,899.89 |     |         |         |         |                   |       | URBANA  | C   | 04-ago-25          | 0%                    | 0%                         | 38     | M.L.                   | 48.00           | O        | V | I                    | SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 26,899.89 ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029- |     |      |                                       |
|           |        |  |              |                          |              |     |         |         |         |                   |       |         |     | 12-sep-25          |                       |                            |        |                        |                 |          |   |                      |   |     |      |                                       |
| 2025-1922 | SC010F | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD CON UNA LONGITUD DE 24.00 M.L. LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.                                     | \$ 14,924.85 |                          | \$ 14,924.85 |     |         |         |         |                   |       | URBANA  | C   | 04-ago-25          | 0%                    | 0%                         | 26     | M.L.                   | 24.00           | O        | V | I                    | SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 14,924.85 ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029- |     |      |                                       |
|           |        |  |              |                          |              |     |         |         |         |                   |       |         |     | 12-sep-25          |                       |                            |        |                        |                 |          |   |                      |   |     |      |                                       |
| 2025-1923 | SC010F | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRITOS CON UNA LONGITUD DE 100.00 M.L. COLONIA LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.                | \$ 53,220.02 |                          | \$ 53,220.02 |     |         |         |         |                   |       | URBANA  | C   | 04-ago-25          | 0%                    | 0%                         | 47     | M.L.                   | 100.00          | O        | V | I                    | SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 53,220.02 ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029- |     |      |                                       |
|           |        |  |              |                          |              |     |         |         |         |                   |       |         |     | 12-sep-25          |                       |                            |        |                        |                 |          |   |                      |   |     |      |                                       |
| 2025-1924 | SC010F | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL CON UNA LONGITUD DE 110.00 M.L., COLONIA BELLA GAVIOTA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.            | \$ 58,258.76 |                          | \$ 58,258.76 |     |         |         |         |                   |       | URBANA  | C   | 04-ago-25          | 0%                    | 0%                         | 52     | M.L.                   | 110.00          | O        | V | I                    | SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 58,258.76 ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029- |     |      |                                       |
|           |        |  |              |                          |              |     |         |         |         |                   |       |         |     | 12-sep-25          |                       |                            |        |                        |                 |          |   |                      |   |     |      |                                       |
| 2025-1925 | SC010F | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAN DE IGUALA CON UNA LONGITUD DE 63.00 M.L., FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P. | \$ 34,457.99 |                          | \$ 34,457.99 |     |         |         |         |                   |       | URBANA  | C   | 04-ago-25          | 90%                   | 0%                         | 35     | M.L.                   | 63.00           | O        | V | P                    | SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 34,457.99 ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029- |     |      |                                       |
|           |        |  |              |                          |              |     |         |         |         |                   |       |         |     | 12-sep-25          |                       |                            |        |                        |                 |          |   |                      |   |     |      |                                       |
| 2025-1926 | SC010F | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 2a SANTA ISABEL CON UNA LONGITUD DE 148.00 M.L., COLONIA SANTA ISABEL, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.      | \$ 77,627.92 |                          | \$ 77,627.92 |     |         |         |         |                   |       | URBANA  | C   | 04-ago-25          | 90%                   | 0%                         | 63     | M.L.                   | 148.00          | O        | V | P                    | SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 77,627.92 ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029- |     |      |                                       |
|           |        |  |              |                          |              |     |         |         |         |                   |       |         |     | 12-sep-25          |                       |                            |        |                        |                 |          |   |                      |   |     |      |                                       |
| 2025-1927 | SC010F | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MEXICA CON UNA LONGITUD DE 54.00 M.L., COLONIA VALLE DE MÉXICO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.             | \$ 35,884.09 |                          | \$ 35,884.09 |     |         |         |         |                   |       | URBANA  | C   | 04-ago-25          | 90%                   | 0%                         | 28     | M.L.                   | 54.00           | O        | V | P                    | SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 35,884.09 ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029- |     |      |                                       |
|           |        |  |              |                          |              |     |         |         |         |                   |       |         |     | 12-sep-25          |                       |                            |        |                        |                 |          |   |                      |   |     |      |                                       |
| 2025-1928 | SC010F | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TANGAMANGA CON UNA LONGITUD DE 160.00 M.L., COLONIA LA LAGUNITA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.            | \$ 95,745.38 |                          | \$ 95,745.38 |     |         |         |         |                   |       | URBANA  | C   | 04-ago-25          | 0%                    | 0%                         | 74     | M.L.                   | 160.00          | O        | V | I                    | SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 95,745.38 ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029- |     |      |                                       |
|           |        |  |              |                          |              |     |         |         |         |                   |       |         |     | 12-sep-25          |                       |                            |        |                        |                 |          |   |                      |   |     |      |                                       |
| 2025-1929 | SC010F | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALVADOR NAVA CON UNA LONGITUD DE 18.00 M.L., COLONIA ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.               | \$ 11,677.45 |                          | \$ 11,677.45 |     |         |         |         |                   |       | URBANA  | C   | 04-ago-25          | 0%                    | 0%                         | 16     | M.L.                   | 18.00           | O        | V | I                    | SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 11,677.45 ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029- |     |      |                                       |

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:  
31 de Agosto de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

| FAISMUN          | FORTALECIMIENTO  |
|------------------|------------------|
| \$ 44,824,901.00 | \$ 99,158,619.96 |

|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |        |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL | \$143,616,147.24 | \$0.00 | \$44,824,901.00 | \$98,791,246.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| OBRA                      | PROG.  | UBICACIÓN -<br>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   | TOTAL           | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                 |      |         |         |         |                   |       |         | TIPO<br>D.<br>DE<br>LOC. | MO<br>D.<br>DE<br>EJE | FECHA<br>INICIO<br>TERMINO | AVANCE |       | Nº DE<br>BENEF. | METAS                  |          | OBR<br>A<br>O<br>ACC | EXPED | SIT   | MIDS | EJECUTOR<br>CONTRATISTA<br>COMENTARIO  |
|---------------------------|--------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|------|---------|---------|---------|-------------------|-------|---------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-------|-----------------|------------------------|----------|----------------------|-------|-------|------|--|
|                           |        |   |                 | FISE                     | MUNICIPIO       |      | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIAR<br>IOS | OTROS | RAMO 20 |                          |                       |                            | FIS    | FIN   |                 | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD |                      |       |       |      |  |
|                           |        |   |                 |                          | FAISMUN         | FFM  | ESTATAL | FEDERAL |         |                   |       |         |                          |                       |                            |        |       |                 |                        |          |                      |       |       |      |  |
| 1929                      |        | COLONIA ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.   |                 |                          |                 |      |         |         |         |                   |       |         |                          | 12-sep-25             |                            |        |       |                 |                        |          |                      |       |       |      | ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-   |
| 2025-1930                 | SC010F | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L., LOCALIDAD DE SANTA ANA, MATEHUALA, S.L.P.   | \$ 25,529.38    |                          | \$ 25,529.38    |      |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                        | 04-ago-25             | 0%                         | 0%     | 29    | M.L.            | 48.00                  | O        | V                    | I     |       |      | SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 25,529.38 ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-                                  |
|                           |        |   |                 |                          |                 |      |         |         |         |                   |       |         |                          | 12-sep-25             |                            |        |       |                 |                        |          |                      |       |       |      |  |
| 2025-1931                 | SC010F | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L., COLONIA SAN ÁNGEL, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.                                     | \$ 21,302.18    |                          | \$ 21,302.18    |      |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                        | 04-ago-25             | 0%                         | 0%     | 27    | M.L.            | 36.00                  | O        | V                    | I     |       |      | SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 21,302.18 ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-                                  |
|                           |        |   |                 |                          |                 |      |         |         |         |                   |       |         |                          | 12-sep-25             |                            |        |       |                 |                        |          |                      |       |       |      |  |
| 2025-1932                 | SC010F | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. NEGUNDOS CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L., FRACCIONAMIENTO EL GALLO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.                         | \$ 27,346.45    |                          | \$ 27,346.45    |      |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                        | 04-ago-25             | 0%                         | 0%     | 29    | M.L.            | 48.00                  | O        | V                    | I     |       |      | SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 27,346.45 ING. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CORDOVA. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/029-                                  |
|                           |        |   |                 |                          |                 |      |         |         |         |                   |       |         |                          | 12-sep-25             |                            |        |       |                 |                        |          |                      |       |       |      |  |
| 2025-1933                 | SC020I | PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 250 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA, S.L.P.   | \$ 1,691,535.20 |                          | \$ 1,691,535.20 |      |         |         |         |                   |       | RURAL   | C                        | 11-ago-25             | 0%                         | 0%     | 391   | MTS.            | 1 POZO                 | O        | V                    | I     |       |      | SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 31JUL25.- \$ 1'691,535.20 C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/033-  |
|                           |        |   |                 |                          |                 |      |         |         |         |                   |       |         |                          | 10-oct-25             |                            |        |       |                 |                        |          |                      |       |       |      |  |
| 2025-2426                 | SC010F | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 309.49 M.L. EN CALLE ALDAMA, (TRAMO CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA) ZONA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P. | \$ 140,000.00   |                          | \$ 140,000.00   |      |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                        | 22-sep-25             | 0%                         | 0%     | 460   | M.L.            | M.L.                   | O        | V                    | I     |       |      | SE DIO DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 140,000.00  |
|                           |        |   |                 |                          |                 |      |         |         |         |                   |       |         |                          | 10-oct-25             |                            |        |       |                 |                        |          |                      |       |       |      |  |
| ALCANTARILLADO Y DRENAJE. |        |   | \$ 3,075,687.47 | \$ -                     | \$ 3,075,687.47 | \$ - | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  |         |                          |                       |                            |        |       |                 |                        |          |                      |       |       |      |  |
|                           |        |   |                 |                          |                 |      |         |         |         |                   |       |         |                          |                       |                            |        |       |                 |                        |          |                      |       |       |      |  |
| 2025-192                  | SD010F | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DALIAS CON UNA LONGITUD DE 163.96 M.L. ENTRE CALLE PROL. LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA, S.L.P                   | \$ 615,194.75   |                          | \$ 615,194.75   |      |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                        | 08-may-25             | 100%                       | 100%   | 951   | M.L.            | 163.96                 | O        | V                    | IT    | 27410 |      | SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 615,194.75 951 BENEFICIARIOS INDIRECTOS 90 DIRECTOS. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ No. MMA/DDSM/ALCA10-                   |
|                           |        |   |                 |                          |                 |      |         |         |         |                   |       |         |                          | 09-jul-25             |                            |        |       |                 |                        |          |                      |       |       |      |  |
| 2025-193                  | SD010F | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 69.83 M.L. EN AV. COMPOSITORES, COL. LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.                                    | \$ 197,347.24   |                          | \$ 197,347.24   |      |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                        | 21-jul-25             | 90%                        | 30%    | 2,679 | M.L.            | 69.83                  | O        | V                    | P     | 56997 |      | SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 177,132.19 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25. \$ 197,347.24 2,679 BENEFICIARIOS INDIRECTOS, 22 BENEFICIARIOS |
|                           |        |   |                 |                          |                 |      |         |         |         |                   |       |         |                          | 12-ago-25             |                            |        |       |                 |                        |          |                      |       |       |      |  |

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

| FAISMUN          | FORTALECIMIENTO  |
|------------------|------------------|
| \$ 44,824,901.00 | \$ 99,158,619.96 |

|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |        |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL | \$143,616,147.24 | \$0.00 | \$44,824,901.00 | \$98,791,246.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| OBRA                       | PROG.  | UBICACIÓN -<br>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   | TOTAL            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                 |                  |         |         |         |                   |       |         | TIPO<br>DE<br>LOC. | MO<br>D.<br>DE<br>EJE | FECHA<br>INICIO<br>TERMINO | AVANCE |         | Nº DE<br>BENEF. | METAS                  |          | OBR<br>A<br>O<br>ACC | EXPED | SIT   | MIDS   | EJECUTOR<br>CONTRATISTA<br>COMENTARIO |
|----------------------------|--------|---|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|---------|---------|---------|-------------------|-------|---------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------|---------|-----------------|------------------------|----------|----------------------|-------|-------|--|---------------------------------------|
|                            |        |   |                  | FISE                     | MUNICIPIO       |                  | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIAR<br>IOS | OTROS | RAMO 20 |                    |                       |                            | FIS    | FIN     |                 | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD |                      |       |       |  |                                       |
|                            |        |   |                  |                          | FAISMUN         | FFM              | ESTATAL | FEDERAL |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |         |                 |                        |          |                      |       |       |  |                                       |
| 2025-194                   | SD010F | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTE EVEREST CON UNA LONGITUD DE 200.55 M.L. (TRAMO: CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CALLE ANDADOR DE LOS ALPES), COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P. | \$ 761,800.04    |                          | \$ 761,800.04   |                  |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 21-jul-25             | 80%                        | 0%     | 1,189   | M.L.            | 200.55                 | O        | V                    | P     | 58367 | SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAYO25 \$ 761,800.04 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTE EVEREST         |                                       |
|                            |        |   |                  |                          |                 |                  |         |         |         |                   |       |         |                    | 06-sep-25             |                            |        |         |                 |                        |          |                      |       |       |  |                                       |
| 2025-195                   | SD010F | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 71.05 M.L. EN CALLE AVENIDA LAS AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO) FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMONIMO DE S.L.P.               | \$ 153,111.98    |                          | \$ 153,111.98   |                  |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 24-jun-25             | 100%                       | 0%     | 2,441   | M.L.            | 71.05                  | O        | V                    | P     |       | SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25 \$ 42,619.22 ING. EDGAR GARCÍA LÓPEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/022-2025, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC-AGP/AD-014-2025, CAMBIO DE LA  |                                       |
|                            |        |   |                  |                          |                 |                  |         |         |         |                   |       |         |                    | 18-jul-25             |                            |        |         |                 |                        |          |                      |       |       |  |                                       |
| 2025-2427                  | SD010F | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 309.49 M.L. EN CALLE ALDAMA, (TRAMO CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA) ZONA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.   | \$ 1,348,233.46  |                          | \$ 1,348,233.46 |                  |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 22-sep-25             | 0%                         | 0%     | 460     | M.L.            | 309.49                 | O        | V                    | I     |       | SE DIO DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 1'348,233.46  |                                       |
|                            |        |   |                  |                          |                 |                  |         |         |         |                   |       |         |                    | 10-oct-25             |                            |        |         |                 |                        |          |                      |       |       |  |                                       |
| MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS |        |   | \$ 15,643,076.28 | \$ -                     | \$ -            | \$ 15,643,076.28 | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  | \$ -    |                    |                       |                            |        |         |                 |                        |          |                      |       |       |  |                                       |
|                            |        |   |                  |                          |                 |                  |         |         |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |         |                 |                        |          |                      |       |       |  |                                       |
| 2025-196                   | SK030A | DESIGNADO DEL RUBRO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.  | \$ 5,085,196.28  |                          | \$ 5,085,196.28 |                  |         |         |         |                   |       | RURAL   | C                  | 16-abr-25             | 0%                         | 0%     | 102,199 | MAQUINARIA      | 1                      | A        | V                    | I     |       | SE DIO DE ALTA EN LA 1A. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 8'750,000.00 SE CAMBIÓ LA CANTIDAD A \$  |                                       |
|                            |        |   |                  |                          |                 |                  |         |         |         |                   |       |         |                    | 15-jul-25             |                            |        |         |                 |                        |          |                      |       |       |  |                                       |
| 2025-198                   | SK030F | ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACIÓN DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025.  | \$ 2,470,800.00  |                          | \$ 2,470,800.00 |                  |         |         |         |                   |       | RURAL   | C                  | 01-mar-25             | 100%                       | 100%   | 102,199 | MAQUINARIA      | 1                      | A        | V                    | IT    |       | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'745,800.00 REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. MIGUEL  |                                       |
|                            |        |   |                  |                          |                 |                  |         |         |         |                   |       |         |                    | 31-may-25             |                            |        |         |                 |                        |          |                      |       |       |  |                                       |
| 2025-200                   | SK030F | ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANIOBRAS DE OPERACIÓN DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JUNIO DE 2025 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.   | \$ 5,757,080.00  |                          | \$ 5,757,080.00 |                  |         |         |         |                   |       | RURAL   | C                  | 09-jun-25             | 26%                        | 10%    | 102,199 | MAQUINARIA      | 5                      | O        | V                    | P     |       | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 4'750,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25.   |                                       |
|                            |        |   |                  |                          |                 |                  |         |         |         |                   |       |         |                    | 31-dic-25             |                            |        |         |                 |                        |          |                      |       |       |  |                                       |
| 2025-203                   | SK030A | CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE LIXIVIADOS EN RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.  | \$ 1,130,000.00  |                          | \$ 1,130,000.00 |                  |         |         |         |                   |       | RURAL   | C                  | 11-ago-25             | 0%                         | 0%     | 102,199 | M2              | 16                     | O        | V                    | I     |       | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 600,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25.- \$ 1'130,000.00 CON MOTIVO DE UN SONDEO REALIZADO A LA FOSA DE LIXIVIADOS |                                       |
|                            |        |   |                  |                          |                 |                  |         |         |         |                   |       |         |                    | 26-sep-25             |                            |        |         |                 |                        |          |                      |       |       |  |                                       |

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

| FAISMUN         | FORTALECIMIENTO |
|-----------------|-----------------|
| \$44,824,901.00 | \$99,158,619.96 |

|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |        |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL | \$143,616,147.24 | \$0.00 | \$44,824,901.00 | \$98,791,246.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| OBRA                              | PROG.  | UBICACIÓN -<br>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  | TOTAL            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                  |                 |         |         |         |                   |       |         | TIPO<br>DE<br>LOC. | MO<br>D.<br>DE<br>EJE | FECHA<br>INICIO<br>TERMINO | AVANCE |      | Nº DE<br>BENEF. | METAS                  |          | OBR<br>A<br>O<br>ACC | EXPED | SIT | MIDS  | EJECUTOR<br>CONTRATISTA<br>COMENTARIO  |
|-----------------------------------|--------|--|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|-------|---------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------|------|-----------------|------------------------|----------|----------------------|-------|-----|-------|--|
|                                   |        |  |                  | FISE                     | MUNICIPIO        |                 | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIAR<br>IOS | OTROS | RAMO 20 |                    |                       |                            | FIS    | FIN  |                 | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD |                      |       |     |       |  |
|                                   |        |  |                  |                          | FAISMUN          | FFM             | ESTATAL | FEDERAL |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |      |                 |                        |          |                      |       |     |       |  |
| 2025-1934                         | SK010B | REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE PEPENA DEL RELLENO SANITARIO.   | \$ 1,200,000.00  |                          |                  | \$ 1,200,000.00 |         |         |         |                   |       |         | RURAL              | C                     | 11-ago-25                  | 0%     | 0%   | 102,199         | M2                     | 3,418.00 | O                    | V     | I   |       | SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 31JUL25.- \$ 1'200,000.00 GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO MARC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE   |
| DEPORTES                          |        |  | \$ 1,291,835.38  | \$ -                     | \$ 1,291,835.38  | \$ -            | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  | \$ -    |                    |                       |                            |        |      |                 |                        |          |                      |       |     |       |  |
| DESARROLLO DEL DEPORTE.           |        |  |                  |                          |                  |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |      |                 |                        |          |                      |       |     |       |  |
| 2025-206                          | SL010E | REHABILITACIÓN DE UNA CANCHA PÚBLICA CON DIMENSIÓN DE 517.07 M2 EN LA CANCHA 22 DE MAYO UBICADA EN LA COLONIA 22 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, S.L.P. | \$ 1,291,835.38  |                          | \$ 1,291,835.38  |                 |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | C                     | 14-jul-25                  | 55%    | 0%   | 2,441           | CANCHA PÚBLICA         | 1.00     | O                    | V     | P   | 62252 | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'200,391.85 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. NOMBRE: REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA DE LA COLONIA 22 DE MAYO.   |
| PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL |        |  | \$ 535,928.03    | \$ -                     | \$ 535,928.03    | \$ -            | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  | \$ -    |                    |                       |                            |        |      |                 |                        |          |                      |       |     |       |  |
|                                   |        |  |                  |                          |                  |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |      |                 |                        |          |                      |       |     |       |  |
| 2025-209                          | U8020A | DESIGNADO DEL RUBRO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.   | \$ 535,928.03    |                          | \$ 535,928.03    |                 |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | C                     | 16-abr-25                  | 0%     | 0%   | 35              | EQUIPO                 | 1.00     | A                    | V     | I   |       | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 565,099.13 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 350,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- DESIGNADO |
| FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.  |        |  | \$ 500,000.00    | \$ -                     | \$ -             | \$ 500,000.00   | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  | \$ -    |                    |                       |                            |        |      |                 |                        |          |                      |       |     |       |  |
|                                   |        |  |                  |                          |                  |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |      |                 |                        |          |                      |       |     |       |  |
| 2025-576                          | XX0A   | DESIGNADO DEL FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.   | \$ 500,000.00    |                          | \$ 500,000.00    |                 |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | C                     | 16-abr-25                  | 0%     | 0%   | 102,199         | INFORME                | 1.00     | A                    | V     | I   |       | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 500,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA   |
| DESARROLLO URBANO.                |        |  | \$ 17,233,521.58 | \$ -                     | \$ 15,333,521.58 | \$ 1,900,000.00 | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  | \$ -    |                    |                       |                            |        |      |                 |                        |          |                      |       |     |       |  |
| URBANIZACIÓN.                     |        |  |                  |                          |                  |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |      |                 |                        |          |                      |       |     |       |  |
| 2025-600                          | SE020N | PAVIMENTACION DE CALLE PALMA CHINA (TRAMO: CALLE SANTIAGO J. VIVANCO A CALLE ANGEL VERAL, COLONIA SANTA MARTHA.  | \$ 1,418,515.42  |                          | \$ 1,418,515.42  |                 |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | C                     | 28-abr-25                  | 100%   | 100% | 508             | M2                     | 1,281.85 | O                    | V     | IT  | 31476 | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'337,804.63 CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/005-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PA   |
|                                   |        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE AVENIDA LAS  |                  |                          |                  |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       | 21-jul-25                  |        |      |                 |                        |          |                      |       |     |       | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'473,595.15   |

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:  
31 de Agosto de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

| FAISMUN          | FORTALECIMIENTO  |
|------------------|------------------|
| \$ 44,824,901.00 | \$ 99,158,619.96 |

|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |        |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL | \$143,616,147.24 | \$0.00 | \$44,824,901.00 | \$98,791,246.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| OBRA     | PROG.  | UBICACIÓN -<br>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  | TOTAL           | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                 |     |         |         |         |                   |       |         |     | TIPO<br>DE<br>LOC. | MO<br>D.<br>DE<br>EJE | FECHA<br>INICIO<br>TERMINO | AVANCE  |                        | Nº DE<br>BENEF. | METAS    |   | OBR<br>A<br>O<br>ACC | EXPED | SIT  | MIDS | EJECUTOR<br>CONTRATISTA<br>COMENTARIO |
|----------|--------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|-----|---------|---------|---------|-------------------|-------|---------|-----|--------------------|-----------------------|----------------------------|---------|------------------------|-----------------|----------|---|----------------------|-------|--|------|---------------------------------------|
|          |        |  |                 | FISE                     | MUNICIPIO       |     | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIAR<br>IOS | OTROS | RAMO 20 | FIS |                    |                       |                            | FIN     | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA |                 | CANTIDAD |   |                      |       |  |      |                                       |
|          |        |  |                 |                          | FAISMUN         | FFM | ESTATAL | FEDERAL |         |                   |       |         |     |                    |                       |                            |         |                        |                 |          |   |                      |       |  |      |                                       |
| 2025-602 | SE020N | AMÉRICAS (TRAMO: CALLE AUSTRIA A BOULEVARD CARLOS LASSO), FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.   | \$ 1,603,707.91 |                          | \$ 1,603,707.91 |     |         |         |         |                   |       | URBANA  | C   | 22-ago-25          | 100%                  | 0%                         | 245     | M2                     | 1,427.93        | O        | V | P                    | 63275 | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'473,595.15 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25  |      |                                       |
| 2025-603 | SE020N | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE DALIAS (TRAMO: CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD A CALLE INDEPENDENCIA), COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.                               | \$ 1,059,280.48 |                          | \$ 1,059,280.48 |     |         |         |         |                   |       | URBANA  | C   | 23-jun-25          | 100%                  | 47%                        | 52      | M2                     | 988.95          | O        | V | P                    | 41017 | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'063,882.49 SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'063,882.49 SE CAMBIÓ LA                                       |      |                                       |
|          |        |  |                 |                          |                 |     |         |         |         |                   |       |         |     | 11-ago-25          |                       |                            |         |                        |                 |          |   |                      |       |  |      |                                       |
| 2025-604 | SE020N | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ) Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ), COLONIA GUADALUPE. | \$ 1,425,217.65 |                          | \$ 1,425,217.65 |     |         |         |         |                   |       | URBANA  | C   | 05-may-25          | 100%                  | 100%                       | 405     | M2                     | 1,405.59        | O        | V | IT                   | 32374 | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'430,086.45 ADJUDICACIÓN 30ABR25. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/009-2025. REMOL-KAR, S.A. DE C.V. REP. LEGAL: ING. LUIS LEOPOLDO ZAMUDIO ZARATE |      |                                       |
|          |        |  |                 |                          |                 |     |         |         |         |                   |       |         |     | 13-jun-25          |                       |                            |         |                        |                 |          |   |                      |       |  |      |                                       |
| 2025-606 | SE050N | REHABILITACIÓN DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ZONA URBANA.  | \$ 1,000,000.00 |                          | \$ 1,000,000.00 |     |         |         |         |                   |       | URBANA  | AM  | 16-abr-25          | 55%                   | 55%                        | 102,199 | M2                     | 57,754.00       | O        | V | P                    |       | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'000,000.00   |      |                                       |
|          |        |  |                 |                          |                 |     |         |         |         |                   |       |         |     | 31-dic-25          |                       |                            |         |                        |                 |          |   |                      |       |  |      |                                       |
| 2025-608 | SE020N | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 2 DE JULIO (TRAMO: CALLE VICENTE FOX QUESADA A CALLE SALVADOR NAVA MARTINEZ), FRACCIONAMIENTO LIBERTAD, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P                         | \$ 735,368.27   |                          | \$ 735,368.27   |     |         |         |         |                   |       | URBANA  | C   | 01-jul-25          | 0%                    | 0%                         | 209     | M2                     | 776.39          | O        | V | I                    | 62754 | SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 735,368.27 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-030-2025.  |      |                                       |
|          |        |  |                 |                          |                 |     |         |         |         |                   |       |         |     | 15-ago-25          |                       |                            |         |                        |                 |          |   |                      |       |  |      |                                       |
| 2025-609 | SE050N | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE ALTAMIRANO (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA), COLONIA VISTA HERMOSA, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P                                      | \$ 1,885,265.61 |                          | \$ 1,885,265.61 |     |         |         |         |                   |       | URBANA  | C   | 15-jul-25          | 0%                    | 0%                         | 412     | M2                     | 3,684.64        | O        | V | I                    | 68413 | SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 1'885,265.61  |      |                                       |
|          |        |  |                 |                          |                 |     |         |         |         |                   |       |         |     | 30-ago-25          |                       |                            |         |                        |                 |          |   |                      |       |  |      |                                       |
| 2025-610 | SE020N | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE MONTE EVEREST (TRAMO: AVENIDA ROBLE A BOULEVARD DE LOS ANDES), COLONIA COLINAS DE LA PAZ, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P                                       | \$ 1,629,161.04 |                          | \$ 1,629,161.04 |     |         |         |         |                   |       | URBANA  | C   | 01-jul-25          | 0%                    | 0%                         | 385     | M2                     | 1,616.35        | O        | V | I                    | 65341 | SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 1'629,161.04  |      |                                       |
|          |        |  |                 |                          |                 |     |         |         |         |                   |       |         |     | 15-ago-25          |                       |                            |         |                        |                 |          |   |                      |       |  |      |                                       |
| 2025-605 |        | PAVIMENTACION DE CALLE ORA   |                 |                          |                 |     |         |         |         |                   |       |         |     | 05-ago-25          |                       |                            |         |                        |                 |          |   |                      |       | SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 286,076.38 TRITURADOS,  |      |                                       |

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:  
31 de Agosto de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

| FAISMUN          | FORTALECIMIENTO  |
|------------------|------------------|
| \$ 44,824,901.00 | \$ 99,158,619.96 |

|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |        |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL | \$143,616,147.24 | \$0.00 | \$44,824,901.00 | \$98,791,246.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| OBRA                       | PROG.  | UBICACIÓN -<br>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   | TOTAL           | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                 |                 |         |         |         |                   |       |         | TIPO<br>DE<br>LOC. | MO<br>D.<br>DE<br>EJE | FECHA<br>INICIO<br>TERMINO | AVANCE |         | Nº DE<br>BENEF.                                       | METAS                  |          | OBR<br>A<br>O<br>ACC | EXPED | SIT   | MIDS   | EJECUTOR<br>CONTRATISTA<br>COMENTARIO |
|----------------------------|--------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|-------|---------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------|---------|---|------------------------|----------|----------------------|-------|-------|--|---------------------------------------|
|                            |        |   |                 | FISE                     | MUNICIPIO       |                 | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIAR<br>IOS | OTROS | RAMO 20 |                    |                       |                            | FIS    | FIN     |   | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD |                      |       |       |  |                                       |
|                            |        |   |                 |                          | FAISMUN         | FFM             | ESTATAL | FEDERAL |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |         |   |                        |          |                      |       |       |  |                                       |
| 2025-611                   | SE020N | PAVIMENTACION DE CALLE ZUA PRIVADA INDEPENDENCIA.   | \$ 286,076.38   |                          | \$ 286,076.38   |                 |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 15-ago-25             | 100%                       | 0%     | 64      | M2  | 332.08                 | O        | V                    | P     |       | ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PA/VAD-032-2025.  |                                       |
| 2025-613                   | SE020H | CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN EN CALLE JESUS GARCIA, COLONIA CENTRO.   | \$ 195,000.00   |                          | \$ 195,000.00   |                 |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 24-jun-25             | 0%                         | 0%     | 319     | M2  | 382.71                 | O        | V                    | I     |       | SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 195,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PA/VAD-031-2025.  |                                       |
|                            |        |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    | 17-jul-25             |                            |        |         |   |                        |          |                      |       |       |  |                                       |
| 2025-2423                  | SE020N | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.   | \$ 2,845,928.82 |                          | \$ 2,845,928.82 |                 |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 23-sep-25             | 0%                         | 0%     | 422     | M2  | 2,007.99               | O        | V                    | I     |       | SE DIO DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 2'845,928.82  |                                       |
|                            |        |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    | 31-oct-25             |                            |        |         |   |                        |          |                      |       |       |  |                                       |
| 2025-618                   | SE020B | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE SAN LUIS DE LA PAZ (TRAMO: CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LA CASAS A ANTIGUO CAMINO A LA PAZ), Y CAMINO A LA LUZ (TRAMO: CALLE SAN PATRICIO A CALLE SAN LUIS DE LA PAZ), COLONIA GUADALUPE LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P. | \$ 135,000.00   |                          | \$ 135,000.00   |                 |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 17-jun-25             | 0%                         | 0%     | 425     | POSTE LUMINARIAS LED MTS. RED DE ALUMBRADO            | 47105                  | O        | V                    | I     | 66019 | SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 135,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/035-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALP/AD-026-2025. |                                       |
|                            |        |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    | 23-jul-25             |                            |        |         |   |                        |          |                      |       |       |  |                                       |
| 2025-2422                  | SE020B | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE AV. LAS TORRES (TRAMO: CALLE JUSTO SIERRA A CALLE BUSTAMANTE), COLONIA EL PINENO LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.  | \$ 865,000.00   |                          | \$ 865,000.00   |                 |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 17-sep-25             | 0%                         | 0%     | 3,200   | POSTE METÁLICO 7 M. LUMINARIAS LED, RED DE ALUMBRADO. | 1843830                | O        | V                    | I     |       | SE DIO DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 865,000.00  |                                       |
|                            |        |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    | 10-oct-25             |                            |        |         |   |                        |          |                      |       |       |  |                                       |
| 205-2424                   | SE020P | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P.  | \$ 250,000.00   |                          | \$ 250,000.00   |                 |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 22-sep-25             | 0%                         | 0%     | 2,100   | M.L.  | 2,802.00               | O        | V                    | I     |       | SE DIO DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 250,000.00  |                                       |
|                            |        |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    | 30-oct-25             |                            |        |         |   |                        |          |                      |       |       |  |                                       |
| 2025-2425                  | SE050B | REHABILITACIÓN EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN SÚPER POSTES UBICADOS. EN BOULEVARD TURÍSTICO CARRETERA 57 UBICADOS ENTRE LAS CALLES INSURGENTES A CALLE URUGUAY EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.  | \$ 1,900,000.00 |                          |                 | \$ 1,900,000.00 |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 25-sep-25             | 0%                         | 0%     | 102,199 | LUMINARIAS  | 120.00                 | O        | V                    | I     |       | SE DIO DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 28AGO25.- \$ 1'900,000.00  |                                       |
|                            |        |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    | 05-dic-25             |                            |        |         |   |                        |          |                      |       |       |  |                                       |
| EDUCACIÓN.                 |        |   | \$ 2,561,928.34 | \$ -                     | \$ 2,561,928.34 | \$ -            | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  |         |                    |                       |                            |        |         |   |                        |          |                      |       |       |  |                                       |
| INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. |        |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |         |   |                        |          |                      |       |       |  |                                       |
| -----                      |        | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS  |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    | 15-may-25             |                            |        |         |   |                        |          |                      |       |       |  | SE DIO DE ALTA EN LA                  |



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:  
31 de Agosto de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

| FAISMUN          | FORTEALECIMIENTO |
|------------------|------------------|
| \$ 44,824,901.00 | \$ 99,158,619.96 |

|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |        |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL | \$143,616,147.24 | \$0.00 | \$44,824,901.00 | \$98,791,246.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| OBRA               | PROG.  | UBICACIÓN -<br>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   | TOTAL           | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                 |                 |         |         |         |                   |       |         | TIPO<br>DE<br>LOC. | MO<br>D.<br>DE<br>EJE | FECHA<br>INICIO<br>TERMINO | AVANCE |              | Nº DE<br>BENEF.                                    | METAS                  |          | OBR<br>A<br>O<br>ACC | EXPED | SIT   | MIDS  | EJECUTOR<br>CONTRATISTA<br>COMENTARIO |
|--------------------|--------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|-------|---------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------|--------------|--|------------------------|----------|----------------------|-------|-------|---|---------------------------------------|
|                    |        |   |                 | FISE                     | MUNICIPIO       |                 | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIAR<br>IOS | OTROS | RAMO 20 |                    |                       |                            | FIS    | FIN          |  | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD |                      |       |       |   |                                       |
|                    |        |   |                 |                          | FAISMUN         | FFM             | ESTATAL | FEDERAL |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |              |  |                        |          |                      |       |       |   |                                       |
| 2025-621           | SJ050B | MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.   | \$ 150,350.00   |                          | \$ 150,350.00   |                 |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 20-jun-25             | 0%                         | 0%     | 55           | M2   | 31                     | O        | V                    | I     |       | 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 150,350.00   |                                       |
| 2025-623           | SJ020D | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE SANTA CLARA.  | \$ 200,000.00   |                          | \$ 200,000.00   |                 |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 20-may-25             | 0%                         | 0%     | 42           | M2   | 12                     | O        | V                    | I     |       | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 200,000.00  |                                       |
|                    |        |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    | 30-jun-25             |                            |        |              |  |                        |          |                      |       |       |   |                                       |
| 2025-624           | SJ050C | REHABILITACIÓN DE AULA A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA.  | \$ 269,539.88   |                          | \$ 269,539.88   |                 |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 02-jul-25             | 0%                         | 0%     | 48           | M2   | 163.36                 | O        | V                    | I     |       | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 269,539.88  |                                       |
|                    |        |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    | 03-ago-25             |                            |        |              |  |                        |          |                      |       |       |   |                                       |
| 2025-625           | SJ050C | REHABILITACIÓN DE AULA A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA SEIS (6) DE ENERO DE 1915 EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES.   | \$ 280,500.00   |                          | \$ 280,500.00   |                 |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 05-ago-25             | 0%                         | 0%     | 288          | M2   | 170                    | O        | V                    | I     |       | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 280,500.00  |                                       |
|                    |        |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    | 10-sep-25             |                            |        |              |  |                        |          |                      |       |       |   |                                       |
| 2025-626           | SJ020E | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ATÍPICO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 052 CBTA. EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA.  | \$ 1,661,538.46 |                          | \$ 1,661,538.46 |                 |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 24-jun-25             | 0%                         | 0%     | 125          | TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | 1                      | O        | V                    | I     |       | SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 30MAY25.- \$1,661,538.46 540 M2.  |                                       |
|                    |        |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    | 01-ago-25             |                            |        |              |  |                        |          |                      |       |       |   |                                       |
| ELECTRIFICACIÓN.   |        |   | \$ 1,524,000.00 | \$ -                     | \$ 1,524,000.00 | \$ -            | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  |         |                    |                       |                            |        |              |  |                        |          |                      |       |       |   |                                       |
|                    |        |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |              |  |                        |          |                      |       |       |   |                                       |
| 2025-631           | SG030A | EQUIPAMIENTO CON SUBESTACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SALITRILLOS (NORIA DE LA CABRA). (ORILLA DE CARRETERA MATEHUALA - CEDRAL), EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.  | \$ 102,000.00   |                          | \$ 102,000.00   |                 |         |         |         |                   |       | RURAL   | C                  | 17-jun-25             | 0%                         | 0%     | 269          | SUBESTACIÓN  | 1                      | O        | V                    | I     | 59123 | SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25.- \$ 102,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- EQUIPAMIENTO CON SUBESTACION |                                       |
|                    |        |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    | 16-jul-25             |                            |        |              |  |                        |          |                      |       |       |   |                                       |
| 2025-1123          | SG010A | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE CLAVEL (TRAMO: CALLE ALHELÍ A CALLE MALVA), CALLE MALVA (TRAMO: CALLE CLAVEL A CALLE MAGNOLIA), CALLE MAGNOLIA (TRAMO: CALLE MALVA A CAMINO A SANTA ANA), EN LA COLONIA LOTIFICACIÓN CENTRAL LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE S.L.P. | \$ 1,422,000.00 |                          | \$ 1,422,000.00 |                 |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 31-jul-25             | 0%                         | 0%     | 10 VIVIENDAS | POSTE  | 24                     | O        | V                    | I     |       | SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 27JUN25.- \$ 1'422,000.00   |                                       |
|                    |        |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    | 30-ago-25             |                            |        |              |  |                        |          |                      |       |       |   |                                       |
| GASTOS INDIRECTOS. |        |   | \$ 4,166,039.23 | \$ -                     | \$ 1,344,747.03 | \$ 2,821,292.20 | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  |         |                    |                       |                            |        |              |  |                        |          |                      |       |       |   |                                       |
| ADQUISICIONES      |        |   | \$ 2,821,292.20 | \$ -                     | \$ -            | \$ 2,821,292.20 | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  |         |                    |                       |                            |        |              |  |                        |          |                      |       |       |   |                                       |

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

| FAISMUN          | FORTALECIMIENTO  |
|------------------|------------------|
| \$ 44,824,901.00 | \$ 99,158,619.96 |

|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |        |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL | \$143,616,147.24 | \$0.00 | \$44,824,901.00 | \$98,791,246.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| OBRA              | PROG.  | UBICACIÓN -<br>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   | TOTAL           | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                 |                 |         |         |         |                   |       |         | TIPO<br>DE<br>LOC. | MO<br>D.<br>DE<br>EJE | FECHA<br>INICIO<br>TERMINO | AVANCE |        | Nº DE<br>BENEF.    | METAS                  |          | OBR<br>A<br>O<br>ACC | EXPED | SIT | MIDS   | EJECUTOR<br>CONTRATISTA<br>COMENTARIO |
|-------------------|--------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|-------|---------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------|--------|--------------------|------------------------|----------|----------------------|-------|-----|--|---------------------------------------|
|                   |        |   |                 | FISE                     | MUNICIPIO       |                 | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIAR<br>IOS | OTROS | RAMO 20 |                    |                       |                            | FIS    | FIN    |                    | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD |                      |       |     |  |                                       |
|                   |        |   |                 |                          | FAISMUN         | FFM             | ESTATAL | FEDERAL |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |        |                    |                        |          |                      |       |     |  |                                       |
| 2025-632          | U6010A | GASTOS INDIRECTOS   | \$ 2,234,192.20 |                          |                 | \$ 2,234,192.20 |         |         |         |                   |       | URBANA  | AM                 | 16-abr-25             | 34.13%                     | 34.13% | 91,522 | LOTE DE MATERIALES | 1                      | A        | V                    | P     |     | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'821,292.20 MATERIAL DE OFICINA, MARTELEC, S.A. DE C.V. MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. C. JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y SEGOI BAJIO, S.A. DE C.V. MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL. C. MAURICIO BERNAL ZAPATA, COMBUSTIBLE. SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V. |                                       |
| 2025-2428         | U6020A | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PICK UP MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 2025 VERSIÓN SR GASOLINA, PARA USO EXCLUSIVO EN LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.  | \$ 587,100.00   |                          |                 | \$ 587,100.00   |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 01-sep-25             | 0.00%                      | 0.00%  | 35     | VEHICULO           | 1                      | A        | V                    | I     |     | SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 28AGO25.- \$ 587,100.00  |                                       |
|                   |        |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    | 05-sep-25             |                            |        |        |                    |                        |          |                      |       |     |  |                                       |
| SERVICIOS FAISMUN |        |   | \$ 1,344,747.03 | \$ -                     | \$ 1,344,747.03 | \$ -            | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  |         |                    |                       |                            |        |        |                    |                        |          |                      |       |     |  |                                       |
| 2025-633          | U7020A | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.   | \$ 28,901.19    |                          | \$ 28,901.19    |                 |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 16-abr-25             | 0%                         | 0%     | 91,522 | PROYECTO           |                        | A        | V                    | I     |     | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'344,747.03 856747.03 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESION DEL 27JUN25.- \$  |                                       |
|                   |        |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    | 31-dic-25             |                            |        |        |                    |                        |          |                      |       |     |  |                                       |
| 2025-637          | U7020A | CONTROL DE CALIDAD EN LAS DISTINTAS OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS EN LABORATORIO, DE COMPACTACIÓN DE TERRACERÍAS, BASE HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA, ASÍ COMO CALIDAD DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. | \$ 429,200.00   |                          | \$ 429,200.00   |                 |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 01-may-25             | 60%                        | 20%    | 5,500  | PROYECTO           | 1                      | A        | V                    | P     |     | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL 15ABR25 COMO RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS PRESUPUESTO BASE \$ 488,000.00 Y SE DESGLOSÓ EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25 \$ 429,200.00 CONTRATO No. MMA/DDS/PAV/006-2025 PROCEDIMIENTO   |                                       |
|                   |        |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    | 30-sep-25             |                            |        |        |                    |                        |          |                      |       |     |  |                                       |
| 2025-1114         | U7020A | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MA/DDS/PRO/FAISMUN/IND/PAQ/2427/2025-001, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA      | \$ 222,720.00   |                          | \$ 222,720.00   |                 |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 18-jun-25             | 0%                         | 0%     | 3,200  | PROYECTO           | 1                      | A        | V                    | I     |     | SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 222,720.00 MALUK BLOKE CON BLOKE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. TIARA YAZMIN MARQUEZ  |                                       |

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:  
31 de Agosto de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

| FAISMUN          | FORTALECIMIENTO  |
|------------------|------------------|
| \$ 44,824,901.00 | \$ 99,158,619.96 |

|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |        |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL | \$143,616,147.24 | \$0.00 | \$44,824,901.00 | \$98,791,246.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| OBRA                          | PROG.  | UBICACIÓN -<br>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  | TOTAL           | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                 |                 |         |         |         |                   |       |         | TIPO<br>DE<br>LOC. | MO<br>D.<br>DE<br>EJE | FECHA<br>INICIO<br>TERMINO | AVANCE |       | Nº DE<br>BENEF. | METAS                  |          | OBR<br>A<br>O<br>ACC | EXPED | SIT                     | MIDS  | EJECUTOR<br>CONTRATISTA<br>COMENTARIO   |
|-------------------------------|--------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|-------|---------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-------|-----------------|------------------------|----------|----------------------|-------|-------------------------|---|---|
|                               |        |  |                 | FISE                     | MUNICIPIO       |                 | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIAR<br>IOS | OTROS | RAMO 20 |                    |                       |                            | FIS    | FIN   |                 | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD |                      |       |                         |   |   |
|                               |        |  |                 |                          | FAISMUN         | FFM             | ESTATAL | FEDERAL |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |       |                 |                        |          |                      |       |                         |   |   |
|                               |        | LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE INFORMES DE MECÁNICAS DE SUELOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN POR PROYECTO.  |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    | 29-ago-25             |                            |        |       |                 |                        |          |                      |       |                         |   | SURIANO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PRO/012-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISMUN/PRO/AD-012-2025. |
| 2025-1115                     | U7020A | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS EN DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS INTEGRADOS POR PAQUETE CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MMA/DDSM/PRO/FAISMUN/IND/PAQ/2427/2025-002, PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP. DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE INFORMES DE MEMORIAS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL CUBIERTA METÁLICA DIMENSIONES VARIABLES EN METROS POR PROYECTO. | \$ 263,725.84   |                          | \$ 263,725.84   |                 |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 18-jun-25             | 0%                         | 0%     | 2,100 | PROYECTO        | 1                      | A        | V                    | I     |                         | SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 263,725.84 DICCOSEG, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR. CONTRATO No. MMA/DDSM/PRO/013-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISMUN/PRO/AD-013-2025. |   |
|                               |        |  |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    | 29-ago-25             |                            |        |       |                 |                        |          |                      |       |                         |   |   |
| 2025-1116                     | U7020A | ESTUDIOS GEOFÍSICOS DE SISMO ELÉCTRICO BÁSICO, EN LAS COMUNIDADES DE LOS POCITOS, SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS Y SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.   | \$ 400,200.00   |                          | \$ 400,200.00   |                 |         |         |         |                   |       | URBANA  | C                  | 13-may-25             | 0%                         | 0%     | 765   | PROYECTO        | 1                      | A        | V                    | I     |                         | SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN25.- \$ 400,200.00 TERRADAR, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: LUIS RICARDO RUBIO DÍAZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/011-2025. PROCEDIMIENTO  |   |
|                               |        |  |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    | 21-may-25             |                            |        |       |                 |                        |          |                      |       |                         |   |   |
| INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA. |        |  | \$ 7,136,684.00 | \$ -                     | \$ 4,222,284.00 | \$ 2,914,400.00 | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  |         |                    |                       |                            |        |       |                 |                        |          |                      |       |                         |   |   |
| INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.     |        |  | \$ 4,770,284.00 | \$ -                     | \$ 4,222,284.00 | \$ 548,000.00   | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  |         |                    |                       |                            |        |       |                 |                        |          |                      |       |                         |   |   |
| 2025-643                      | TM050E | REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE NORIA DE LOS CASTILLO, LA CONCEPCION, Y SAN JOSE DE IPOA.   | \$ 1,230,528.00 |                          | \$ 1,230,528.00 |                 |         |         |         |                   |       | RURAL   | C                  | 28-abr-25             | 100%                       | 100%   | 569   | M3              | 6,800.00               | O        | V                    | IT    | 54800<br>36608<br>54461 | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'225,669.68 CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/002-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-002-2025. ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA                                       |   |
|                               |        |  |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    | 13-jun-25             |                            |        |       |                 |                        |          |                      |       |                         |   |   |
| 2025-646                      | TM050E | REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE PASTORIZA, PUERTA DEL REFUGIO Y SAN JOSE DEL PLAN   | \$ 1,488,860.00 |                          | \$ 1,488,860.00 |                 |         |         |         |                   |       | RURAL   | C                  | 28-abr-25             | 100%                       | 100%   | 412   | M3              | 8,500.00               | O        | V                    | IT    | 35904<br>55514<br>65369 | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'499,445.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/003-2025. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DR/AD-003-2025. ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA                                       |   |
|                               |        |  |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    | 13-jun-25             |                            |        |       |                 |                        |          |                      |       |                         |   |   |
| 2025-677                      | TM050E | REHABILITACION DE JAGÜEY EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE LA  | \$ 1,502,896.00 |                          | \$ 1,502,896.00 |                 |         |         |         |                   |       | RURAL   | C                  | 28-abr-25             | 100%                       | 100%   | 215   | M3              | 8,200.00               | O        | V                    | IT    | 44067<br>55555          | SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'596,791.94 CONTRATO No.   |   |

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2025.



Elaboración:  
31 de Agosto de 2025.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

| FAISMUN          | FORTALECIMIENTO  |
|------------------|------------------|
| \$ 44,824,901.00 | \$ 99,158,619.96 |

|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |        |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL | \$143,616,147.24 | \$0.00 | \$44,824,901.00 | \$98,791,246.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| OBRA                       | PROG.  | UBICACIÓN -<br>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   | TOTAL           | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                 |                 |         |         |         |                   |       |         | TIPO<br>DE<br>LOC. | MO<br>D.<br>DE<br>EJE | FECHA<br>INICIO<br>TERMINO | AVANCE |     | Nº DE<br>BENEF. | METAS                  |           | OBR<br>A<br>O<br>ACC | EXPED | SIT   | MIDS  | EJECUTOR<br>CONTRATISTA<br>COMENTARIO   |
|----------------------------|--------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|-------|---------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-----|-----------------|------------------------|-----------|----------------------|-------|-------|---|---|
|                            |        |   |                 | FISE                     | MUNICIPIO       |                 | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIAR<br>IOS | OTROS | RAMO 20 |                    |                       |                            | FIS    | FIN |                 | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD  |                      |       |       |   |   |
|                            |        |   |                 |                          | FAISMUN         | FFM             | ESTATAL | FEDERAL |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |     |                 |                        |           |                      |       |       |   |   |
| 657                        |        | PEÑA, PARRITAS Y EL VAQUERO.  |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       | 13-jun-25                  |        |     |                 |                        |           |                      |       | 65401 | MMA/DDSM/DR/004-2025.<br>PROCEDIMIENTO No.<br>MMA/DDSM/FAISMUN/DR/<br>AD-004-2025. HSS. |   |
| 2025-<br>2433              | TM030B | ADQUISICIÓN DE LOTE DE<br>IMPLEMENTOS AGRICOLAS.  | \$ 548,000.00   |                          |                 | \$ 548,000.00   |         |         |         |                   |       |         | RURAL              | C                     | 17-sep-25<br><br>31-oct-25 | 0%     | 0%  | 220             | LOTE DE<br>EQUIPO      | 1.00      | A                    | V     | I     |   | SE DIO DE ALTA EN LA<br>8a. SESIÓN DEL<br>28AGO25.- \$ 548,000.00   |
| INFRAESTRUCTURA PECUARIA.  |        |   | \$ 2,366,400.00 | \$ -                     | \$ -            | \$ 2,366,400.00 | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  | \$ -    |                    |                       |                            |        |     |                 |                        |           |                      |       |       |   |   |
| 2025-<br>2429              | TJ020A | ADQUISICIÓN DE 500 ROLLOS DE MALLA<br>ELECTROSOLDADA 6X6/10X10 PARA LA<br>REHABILITACIÓN DE CERCOS<br>PERIMETRALES PARA PROTECCIÓN DE<br>LA PLAGA DEL JABALÍ. | \$ 500,000.00   |                          |                 | \$ 500,000.00   |         |         |         |                   |       |         | RURAL              | C                     | 17-sep-25<br><br>28-nov-25 | 0%     | 0%  | 500             | PIEZA                  | 500.00    | A                    | V     | I     |   | SE DIO DE ALTA EN LA<br>8a. SESIÓN DEL<br>28AGO25.- \$ 500,000.00   |
| 2025-<br>2430              | TJ020A | ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE<br>ALAMBRE DE PÚAS CON PESO DE 34<br>KG, PARA LA REHABILITACIÓN DE<br>CERCOS PERIMETRALES.                                     | \$ 600,000.00   |                          |                 | \$ 600,000.00   |         |         |         |                   |       |         | RURAL              | C                     | 17-sep-25<br><br>28-nov-25 | 0%     | 0%  | 1,000           | PIEZA                  | 1,000.00  | A                    | V     | I     |   | SE DIO DE ALTA EN LA<br>8a. SESIÓN DEL<br>28AGO25.- \$ 600,000.00   |
| 2025-<br>2431              | TJ020A | ADQUISICIÓN DE 500 PAQUETES DE<br>HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA<br>"PAQUETE DE HERRAMIENTAS PARA<br>LABORES AGRICOLAS Y DE TRASPATIO".                        | \$ 900,000.00   |                          |                 | \$ 900,000.00   |         |         |         |                   |       |         | RURAL              | C                     | 17-sep-25<br><br>28-nov-25 | 0%     | 0%  | 500             | LOTE DE<br>EQUIPO      | 500.00    | A                    | V     | I     |   | SE DIO DE ALTA EN LA<br>8a. SESIÓN DEL<br>28AGO25.- \$ 900,000.00   |
| 2025-<br>2432              | TJ020A | ADQUISICIÓN DE LOTE DE REMOLQUES<br>GANADEROS.  | \$ 366,400.00   |                          |                 | \$ 366,400.00   |         |         |         |                   |       |         | RURAL              | C                     | 17-sep-25<br><br>28-sep-25 | 0%     | 0%  | 150             | LOTE DE<br>EQUIPO      | 1.00      | A                    | V     | I     |   | SE DIO DE ALTA EN LA<br>8a. SESIÓN DEL<br>28AGO25.- \$ 366,400.00   |
| INFRAESTRUCTURA CARRETERA. |        |   | \$ 6,795,079.20 | \$ -                     | \$ 6,795,079.20 | \$ -            | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  | \$ -    |                    |                       |                            |        |     |                 |                        |           |                      |       |       |   |   |
| CAMINOS RURALES.           |        |   |                 |                          |                 |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |     |                 |                        |           |                      |       |       |   |   |
| 2025-<br>660               | UB050B | REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y<br>ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ZONA<br>RURAL CON MAQUINARIA PESADA.   | \$ 1,000,000.00 |                          | \$ 1,000,000.00 |                 |         |         |         |                   |       |         | RURAL              | AM                    | 16-abr-25<br><br>31-dic-25 | 70%    | 70% | 5,300           | M2                     | 76,827.00 | O                    | V     | P     |   | SE DIO DE ALTA EN LA<br>1a. SESIÓN<br>EXTRAORDINARIA DEL<br>15ABR25.- \$ 1'000,000.00<br>0.076827 KM.<br>ARRENDAMIENTO DE<br>CAMIÓN DE VOLTEO<br>SE DIO DE ALTA EN LA |
| 2025-                      | UB020A | CONSTRUCCION DE CAMINO CON<br>CARPETA ASFÁLTICA DE LA LOCALIDAD<br>DE SAN JOSE DE LA VILLA DEL OJUNO  | \$ 1,669,658.71 |                          | \$ 1,669,658.71 |                 |         |         |         |                   |       |         | RURAL              | C                     | 19-ago-25                  | 0%     | 0%  | 112             | M2                     | 1,722.00  | O                    | V     | I     |   | 6a. SESIÓN DEL<br>27JUN25.- \$ 1'669,658.71<br>ING. GABRIELA  |

|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |        |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL | \$143,616,147.24 | \$0.00 | \$44,824,901.00 | \$98,791,246.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| OBRA              | PROG.  | UBICACIÓN -<br>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  | TOTAL            | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                 |                  |         |         |         |                   |       |         | TIPO<br>DE<br>LOC. | MO<br>D.<br>DE<br>EJE | FECHA<br>INICIO<br>TERMINO | AVANCE |        | Nº DE<br>BENEF. | METAS                  |          | OBR<br>A<br>O<br>ACC | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR<br>CONTRATISTA<br>COMENTARIO  |
|-------------------|--------|--|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|---------|---------|---------|-------------------|-------|---------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------|------------------------|----------|----------------------|-------|-----|------|--|
|                   |        |  |                  | FISE                     | MUNICIPIO       |                  | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIAR<br>IOS | OTROS | RAMO 20 |                    |                       |                            | FIS    | FIN    |                 | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD |                      |       |     |      |  |
|                   |        |  |                  |                          | FAISMUN         | FFM              | ESTATAL | FEDERAL |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |        |                 |                        |          |                      |       |     |      |  |
| 1118              | UB050A | DE SAN JOSE DE LA VIGA DEL URBAN AL 0+280, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.   | \$ 1,009,030.71  |                          | \$ 1,009,030.71 |                  |         |         |         |                   |       |         | RURAL              | C                     | 17-sep-25                  | 0%     | 0%     | 112             | M2                     | 1,722.00 | O                    | V     | I   |      | MORALES MORALES<br>CORTES, CONTRATO<br>No. MMA/DDSM/PAV/039-<br>2025. PROCEDIMIENTO  |
| 2025-<br>1119     | UB050B | REHABILITACIÓN DEL KM 0+440 AL KM 1+600 CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PLAN DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.  | \$ 3,709,177.60  |                          | \$ 3,709,177.60 |                  |         |         |         |                   |       |         | RURAL              | C                     | 15-jul-25                  | 0%     | 0%     | 139             | M2                     | 7,860.00 | O                    | V     | I   |      | SE DIÓ DE ALTA EN LA<br>6a. SESIÓN DEL<br>27JUN25.- \$ 3709,177.60   |
|                   |        |  |                  |                          |                 |                  |         |         |         |                   |       |         |                    |                       | 30-ago-25                  |        |        |                 |                        |          |                      |       |     |      | SE CAMBIÓ LA<br>DENOMINACIÓN EN LA<br>8a. SESIÓN DEL<br>28AGO25.-<br>REHABILITACIÓN DEL  |
| 2025-<br>1120     | UB050B | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA   | \$ 416,242.89    |                          | \$ 416,242.89   |                  |         |         |         |                   |       |         | RURAL              | C                     | 15-jul-25                  | 0%     | 0%     | 558             | M2                     | 264.00   | O                    | V     | I   |      | SE DIÓ DE ALTA EN LA<br>6a. SESIÓN DEL<br>27JUN25.- \$ 416,242.89<br>PROCEDIMIENTO No.<br>MMA/DDSM/FAISMUN/PA<br>V/AD-029-2025.  |
|                   |        |  |                  |                          |                 |                  |         |         |         |                   |       |         |                    |                       | 30-ago-25                  |        |        |                 |                        |          |                      |       |     |      |  |
| SEGURIDAD PÚBLICA |        |  | \$ 45,769,367.60 | \$ -                     | \$ -            | \$ 45,769,367.60 | \$ -    | \$ -    | \$ -    | \$ -              | \$ -  | \$ -    |                    |                       |                            |        |        |                 |                        |          |                      |       |     |      |  |
| 2025-<br>661      | UI01   | NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.  | \$ 25,843,045.00 |                          |                 | \$ 25,843,045.00 |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | AM                    | 01-ene-25                  | 50.29% | 50.29% | 102,199         | PLAZA<br>OPERATIVA     | 95       | A                    | V     | P   |      | SE DIÓ DE ALTA EN LA<br>1a. SESIÓN<br>EXTRAORDINARIA DEL<br>15ABR25.- \$ 25'843,045.00   |
|                   |        |  |                  |                          |                 |                  |         |         |         |                   |       |         |                    |                       | 31-dic-25                  |        |        |                 |                        |          |                      |       |     |      |  |
| 2025-<br>662      | UI02   | LENOVO IDEACENTRE AIO 3 24IAP7 ALL-IN-ONE 23.8", INTEL CORE I3-1215U, 8GB, 256GB SSD, WINDOWS 11 HOME  | \$ 474,358.34    |                          |                 | \$ 474,358.34    |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | C                     | 19-jun-25                  | 100%   | 100%   | 95              | PIEZAS                 | 20       | A                    | V     | IT  |      | SE DIÓ DE ALTA EN LA<br>1a. SESIÓN<br>EXTRAORDINARIA DEL<br>15ABR25.- \$ 500,000.00<br>PROVEEDOR.<br>COMERCIALIZADORA<br>BOREAL POTOSINA, S.A.<br>DE C.V. SE CAMBIÓ LA   |
|                   |        |  |                  |                          |                 |                  |         |         |         |                   |       |         |                    |                       | 25-jul-25                  |        |        |                 |                        |          |                      |       |     |      | SE DIÓ DE ALTA EN LA   |
| 2025-<br>663      | UI02   | COMPUTADORA PORTATIL   | \$ 517,013.65    |                          |                 | \$ 517,013.65    |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | C                     | 19-jun-25                  | 100%   | 100%   | 95              | PIEZAS                 | 18       | A                    | V     | IT  |      | 1a. SESIÓN<br>EXTRAORDINARIA DEL<br>15ABR25.- \$ 504,000.00<br>PROVEEDOR.<br>COMERCIALIZADORA  |
|                   |        |  |                  |                          |                 |                  |         |         |         |                   |       |         |                    |                       | 25-jul-25                  |        |        |                 |                        |          |                      |       |     |      |  |
| 2025-<br>664      | UI02   | MULTIFUNCIONAL BROTHER   | \$ 121,028.55    |                          |                 | \$ 121,028.55    |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | C                     | 19-jun-25                  | 100%   | 100%   | 95              | PIEZAS                 | 12       | A                    | V     | IT  |      | SE DIÓ DE ALTA EN LA<br>1a. SESIÓN<br>EXTRAORDINARIA DEL<br>15ABR25.- \$ 120,000.00<br>PROVEEDOR.<br>COMERCIALIZADORA  |
|                   |        |  |                  |                          |                 |                  |         |         |         |                   |       |         |                    |                       | 25-jul-25                  |        |        |                 |                        |          |                      |       |     |      |  |
| 2025-<br>665      | UI04   | SUMINISTRO DE CHALECO BALÍSTICO DE USO EXTERIOR NIVEL IIIA CON PROTECCIÓN EN FRENTE Y ESPALDA, DISEÑO ESPECIALIZADO PARA AJUSTE ERGONÓMICO CORPORAL CON 4 PUNTOS DE AJUSTE EN COSTADOS Y 2 EN HOMBROS CON DOBLE AJUSTE, BOLSILLO PORTA PLACAS, FAJÓN INTERNO Y SISTEMA MOLLE, PANELES IIIA EXTRAÍBLES CUBIERTOS CON MATERIAL 100% IMPERMEABLE SELLADOS POR ALTA FRECUENCIA | \$ 1,694,992.00  |                          |                 | \$ 1,694,992.00  |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | C                     | 20-may-25                  | 100%   | 100%   | 95              | PIEZAS                 | 50       | A                    | V     | IT  |      | SE DIÓ DE ALTA EN LA<br>1a. SESIÓN<br>EXTRAORDINARIA DEL<br>15ABR25.- \$ 1'700,000.00<br>CONTRATO No.<br>MMA/DDSM/SPM/007-<br>2025. 399 PROJECT<br>DEVELOPMENT, S.A. DE<br>C.V. C. JESÚS RICARDO<br>CORDERO DE ÁVILA,<br>PROCEDIMIENTO No. |

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 143,983,520.96

| FAISMUN          | FORTALECIMIENTO  |
|------------------|------------------|
| \$ 44,824,901.00 | \$ 99,158,619.96 |

|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |        |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL | \$143,616,147.24 | \$0.00 | \$44,824,901.00 | \$98,791,246.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| OBRA     | PROG. | UBICACIÓN -<br>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  | TOTAL           | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |           |                 |         |         |         |                   |       |         | TIPO<br>DE<br>LOC. | MO<br>D.<br>DE<br>EJE | FECHA<br>INICIO<br>TERMINO | AVANCE |      | Nº DE<br>BENEF. | METAS                  |          | OBR<br>A<br>O<br>ACC | EXPED | SIT | MIDS | EJECUTOR<br>CONTRATISTA<br>COMENTARIO  |
|----------|-------|--|-----------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|-------|---------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------|------|-----------------|------------------------|----------|----------------------|-------|-----|------|--|
|          |       |  |                 | FISE                     | MUNICIPIO |                 | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIAR<br>IOS | OTROS | RAMO 20 |                    |                       |                            | FIS    | FIN  |                 | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD |                      |       |     |      |  |
|          |       |  |                 |                          | FAISMUN   | FFM             | ESTATAL | FEDERAL |         |                   |       |         |                    |                       |                            |        |      |                 |                        |          |                      |       |     |      |  |
|          |       | SELLADOS POR ALTA FRECUENCIA, PLACA NIVEL IV MONO IMPACTO DELANTERA Y TRASERA NORMA NIJ0101.06 Y CUMPLIMIENTO DE LA NIJ MARK, 8 AÑOS DE GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS Y 1 AÑO EN FUNDA. |                 |                          |           |                 |         |         |         |                   |       |         |                    | 30-jun-25             |                            |        |      |                 |                        |          |                      |       |     |      | PROCEDIMIENTO NO. MMA/DDSM/FFM/SPM/IR-001-2025. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 30MAY25. \$ 1,694,992.00   |
| 2025-666 | UI04  | SUMINISTRO DE CASCO BALÍSTICO NIVEL IIIA PASTG PROTECCIÓN LATERAL, CIERRE DE HEBILLAS Y SISTEMA DE AJUSTE ARNÉS.   | \$ 109,991.20   |                          |           | \$ 109,991.20   |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | C                     | 20-may-25                  | 100%   | 100% | 95              | PIEZAS                 | 10       | A                    | V     | IT  |      | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 110,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/008-2025. PROCEDIMIENTO   |
|          |       |  |                 |                          |           |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       | 30-jun-25                  |        |      |                 |                        |          |                      |       |     |      |  |
| 2025-668 | UI04  | UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.   | \$ 2,982,824.00 |                          |           | \$ 2,982,824.00 |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | C                     | 19-jun-25                  | 75%    | 0%   | 95              | UNIFORMES              | 95       | A                    | V     | P   |      | SE DIO DE ALTA EN LA 1A. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'378,872.60 SEA CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5A. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25.- \$ 3,050,000.00 INCREMENTO VALIDADO A LAS                |
|          |       |  |                 |                          |           |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       | 30-jul-25                  |        |      |                 |                        |          |                      |       |     |      |  |
| 2025-669 | UI02  | MUNICIONES CALIBRE 9 MM  | \$ 65,238.78    |                          |           | \$ 65,238.78    |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | C                     | 01-ago-25                  | 20%    | 100% | 95              | PIEZAS                 | 8,000    | A                    | V     | P   |      | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 400,000.00 1 LOTE DE EQUIPO. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 56,228.89 PROVEEDOR SECRETARIA DE LA    |
|          |       |  |                 |                          |           |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       | 15-ago-25                  |        |      |                 |                        |          |                      |       |     |      |  |
| 2025-670 | UI02  | MUNICIONES CARTUCHO CALIBRE 5.56X 45 MM.   | \$ 133,276.04   |                          |           | \$ 133,276.04   |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | C                     | 01-ago-25                  | 20%    | 100% | 95              | PIEZAS                 | 8,000    | A                    | V     | P   |      | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 400,000.00 1 LOTE DE EQUIPO. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 114,884.23 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN |
|          |       |  |                 |                          |           |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       | 15-ago-25                  |        |      |                 |                        |          |                      |       |     |      |  |
| 2025-671 | UI05  | COMPETENCIAS BÁSICAS.  | \$ 68,000.00    |                          |           | \$ 68,000.00    |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | AM                    | 15-may-25                  | 0%     | 0%   | 95              | EXAMEN                 | 95       | A                    | V     | I   |      | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 475,000.00 EXAMEN. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 68,000.00 SE FIRMO CONVENIO CON LOS               |
|          |       |  |                 |                          |           |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       | 15-sep-25                  |        |      |                 |                        |          |                      |       |     |      |  |
| 2025-672 | UI02  | ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.                                       | \$ 2,697,000.00 |                          |           | \$ 2,697,000.00 |         |         |         |                   |       |         | URBANA             | C                     | 19-jun-25                  | 100%   | 100% | 102,199         | VEHICULO               | 3        | A                    | V     | IT  |      | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'400,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 2'710,000.00 PROVEEDOR SUPER CAMIONES Y AUTOS DE        |
|          |       |  |                 |                          |           |                 |         |         |         |                   |       |         |                    |                       | 17-ago-25                  |        |      |                 |                        |          |                      |       |     |      |  |

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO\$143,983,520.96

| FAISMUN         | FORTALECIMIENTO |
|-----------------|-----------------|
| \$44,824,901.00 | \$99,158,619.96 |

|       |                  |        |                 |                 |        |        |        |        |        |        |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL | \$143,616,147.24 | \$0.00 | \$44,824,901.00 | \$98,791,246.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| OBRA     | PROG. | UBICACIÓN -<br>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  | TOTAL           | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |           |                 |         |         |         |                   |       |         |        | TIPO<br>DE<br>LOC. | MO<br>D.<br>DE<br>EJE | FECHA<br>INICIO<br>TERMINO | AVANCE |                        | Nº DE<br>BENEF. | METAS    |   | OBR<br>A<br>O<br>ACC | EXPED | SIT   | MIDS | EJECUTOR<br>CONTRATISTA<br>COMENTARIO |
|----------|-------|--|-----------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|-------|---------|--------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|----------|---|----------------------|-------|---|------|---------------------------------------|
|          |       |  |                 | FISE                     | MUNICIPIO |                 | DIRECTA |         | RAMO 15 | BENEFICIAR<br>IOS | OTROS | RAMO 20 | FIS    |                    |                       |                            | FIN    | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA |                 | CANTIDAD |   |                      |       |   |      |                                       |
|          |       |  |                 |                          | FAISMUN   | FFM             | ESTATAL | FEDERAL |         |                   |       |         |        |                    |                       |                            |        |                        |                 |          |   |                      |       |   |      |                                       |
| 2025-673 | UI02  | ADQUISICIÓN DE 8 VEHÍCULOS TIPO SEDÁN EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO.                                 | \$ 7,036,000.04 |                          |           | \$ 7,036,000.04 |         |         |         |                   |       |         | URBANA | C                  | 19-jun-25             | 100%                       | 100%   | 102,199                | VEHICULO        | 8        | A | V                    | IT    | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 6'240,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 7'080,000.00 VEHICULOS DE GUANAJUATO, S.A. DE  |      |                                       |
|          |       |  |                 |                          |           |                 |         |         |         |                   |       |         |        |                    | 17-ago-25             |                            |        |                        |                 |          |   |                      |       |   |      |                                       |
| 2025-674 | UI02  | ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA, EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO.   | \$ 1,137,600.00 |                          |           | \$ 1,137,600.00 |         |         |         |                   |       |         | URBANA | C                  | 19-jun-25             | 100%                       | 100%   | 102,199                | VEHICULO        | 4        | A | V                    | IT    | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 1'040,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 1'155,000.00 COMERCIALIZADORA PROMOTODO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE  |      |                                       |
|          |       |  |                 |                          |           |                 |         |         |         |                   |       |         |        |                    | 17-ago-25             |                            |        |                        |                 |          |   |                      |       |   |      |                                       |
| 2025-676 | UI02  | ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO EQUIPADO COMO GRÚA, CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | \$ 2,889,000.00 |                          |           | \$ 2,889,000.00 |         |         |         |                   |       |         | URBANA | C                  | 19-jun-25             | 75%                        | 0%     | 102,199                | VEHICULO        | 1        | A | V                    | P     | SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15ABR25.- \$ 2'500,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 30MAY25. \$ 2'850,000.00 SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL C. FRANCISCO ALEJANDRO TORRES |      |                                       |
|          |       |  |                 |                          |           |                 |         |         |         |                   |       |         |        |                    | 17-ago-25             |                            |        |                        |                 |          |   |                      |       |   |      |                                       |