



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2025

Municipio: VILLA HIDALGO

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-689	VILLA HIDALGO / FACTURACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2025 / 31-12-2025	43.00 %	43.00 %	15,000 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0	0
	OBSERVACIONES.- FACTURACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN AL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ASI MISMO A LA CABECERA MUNICIPAL.																				
		4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PLANTA POTABILIZADORA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-886	EL COYOTE / CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD EL COYOTE, VILLA HIDALGO, S.L.P.	3,399,775.56	0.00	3,399,775.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-07-2025 / 13-09-2025	60.00 %	60.00 %	436 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR TOGUEAR S.A. DE C.V.	0	21140
		3,399,775.56	0.00	3,399,775.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-764	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	66.00 %	66.00 %	4,500 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0	0
	OBSERVACIONES.- VILLA HIDALGO/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONSUMOS DE LOS EQUIPOS DE EXPLOTACION DE AGUA POTABLE DE LOS POZOS DE CABECERA MUNICIPAL Y VALLE DE SAN JUAN																				
2025-822	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES (CONAGUA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	42.00 %	42.00 %	5,500 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
	OBSERVACIONES.- CONVENIO PARA LA EXPLOTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES																				
		3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1546	EL COYOTE / EL COYOTE/ MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	151,989.00	0.00	0.00	151,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2025 / 31-07-2025	100.00 %	99.00 %	450 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																				
2025-761	OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2025 / 31-12-2025	67.00 %	67.00 %	4,500 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	TODO DE TUBOS S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- VILLA HIDALGO/MANTENIMIENTO DE POZOS Y LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION.																				
2025-878	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/REHABILITACION DE CAJAS DE VALVULAS Y LINEA DE AGUA POTABLE DE DESAGUE Y REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL	577,160.45	0.00	0.00	577,160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-05-2025 / 20-06-2025	100.00 %	99.00 %	3,087 PERSONA	3.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: El concepto de construcción no se contempla en el marco normativo del FORTAMUN, verificar metas en relación con el monto y el concepto																					
		1,029,149.45	0.00	0.00	1,029,149.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA																					
Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2532	LA TAPONA / REHABILITACION A POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	152,985.56	0.00	0.00	152,985.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2025 / 15-10-2025	0.00 %	0.00 %	602 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
2025-1557	VALLE DE SAN JUAN / VALLE DE SAN JUAN/ REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	198,373.80	0.00	198,373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	322 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
2025-887	ZAPOTILLO / REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO, VILLA HIDALGO, S.L.P.	606,919.30	0.00	606,919.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	20-06-2025 / 18-07-2025	100.00 %	99.00 %	307 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	23769
		958,278.66	0.00	805,293.10	152,985.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA																					
Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2544	VILLA HIDALGO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN EL SECTOR 3 SAPIORIZ EN CABECERA MUNICIPAL	1,390,559.29	0.00	1,390,559.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-09-2025 / 17-10-2025	0.00 %	0.00 %	3,087 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
		1,390,559.29	0.00	1,390,559.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE																					
Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2536	LA TAPONA / REHABILITACION DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA ENTUBADA	198,124.94	0.00	198,124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-09-2025 / 20-10-2025	0.00 %	0.00 %	602 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
2025-2539	VILLA HIDALGO / REHABILITACION A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONA PICACHO DE LA CABECERA MUNICIPAL	244,696.36	0.00	204,695.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.70	ADMINISTRACION DIRECTA	08-09-2025 / 30-10-2025	0.00 %	0.00 %	3,087 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
	RECURSO OTROS: RENDIMIENTO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2025 DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA																				
		442,821.30	0.00	402,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.70											
Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS																					
Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1564	SAN IGNACIO / SAN IGNACIO/ GUARNICIONES EN CALLE SAN LUIS	356,872.76	0.00	356,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2025 / 31-12-2025	100.00 %	0.00 %	160 PERSONA	505.91 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	5631
		356,872.76	0.00	356,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACIÓN																					
Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-882	SAN IGNACIO / PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAN LUIS, LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, VILLA HIDALGO, S.L.P.	1,672,613.64	0.00	1,672,613.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-04-2025 / 06-06-2025	100.00 %	99.00 %	171 PERSONA	1,352.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	5631
2025-1551	SAN LORENZO / SAN LORENZO/ PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE HIDALGO	1,643,277.58	0.00	1,643,277.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2025 / 31-12-2025	20.00 %	0.00 %	150 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	69306
2025-1560	TANQUE DE LUNA / TANQUE DE LUNA/ PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA CALLE BENITO JUAREZ	1,392,437.01	0.00	1,392,437.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	357 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0

2025-1261	VILLA HIDALGO / PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV. MEXICO ENTRONQUE CON CALLE INSURGENTES, VILLA HIDALGO, S.L.P.	813,860.87	0.00	813,860.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-06-2025 / 15-08-2025	100.00 %	36.00 %	500 PERSONA	447.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	54539
2025-891	VILLA HIDALGO / PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION ABASOLO, VILLA HIDALGO, S.L.P.	1,261,617.62	0.00	1,261,617.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-06-2025 / 15-08-2025	100.00 %	30.00 %	600 PERSONA	6.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	25998
2025-896	VILLA HIDALGO / PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO ARISTA, VILLA HIDALGO, SL.P.	725,680.27	0.00	725,680.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	23-06-2025 / 22-07-2025	100.00 %	39.00 %	60 PERSONA	360.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	26947
		7,509,486.99	0.00	7,509,486.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ALBERGUE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-763	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	67.00 %	67.00 %	15,500 PERSONA	5,600.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALBERTO ALEJANDRO AGUILAR CORPUS	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO LUMINARIAS PARAS LAS COMUNIDADES DE SAN LORENZO 13 FOCO 8 LUMINARIA, ZAPOTILLO 19 FOCOS 9 FOTOCELDAS, VALLE DE SAN JUAN 6 FOCOS 6 FOTOCELDAS, TANQUE DE LUNA 1 FOCO, REDONDA 3 FOCOS 3 FOTOCELDAS 1 SOQUET REDUCTOR , CABECERA MUNICIPAL 11 FOCOS 8 FOTOCELDAS, PEOTILLOS 28 FOCOS 20 FOTO CELDAS 1 BASE FOTOCELDA 2 SOQUET REDUCTOR 1 SOQUET MOGUL, VENADITOS 24 FOCOS 22 FOTOCELDAS 7 BASE FOTOCELDA 7 SOQUET REDUCTOR 7 BRAZOS 7 MICA 7 CARCASAS 7 GRAPAS, PRESITA DE LA CRUZ 15 FOCOS 15 FOTOCELDAS, SILOS 7 FOCOS 7 FOTOCELDAS 4 SOQUET REDUCTOR, CORCOVADA 9 FOCOS 9 FOTOCELDAS, LLANO DEL CARMEN 23 FOCOS 20 FOTOCELDAS 10 SOQUET REDUCTOR 5 BRAZO 5 MICA 5 CARCASAS, LEONCITO 26 FOCOS 23 FOTOCELDAS 1BASE FOTOCELDA 1 SOQUET REDUCTOR 1 BRAZO 1 MICA 1 CARCASA 1GRAPA, COYOTE 1 FOCO. ENTRE MAS COMUNIDADES DE LAS 33 QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Comentarios: clasificar en forma correcta de acuerdo al comentario capturado	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1569	SAN LORENZO / SAN LORENZO/ MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN PLAZA PRINCIPAL	342,316.70	0.00	342,316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2025 / 31-12-2025	20.00 %	0.00 %	701 PERSONA	380.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	80081
		342,316.70	0.00	342,316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1579	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ ELABORACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO, DISEÑO ESTRUCTURAL Y PLANOS ARQUITECTONICOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2025 / 30-09-2025	0.00 %	0.00 %	115 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-767	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2025 / 31-12-2025	58.00 %	58.00 %	3,500 PERSONA	6.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	0	0
	OBSERVACIONES.- LA NOMINA DE SEGURDIAD CONSTA DE 5 ELEMENTOS Y 1 SECRETARIA.																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas																				
2025-825	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ COMBUSTIBLE PARA PARTULLAS MUNICIPALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	51.00 %	51.00 %	3,500 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERVICIO EL LEONCITO S.A DE C.V	0	0
	OBSERVACIONES.- VILLA HIDALGO/COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADQUISICIONES, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
------	-------------------------	-------	------	---------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	------	----------	-------------	---------------	------------------

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: EQUIPAMIENTO, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: REHABILITACIÓN, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Techo FISM: **14,207,125.00**
Techo FFM: **14,998,131.00**

Disponibile FISM: 0.00
Disponibile FFM: 109,024.28