



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2025

Municipio: VILLA HIDALGO

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-689	VILLA HIDALGO / FACTURACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2025 / 31-12-2025	43.00 %	43.00 %	15,000 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0	0
OBSERVACIONES.- FACTURACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN AL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ASI MISMO A LA CABECERA MUNICIPAL.																					
		4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PLANTA POTABILIZADORA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-886	EL COYOTE / CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD EL COYOTE, VILLA HIDALGO, S.L.P.	3,399,775.56	0.00	3,399,775.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-07-2025 / 13-09-2025	60.00 %	60.00 %	436 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR TOGUEAR S.A. DE C.V.	0	21140
	OBSERVACIONES.- MAMPARA INFORMATIVA: UNIDAD PZA, CANTIDAD 1, IMPORTE \$15,425. TERACERIAS: EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO... HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD UNIDAD M3, CANTIDAD 1,147.78, IMPORTE \$264,999.45. RELLENO EN ZANJAS...A VOLTEO CON MATERIA PRODUCTO DE EXCAVACION UNIDAD M3, CANTIDAD 1,071.19, IMPORTE \$129,014.12. COMPACTADO AL 85% DE PLANTILLAS Y RELLENOS DE ZANJAS UNIDAD M3, CANTIDAD 1,147.78, IMPORTE \$189,016.41. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD DE 2" CON TERMOFUSION, INCLUYE ENSAMBLAJE FUERA DE LA ZANJA Y EL ACOMODO DENTRO DE LA ZANJA, UNIDAD M, CANTIDAD 2,391.20, IMPORTE \$174,844.54. ALBAÑERIA: SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO UNIDAD PZA, CANTIDAD 6, IMPORTE \$29,128.14. SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PEAD Y FO. GO: SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE Y CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE PINTURA EPOXICA DE ½ " DE DIAMETRO ROSCADO (250 PSI) UNIDAD PZA, CANTIDAD 6, IMPORTE \$16,502.46. ENTRE MAS CONCEPTOS QUE IMPLICA LA OBRA.																				
		3,399,775.56	0.00	3,399,775.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-764	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	66.00 %	66.00 %	4,500 PERSONA	12.00 INFORME	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0	0
	OBSERVACIONES.- VILLA HIDALGO/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONSUMOS DE LOS EQUIPOS DE EXPLOTACION DE AGUA POTABLE DE LOS POZOS DE CABECERA MUNICIPAL Y VALLE DE SAN JUAN																				
2025-822	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES (CONAGUA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	42.00 %	42.00 %	5,500 PERSONA	4.00 INFORME	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
	OBSERVACIONES.- CONVENIO PARA LA EXPLOTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES																				
		3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1546	EL COYOTE / EL COYOTE/ MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	151,989.00	0.00	0.00	151,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-08-2025 / 15-08-2025	100.00 %	99.00 %	436 PERSONA	35.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR TOGUEAR S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- SERVICIO DE GRUA PARA LA EXTRACCION DE COLUMNA HASTA DONDE SE ENCUENTRA EL CABLE SUMERGIBLE ROTO PARA REALIZAR CONEXION, UNIDAD SERV, CANTIDAD 1, IMPORTE \$28,500. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SUMERGIBLE CAL. AWG 1000V. INCLUYE EXCAVACION Y MANGERA HACIA ARRANCADR, UNIDAD ML, CANTIDAD 35, IMPORTE \$49,875. SUMINISTRO Y COLOCACION TRANSFORMADOR TIPO SECO PARA CONVERTIR CORRIENTE DE 440V A 127V, UNIDAD PZA, CANTIDAD 1, IMPORTE \$24,700. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE CABLEADO, UNIDAD PZA, CANTIDAD1, IMPORTE \$8,700. ENTRE MAS CONCEPTOS QUE INCLUYE LA OBRA. OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																				

2025-761	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/MANTENIMIENTO DE POZOS Y LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2025 / 31-12-2025	37.00 %	37.00 %	4,500 PERSONA	540.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	TODO DE TUBOS S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- VILLA HIDALGO/MANTENIMIENTO DE POZOS Y LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION.																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra																				
		451,989.00	0.00	0.00	451,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2532	LA TAPONA / REHABILITACION A POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	152,985.56	0.00	0.00	152,985.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2025 / 30-09-2025	0.00 %	0.00 %	602 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra																				
2025-1557	VALLE DE SAN JUAN / VALLE DE SAN JUAN/ REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	198,373.80	0.00	198,373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	369 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
2025-887	ZAPOTILLO / REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO, VILLA HIDALGO, S.L.P.	606,919.30	0.00	606,919.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-06-2025 / 25-07-2025	100.00 %	99.00 %	307 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ	0	23769
		958,278.66	0.00	805,293.10	152,985.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-878	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/REHABILITACION DE CAJAS DE VALVULAS Y LINEA DE AGUA POTABLE DE DESAGUE Y REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL	577,160.45	0.00	0.00	577,160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-05-2025 / 20-06-2025	100.00 %	99.00 %	3,087 PERSONA	218.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIVIDE EN TRES ACCIONES 1. PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE CAJAS DE VAEAS Y DESAGUES EN LINEA SAPIORIS Y REBOMBEO, CONSISTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE DE (150 PSI), PINTURA EPOXICA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A PLANO DE 25 MM (1") DE DIAMETRO, UNIDAD DE MEDIDA PIEZA, CANTIDAD 3, IMPORTE \$9,630.93. CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 2 DE 1, 00 X 0.90 M, UNIDAD DE MEDIDA CAJA, CANTIDAD 7, IMPORTE \$51, 600.15. SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50X50 CM CON PESO DE 80 KG, UNIDAD DE MEDIDA PIEZA, CANTIDAD 10, IMPORTE \$42, 138.90 SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 150 MM (6") DE DIAMETRO, UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CANTIDAD 2, IMPORTE \$22, 567.86. 2. SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO, CONSISTE EN: LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO UNIDAD DE MEDIDA M2 CANTIDAD 218, IMPORTE \$4, 196.50. EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO EN ZONA "B" (HABITADA) HASTA 2.0 METROS DE PROFUNDIDAD, UNIDAD DE MEDIDA M3, CANTIDAD 212.84. IMPORTE \$65, 458.94. 3. MALLA DE PROTECCION, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE MALLA DE 2 HOJAS, DE 2.00 M DE ALTURA POR 7.50M DE ANCHO, Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, UNIDAD DE MEDIDA PIEZA, CANTIDAD 1, IMPORTE \$11, 325.23.																				
2025-2544	VILLA HIDALGO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN EL SECTOR 3 SAPIORIZ EN CABECERA MUNICIPAL	1,390,559.29	0.00	1,390,559.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2025 / 17-10-2025	0.00 %	0.00 %	3,087 PERSONA	1,212.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
		1,967,719.74	0.00	1,390,559.29	577,160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2536	LA TAPONA / REHABILITACION DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA ENTUBADA	198,124.94	0.00	198,124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-09-2025 / 20-10-2025	0.00 %	0.00 %	602 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
2025-2539	VILLA HIDALGO / REHABILITACION A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONA PICACHO DE LA CABECERA MUNICIPAL	244,696.36	0.00	204,695.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.70	CONTRATO	08-09-2025 / 30-10-2025	0.00 %	0.00 %	3,087 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
	RECURSO OTROS: RENDIMIENTO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2025 DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA																				
		442,821.30	0.00	402,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.70											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-3020	VILLA HIDALGO / CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, S.L.P.	10,372,669.91	10,372,669.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	3,087 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)		109072	0
		10,372,669.91	10,372,669.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1564	SAN IGNACIO / SAN IGNACIO/ GUARNICIONES EN CALLE SAN LUIS	356,872.76	0.00	356,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2025 / 29-08-2025	100.00 %	0.00 %	171 PERSONA	505.91 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESARROLLADORA OMARCA S.A. DE C.V.	0	5631
	OBSERVACIONES.- GUARNICIONES TRAPEZOIDAL CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F C=150KG/CM2 CON T.M.A. 19 MM, DE SECCION 15X20X40, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO DE CONCRETO, ACABDO SUPERFICIAL Y DESCIMBRADO.																				
		356,872.76	0.00	356,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-882	SAN IGNACIO / PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAN LUIS, LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, VILLA HIDALGO, S.L.P.	1,672,613.64	0.00	1,672,613.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2025 / 31-07-2025	100.00 %	99.00 %	171 PERSONA	1,352.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACIONES EDHA S.A DE C.V.	0	5631
	OBSERVACIONES.- TERRACERIAS: CORTE PARA APERTURA DE CAJA SOBRE TERRENO TIPO III, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, QUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION UNIDAD M3, IMPORTE 108, 181.04 COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M. 20 CM, INCLUYE ESCARIFICADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. UNIDAD M2, IMPORTE \$134, 992.15. PAVIMENTOS: CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE, 05 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% MEDIANTE EL METODO MARSHAL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA UNIDAD M2, IMPORTE PROYECTO \$681, 518.88. VADO Y DENTELLO: VADO DE PASO PARA CORRIENTE PLUVIAL DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F C= 200KG/CM2 CON T.M.A. 19 MM, DE 15 CMS DE ESPESOR, ACABADO RAYADO INCLUYE: CIMBRADO, COLADO DE CONCRETO, ACABADO SUPERFICIAL Y DESCIMBRADO, OBTENCION DE PRUEBAS DE LABORATORIO UNIDAD M2, IMPORTE \$102, 000.																				
2025-1551	SAN LORENZO / SAN LORENZO/ PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE HIDALGO	1,643,277.58	0.00	1,643,277.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2025 / 30-09-2025	20.00 %	0.00 %	150 PERSONA	1,685.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SOLUCIONES EN ASFALTOS Y PAVIMENTOS S. A DE C.V.	0	69306
	OBSERVACIONES.- TERRACERIAS: EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA EN MATERIAL TIPO III MEDIDO EN BANCO, POR MEDIO MECANICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION A MANO Y/O MAQUINA MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO, NIVELACION, DESMONTE Y DESPALME., UNIDAD M3, CANTIDAD 421.25, IMPORTE \$160, 272.99. MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL (SOLO HUMECTACION Y COMPACTACION), COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NIVELACION Y AFINE DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, UNIDAD M2, CANTIDAD 1, 685.00, IMPORTE \$93, 938.75. BASE HIDRAULICA COMPUESTA POR MATERIALES DE LA REGION 11/2" A FINOS, COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA (CINCO CAPAS), POR MEDIOS MECANICOS, ACARREOS DEL MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, TENDIDO, COMPACTADO, AFINADO, SOBRESPESORES, UNIDAD M3, CANTIDAD 337.00, IMPORTE \$274, 028.18. PAVIMENTOS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM, DE ESPESOR, COMPTADA AL 95% DE SU MASA VOLUMETRICA, MAXIMA CORRESPONDIENTE, TAMAÑO NOMINAL DE GRANULOMETRIA ½", CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PETREO DE CALIZA TOTALMENTE TRITURADO Y CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO PG 76-22. AMBOS MATERIALES DEBERAN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APPLICABLES EN CADA CASO, INCLUYENDO ESPECIALMENTE LOS COEFICIENTES DE FRICCION Y TEXTURA APLICABLES. LA MEZCAL ASFALTICA DEBERA DISEÑARSE CON METODOLOGIA, AMAAC NIVEL II, INCLUYE: BARRIDO POR MEDIOS MECANICOS, RIEFO DE LIGA CON PRODUCTO ASFALTICO EMUSSFICADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZON DE 0.6 LTS/M2, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, DISEÑO Y CONTROL DE LA MEZCLA ASFALTICA EN PLANTA Y DURANTE EL TENDIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO, EQUIPO, HERRAMINTA, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, ADEMAS DE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T. UNIDAD M2, CANTIDAD 1, 685.00, IMPORTE \$680, 335.60. ENTRE MAS CONCEPTOS QUE REQUIERE LA OBRA.																				
2025-1560	TANQUE DE LUNA / TANQUE DE LUNA/ PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA CALLE BENITO JUAREZ	1,392,437.01	0.00	1,392,437.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	357 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
2025-891	VILLA HIDALGO / PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION ABASOLO, VILLA HIDALGO, S.L.P.	1,261,617.62	0.00	1,261,617.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-06-2025 / 29-08-2025	100.00 %	90.00 %	600 PERSONA	699.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V.	0	25998
	OBSERVACIONES.- TERRACERIAS: EXCAVACION CON ELEMENTOS MECANICOS CON MATERIAL TIPO III (MEDIDO EN BANCO) PARA ABRIR CAJA A 30 CMS DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, BASE Y LOSA DE CONCRETO, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO PARA SU APROVECHAMIENTO CLASIFICACION O CARGA DEL MATERIAL DE DESPERDICIO. UNIDAD M3, CANTIDAD 209.70, IMPORTE 88, 074.00.																				
2025-896	VILLA HIDALGO / PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO ARISTA, VILLA HIDALGO, SL.P.	725,680.27	0.00	725,680.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	23-06-2025 / 08-08-2025	100.00 %	99.00 %	60 PERSONA	360.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SOLUCIONES EN ASFALTOS Y PAVIMENTOS S. A DE C.V.	0	26947
	OBSERVACIONES.- TERRACERIAS: BASE HIDRAULICA COMPUESTA POR MATERIALES DE LA REGION 11/2" A FINOS, COMPACTADA LA 100% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHITO MODIFICADA (CINCO CAPAS), POE MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA, NIVELACION, ACARREOS DEL MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, TENDIDO, COMPACTADO, AFINADO, SOBRESPESORES. UNIDAD DE MEDIDA M3, CANTIDAD 72, IMPORTE \$55, 059.84. PAVIMENTOS: CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 11/2" DE 15CM DE ESPESOR, CURADO A BASE DE MEMBRANA COLOR BLANCO CON ESPESOR, INCLUYE: PELICULA DE POLIETILENO CAL. 1X 400 TRASLAPES DE 20 CMS EN AMBOS LADOS COLADO, VIBRADO, CIMBRA METALICA DE PRIMERA LONGITUDINAL SIN MACHIHEMBRAR EN FRONTERAS, CURADO, ACABADO CON CEPILLO TEXTURIZADOR, MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.																				
2025-1261	VILLA HIDALGO / PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV. MEXICO ENTRONQUE CON CALLE INSURGENTES, VILLA HIDALGO, S.L.P.	813,860.87	0.00	813,860.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2025 / 01-09-2025	100.00 %	96.00 %	500 PERSONA	447.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI S.A DE C.V.	0	54539
	OBSERVACIONES.- TERRACERIAS: DESPALME DE TERRENO, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO PARA SU APROVECHAMIENTO CLASIFICACION O CARGA DEL MATERIAL DE DESPERDICIO. UNIDAD M2, CANTIDAD 447.00, IMPORTE \$37, 548.00. EXCAVACION CON ELEMENTOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II (MEDIO EN BANCO) PARA ABRIR CAJA A 30CMS. DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, BASE Y LOSA DE CONCRETO, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO PARA SU APROVECHAMIENTO CLASIFICACION O CARGA DEL MATERIAL DE DESPERDICIO. UNIDAD M3, CANTIDAD 134.10, IMPORTE \$56, 322.00. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA DE 11/2" A FINOS, ESPESOR 15 CMS, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, ASI COMO EL ACARREO DEL MATERIAL. UNIDAD M3, CANTIDAD 67.02, IMPORTE \$43, 180.20.																				
		7,509,486.99	0.00	7,509,486.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-763	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	57.00 %	57.00 %	15,500 PERSONA	5.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALBERTO ALEJANDRO AGUILAR CORPUS	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO LUMINARIAS PARAS LAS COMUNIDADES DE SAN LORENZO 13 FOCO 8 LUMINARIA, ZAPOTILLO 19 FOCOS 9 FOTOCELDAS, VALLE DE SAN JUAN 6 FOCOS 6 FOTOCELDAS, TANQUE DE LUNA 1 FOCO, REDONDA 3 FOCOS 3 FOTOCELDAS 1 SOQUET																				

REDUCTOR , CABECERA MUNICIPAL 11 FOCOS 8 FOTOCELDA, PEOTILLOS 28 FOCOS 20 FOTO CELDAS 1 BASE FOTOCELDA 2 SOQUET REDUCTOR 1 SOQUET MOGUL, VENADITOS 24 FOCOS 22 FOTOCELDA 7 BASE FOTOCELDA 7 SOQUET REDUCTOR 7 BRAZOS 7 MICA 7 CARCASAS 7 GRAPAS, PRESITA DE LA CRUZ 15 FOCOS 15 FOTOCELDA, SILOS 7 FOCOS 7 FOTOCELDA 4 SOQUET REDUCTOR, CORCOVADA 9 FOCOS 9 FOTOCELDA, LLANO DEL CARMEN 23 FOCOS 20 FOTOCELDA 10 SOQUET REDUCTOR 5 BRAZO 5 MICA 5 CARCASAS, LEONCITO 26 FOCOS 23 FOTOCELDA 1BASE FOTOCELDA 1 SOQUET REDUCTOR 1 BRAZO 1 MICA 1 CARCASA 1GRAPA, COYOTE 1 FOCO. ENTRE MAS COMUNIDADES DE LAS 33 QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO																				
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Comentarios: clasificar en forma correcta de acuerdo al comentario capturado																				
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1569	SAN LORENZO / SAN LORENZO/ MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN PLAZA PRINCIPAL	342,316.70	0.00	342,316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-08-2025 / 19-09-2025	20.00 %	0.00 %	701 PERSONA	0.48 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PAVIMENTADORA ICEY S.A DE C.V.	0	80081
		342,316.70	0.00	342,316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1579	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ ELABORACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO, DISEÑO ESTRUCTURAL Y PLANOS ARQUITECTONICOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2025 / 19-09-2025	0.00 %	0.00 %	15,500 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL ROSA S.A DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor																				
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-767	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2025 / 31-12-2025	58.00 %	58.00 %	3,500 PERSONA	6.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	0	0
	OBSERVACIONES.- LA NOMINA DE SEGURIDAD CONSTA DE 5 ELEMENTOS Y 1 SECRETARIA. OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas																				
2025-825	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ COMBUSTIBLE PARA PARTULLAS MUNICIPALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	51.00 %	51.00 %	3,500 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERVICIO EL LEONCITO S.A DE C.V	0	0
	OBSERVACIONES.- VILLA HIDALGO/COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES																				
		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADQUISICIONES, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-826	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2025 / 30-06-2025	77.00 %	77.00 %	3,087 PERSONA	1.00 MOBILIARIO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION ARMA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM X 19, MARCA BERETTA, MODELO 92 FS, INCLUYE UN CARGADOR DE SERVICIO Y DOS ADICIONALES CON CAPACIDAD DE 15 CARTUCHOS, KIT DE LIMPIEZA, ACCESORIOS, MANUAL DE USO Y GARANTIA , GRABADA CON LA LEYENDA "D.C.A.M, CD. MEX" CARTUCHO MARCA AGUILA, CALIBRE 9 MM, LUGER FMJ, 124 GR, CODIGO 1E0921102, PARA POLICIA CERTIFICADA. OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Comentarios: Verificar metas en relación con el concepto - Comentarios: SE DEBE CONSIDERAR LO QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO																				
2025-827	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 30-09-2025	54.00 %	54.00 %	3,087 PERSONA	4,000.00 MOBILIARIO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	WALMART, OFFICE DEPOT, COSTCO WHOLESALE	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR LAS OFICINAS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD: 3 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA HIRSH, 1 ARCHIVERO METALICO 2+1 MARCA HIRSH, 1 LOCKER CUATRO PUERTAS CON PORTA CANDADO MARCA COMESA, 2 SILLON OPERATIVO RESPALDO EN MALLA EN COLOR NEGRO MARCA OFFIHO, 2 COMPUTADORES DE ESCRITORIO IDEACENTRE , AMD RYZEN SSD DELL DESKTOP 23.8 FHD, 1 MULTIFUN HP 9730 PROFESIONAL NG, PROYECTOR EPSON WXGA W01 BN N.S. V11HA86020, 2 PANTALLA SPEC A16J0001 ELECTRI, 3 PRICETECH WIN OPTIMIZER-27 1D, 4 PRICETECH EDITOR IMG ZOOM - 2 1D, 1 MESA DE 2. 44, 2 MM LITERA IN, ENTRE OTROS ARTICULOS. OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor																				
2025-2531	VILLA HIDALGO / ADQUISICION DE PATRULLA PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRONTIER SE TM MODELO 2025	835,000.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-09-2025 / 30-09-2025	0.00 %	0.00 %	3,087 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
		1,105,000.00	0.00	0.00	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: EQUIPAMIENTO, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-828	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2025 / 30-11-2025	48.00 %	48.00 %	6 PERSONA	2.00 LOTE DE EQUIPO	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	PROSOTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CONSTA DE PLAYERA POLO M. LARGA DAMA COLOR MARINO MARCA 5.11 T-M INCLUYE PARCHES, CANTIDAD 5, IMPORTE \$9, 375. CAMISA FAST TAC URBAN P/DAMA M. LARGA COLOR MARINO MARCA 5.11 T-MINCLUYE BORDADOS, CANTIDAD 4, IMPORTE \$6,500. PANTALON FAST TAC URBAN P/DAMA COLOR MARINO MARCA 5. 11 T-10, CANTIDAD 5, IMPORTE \$17, 875. BOTA TACTICA ORIGINAL SWAT ALPHA FURY 8" CON CIERRE NEGRA SEGÚN RELACION DE TALLAS T. 1 (8) 3 (7) Y 2 (4), CANTIDAD 6, IMPORTE \$17, 400. PLAYERA POLO M/ CORTA DAMA COLOR MARINO MARCA 5.11 T-M INCLUYE PARCHES, CANTIDAD 5, IMPORTE \$ 8, 750. PORTA PLACA GUNNER NEGRO MARCA CONDOR, CANTIDAD 6, IMPORTE \$11, 700. CHAMARRA TACTICA MODELO BIG HORN CON BORDADOS T-M, CANTIDAD 3, IMPORTE \$8, 400 CHAMARRA TACTICA MODELO BIG HORN T-M (2) G (1), CANTIDAD 3, IMPORTE \$7, 800. ACCESORIO REFRESCANTE PARA LA CABEZA, ABSORVE LA HUMEDAD, PROTECCION UPF 50+, CANTIDAD 6, IMPORTE \$ 5,250. ENTRE MAS COMPLEMENTOS QUE HA SIDO NECESARIO ADQUIRIR PARA LOS ALEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE EL AÑO.																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Revisar beneficiarios - Error en Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: REHABILITACIÓN, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-2530	VILLA HIDALGO / REHABILITACION DE INMUEBLE PARA ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO, S.L.P.	3,081,971.71	0.00	0.00	3,081,971.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2025 / 12-12-2025	0.00 %	0.00 %	3,087 PERSONA	1.00 EDIFICIO	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
		3,081,971.71	0.00	0.00	3,081,971.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	20,613,254.17	10,372,669.91	5,998,448.55	4,202,135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.70
DESARROLLO URBANO	8,166,359.75	0.00	7,866,359.75	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	342,316.70	0.00	342,316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	5,786,971.71	0.00	0.00	5,786,971.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39,508,902.33	10,372,669.91	14,207,125.00	14,889,106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.70

Techo FISM: 14,207,125.00  
Techo FFM: 14,998,131.00

Disponible FISM: 0.00  
Disponible FFM: 109,024.28

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL