

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-1341	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,897,888.96	0.00	0.00	5,897,888.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	0.00 %	55.00 %	31,107 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
OBSERVACIONES.- INCLUYE TODO EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS.																					
		5,897,888.96	0.00	0.00	5,897,888.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-1350	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	0.00 %	40.00 %	31,107 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
		550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-1351	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	0.00 %	43.00 %	31,107 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-1346	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	0.00 %	48.00 %	28,500 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
OBSERVACIONES.- SE INCLUYEN LAS LOCALIDADES DE AZOQUEROS, PALMA PEGADA, SALITRILLO Y EL POTRO.																					
		7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCIÓN COMPLEMENTARIA Proyecto:ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-2419	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA NUEVO 2025	3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-03-2025 / 30-09-2025	0.00 %	0.00 %	23,500 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
OBSERVACIONES.- CARROCERIA RECOLECTORA COMPACTADORA DE BASURA DE 20 YDS3 (15.3 M3) DE CAPACIDAD. MODELO R120E CARGA TRASERA.																					
		3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCIÓN COMPLEMENTARIA Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-2418	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	23,500 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SMAEL GOMEZ CORONADO	0	0
OBSERVACIONES.- SE INCLUYEN EL SERVICIO EN LAS LOCALIDADES DE: SAN ISIDRO PENON BLANCO, CONEJILLO, LAS COLONIAS, NORIA DE CANAS, AZOQUEROS, EL POTRO, SALITRILLO, PALMA PEGADA Y PUNTEROS. EL MANTENIMIENTO CONSISTE EN: REVISION DE INYECTORES, CAMBIO DE REVELADORES, FLAN COUTCH, FUSIBLES, TENSOR, CAMPANA DE TRANSMISIÓN, RIN, CONEXIONES, REPARACIÓN EN FUGAS EN CLIDRO, CAMBIO DE LLANTAS, MUELLES DELANTERO Y TRASERO.																					
		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-1338	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CARLOS JONGUITUD BARRIOS, EN LA COLONIA CENTRO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSI.	4,719,775.92	0.00	4,719,775.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-06-2025 / 13-10-2025	85.00 %	84.00 %	450 PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	54259
OBSERVACIONES.- ESTE PROYECTO SE PLANEA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS CONDICIONES DEL CENTRO DEPORTIVO, YA QUE ACTUALMENTE EL TECHO TIENE MUY Poca ALTURA, AUNADO A QUE ES DE LAMINA LO CUAL HACE QUE EL INTERIOR SEA MUY CALIENTE Y POR CONSECUENCIA NO SEA APTO PARA DESEMPEÑAR LOS DEPORTES (BASQUETBOL Y VOLEIBOL), ESTO AUNADO A QUE EL TECHO SE ENCUENTRA DETERIORADO Y PRESENTA GOTERAS. LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN SON: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, RETIRO DE TABLEROS EXISTENTES, DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CON USO DE GRUA, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M, DESMONTAJE DE LÁMINA GALVANIZADA O PINTADA, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METÁLICA (PERFILES PTR Y HSS), SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METÁLICA (CANAL MONTEN), CONTRAVENTEIO PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO DE ACERO A-36 DE 1/2" DE DIÁMETRO CON EXTREMOS ROSCADOS, TUERCA DE ALTA RESISTENCIA Y ÁNGULO DE 3/8"X3"X3" EN CADA EXTREMO SOLDADO A LA ESTRUCTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE Y CARTABÓN PARA ESTRUCTURA A BASE DE ACERO A-36 SOLDADA A COLUMNAS, SUM Y COLOCACION DE CUBIERTA DE NAVE SISTEMA DE LÁMINA KR-18 EN CALIBRE 22. SUM Y COL DE CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON UN DESARROLLO DE 1.00 M CON REFUERZOS DE ÁNGULO DE FIERRO, SUM Y COL. DE CABALLETE DE LÁMINA PINTRO CAL. 22 COLOR BLANCO, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX, EN ESTRUCTURA EN PERFILES PTR. APLICADA CON COMPRESORA A DOS MANOS.																					
		4,719,775.92	0.00	4,719,775.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-1264	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ANTONIO DE SALINAS, S.L.P	1,142,709.38	0.00	1,142,709.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2025 / 15-07-2025	90.00 %	84.00 %	60 PERSONA	784.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	37239
OBSERVACIONES.- PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACION DE 784 M2, CORTE DE 156.8 M3 DE TERRENO A MAQUINA EN MATERIAL CLASE "B", CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO DE 784 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=250 KG/CM2 DE 0.15 M DE ESPESOR Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 30 BOYAS METÁLICAS DE 7.5X23X23 CM. CON DOS REFLEJANTES.																					
		1,142,709.38	0.00	1,142,709.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-1260	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE SAN FRANCISCO DE LA COLONIA LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSI.	1,657,139.27	0.00	1,657,139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2025 / 15-08-2025	90.00 %	81.00 %	60 PERSONA	20.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	9943
OBSERVACIONES.- EN CONSISTE EL LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA MEDIANTE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 11 POSTES DE CONCRETO C-12-750, 1 TORRE METALICA DE 12X4, 13 ESTRUCTURAS PRIMARIAS, 16 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS, 3 TRANSFORMADORES DE 15, 25 Y 37.5 KVA RESPECTIVAMENTE, 11 LUMINARIAS DE 50W Y 20 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.																					
		1,657,139.27	0.00	1,657,139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-2512	SAN JUAN SIN AGUA / CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN SIN AGUA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSI.	2,850,450.00	0.00	2,850,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-07-2025 / 31-10-2025	0.00 %	0.00 %	30 VIVIENDA	48.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE ANTONIO CONTRERAS CARDOSO	0	51638
		2,850,450.00	0.00	2,850,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-2513	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	1,250,350.00	0.00	0.00	559,090.00	0.00	0.00	0.00	691,260.00	0.00	CONTRATO	30-01-2025 / 30-09-2025	100.00 %	100.00 %	13 PRODUCTOR	13.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS FUERON 2 CONEJILLO, 3 LAS COLONIAS, 2 SALINAS, 1 DIEGO MARTIN, 2 SALTO DEL MATORRAL, 1 EL POTRO, 1 EL LLANO, 1 COLONIA ZARAGOZA																					
		1,250,350.00	0.00	0.00	559,090.00	0.00	0.00	0.00	691,260.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-2416	SALINAS DE HIDALGO / SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE ENTREGA DE CINTILLA PLÁSTICA PARA RIEGO POR GOTEO FLUJO MEDIO	1,359,000.00	0.00	0.00	697,500.00	0.00	0.00	0.00	661,500.00	0.00	CONTRATO	30-01-2025 / 31-08-2025	100.00 %	100.00 %	151 PRODUCTOR	1,789,350.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUADALUPE PALOMO SUSTAITA	0	0
2025-2417	SALINAS DE HIDALGO / SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE ENTREGA DE CINTILLA PLÁSTICA PARA RIEGO POR GOTEO FLUJO ALTO	1,359,000.00	0.00	0.00	679,500.00	0.00	0.00	0.00	679,500.00	0.00	CONTRATO	30-01-2025 / 31-08-2025	100.00 %	100.00 %	151 PRODUCTOR	1,789,350.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUADALUPE PALOMO SUSTAITA	0	0
		2,718,000.00	0.00	0.00	1,377,000.00	0.00	0.00	0.00	1,341,000.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-2514	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON IMPLEMENTOS GANADEROS	401,500.00	0.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00	0.00	240,900.00	0.00	CONTRATO	30-01-2025 / 30-09-2025	0.00 %	0.00 %	5 PRODUCTOR	5.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS FUERON 2 REFORMA, 2 SALINAS Y 1 NORIA DE CAÑAS																					
		401,500.00	0.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00	0.00	240,900.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-1289	LAS COLONIAS (COLONIA JUÁREZ) / REHABILITACION DE CAMINO LAS COLONIAS A COLONIA BENITO JUAREZ, SALINAS, S.L.P.	590,556.00	0.00	590,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2025 / 11-07-2025	100.00 %	100.00 %	300 PERSONA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE LUIS FRAGACORTES	0	20654
OBSERVACIONES.- PARA LA REALIZACION DE ESTE PROYECTO SE REALIZARAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO DE 3000 M2 ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, INCORPORANDO HUMEDAD. EXTRACCION DE MATERIAL DE BANCO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN DE CAMINO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL EN CAMION DE VOLTEO Y CONFORMACION DE TERRAPLEN MEDIANTE MOTONIVELADORA, INCLUYE: TENDIDO, HOMOGENIZADO Y AFINE DE CAPAS DE MATERIAL DE BANCO.																					
2025-2510	POZO SECO / REHABILITACION DE CAMINO POZO SECO-LA BOLSA, EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ	4,723,433.82	0.00	4,723,433.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-07-2025 / 22-08-2025	0.00 %	0.00 %	70 VIVIENDA	4.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	30634
2025-2511	SANTA MARIA / REHABILITACION DE CAMINO SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSI.	4,750,183.99	0.00	4,750,183.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2025 / 13-10-2025	0.00 %	0.00 %	60 VIVIENDA	5.40 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE LUIS FRAGACORTES	0	36086
		10,064,173.81	0.00	10,064,173.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-1295	NORIA DE CAÑAS / REHABILITACION DE CARRETERA NORIA DE CAÑAS, EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSI.	4,680,634.80	0.00	4,680,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-06-2025 / 15-08-2025	97.00 %	97.00 %	475 PERSONA	1.90 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE CRISTIAN HERNANDEZ FRAGOSO	0	0
OBSERVACIONES.- PARA LA REALIZACION DE ESTE PROYECTO SE REQUIERE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARIES TRAZO DE ÁREA EXISTENTE, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. TERRACERIA ESCARIFICADO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL DE 20 CM DE PROFUNDIDAD (APERTURA DE CAJA) MEDIDA DE BANCO SEGÚN MEDIDAS CONSTRUCTIVAS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL TEPETATE MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR. PAVIMENTOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE CON ESPESOR DE 4 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADO INCLUYE: AC- 20, MATERIALES PETREOS, RIEGO DE IMPREGNACION, POREO, TRANSPORTE, COMPACTACION, LLANTEO, TRANSPORTE, CUMPLIENDO ESPECIFICACIONES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA COLOR AMARILLA Y BLANCA EN CAMINO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACARREOS, FLETES, MANO DE OBRA, PINTURA PARA TRAFICO, MICROESFERA DE VIDRIO REFLEJANTE, DESPERDICIO Y HERRAMIENTA. P.U.C.T.T																					
		4,680,634.80	0.00	4,680,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN

2025-1356	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NÓMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2025 / 31-12-2025	0.00 %	56.00 %	31,107 PERSONA	24.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE SALINAS	0	0
2025-2420	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	FREDY JAVIER PALACIOS RAMIREZ	0	0
2025-2421	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REMOT SA DE CV	0	0
		4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	5,897,888.96	0.00	0.00	5,897,888.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	12,040,000.00	0.00	0.00	12,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	4,719,775.92	0.00	4,719,775.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	1,142,709.38	0.00	1,142,709.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	4,507,589.27	0.00	4,507,589.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	4,369,850.00	0.00	0.00	2,096,690.00	0.00	0.00	0.00	2,273,160.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	14,744,808.61	0.00	14,744,808.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	51,822,622.14	0.00	25,114,883.18	24,434,578.96	0.00	0.00	0.00	2,273,160.00	0.00

Techo FISM: **32,129,002.00**

Techo FFM: **30,181,579.00**

Disponible FISM: **7,014,118.82**

Disponible FFM: **5,747,000.04**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL