



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2025

Municipio: SALINAS

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1341	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,550,771.00	0.00	0.00	5,550,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCIONA	AYUNTAMIENTO	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
OBSERVACIONES.- INCLUYE TODO EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS.																					
		5,550,771.00	0.00	0.00	5,550,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1350	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	457,301.00	0.00	0.00	457,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	4.00 INFORME	ACCIONA	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
		457,301.00	0.00	0.00	457,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1351	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	883,629.00	0.00	0.00	883,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	4.00 INFORME	ACCIONA	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
		883,629.00	0.00	0.00	883,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1346	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	6,113,696.00	0.00	0.00	6,113,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	28,500 PERSONA	12.00 INFORME	ACCIONA	AYUNTAMIENTO	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
OBSERVACIONES.- SE INCLUYEN LAS LOCALIDADES DE AZOGUEROS, PALMA PEGADA, SALITRILLO Y EL POTRO.																					
		6,113,696.00	0.00	0.00	6,113,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-4302	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (EL CONO #3) DE SALINAS, SLP.	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-10-2025 / 31-10-2025	100.00 %	100.00 %	12,674 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	119824
		410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-4315	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE NUEVO MEXICO, EN LA COLONIA LA PAZ DE SALINAS, SAN LUIS POTOSI.	1,051,804.77	0.00	1,051,804.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-10-2025 / 28-11-2025	100.00 %	100.00 %	28 VIVIENDA	300.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE LUIS FRAGACORTES	0	76344
		1,051,804.77	0.00	1,051,804.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCIÓN COMPLEMENTARIA Proyecto:ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2419	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO RECOLECTOR DE BASURA NUEVO 2025	3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-03-2025 / 30-09-2025	100.00 %	100.00 %	23,500 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- CARROCERIA RECOLECTORA COMPACTADORA DE BASURA DE 20 YDS3 (15.3 M3) DE CAPACIDAD. MODELO R120E CARGA TRASERA.																				
		3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCIÓN COMPLEMENTARIA Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2418	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	361,558.72	0.00	0.00	361,558.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	23,500 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SMAEL GOMEZ CORONADO	0	0
	OBSERVACIONES.- SE INCLUYEN EL SERVICIO EN LAS LOCALIDADES DE: SAN ISIDRO PENÓN BLANCO, CONEJILLO, LAS COLONIAS, NORIA DE CANAS, AZOGUEROS, EL POTRO, SALITRILLO, PALMA PEGADA Y PUNTEROS. EL MANTENIMIENTO CONSISTE EN: REVISIÓN DE INYECTORES, CAMBIO DE REVELADORES, FLAN COUTCH, FUSIBLES, TENSOR, CAMPANA DE TRANSMISIÓN, RIN, CONEXIONES, REPARACIÓN EN FUGAS EN CLIDRO, CAMBIO DE LLANTAS, MUELLES DELANTERO Y TRASERO.																				
		361,558.72	0.00	0.00	361,558.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1338	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CARLOS JONGUITUD BARRIOS, EN LA COLONIA CENTRO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSI.	4,719,775.92	0.00	4,719,775.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-06-2025 / 13-10-2025	100.00 %	100.00 %	450 PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	54259
	OBSERVACIONES.- LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN SON: * LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, * RETIRO DE TABLEROS EXISTENTES, * DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA LIGERA CON USO DE GRUA, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M, * DESMONTAJE DE LAMINA GALVANIZADA O PINTADA, * SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA (PERFILES PTR Y HSS), * SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA (CANAL MONTEN), * CONTRAVENTEOPARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO DE ACERO A-36 DE 1/2" DE DIAMETRO CON EXTREMOS ROSCADOS, TUERCA DE ALTA RESISTENCIA Y ANGULO DE 3/8"X3"X3" EN CADA EXTREMO SOLDADO A LA ESTRUCTURA, * SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE Y CARTABON PARA ESTRUCTURA A BASE DE ACERO A-36 SOLDADA A COLUMNAS, * SUM Y COLOCACION DE CUBIERTA DE NAVE SISTEMA DE LAMINA KR-18 EN CALIBRE 22. * SUM Y COL DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON UN DESARROLLO DE 1.00 M CON REFUERZOS DE ÁNGULO DE FIERRO, * SUM Y COL. DE CABALLETE DE LAMINA PINTRO CAL. 22 COLOR BLANCO, * APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX, EN ESTRUCTURA EN PERFILES PTR. APLICADA CON COMPRESORA A DOS MANOS.																				
		4,719,775.92	0.00	4,719,775.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1264	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ANTONIO DE SALINAS, S.L.P	1,142,709.38	0.00	1,142,709.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2025 / 15-07-2025	100.00 %	100.00 %	60 PERSONA	784.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	37239
	OBSERVACIONES.- PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACION DE 784 M2, CORTE DE 156.8 M3 DE TERRENO A MAQUINA EN MATERIAL CLASE "B", CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO DE 784 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO F'C-250 KG/CM2 DE 0.15 M DE ESPESOR Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 30 BOYAS METÁLICAS DE 7.5X23X23 CM. CON DOS REFLEJANTES.																				
2025-5030	SALINAS DE HIDALGO / PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE GUERRERO (ETAPA 2), SALINAS SLP.	760,293.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,293.46	CONTRATO	23-12-2025 / 31-12-2025	50.00 %	100.00 %	40 PERSONA	408.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE LUIS FRAGACORTES	0	0
	RECURSO OTROS: ESTE RECURSO ES DERIVADO DE LOS APROVECHAMIENTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.																				
2025-5031	SALINAS DE HIDALGO / PAVIMENTANCION MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DE ESCOBEDO (E1 Y E2) EN EL MUNICIPIO DE SALINAS SL.P.	289,066.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,066.20	CONTRATO	23-12-2025 / 31-12-2025	40.00 %	100.00 %	25 PERSONA	235.00 METRO CUADR	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE LUIS FRAGACORTES	0	0

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO Proyecto:ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-4984	SALINAS DE HIDALGO / SUMINISTRO DE MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	113,932.50	0.00	0.00	113,932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-12-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	11 PERSONAS	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	MIRIAM BERNAL SANCHEZ	0	0

		113,932.50	0.00	0.00	113,932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
--	--	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-5013	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS GERARDO RAMOS FRAUSTO	0	5275
		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2843	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRÍCOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTOR	3,190,500.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,490,500.00	200,000.00	CONTRATO	30-01-2025 / 31-07-2025	100.00 %	100.00 %	5 PRODUCTOR	5.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- SE REALIZO LA ENTREGA DE 5 TRACTORES A LOS PRODUCTORES 1 RANCHO EL OLVIDO, 1 COLONIA ZARAGOZA, 1 EL LLANO, 1 PALMA PEGADA, 1 VICENTE GUERRERO RECURSO OTROS: BONO OTORGADO POR EL PROVEEDOR																					
2025-2513	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	1,250,350.00	0.00	0.00	559,090.00	0.00	0.00	0.00	691,260.00	0.00	CONTRATO	30-01-2025 / 30-09-2025	100.00 %	100.00 %	13 PRODUCTOR	13.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS FUERON: 2 CONEJILLO (1- ARADO 3 DISCOS DE 28" HCO, 1 -RASTRA INTEGRAL DE 20 DISCOS DE 24" CON JUEGO DE LIMPIADORES), 3 LAS COLONIAS (1-SEGADORA DE 2 TAMBORES T-TDBM-1, 1-ARADO 3 DISCOS DE 28" HCO, 1-REMOLQUE CAMA BAJA CERRADO DE 2 EJES DE 6 TONELADAS), 2 SALINAS (1-SEGADORA DE 5 BANDAS 8 PIES SERIE #5115, 1-REMOLQUE FORRAJERO CAMA BAJA CERRADO DE 2 EJES DE 3 TONELADAS), 1 DIEGO MARTIN (1-CULTIVADORA CU-40 10 TIMONES RECTOS, 5 TIMONES CURVOS, 10 PUNTAS), 2 SALTO DEL MATORRAL (1-REMOLQUE CAMA BAJA CERRADO DE 2 EJES DE 6 TONELADAS, 1-MOLINO DE MARTILLOS M-20 REMOLQUE CODIGO 301085), 1 EL POTRO (1-SEGADORA DE 2 TAMBORES T-TDBM-1), 1 EL LLANO (1-REMOLQUE FORRAJERO CAMA BAJA HIDRAULICO CON FRENOS, DE 8 BIRLOS, CAPACIDAD PARA 6 TONELADA), 1 COLONIA ZARAGOZA (1-MOLINO FORRAJERO DE MARTILLOS M-20 REMOLQUE CODIGO 301085)																				
		4,440,850.00	0.00	0.00	1,059,090.00	0.00	0.00	0.00	3,181,760.00	200,000.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2416	SALINAS DE HIDALGO / SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE ENTREGA DE CINTILLA PLÁSTICA PARA RIEGO POR GOTEO FLUJO MEDIO	1,359,000.00	0.00	0.00	697,500.00	0.00	0.00	0.00	661,500.00	0.00	CONTRATO	30-01-2025 / 31-08-2025	100.00 %	100.00 %	151 PRODUCTOR	1,789,350.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUADALUPE PALOMO SUSTAITA	0	0
2025-2417	SALINAS DE HIDALGO / SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE ENTREGA DE CINTILLA PLÁSTICA PARA RIEGO POR GOTEO FLUJO ALTO	1,359,000.00	0.00	0.00	679,500.00	0.00	0.00	0.00	679,500.00	0.00	CONTRATO	30-01-2025 / 31-08-2025	100.00 %	100.00 %	151 PRODUCTOR	1,789,350.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUADALUPE PALOMO SUSTAITA	0	0
		2,718,000.00	0.00	0.00	1,377,000.00	0.00	0.00	0.00	1,341,000.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2514	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON IMPLEMENTOS GANADEROS	401,500.00	0.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00	0.00	240,900.00	0.00	CONTRATO	30-01-2025 / 30-09-2025	100.00 %	100.00 %	5 PRODUCTOR	5.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS FUERON 2 REFORMA (1- REMOLQUE GANADERO DE 2 EJES 5' X 12' MARCA WIEBE CAP. 3 TON, 1 - REMOLQUE GANADERO MOD WRG5012-30TRDR), 2 SALINAS (2- REMOLQUE GANADERO DE 2 EJES 5' X 10' MARCA WIEBE) Y 1 NORIA DE CAÑAS (1-REMOLQUE GANADERO DE 2 EJES 5' X 12' MARCA WIEBE)																				
		401,500.00	0.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00	0.00	240,900.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-4988	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO NUEVO SUNRAY PASS MARCA GML MODELO 2026 PARA TRASLADO DE PASAJEROS A ATENCIÓN MÉDICA	842,000.00	0.00	0.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-12-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 VEHICULO DE TRASLADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JSAUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- MARCA JAC TIPO SUNRAY MODELO 2026, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MOTOR 4 CILINDROS 2.5 LITROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, PARA 17 PASAJEROS, RINES DE ALEACION DE ALUMINIO DE 16 PULGADAS, DIRECCION HIDRAULICA.																				
		842,000.00	0.00	0.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-4293	EL LLANO DEL CONEJILLO / REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL LLANO DE CONEJILLO - E.C. PEÑON BLANCO - AZOQUEROS	1,685,662.70	0.00	1,685,662.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2025 / 14-11-2025	100.00 %	100.00 %	265 PERSONA	1.46 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC S.A. DE C.V.	0	95820
2025-1289	LAS COLONIAS (COLONIA JUÁREZ) / REHABILITACION DE CAMINO LAS COLONIAS A COLONIA BENITO JUAREZ, SALINAS, S.L.P.	590,556.00	0.00	590,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2025 / 11-07-2025	100.00 %	100.00 %	300 PERSONA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE LUIS FRAGACORTES	0	20654
	OBSERVACIONES.- PARA LA REALIZACION DE ESTE PROYECTO SE REALIZARÁN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO DE 3000 M2 ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, INCORPORANDO HUMEDAD. EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE BANCO PARA CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN DE CAMINO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN DE VOLTEO Y CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN MEDIANTE MOTONIVELADORA, INCLUYE: TENDIDO, HOMOGENIZADO Y AFINE DE CAPAS DE MATERIAL DE BANCO.																				
2025-4521	NORIA DE CAÑAS / REHABILITACION DE CAMINOS RURALES NORIA DE CAÑAS - LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.	914,337.30	0.00	914,337.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-11-2025 / 18-12-2025	100.00 %	100.00 %	568 PERSONA	4.75 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC S.A. DE C.V.	0	101480
2025-2510	POZO SECO / REHABILITACION DE CAMINO POZO SECO-LA BOLSA, EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ	4,723,433.82	0.00	4,723,433.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-07-2025 / 22-08-2025	100.00 %	100.00 %	70 VIVIENDA	4.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	30634
	OBSERVACIONES.- PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE REALIZARÁN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARES * TRAZO Y NIVELACIÓN DE 32500 M2 DE TERRENO, * DESPALME DE TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL CLASE B, * ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN BANCO PARA FORMACIÓN DE TERRAPLENES, * ACARREO DE MATERIAL ABUNDADO EN CAMIÓN AL 1ER Y HASTA 4 KM. * FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO AL 95 POR CIENTO P.V.S.M., INCLUYE: EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. OBRAS DE DRENAJE * EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MANUALES DE 0 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, * MAMPOSTERIA PARA OBRA DE DRENAJE, DE 0.30 M. DE BASE POR 0.40 M. DE ALTURA, * FIRME DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR, CONCRETO FC=250 KG/CM2, * CONSTRUCCIÓN DE BOLARDO DE CONCRETO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 15 CM, CON UNA ALTURA DE 80 CM.																				
2025-2511	SANTA MARIA / REHABILITACION DE CAMINO SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSI.	5,937,729.99	0.00	5,937,729.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2025 / 13-10-2025	100.00 %	100.00 %	60 VIVIENDA	6.80 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE LUIS FRAGACORTES	0	36086
	OBSERVACIONES.- PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE REALIZARÁN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: * TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, REFERENCIAS DEFINITIVAS, CRUCETAS Y MOJONERAS CON MEDIOS MANUALES Y/O ELECTRICOS, * AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, INCORPORANDO HUMEDAD, * EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE BANCO PARA CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN DE CAMINO, MEDIANTE EXCAVADORA DEPOSITANDO MATERIAL EXTRAÍDO A BORDO DE BANCO, * CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A 1 KM Y KILOMETROS SUBSECUENTES PRODUCTO DE EXTRACCIÓN DE BANCO EN CAMIÓN DE VOLTEO, POR MEDIOS MECÁNICOS, * CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN MEDIANTE MOTONIVELADORA, INCLUYE: TENDIDO, HOMOGENIZADO, COMPACTADO Y AFINE DE CAPAS DE MATERIAL DE BANCO.																				
		13,851,719.81	0.00	13,851,719.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-3742	EL ESTRIBO / REHABILITACION Y CONSERVACION DE CARRETERA EL ESTRIBO - E.C. SALINAS/ SANTO DOMINGO EN SALINAS, SLP.	450,500.00	0.00	450,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2025 / 15-10-2025	100.00 %	100.00 %	488 PERSONA	16.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE CRISTIAN HERNANDEZ FRAGOSO	0	117022
	OBSERVACIONES.- LOS TRABAJOS REALIZADOS CONSISTIERON EN: LIMPIEZA DE CUNETAS REALIZANDO RETIRO DE MALEZAS QUE OBSTRUYEN LA VISION DE LA CARRETERA HASTA 1.5 MTS POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL ORGÁNICO PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DE LAS CUNETAS.																				
2025-1295	NORIA DE CAÑAS / REHABILITACION DE CARRETERA NORIA DE CAÑAS, EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSI.	4,680,634.80	0.00	4,680,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-06-2025 / 15-08-2025	100.00 %	100.00 %	475 PERSONA	1.90 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE CRISTIAN HERNANDEZ FRAGOSO	0	0
	OBSERVACIONES.- PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO SE REQUIERE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARIES TRAZO DE ÁREA EXISTENTE, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. TERRACERIA ESCARIFICADO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL DE 20 CM DE PROFUNDIDAD (APERTURA DE CAJA) MEDIDA DE BANCO SEGÚN MEDIDAS CONSTRUCTIVAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL TEPETATE MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR. PAVIMENTOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE CON ESPESOR DE 4 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADO INCLUYE: AC- 20, MATERIALES PETREOS, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, POREO, TRANSPORTE, COMPACTACIÓN, LLANTEO, TRANSPORTE, CUMPLIENDO ESPECIFICACIONES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLA Y BLANCA EN CAMINO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACARREOS, FLETES, MANO DE OBRA, PINTURA PARA TRAFICO, MICROESFERA DE VIDRIO REFLEJANTE, DESPERDICIO Y HERRAMIENTA. P.U.C.T.T																				
		5,131,134.80	0.00	5,131,134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1356	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NÓMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,292,164.76	0.00	0.00	3,292,164.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	24.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE SALINAS	0	0
2025-2420	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	728,489.27	0.00	0.00	728,489.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	FREDY JAVIER PALACIOS RAMIREZ	0	0
2025-2421	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,186,361.99	0.00	0.00	1,186,361.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REMOT SA DE CV	0	0
		5,207,016.02	0.00	0.00	5,207,016.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADQUISICIONES, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN

2025-3692	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICION DE VEHICULO 2025 PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO MUNICIPAL (PREVENCION)	835,000.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2025 / 05-10-2025	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	METRO SOLARIS MEXICO	0	0
OBSERVACIONES.- ESPECIFICACIONES DEL VEHICULO: CAMIONETA MARCA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA SE, TRANSMISION MANUAL, AIRE ACONDICIONADO, PAQUETE DE SEGURIDAD, 6 VELOCIDADES, 4 PUERTAS, MODELO 2025. CON EQUIPO PATRULLA																					
2025-4292	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICION DE VEHICULO FORD TRANSIT 2025, CON CONVERSION A AMBULANCIA PARA FINES DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,266,652.30	0.00	0.00	2,266,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-10-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	899 PROJECT DEVELOPMENT S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- 1 VEHICULO TRANSIT MODELO 2025 CON CONVERSION A AMBULANCIA, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MODELOS A GASOLINA, POTENCIA 271 HP Y 260 LB-PIE Y VOLUMEN DE CARGA 10.1 M3, ACONDICIONAMIENTO INTERIOR, SISTEMA ELECTRICO, ILUMINACION, SISTEMA DE OXIGENO, ACCESORIOS Y EQUIPO ESPECIAL, EQUIPO MEDICO, PINTURA Y ROTULACION.																					
2025-4522	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICION DE DOS CUATRIMOTOS NUEVAS MARCA BRP(CANAM) MODELO OUTLANDER MAX XT 700 AÑO 2026 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	561,800.00	0.00	0.00	561,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DISTRIBUIDORA TOBSA, S DE R.L. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- 2 CUATRIMOTOS MODELO OUTLANDER MAX 700 AÑO 2026, CON DIRECCION ASISTIDA DINAMICA DE TRES MODOS, FRENO DE MOTOR INTELIGENTE, DIFERENCIAL DELANTERO DE BLOQUEO AUTOMATICO, DEFENSA DELANTERA Y TRASERA, MOTOR 700 TIPO ROTAX, TRANSMISION CVT.																					
2025-4983	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE DOS CHALECOS BALISTICOS ANTIBALAS POLICIAL NIVEL IV-A CERTIFICADO BAJO NORMA UN STD 0101.06 PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	55,009.52	0.00	0.00	55,009.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-12-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	2 PERSONA	2.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	0	0
2025-5005	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	79,694.00	0.00	0.00	79,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-12-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	21 PERSONA	1.00 MOBILIARIO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
		3,798,155.82	0.00	0.00	3,798,155.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: EQUIPAMIENTO, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-3686	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	258,191.64	0.00	0.00	258,191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-02-2025 / 30-04-2025	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	21.00 UNIFORMES	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	0	0
OBSERVACIONES.- EL EQUIPAMIENTO AL PERSONAL CONSISTIO EN: * 21 PANTALON TACTICO COLOR KAKY * 21 CHAMARRAS TACTICA TIPO NEOPRENO REPELENTE * 21 PLAYERAS TIPO POLO EN MANGA CORTA COLOR AZUL MEDIANOCHE CON 2 BORDADOS * 21 GORRAS COLOR KAKY * 21 PANTALONES TIPO CARGO COLOR KAKY * 21 PLAYERAS TIPO POLO 50% POLIESTER Y 50% ALGODON COLOR MARINO * 21 PAR DE BOTAS TACTICAS MARCA DUTY COLOR KAKY.																					
2025-3741	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (2A. ETAPA)	345,647.30	0.00	0.00	345,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-08-2025 / 31-10-2025	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	21.00 UNIFORMES	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	0	0
OBSERVACIONES.- EL EQUIPAMIENTO AL PERSONAL CONSISTIO EN LA ADQUISICION DE: * 42 PANTALON TACTICO DE IMPORTACION MARCA 511 TACLITE PRO EN COLOR VERDE GREEN, * 22 PLAYERA POLO DE IMPORTACION MARCA 511 EN MANGA CORTA COLOR VERDE GREEN CON 2 BORDADOS, * PLAYERA TIPO POLO HELIOS DE IMPORTACION MARCA 511 EN MANGA LARGA COLOR VERDE GREEN CON 2 BORDADOS, * 21 PARES DE BOTA TACTICA MARCA DUTY GEAR EN COLOR KAKY FABRICADA EN PIEL CON MALLA DE NYLON RESISTENTE																					
		603,838.94	0.00	0.00	603,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PÚBLICA	5,550,771.00	0.00	0.00	5,550,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	12,627,989.49	0.00	1,461,804.77	11,166,184.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	4,719,775.92	0.00	4,719,775.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	2,711,487.09	0.00	1,506,977.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,509.66
ELECTRIFICACIÓN	4,507,589.27	0.00	4,507,589.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	1,366,922.50	0.00	950,000.00	416,922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	7,560,350.00	0.00	0.00	2,596,690.00	0.00	0.00	0.00	4,763,660.00	200,000.00
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	842,000.00	0.00	0.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	18,982,854.61	0.00	18,982,854.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	9,609,010.78	0.00	0.00	9,609,010.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	68,478,750.66	0.00	32,129,002.00	30,181,579.00	0.00	0.00	0.00	4,763,660.00	1,404,509.66

Techo FISM: 32,129,002.00
Techo FFM: 30,181,579.00

Disponible FISM: **0.00**
Disponible FFM: **0.00**