

PROGRAMA:	PROGRAMA FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MÚLTIPLES, BASICA REGULAR 2025	CLAVE:	254022	PLANTEL:	PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ	LOCALIDAD:	SAN LUIS POTOSÍ	MUNICIPIO:	SAN LUIS POTOSÍ
CONTRATO:	AO-EST-247800010-22-2025	CONTRATISTA:	OBRA :	REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA EN EL PLANTEL.					
IMPORTE CONT.	\$514,515.60	IMPORTE CONV.	\$0.00	VAGSA INGENIEROS, S.A. DE C.V.					
ANTICIPO:	\$0.00	TOTAL:	\$514,515.60						
PROGRAM:	7/7/2025	DIFERIM:	N/A	REAL:	7/7/2025	PERIODO	INICIO	TERM	24/9/2025
AVANCE	FISICO	RETENCIÓN:	\$0.00	100%	N/A	24/9/2025	24/9/2025	24/9/2025	
PENAS CONVENCIONALES		ATRASO:	\$0.00						
		CALIDAD:	\$0.00						
		TOTAL:	\$0.00						

AO-EST-247800010-22-2025

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1			EST. # 2			EST. # 3 FIN			CANTIDAD PAGADA	PAGADA IMPORTE	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL

10042	PZA	L		1.00	\$718.82	\$718.82	2.000	1,437.64	-	-	-	-	2.00	1,437.64	-1.00	-	-718.82			
10050	SAL	L		15.00	\$542.74	\$8,141.10	15.000	8,141.10	-	-	-	-	15.00	8,141.10	0.00	0.00	0.00			0.00
11007	M2	L		5.65	\$114.63	\$647.66	39.180	4,491.20	-	-	-	-	39.18	4,491.20	-33.53	-3,843.54				
11009	M2	L		35.30	\$112.58	\$3,974.07	33.450	3,765.80	-	-	-	-	33.45	3,765.80	1.85		208.27			
11010	ML	L		10.53	\$81.75	\$860.83			-	-	-	-	0.00	0.00	10.53	860.83				
11016	M2	L		44.43	\$120.32	\$5,345.82	48.020	5,777.77	-	-	-	-	48.02	5,777.77	-3.59	-431.95				
11047	PZA	L		7.00	\$211.66	\$1,481.62	7.000	1,481.62	-	-	-	-	7.00	1,481.62	0.00	0.00	0.00			0.00
11050	PZA	L		8.00	\$309.87	\$2,478.96	8.000	2,478.96	-	-	-	-	8.00	2,478.96	0.00	0.00	0.00			0.00
10041	PZA	L		2.00	\$1,921.90	\$3,843.80			-	-	-	-	2.00	3,843.80	0.00	0.00	0.00			0.00

FINIQUITO TECNICO DE OBRA

AO-EST-247800010-20-2025

AO-EST-247800010-15-2025

ALBANILERIA Y ACABADOS	
------------------------	--

IEIFE/FOR/CN-10.03