



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2026

Municipio: SALINAS

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-467	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,760,000.00	0.00	0.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	19.00 %	31 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
	OBSERVACIONES.- INCLUYE TODO EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS.																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios																				
		5,760,000.00	0.00	0.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-461	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	15.00 %	31 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios																				
2026-462	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	18.00 %	31 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios																				
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-460	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	22.00 %	28 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE INCLUYEN LAS LOCALIDADES DE AZOQUEROS, PALMA PEGADA, SALITRILLO Y EL POTRO.																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios																				
		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-882	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO PARA RED DE AGUA POTABLE MUNICIPAL EN SALINAS DE HIDALGO	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-02-2026 / 30-04-2026	95.00 %	95.00 %	18,586 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar de manera clara en que consiste el equipamiento.																					
		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-859	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES GRAL. SANTOS DEGOLLADO, PRIVADA ABASOLO Y PRIV. GENERAL SANTOS DEGOLLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, S.L.P.	1,697,318.73	0.00	1,697,318.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2026 / 30-06-2026	88.00 %	88.00 %	90 PERSONA	630.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE LUIS FRAGACORTES	0	144168
		1,697,318.73	0.00	1,697,318.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCIÓN COMPLEMENTARIA Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-463	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	20.00 %	23,500 PERSONA	4.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SMUEL GOMEZ CORONADO	0	0
	OBSERVACIONES.- SE INCLUYEN EL SERVICIO EN LAS LOCALIDADES DE: SAN ISIDRO PENON BLANCO, CONEJILLO, LAS COLONIAS, NORIA DE CANAS, AZOGUEROS, EL POTRO, SALITRILLO, PALMA PEGADA Y PUNTEROS. EL MANTENIMIENTO CONSISTE EN: REVISIÓN DE INYECTORES, CAMBIO DE REVELADORES, FLANCOUTCH, FUSIBLES, TENSOR, CAMPANA DE TRANSMISIÓN, RIN, CONEXIONES, REPARACIÓN EN FUGAS EN CILINDRO, CAMBIO DE LLANTAS, MUELLES DELANTERO Y TRASERO.																				
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-1528	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	1,516,081.84	0.00	1,516,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-05-2026 / 10-07-2026	73.00 %	73.00 %	30 PERSONA	933.55 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	153405
		1,516,081.84	0.00	1,516,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-1529	PALMA PEGADA / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD PALMA PEGADA, SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	613,951.96	0.00	613,951.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2026 / 14-08-2026	0.00 %	0.00 %	20 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	150417
2026-1530	PALMA PEGADA / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA SAN JOSÉ EN LA LOCALIDAD PALMA PEGADA, SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	569,377.45	0.00	569,377.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2026 / 14-08-2026	0.00 %	0.00 %	20 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	153077
2026-858	SAN ANTONIO DE LA PAZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE SAN ANTONIO DE LA PAZ, SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	974,117.06	0.00	974,117.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2026 / 15-07-2026	80.00 %	45.00 %	30 PERSONA	10.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	140333
		2,157,446.47	0.00	2,157,446.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-509	SALINAS DE HIDALGO / SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE LA ENTREGA DE CINTILLA PLASTICA PARA RIEGO POR GOTEO FLUJO MEDIO CALIBRE 5,500 A 20 CM	1,334,400.00	0.00	0.00	667,200.00	0.00	0.00	0.00	667,200.00	0.00	CONTRATO	17-02-2026 / 30-06-2026	100.00 %	50.00 %	139 PRODUCTOR	1,647.150.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUADALUPE PALOMO SUSTAITA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar numero de productores por localidad.																				
2026-510	SALINAS DE HIDALGO / SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE LA ENTREGA DE CINTILLA PLASTICA PARA RIEGO POR GOTEO FLUJO ALTO CALIBRE 5,500 A 20 CM.	1,593,600.00	0.00	0.00	796,800.00	0.00	0.00	0.00	796,800.00	0.00	CONTRATO	17-02-2026 / 30-06-2026	100.00 %	18.00 %	166 PRODUCTOR	19,671,000.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUADALUPE PALOMO SUSTAITA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el numero de productores por localidad.																				
		2,928,000.00	0.00	0.00	1,464,000.00	0.00	0.00	0.00	1,464,000.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1525	CONEJILLO / REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CONEJILLO - EL LLANO DE CONEJILLO, EN SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	1,680,029.16	0.00	1,680,029.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-05-2026 / 29-06-2026	95.00 %	95.00 %	794 PERSONA	1.13 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE CRISTIAN HERNANDEZ FRAGOSO	0	152274
		1,680,029.16	0.00	1,680,029.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-449	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NÓMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	22.00 %	31 PERSONA	24.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE SALINAS	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios																				
2026-451	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	8.00 %	31 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	FREDY JAVIER PALACIOS RAMIREZ	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios - Comentarios: Especificar de que constan los mantenimientos.																				
2026-453	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	32.00 %	31 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REMOT SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios																				
2026-457	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	448,631.16	0.00	0.00	448,631.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-01-2026 / 08-04-2026	0.00 %	50.00 %	31 PERSONA	25.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Revisar beneficiarios - Error en Proyecto - Comentarios: Especificar de manera clara en que consiste el equipamiento. - Comentarios: La obra va en Equipamiento.																				
		5,698,631.16	0.00	0.00	5,698,631.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-881	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIALES DE SEÑALETICA VIAL PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-02-2026 / 27-02-2026	99.00 %	100.00 %	30,107 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENRIQUE GALLEGOS GALINDO	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar de manera clara la adquisición.																				
		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PÚBLICA	5,760,000.00	0.00	0.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	10,847,318.73	0.00	1,697,318.73	9,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	1,516,081.84	0.00	1,516,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	2,157,446.47	0.00	2,157,446.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,928,000.00	0.00	0.00	1,464,000.00	0.00	0.00	0.00	1,464,000.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	1,680,029.16	0.00	1,680,029.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	5,704,631.16	0.00	0.00	5,704,631.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30,593,507.36	0.00	7,050,876.20	22,078,631.16	0.00	0.00	0.00	1,464,000.00	0.00

Techo FISM: 33,268,932.00
Techo FFM: 32,838,289.00

Disponible FISM: 26,218,055.80
Disponible FFM: 10,759,657.84