



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2026
Municipio: VILLA HIDALGO



Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisco ero	Financi os	Beneficiari os	Meas 12.00	Tipo Otra	Ejecutor	Contratista	# SIFAS FISE	# SIFAS FAISMUN
2026-211	VILLA HIDALGO / FACTURACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2026 / 31-12-2026	28.00 %	28.00 %	15,000 PERSONA	ACCION AYUNTAMIENTO				0	0
OBSERVACIONES - FACTURACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN AL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, S.L.P. EN LA CABECERA MUNICIPAL.		4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financi- eio	Beneficiari- os	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# SIFAS FISE	# SIFAS FAISMUN
2026-258	EL LEONCITO / CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA ENTUBADA DE POZO PROFUNDO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO	613,893.26	0.00	613,893.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2026 / 08-07-2026	35.00 %	49.00 %	1,098	35.00	OBRA AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ		0	151197
		613,893.26	0.00	613,893.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						LINEAL					

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiari	Meas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# SIFAS FISE	# SIFAS FAISMUN
2026-212	VILLA HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 01-12-2026	12.00 %	42.00 %	4,500 OS	12.00	ACCION AYUNTAMIENTO			0	0
OBSERVACIONES.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONSUMOS DE LOS EQUIPOS DE EXPLOTACION DE AGUA POTABLE Y DE LOS POZOS DE CABECERA MUNICIPAL Y VALE DE SAN JUAN.		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	35.00 %	35.00 %	5,500 OS	4.00	ACCION AYUNTAMIENTO			0	0
OBSERVACIONES.- CONVENIO PARA LA EXPLOTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES		3,025,000.00	0.00	0.00	3,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiari	Meas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# SIFAS FISE	# SIFAS FAISMUN
2026-218	VILLA HIDALGO / ADQUISICION DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2026 / 31-12-2026	16.00 %	16.00 %	4,500 OS	540.00	ACCION AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR		0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE Y SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO QUE CONSISTE EN TUBOS, COPL.E, TEE, VALVULAS Y NIPLES PARA MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE CONDUCCION Y POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE UBICADOS EN VALE DE SAN JUAN, ZAPOTILLO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista/ proveedor.- Error en Proyecto.		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiari	Meas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# SIFAS FISE	# SIFAS FAISMUN
------	-------------------------	-------	------	---------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	-------	--------	-------------	------	------	----------	-------------	--------------	-----------------

H. AYUNTAMIENTO
VILLA HIDALGO, S.L.P.
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
VILLA HIDALGO, S.L.P.
2024 - 2027
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
DESARROLLO SOCIAL

2026-345	TAPONA / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	112,348.0\$	0.00	0.00	112,348.0\$	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-05-2026 / 05-06-2026	100.00 %	0.00 %	602 PERSONA OBRA	1.00 OBRA	RENTAMIENTO JUAN JOSE DE JESUS TRULLIO NERI	0	0
2026-346	OBSERVACIONES:- MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO, UTILIZANDO GRUA MECANICA, UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$15, 297.98. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR MARCA SANE RECOMENDABLE PARA ALTA TEMPERATURA DE 40 HP PARA 440 V. UNIDAD PZA, CANTIDAD 1, IMPORTE \$23 246.33. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARRANCADOR DE 50 HP 440VCA, INCLUYE CONECTORES, CABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECCION UNIDAD SERVICIO, CANTIDAD 1, IMPORTE \$19, 694.81. INSTALADOR DE ARRANCADOR DE 50 HP EN GABINETE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECCION UNIDAD SERVICIO, CANTIDAD 1, IMPORTE \$818.15. PREPARACION DE MUFA PARA CONEXION DE ELECTROMOTOR, INCLUYE CONECTORES A TOPE, CATALIZADOR, CHITA VULCANIZABLE, CHITA DE AISLAR, MANGERA Y MANO DE OBRA UNIDAD SERVICIO, CANTIDAD 1, IMPORTE \$2920.24. SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTOTRANSFORMADOR EN ARRANCADORES DE 50 HP UNIDAD PIEZA, CANTIDAD 1, IMPORTE \$12, 912.89. MANIOBRAS DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, UTILIZANDO GRUA MECANICA UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$16, 001.24.																	
2026-1488	LA TAPONA / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EQUIPO EXISTENTE	406,197.20	0.00	0.00	406,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2026 / 07-07-2026	100.00 %	0.00 %	602 PERSONA OBRA	1.00 OBRA	RENTAMIENTO BRINDO UDUCTOR TOLIVER S.A DE R.L.C	0	0
2026-1489	OBSERVACIONES:- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA EN 33 KV RETIRO DE TRANSFORMADOR, APARTARRAYOS Y CORTACIGUITOS EN MAL ESTADO, INCLUYE GRUA Y MANO DE OBRA UNIDAD DE MEDIDA LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$38, 750. SUMINISTRO, COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 45KVA EN 33, 000 TIRAFUSO 440/225 V. UNIDAD DE MEDIDA PZA, CANTIDAD 1, IMPORTE \$97, 500. SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS DE 30 KVA UNIDAD DE MEDIDA PZA, CANTIDAD 3, IMPORTE \$14, 340. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTA CIRCUITO DE 3 AS UNIDAD DE MEDIDA PZA, CANTIDAD 3, IMPORTE \$19, 620. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS FISICAS TIPO DELTA, CON VARILLAS DE COBRE Y GEN UNIDAD DE MEDIDA PZA, CANTIDAD 1, IMPORTE \$9, 380. LISTONES FUSIBLES PARA CUCHILLAS DE 6 AMP UNIDAD DE MEDIDA PZA, CANTIDAD 6, IMPORTE \$1, 080. AFORO Y MUESTREO DE POZO PROFUNDO DE AGUA AFORO DE POZO PROFUNDO PARA DETERMINAR GASTO POR 24 HRS CONTINUAS, INCLUYE TRASLADO DE EQUIPO UNIDAD DE MEDIDA AFORO, CANTIDAD 1, IMPORTE \$126, 900. DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE, INCLUYE SUSTITUCION DE GOMAS DE VALVULA DRESER DE 3 POLICAGNAS DE DIAMETRO EN TREN DE DESCARGA UNIDAD DE MEDIDA SERVICIO, CANTIDAD 1, IMPORTE \$27, 300. MUESTREO Y ANALISIS FISICO QUIMICO POT, SEGUN NORMA 127 SSAI 2021 DEL AGUA DEL POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD DE LA TAPONA UNIDAD DE MEDIDA ANALISIS, CANTIDAD 1, IMPORTE \$15, 300.																	
2026-1489	PANQUITO DE SAN FRANCISCO / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	129,577.80	0.00	0.00	129,577.80	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-06-2026 / 07-07-2026	100.00 %	0.00 %	495 PERSONA OBRA	1.00 OBRA	RENTAMIENTO JUAN JOSE DE JESUS TRULLIO NERI	0	0
2026-1489	OBSERVACIONES:- MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, COLUMNA DE BOMBEO DE 250 METROS, CABLE SUMERGIBLE Y POLIDUCTO Y DESINSTALACION DE TREN DE DESCARGA UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$15, 500. CORRIJA DE VIDEOGRAFIACION EN TODA LA LONGITUD LIBRE DEL INTERIOR DEL POZO PARA OBSERVAR LAS CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION DEL MISMO, INCLUYE INFORME DEL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA TUBERIA DE LA VIDEOGRAFIACION UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$14, 500. TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACION TIPO PERCUSION Y Herramienta con capacidad hasta 400 metros de profundidad al sitio de los trabajos UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$13, 700. INSTALACION Y DESMONTAJAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION TIPO PERCUSION, QUIPO CON CAPACIDAD HASTA 350 METROS DE PROFUNDIDAD UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$10, 560. MANIOBRA MECANICA DE CEPILLO Y PISTONERO CON EQUIPO DE PERCUSION AL INTERIOR DE LA TUBERIA DE ADEME A PARTIR DEL NIVEL ESTADICO PARA REMOCION DE INCrustaciones de hongos ferrosos y bacterias en el tubo de ADEME Y DESALOJO DE MATERIAL LIMÓ, ARCILLAS DE LAS RAUVRAS DEL TUBO DE ADEME HASTA SU PROFUNDIDAD ORIGINAL UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$41, 945. MANIOBRA DE GRUA PARA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, COLUMNA DE BOMBEO, CABLE SUMERGIBLE, POLIDUCTO, INCLUYE AMARRAS PARA SUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$15, 500.																	
2026-1489	OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra	646,123.0\$	0.00	0.00	646,123.0\$	0.00	0.00	0.00	0.00									

[illegible][illegible][illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO

4. AVUNTAAGMPO
VILLA MIOALSO. SI

H. AYUNTAMIENTO
VILLA HIDALGO, S.L.P.
2024 - 2027
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
DESARROLLO SOCIAL
Fecha de Impresión:

Fecha de Impresion: 09/07/2026 12:01:38

Pagina 2/4

2026-267	PEÇUTILLOS / PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	1,703,159.03	0.00	1,703,159.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-05-2026 / 29-05-2026	100.00%	1,164	1,109.11	OBRA AYUNTAMIENTO	SOLUCIONES EN ASFALTOS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V.	0	146593
OBSERVACIONES.- PRELIMINARES, TLAZO Y NIVELACION, ESTABLECIENDO ELES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO DEL CONCEPTO UNIDAD M2. CANTIDAD 1,481.15 IMPORTE \$30,126.89. DEMOLICION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS UNIDAD M2. CANTIDAD 79.76. IMPORTE \$15,563.20. TERRACERIAS, BASE HIDRAULICA COMPUESTA POR MATERIALES DE LA REGION 1 1/2 A FINOS, COMPACTADA AL 90% DE SUP.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA APACHE MODIFICADA (CONO CAPAS), POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA, NIVELACION, ACARREOS DEL MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, TENDIDO COMPACTADO, AFINADO, SOBRESPESORES UNIDAD M3. CANTIDAD 156.38. IMPORTE \$138,935.55. PAVIMENTOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE SU MASA VOLUMETRICA MAXIMA CORRESPONDIENTE. TAMANO NOMINAL DE GRANULOMETRIA 1/2 PULGADAS, CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PETREO DE CALIZA TOTALMENTE TRITURADO Y CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO PG 76-22. AMBOS MATERIALES DEBEN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO, INCLUYENDO ESPECIALMENTE LOS COEFICIENTES DE FRICCION TEXTURA APLICABLES, LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA DISEÑARSE CON METODOLOGIA ARAAC NIVEL II, INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, DISEÑO Y CONTROL DE LA MEZCLA ASFALTICA EN PLANTA Y DURANTE EL TENDIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO, EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, ADEMAS DE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P.U.C.T.T. UNIDAD M2, CANTIDAD 1,109.10. IMPORTE \$974,879.80. GUARNICIONES Y BANQUETAS, GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE FC=150KG/CM2, T.M.A. 3/4 PULGADAS, SECCION TRAPEZOIDAL, 15X20X30CM. INCLUYE EXCAVACIONES, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE, CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO POR INMERSION, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, JUNTAS DE DILATACION @ 3M, ARISTA EXTERIOR REDONDEADA UNIDAD ML, CANTIDAD 387.00. IMPORTE \$201,332.88. RINCON DEL REFUGIO / PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES																			
2026-241		1,746,933.74	0.00	1,746,933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2026 / 09-06-2026	100.00%	107	107.00	OBRA AYUNTAMIENTO	EDIFICACIONES EDHA S.A DE C.V.	0	140475
OBSERVACIONES.- TERRACERIAS, CORTE PARA APERTURA DE CAJA SOBRE TERRENO TIPO III, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. UNIDAD M3, CANTIDAD 337.79. IMPORTE \$149,100.51. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA DE LA REGION 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SUP.V.S.M. T.M.A. DE 1 1/2 INCLUYE: AGUILLONADO EXTENDIDO DE MATERIAL, HOMOGENIZADO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, UNIDAD M3, CANTIDAD 193.02. IMPORTE \$156,711.01. PAVIMENTOS, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO DE 8 A 12 CMS Y F C=250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ACABADO RAYADO, JUNTAS CON VOLITADOR, VIBRADO Y CUADRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, UNIDAD M3, CANTIDAD 966.10. IMPORTE \$16,001.70. BANQUETAS Y GUARNICIONES, GUARNICION TRAPEZOIDAL CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F C=150 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO DE CONCRETO, ACABADO SUPERFICIAL Y DESCIMBRADO, OBTENCION DE PRUEBAS DE LABORATORIO, UNIDAD M3, CANTIDAD 300. IMPORTE \$209,588.00. TRABAJOS VARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA AMARILLA EN GUARNICIONES, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, UNIDAD ML, CANTIDAD 300.00. IMPORTE \$21,711.00.																			
		7,955,598.61	0.00	7,955,598.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# SIFAS FISE	# SIFAS FAISMUN
2026-221	VILLA HIDALGO / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	100.00%	15,600	15,600	6.00	ACCIÓN AYUNTAMIENTO	SUMINISTRO, MATERIALES Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO, PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO																					
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:RED DE ELECTRIFICACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# SIFAS FISE	# SIFAS FAISMUN
2026-781	PRENSITA DE LA CRUZ / MANTENIMIENTO A RED DE ELECTRIFICACION	597,806.00	0.00	597,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-05-2026 / 05-06-2026	100.00%	0.00%	PERSONA	1,000.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0
		597,806.00	0.00	597,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# SIFAS FISE	# SIFAS FAISMUN
2026-237	VILLA HIDALGO / MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-02-2026 / 30-09-2026	20.00%	20.00%	3,087	2.00	ACCIÓN AYUNTAMIENTO	BLANCA MARGELA ROMO MURILLO		0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR LAS OFICINAS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA																					
2026-238	VILLA HIDALGO / COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	100.00%	100.00%	3,500	12.00	ACCIÓN AYUNTAMIENTO	SERVICIO EL CUY		0	0
OBSERVACIONES.- COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES																					
2026-239	VILLA HIDALGO / NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	100.00%	100.00%	3,500	5.00	ACCIÓN AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO		0	0
OBSERVACIONES.- LA NOMINA DE SEGURIDAD CONSTA DE 5 ELEMENTOS																					
		1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO
VILLA HIDALGO, S.L.P.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2024 - 2027
DESARROLLO SOCIAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direc. Estatal	Direc. Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ.	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# SIFAS FISE	# SIFAS FAISMUN
2026-230	VILLA HIDALGO / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2026 / 30-11-2026	0.00 %	0.00 %	3,087 PERSONA DE LEO	2.00	ACCION Y MANTENIMIENTO	PROSOTEL DE MEXICO S.A DE C.V.		0	0
OBSERVACIONES - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Comentarios: Especificar cantidad y caracteristicas del uniforme ya que si se loma en cuenta el número de piezas operativas de la accion 239 seria \$450, 000.00/5=\$90,000.00 por uniforme																					
		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:U SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direc. Estatal	Direc. Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ.	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# SIFAS FISE	# SIFAS FAISMUN
2026-1878	VILLA HIDALGO / REHABILITACION DE LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL	2,364,701.76	0.00	0.00	2,364,701.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	13-07-2026 / 28-06-2026	0.00 %	0.00 %	PERSONA DE LEO	1.00	ACCION Y MANTENIMIENTO	AYUNTAMIENTO	SIN DEFINIR	0	0

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direc. Estatal	Direc. Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	7,919,519.45	0.00	1,319,076.40	6,540,443.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	8,555,598.61	0.00	7,955,598.61	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	597,806.00	0.00	597,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	4,364,701.76	0.00	0.00	4,364,701.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25,937,625.86	0.00	9,932,481.01	16,005,144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 14,999,171.00
Techo FFM: 16,318,329.00

Disponible FISM: 5,066,689.99
Disponible FFM: 313,184.15



H. AYUNTAMIENTO
VILLA HIDALGO, S.L.P.
2024 - 2027
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO, S.L.P. MONTAÑA

H. AYUNTAMIENTO
VILLA HIDALGO, S.L.P.
2024 - 2027
DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL