

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-467	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,310,000.00	0.00	0.00	5,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	75.00 %	75.00 %	31,107 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
OBSERVACIONES.- INCLUYE TODO EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS.																					
		5,310,000.00	0.00	0.00	5,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2972	EL ESTRIBO / CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESTRIBO, SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ	1,084,490.71	0.00	1,084,490.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-09-2026 / 10-11-2026	0.00 %	39.00 %	488 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC SA DE CV	0	219959
OBSERVACIONES.- EL TANQUE ALMACENA 43 MIL LITROS. CONTRATO NO. AO-EST-245800027-14-2026.																					
		1,084,490.71	0.00	1,084,490.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-461	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2025 / 30-09-2026	72.00 %	72.00 %	31,107 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
OBSERVACIONES.- SE CONTEMPLO PAGAR A PARTIR DEL 4° TRIMESTRE 2025, 1° 2° Y 3° TRIMESTRE 2026.																					
2026-462	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2025 / 30-09-2026	74.00 %	74.00 %	31,107 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
OBSERVACIONES.- SE CONTEMPLO PAGAR A PARTIR DEL 4° TRIMESTRE 2025, 1° 2° Y 3° TRIMESTRE 2026.																					
		1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-460	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	72.00 %	72.00 %	28,500 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
OBSERVACIONES.- SE INCLUYEN LAS LOCALIDADES DE AZOGUEROS, PALMA PEGADA, SALITRILLO Y EL POTRO.																					
		5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
------	-------------------------	-------	------	---------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	------	----------	-------------	---------------	------------------

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCIÓN COMPLEMENTARIA Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO RECOLECTOR

[illegible]

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACIÓN - ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2215	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CLUB DE LEONES (SANITARIOS Y GRADAS) EN LA COLONIA CENTRO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	3,993,510.28	0.00	3,993,510.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2026 / 20-08-2026	100.00 %	100.00 %	600 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	180684
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. IR-O-EST-245800027-11-2026																				
2026-2208	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CARLOS JONGUITUD BARRIOS, EN LA COLONIA CENTRO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	4,926,564.98	0.00	4,926,564.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2026 / 10-07-2026	100.00 %	100.00 %	600 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	172761
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. IR-O-EST-245800027-9-2026																				
		8,920,075.26	0.00	8,920,075.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1528	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	1,516,081.84	0.00	1,516,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-05-2026 / 10-07-2026	100.00 %	100.00 %	30 PERSONA	933.55 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	153405
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-6-2026																				
		1,516,081.84	0.00	1,516,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALBERGUE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2633	EL POTRO / PAVIMENTACIÓN DE EXPLANADA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ	332,403.80	0.00	0.00	332,403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-05-2026 / 12-06-2026	100.00 %	100.00 %	311 PERSONA	335.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE LUIS FRAGACORTES	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO- EST-245800027-5-2026																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Proyecto																				
		332,403.80	0.00	0.00	332,403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2963	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE ANDANDOR URBANO EN BOULEVARD SALINAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ	1,701,987.93	0.00	0.00	1,701,987.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-09-2026 / 31-12-2026	0.00 %	0.00 %	31,107 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRÁ EN: LIMPIEZA Y DESHIERBE DE ANDADOR, ASI COMO NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO Y CADENAS, SE INCLUYE PINTURA EN GUARNICIONES Y PISO, REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CON BOTES DE BASURA, BANCAS, SENALÉTICA, BOLLAS, VIELETAS Y PINTURA EN PASOS DE PEATONES E ILUMINACIÓN.																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar en que consiste la rehabilitación.																				
		1,701,987.93	0.00	0.00	1,701,987.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1529	PALMA PEGADA / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD PALMA PEGADA, SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	613,951.96	0.00	613,951.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2026 / 14-08-2026	95.00 %	100.00 %	20 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	150417
2026-1530	PALMA PEGADA / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA SAN JOSÉ EN LA LOCALIDAD PALMA PEGADA, SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	569,377.45	0.00	569,377.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2026 / 14-08-2026	95.00 %	100.00 %	20 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	153077
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-8-2026																				
2026-858	SAN ANTONIO DE LA PAZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE SAN ANTONIO DE LA PAZ, SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	974,117.06	0.00	974,117.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2026 / 15-07-2026	95.00 %	100.00 %	30 PERSONA	10.00 AL COMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	140333

OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-2-2026																					
		2,157,446.47	0.00	2,157,446.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN																					
Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2175	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO DE RED ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2026 / 31-08-2026	100.00 %	100.00 %	18,586 PERSONA	10.00 POSTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- EL EQUIPAMIENTO CONSISTIO CON EL SUMINISTRO DE DIEZ POSTES, 50 PIEZAS DE LUMINARIA LED 50 W 120 V, 50 PIEZAS DE BRAZO PARA LUMINARIA GALVANIZADO DE 1.20 MTS., 50 PIEZAS BASTIDOR DE 1 HILO B-1, 100 PIEZAS DE ABRAZADERA 2BS, 300 PIEZAS DE FOCO LED DE 50 W E-39, 56 PIEZAS DE AISLADOR DE PORCELANA 1 R, 1800 METROS DE CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL. 6, 1 PIEZA DE CONTROL DE ALUMB PUB 127 V. CONTRATO NO. MS- DSM-R33-IR-ADQ-007-2026.																				
		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN																					
Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2174	SALITRILLO / MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALITRILLO	265,450.00	0.00	0.00	265,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2026 / 30-04-2026	100.00 %	100.00 %	2,710 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GARCIA DELGADO	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN ADECUACIONES EN LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA DESDE LA CARRETERA FEDERAL 49 HASTA POZO SALITRILLO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SALITRILLO, SE REALIZÓ CAMBIO DE CUCHILLAS EN EL SISTEMA DE TROCAL, CAMBIO DE APARTARALLO Y DELTA EN EL SITIO DEL POZO, CAMBIO DE PASTILLA EN GABINETE Y ADECUACIONES, CORRECCIONES DE INSTALACIÓN EN EL SISTEMA ELECTROMECAÁNICO DEL POZO. CONTRATO NO. AO- EST-245800027-1-2026																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar de manera clara en que consiste el mantenimiento.																				
		265,450.00	0.00	0.00	265,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																					
Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2510	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA ELA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	149,506.51	0.00	0.00	149,506.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-08-2026 / 30-09-2026	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIAL ES	ACCION	AYUNTAMIENTO	CITLALLI JOCELYN ALVAREZ ALANIS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE ADQUIRIERON HOJAS T/CARTA ECOLÓGICO, HOJAS IRIS P/C 100, CARPETA LEFOR T/OFICIO, CARPETA DE ARGOLLAS 1 1/2", CARPETA DE ARGOLLA 2", CARPETA ARGOLLA 3", CARPETA T/CARTA PAQ C/100 CARPETA T/OFICIO PAQ/100, SOBRE DOBLE CARTA, PROTECTOR DE HOJAS, CLIPS #2 CAJA, CINTA DIUREX, CUADERNO P/FRANCES PASTA DURA, SILICON DELGADO, TINTA EPSON 664 PARA IMPRESORA, TINTA P/IMPRESORA BROTHER, TINTA P/IMPRESORA EPSSON, CAJA DE ARCHIVO PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO, HOJAS OPALINA DELGADA PAQ, PASTA ENGARGOLADOS P/100 Y 200 HOJAS, PAPEL COUCHE 2C 200, CUADERNO PROFESIONAL PASTA DURA, CUADERNO PROFESIONAL, TIJERA MAE, RESISTOL LIQUIDO MAE, HOJAS T/OFICIO ECOLÓGICO, LAPIZ DE COLORES, BORRADOR, SACAPUNTAS C/DEPÓSITO, CUADERNO FRANCES, MARCADOR PAQ, MEMORIA USB 32 GB, MARCATEXTOS. SUJETA DOCUMENTOS BC 32 CAJA, SUJETA DOCUMETNOS BC 51 CAJA SUJETA, RESISTOL ADHESIVO GRANDE PAQ. , SACAPUNTAS METÁLICO, BORRADOR PELIKAN, LAPICERO P/ FINO CAJA CUADERNO, DIARIO #3, POST-IT CHICO MAE, BLOCK DE BANDERILLAS DE PLÁSTICO, CORRECTOR DE CINTA, CORRECTOR DE LAPIZ CLIP #2, CLIP JUMBO, REGLA DE PLÁSTICO 30 CM. MARCADOR DE ACEITE, GRAPAS ESTANDAR CAJA, CINTA EMPAQUE PAQ. CINTA ADHESIVA 1", BLOCK DE DINERO, BLOCK DE PAGARE, CUADERNO FLORETE T/FRANCES, T/ ITALIANA, LAPIZ BICOLOR DELGADO CAJA, HULE CONTAC ROLLO 10 MTS, TINTA P/SELLO, LAPIZ #2 CAJA C/12, CUTTER GRUESO, CINTA MASQUITAPE 1", SOBRES T/CARTA, ENGRAPADORA, PERFORADORA DOBLE ORIFICIO, CALCULADORA MOSTRADOR, QUITA GRAPAS, PAPEL FOTOGRÁFICO PAQ, CARPETAS IRIS T/CARTA, SUJETA DOCUMENTOS BROCHE BACO CAJA, PISTOLA DE SILICON DELGADO, SILICON BARRA DELGADA. CONTRATO NO. MS-DSM-R33-AD-ADQ-006-2026.																				
		149,506.51	0.00	0.00	149,506.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA																					
Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2511	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	42,896.51	0.00	0.00	42,896.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-08-2026 / 30-09-2026	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CITLALLI JOCELYN ALVAREZ ALANIS	0	0
	OBSERVACIONES.- LA ADQUISICION CONTEMPLA UN EQUIPO DE COMPUTO, 3 IMPRESORAS, UNA ENGARGOLADORA, UN ESCRITORIO, UNA TRITURADORA DE PAPEL. CONTRATO NO. MS-DSM-R33-AD-ADQ-007-2026.																				
		42,896.51	0.00	0.00	42,896.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS																					
Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1888	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRÍCOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTOR	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-02-2026 / 31-07-2026	100.00 %	100.00 %	5 PRODUCTOR	5.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA SA DE CV Y AGRO INNOVACIONES Y SOLUCIONES SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- 5 BENEFICIARIOS: 2 SALINAS DE HIDALGO, 1 CARAJÓ, 1 COL. BENITO JUÁREZ 1 LLANO.																				
2026-1889	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON	577,255.00	0.00	0.00	577,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-01-2026 / 31-07-2026	100.00 %	100.00 %	18 PRODUCTOR	18.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA SA DE CV	0	0

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-509	SALINAS DE HIDALGO / SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE LA ENTREGA DE CINTILLA PLASTICA PARA RIEGO POR GOTEO FLUJO MEDIO CALIBRE 5,500 A 20 CM	1,334,400.00	0.00	0.00	667,200.00	0.00	0.00	0.00	667,200.00	0.00	CONTRATO	17-02-2026 / 30-06-2026	100.00 %	96.00 %	139 PRODUCTOR	1,647.150.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUADALUPE PALOMO SUSTAITA	0	0
	OBSERVACIONES.- 139 TOTAL: 14 NORIA DE CAÑAS, 57 COL. BENITO JUÁREZ,, 32 CONEJILLO, 18 SAN ISIDRO PENÓN BLANCO, 5 SALINAS DE HIDALGO, 8 EL CUERVO, 4 EL LLANO, 1 PUNTEROS.																				
2026-510	SALINAS DE HIDALGO / SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE LA ENTREGA DE CINTILLA PLASTICA PARA RIEGO POR GOTEO FLUJO ALTO CALIBRE 5,500 A 20 CM.	1,593,600.00	0.00	0.00	796,800.00	0.00	0.00	0.00	796,800.00	0.00	CONTRATO	17-02-2026 / 30-06-2026	100.00 %	100.00 %	166 PRODUCTOR	19,671.000.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUADALUPE PALOMO SUSTAITA	0	0
	OBSERVACIONES.- 166 TOTAL: 24 NORIA DE CAÑAS, 50 COL. BENITO JUÁREZ, 25 CONEJILLO, 18 SAN ISIDRO PENÓN BLANCO, 1 SALINAS DE HIDALGO, 4 EL CUERVO, 31 EL LLANO, 4 EL CON, 1 LA CURVA, 2 SALITRILLO, 1 EL POTRO, 2 EL ESTRIBO, 2 PALMA PEGADA, 1 SAN EVARISTO .																				
		2,928,000.00	0.00	0.00	1,464,000.00	0.00	0.00	0.00	1,464,000.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-1890	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON IMPLEMENTOS GANADEROS	266,275.00	0.00	0.00	266,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-01-2026 / 31-07-2026	100.00 %	100.00 %	7 PRODUCTOR	7.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- 7 BENEFICIARIOS: 1 SALITRILLO , 1 SAN ANTONIO DE LA PAZ, 1 SANTA MARIA , 1 CONEJILLO, 1 EL ESTRIBO, 2 SALINAS DE HIDALGO. EL EQUIPAMIENTO CONSISTIÓ EN SIETE REMOLQUES GANADEROS.																				
		266,275.00	0.00	0.00	266,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-1525	CONEJILLO / REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CONEJILLO - EL LLANO DE CONEJILLO, EN SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	1,680,029.16	0.00	1,680,029.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-05-2026 / 29-06-2026	100.00 %	100.00 %	794 PERSONA	1.13 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE CRISTIAN HERNANDEZ FRAGOSO	0	152274
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-4-2026																				
2026-2213	PUNTEROS (SAN JOSE DE PUNTEROS) / REHABILITACION DE CAMINO PUNTEROS- BAJÍO DE LOS ENCINOS EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	4,924,325.28	0.00	4,924,325.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2026 / 10-07-2026	100.00 %	100.00 %	1,033 PERSONA	4.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE LUIS FRAGACORTES	0	173082
	OBSERVACIONES.- ESTE PROYECTO DE OBRA FUE DIVIDIDO EN EN 3 PARTES EN LA PLATAFORMA DEL SIF AIS, YA QUE ESTE CAMINO BENEFICIARA A LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE DE PUNTEROS (FOLIO SIF AIS: 173082), SAN EVARISTO (FOLIO SIF AIS: 173618) Y EL BAJIO DE LOS ENCINOS (FOLIO SIF AIS: 173710).																				
		6,604,354.44	0.00	6,604,354.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-2508	DIEGO MARTÍN (CHARCO COLORADO) / REHABILITACIÓN DE CARRETERA DIEGO MARTÍN, MUNICIPIO DE SALINAS SAN LUIS POTOSÍ	1,356,376.88	0.00	1,356,376.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-07-2026 / 15-09-2026	100.00 %	100.00 %	1 PERSONA	3.03 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE CRISTIAN HERNANDEZ FRAGOSO	0	167991
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. AO-EST-245800027-13-2026																				
2026-2218	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE CARRETERA SALINAS - LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	4,923,700.00	0.00	4,923,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-07-2026 / 09-10-2026	40.00 %	52.00 %	758 PERSONA	2.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE LUIS FRAGACORTES	0	171061
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. IR-O-EST-245800027-12-2026																				
		6,280,076.88	0.00	6,280,076.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-449	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NÓMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,625,000.00	0.00	0.00	4,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2026 / 31-12-2026	82.00 %	82.00 %	31,107 PERSONA	23.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE SALINAS	0	0
2026-451	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	82.00 %	82.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	FREDY JAVIER PALACIOS RAMIREZ	0	0
	OBSERVACIONES.- SERVICIO EN TORRES CORZO MOTORS SA DE CV, AUTOMOVILES COMPACTOS DE SAN LUIS SA DE CV, GM MOTRIZ SA DE CV. LOS MANTENIMIENTOS CONSISTEN: PAGO DE INSUMOS DE (ACEITE, LLANTAS, REFACCIONES), MANO DE OBRA. SERVICIOS GENERALES A LOS VEHICULOS EN LA AGENCIA DONDE SE ADQUIRIERON.																				
2026-453	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,908,532.78	0.00	0.00	1,908,532.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	87.00 %	87.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REMOT SA DE CV	0	0
2026-2517	SALINAS DE HIDALGO / REGULARIZACIÓN DE PAGO DE PLACAS VEHICULARES OFICIALES A LOS VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-07-2026 / 30-09-2026	0.00 %	0.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	0	0
	OBSERVACIONES.- ACCIÓN DENTRO DEL 20% FORTAMUN PARA SEGURIDAD PÚBLICA, SE REGULARIZARÁN BAJA Y CAMBIO DE PLACAS A VEHÍCULOS A SEGURIDAD PÚBLICA: 4 VEHÍCULOS PICK UP, 3 MOTOPATRULLAS Y 1 CARRO VOLKSWAGEN JETTA. DAR DE ALTA VEHICULOS A SEGURIDAD PÚBLICA: 2 CUATRIMOTOS, 1 CAMIONETA PICK UP NISSAN MODELO 2025, 1 CAMIONETA TOYOTA HILUX 2025. ASÍ COMO DAR DE ALTA COMO AMBULANCIA: 1 CAMIONETA FORD TRANSIT-VAN CON CONVERSIÓN A AMBULANCIA.																				
		6,953,532.78	0.00	0.00	6,953,532.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-881	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIALES DE SEÑALÉTICA VIAL PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-02-2026 / 27-02-2026	100.00 %	100.00 %	30,107 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENRIQUE GALLEGOS GALINDO	0	0
	OBSERVACIONES.- SE ADQUIRIERON VEINTE CONOS PARA USO EN SENALETICA VIAL.																				
		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2522	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, SALINAS, S.L.P.	4,720,000.00	0.00	0.00	4,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2026 / 31-12-2026	0.00 %	0.00 %	31,107 PERSONA	1.00 EDIFICIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- OBRA DENTRO DEL 20% DE SEGURIDAD PUBLICA AUTORIZADA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO MEDIANTE OFICIO NO. SESNSP/CNPDPC/410/2026 POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y OFICIO NO. SECESP/SP/1247/2026 POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SLP. LA 1A ETAPA DE SU CONSTRUCCIÓN CONSISTIRÁ EN: ÁREA DE BARANDILLA, CASETA DE VIGILANCIA, SALA DE USOS MÚLTIPLES, RADIO CABINA, ÁREA DE ARMAMENTO, EXCLUSA, AUDIENCIAS PÚBLICAS, MÉDICO LEGISTA, REGISTRO DE PROBABLES INFRACTORES, RESGUARDO DE INFRACTORES, RESGUADO DE PERTENENCIAS Y TRABAJO SOCIAL.																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra																				
		4,720,000.00	0.00	0.00	4,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-457	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	448,631.16	0.00	0.00	448,631.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-01-2026 / 08-04-2026	100.00 %	100.00 %	31,107 PERSONA	25.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	0	0
	OBSERVACIONES.- SE EQUIPO CON: 25 PANTALÓN TÁCTICO 511 EN RIPSTOP COLOR AZUL MEDIANOCHÉ, 25 CHAMARRA TÁCTICA IMITACION 511 COLOR AZUL MEDIANOCHÉ, 25 PLAYERA POLO 511 MANGA CORTA COLOR AZUL MEDIANOCHÉ, 25 CINTURÓN TÁCTICO 511 COLOR NEGRO DE NYLON RESISTENTE, 25 GORRA TIPO BEISBOLERA 511 COLOR AZUL MEDIANOCHÉ, 6 FORNITURA COLOR NEGRA EN NYLON CON 10 ACCESORIOS MARCA ALTEC, 25 BOTA TÁCTICA COLOR NEGRA CON CIERRE LATERAL 8" DUTY GEAR.																				
2026-1885	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO CON MUNICIONES PARA ARMAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	39,683.10	0.00	0.00	39,683.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-02-2026 / 30-12-2026	0.00 %	100.00 %	30,107 PERSONA	4,000.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	0	0
	OBSERVACIONES.- 4000 PIEZAS. EN PROCESO DE ENTREGA POR PARTE DE LA SEDENA QUE ESTA EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.																				
2026-2529	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES DE GALA PARA EL PERSONAL CERTIFICADO DE SEGURIDAD PÚBLICA	81,988.80	0.00	0.00	81,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-02-2026 / 31-12-2026	0.00 %	0.00 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO GARCÍA CASTRO	0	0
	OBSERVACIONES.- ACCIÓN DENTRO DEL 20% FORTAMUN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. EL EQUIPAMIENTO CONSISTE EN: 5 JUEGO DE UNIFORMES DE GALA QUE COMPRENDE SACO INGLES EN TELA TRICOT 100% POLIESTER COLOR AZUL MEDIANOCHÉ CON FORRO. 5 CAMISA DE GALA CONFECCIONADA EN TELA 100% POLIESTER MANGA LARGA, 5 CORBATAS, 5 PAR DE ZAPATOS TIPO COCLO, 5 KEPYS, 5 JUEGOS DE HERRAJES FABRICADOS A 2 NIVELES NIQUELADOS QUE CONSTA DE 5 PIEZAS. CONTRATO NO. MS-DSM-R33-AD-ADQ-009-2026.																				
2026-2637	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN (CASCO DE MOTOCICLISTA) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	95,062.00	0.00	0.00	95,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2026 / 08-10-2026	0.00 %	0.00 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO GARCÍA CASTRO	0	0

OBSERVACIONES.- ACCIÓN DENTRO DEL 20% FORTAMUN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. EL EQUIPAMIENTO INCLUYE DIEZ CASCOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. NO. DE CONTRATO MS-DSM-R33-AD-ADQ-005-2026.																			
		665,365.06	0.00	0.00	665,365.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EVALUACIÓN Y CONFIANZA Proyecto:EVALUACIÓN Y CONFIANZA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2177	SALINAS DE HIDALGO / APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-02-2026 / 30-12-2026	50.00 %	50.00 %	30,107 PERSONA	5.00 EXÁMEN	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	0	0
OBSERVACIONES.- SE ENCUENTRAN EN EVALUACIÓN 5 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.																					
		42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5,310,000.00	0.00	0.00	5,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	12,368,489.94	0.00	3,277,373.53	9,091,116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	8,920,075.26	0.00	8,920,075.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	3,550,473.57	0.00	1,516,081.84	2,034,391.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	3,122,896.47	0.00	2,157,446.47	965,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	192,403.02	0.00	0.00	192,403.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	4,321,530.00	0.00	0.00	2,857,530.00	0.00	0.00	0.00	1,464,000.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	12,884,431.32	0.00	12,884,431.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	12,387,397.84	0.00	0.00	12,387,397.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	63,057,697.42	0.00	28,755,408.42	32,838,289.00	0.00	0.00	0.00	1,464,000.00	0.00

Techo FISM: 33,268,932.00
Techo FFM: 32,838,289.00

Disponible FISM: 4,513,523.58
Disponible FFM: 0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL