



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2026

Municipio: VILLA HIDALGO

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:PLAZA CÍVICA

| Obra      | Localidad / Descripción                                                           | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra  | Ejecutor     | Contratista | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|------------|--------------|-------------|---------------|------------------|
| 2026-2392 | VILLA HIDALGO / LOTE DE EQUIPO PARA INTERNET EN PLAZAS CÍVICAS DE LAS COMUNIDADES | 100,000.00 | 0.00 | 0.00    | 100,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 07-09-2026 / 25-09-2026 | 0.00 % | 0.00 %     | 300 PERSONA   | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCIONARIO | AYUNTAMIENTO | SIN DEFINIR | 0             | 0                |
|           |                                                                                   | 100,000.00 | 0.00 | 0.00    | 100,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |                     |            |              |             |               |                  |

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

| Obra     | Localidad / Descripción                                                                                                                                       | TOTAL        | FISE | FAISMUN | FFM          | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico  | Financiero | Beneficiarios  | Metas                           | Tipo Obra  | Ejecutor     | Contratista                          | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|---------|------------|----------------|---------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------|---------------|------------------|
| 2026-211 | VILLA HIDALGO / FACTURACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                  | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00    | 4,500,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-01-2026 / 31-12-2026 | 40.00 % | 40.00 %    | 15,000 PERSONA | 12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | ACCIONARIO | AYUNTAMIENTO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- FACTURACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO. EN LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN AL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, S.L.P. EN LA CABECERA MUNICIPAL. |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |                        |                         |         |            |                |                                 |            |              |                                      |               |                  |
|          |                                                                                                                                                               | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00    | 4,500,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                        |                         |         |            |                |                                 |            |              |                                      |               |                  |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

| Obra     | Localidad / Descripción                                                                                                                                         | TOTAL        | FISE | FAISMUN | FFM          | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico  | Financiero | Beneficiarios | Metas         | Tipo Obra  | Ejecutor     | Contratista                          | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------------------------------|---------------|------------------|
| 2026-212 | VILLA HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE.                                                                                             | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00    | 3,000,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 01-01-2026 / 01-12-2026 | 54.00 % | 54.00 %    | 4,500 PERSONA | 12.00 INFORME | ACCIONARIO | AYUNTAMIENTO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONSUMOS DE LOS EQUIPOS DE EXPLOTACION DE AGUA POTABLE DE LOS POZOS DE CABECERA MUNICIPAL Y VALLE DE SAN JUAN. |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |         |            |               |               |            |              |                                      |               |                  |
| 2026-214 | VILLA HIDALGO / PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES                                                                                                            | 25,000.00    | 0.00 | 0.00    | 25,000.00    | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 01-01-2026 / 31-12-2026 | 36.00 % | 36.00 %    | 5,500 PERSONA | 4.00 INFORME  | ACCIONARIO | AYUNTAMIENTO | COMISION NACIONAL DEL AGUA           | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- CONVENIO PARA LA EXPLOTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES                                                                              |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |         |            |               |               |            |              |                                      |               |                  |
|          |                                                                                                                                                                 | 3,025,000.00 | 0.00 | 0.00    | 3,025,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |         |            |               |               |            |              |                                      |               |                  |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

| Obra     | Localidad / Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico  | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra  | Ejecutor     | Contratista                | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------|---------------------|------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------|
| 2026-218 | VILLA HIDALGO / ADQUISICION DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 163,000.00 | 0.00 | 0.00    | 163,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 01-02-2026 / 31-12-2026 | 16.00 % | 16.00 %    | 4,500 PERSONA | 540.00 METRO LINEAL | ACCIONARIO | AYUNTAMIENTO | TODO DE TUBOS S.A. DE C.V. | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE Y SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO QUE CONSISTE EN TUBOS PVC HCO 2 PULGADAS RD-26, TUBO PVC HCO 6 PULGADAS RD-26, COPLE REPARACION PVC HCO2 PULGADAS, COPLE REPARACION PVC HCO 4 PULGADAS COPLE REPARACION PVC HCO 6 PULGADAS, ABRAZADERA PVC HCA 3 PULGADAS COPA, ABRAZADERA PVC HCA 4 PULGADAS POR 1/2 PULGADAS COPA, TUBO CORRUGADO 8 PULGADAS P/DRENAJE PT, TEE, VALVULAS Y NIPLES, PARA MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE CONDUCCION Y POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE UBICADOS EN VALLE DE SAN JUAN, ZAPOTILLO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO. |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |           |                         |         |            |               |                     |            |              |                            |               |                  |
|          | OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Error en Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |           |                         |         |            |               |                     |            |              |                            |               |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 163,000.00 | 0.00 | 0.00    | 163,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |         |            |               |                     |            |              |                            |               |                  |

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                            | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|----------------------------------------|---------------|------------------|
| 2026-345  | LA TAPONA / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112,348.09 | 0.00 | 0.00    | 112,348.09 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 21-05-2026 / 05-06-2026 | 100.00 % | 99.00 %    | 602 PERSONA   | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI       | 0             | 0                |
|           | OBSERVACIONES.- MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO, UTILIZANDO GRUA MECANICA. UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$15, 257.98. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR MARCA SME REBOBINABLE PARA ALTA TEMPERATURA DE 40 H.P. PARA 440 V. UNIDAD PZA, CANTIDAD 1, IMPORTE \$23, 246.33. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARRANCADOR DE 50 HP 440 VCA, INCLUYE CONECTORES, CABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION UNIDAD SERVICIO, CANTIDAD 1, IMPORTE \$19, 694.81. INSTALADOR DE ARRANCADOR DE 50 HP EN GABINETE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION UNIDAD SERVICIO, CANTIDAD 1, IMPORTE \$6818.51. PREPARACION DE MUFA PARA CONECCION DE ELECTROBOMBA, INCLUYE CONECTORES A TOPE, CATALIZADOR, CINTA VULCANIZABLE, CINTA DE AISLAR, MANGERA Y MANO DE OBRA UNIDAD SERVICIO, CANTIDAD 1, IMPORTE \$2920.24. SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTOTRANSFORMADOR EN ARRANCADOR DE 50 HP UNIDAD PIEZA, CANTIDAD 1, IMPORTE \$12, 912.69. MANIOBRAS DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, UTILIZANDO GRUA MECANICA UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$16, 001.24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |           |           |              |                                        |               |                  |
| 2026-1498 | LA TAPONA / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 406,197.20 | 0.00 | 0.00    | 406,197.20 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 22-06-2026 / 07-07-2026 | 100.00 % | 99.00 %    | 602 PERSONA   | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | GRUPO CONSTRUCTOR TOGUEAR S.A. DE C.V. | 0             | 0                |
|           | OBSERVACIONES.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA EN 33 KV RETIRO DE TRANSFORMADOR, APARTARRAYOS Y CORTACIRCUITOS EN MAL ESTADO. INCLUYE GRUA Y MANO DE OBRA UNIDAD DE MEDIDA LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$38, 750. SUMINISTRO, COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 45KVA EN 33, 000 TRIFASICO 440/254 V. UNIDAD DE MEDIDA PZA, CANTIDAD 1, IMPORTE \$97, 500. SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARAYOS DE 30 KVA UNIDAD DE MEDIDA PZA, CANTIDAD 3, IMPORTE \$14, 340. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTA CIRCUITO DE 34.5 UNIDAD DE MEDIDA PZA, CANTIDAD 3, IMPORTE \$19, 620. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS FISICAS TIPO DELTA, CON VARILLAS DE COBRE Y GEM UNIDAD DE MEDIDA PZA, CANTIDAD 1, IMPORTE \$9, 380. LISTONES FUSIBLES PARA CUCHILLAS DE 6 AMP UNIDAD DE MEDIDA PZA, CANTIDAD 6, IMPORTE \$1, 080. AFORO Y MUESTREO DE POZO PROFUNDO DE AGUA AFORO DE POZO PROFUNDO PARA DETERMINAR GASTO POR 24 HRS CONTINUAS, INCLUYE TRASLADO DE EQUIPO UNIDAD DE MEDIDA AFORO, CANTIDAD 1, IMPORTE \$126, 900. DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE, INCLUYE SUSTITUCION DE GOMAS DE VALVULA DRESER DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO EN TREN DE DESCARGA UNIDAD DE MEDIDA SERVICIO, CANTIDAD 1, IMPORTE \$27, 300. MUESTREO Y ANALISIS FISICO QUIMICO POT. SEGUN NORMA 127 SSA1 2021 DEL AGUA DEL POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD DE LA TAPONA UNIDAD DE MEDIDA ANALISIS, CANTIDAD 1, IMPORTE \$15, 300.                                               |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |           |           |              |                                        |               |                  |
| 2026-1499 | TANQUITO DE SAN FRANCISCO / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129,577.80 | 0.00 | 0.00    | 129,577.80 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 11-06-2026 / 07-07-2026 | 100.00 % | 0.00 %     | 495 PERSONA   | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI       | 0             | 0                |
|           | OBSERVACIONES.- MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, COLUMNA DE BOMBEO DE 250 METROS, CABLE SUMERGIBLE Y POLIDUCTO Y DESINSTALACION DE TREN DE DESCARGA UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$15, 500. CORRIDA DE VIDEOGRABACION EN TODA LA LUNGITUD LIBRE DEL INTERIOR DEL POZO PARA OBSERVAR LAS CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION DEL MISMO, INCLUYE INFORME DEL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA TUBERIA DE ADEME DEL POZO Y REPORTE DE LA VIDEOGRABACION UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$14, 500. TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACION TIPO PERCUSION Y HERRAMIENTA CON CAPACIDAD HASTA 400 METROS DE PROFUNDIDAD AL SITIO DE LOS TRABAJOS UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$13, 700. INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION TIPO PERCUSION, QUIPO CON CAPACIDAD HASTA 350 METROS DE PROFUNDIDAD UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$10, 560. MANIOBRA MECANICA DE CEPILLADO Y PISTONEO CON EQUIPO DE PERCUSION AL INTERIOR DE LA TUBERIA DE ADEME A PARTIR DEL NIVEL ESTATICO PARA REMOCION DE INCRUSTACIONES DE HONGOS FERROSOS Y BACTERIAS EN EL TUBO DE ADEME Y DESALOJO DE MATERIAL LIMO, ARCILLAS DE LAS RANURAS DEL TUBO DE ADEME HASTA SU PROFUNDIDAD ORIGINAL UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$41, 945. MANIOBRA DE GRUA PARA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, COLUMNA DE BOMBEO, CABLE SIMERGIBLE, POLIDUCTO, INCLUYE AMARRES PARA SUJECCION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$15, 500. |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |           |           |              |                                        |               |                  |
|           | OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |           |           |              |                                        |               |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 648,123.09 | 0.00 | 0.00    | 648,123.09 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |            |               |           |           |              |                                        |               |                  |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

| Obra      | Localidad / Descripción                                                       | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------------------|
| 2026-2131 | VILLA HIDALGO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RANCHO GRANDE | 515,150.20 | 0.00 | 515,150.20 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 10-08-2026 / 31-08-2026 | 0.00 % | 0.00 %     | 3,087 PERSONA | 300.00 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SIN DEFINIR | 0             | 0                |
|           |                                                                               | 515,150.20 | 0.00 | 515,150.20 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                        |                         |        |            |               |                     |           |              |             |               |                  |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCIÓN COMPLEMENTARIA Proyecto:ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO RECOLECTOR

| Obra     | Localidad / Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL        | FISE | FAISMUN | FFM          | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas         | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                 | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|
| 2026-223 | VILLA HIDALGO / ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,467,320.00 | 0.00 | 0.00    | 2,467,320.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 07-04-2026 / 27-04-2026 | 100.00 % | 100.00 %   | PERSONA       | 1.00 VEHICULO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | GUSTAVO ENRIQUE OCHOA REYES | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE 13 YARDAS NUEVO MARCA FOTON MODELO AUMARK S8 CVE VEH. 298F04 NO. MOTOR 77351866 NUMERO DE SERIE 3LD23B2J4SA000375 COLOR BLANCO MODELO 2025 HECHO EN MEXICO TRANSMISION MANUAL 4 CILINDROS 2 PURTAS PARA DOS PASAJEROS 4X2 TRASMISION AUTOMATICA CAJA COMPACTADORA CARGA TRASERA CON CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 10M3-13.1 YDS3 CAPACIDAD DE CARGA 12000 KG CIERRE HIDRAULICO CONTROL DE FUNCIONAMIENTO POR MEDIO DE BOTONES SISTEMA AUTOMATIZADO COMPACTACION CON LATERALES DE UNA SOLA PIEZA NO TIENE SOLDADURAS PISO ANTICORROSIVO DE ACERO HARDUZ UN ACERO DE BAJA CORROSION SEGUROS DE LA CAJA SON CILINDROS CON SISTEMA DE BLOQUEO SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE MENOR COSTO. GARANTIA DE CAMION FUTON S8 ES DE 300 MIL KILOMETROS SON 3 AÑOS. GARANTIA DEL COMPACTADOR DE BASURA DE 13 YARDAS SON 2 AÑOS |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |               |           |              |                             |               |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,467,320.00 | 0.00 | 0.00    | 2,467,320.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |            |               |               |           |              |                             |               |                  |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:SISTEMA DE REUTILIZACIÓN DE AGUA TRATADA

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                       | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|-------------|---------------|------------------|
| 2026-1497 | VILLA HIDALGO / CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES | 765,183.14 | 0.00 | 765,183.14 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 12-06-2026 / 10-07-2026 | 0.00 % | 0.00 %     | 3,087 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SIN DEFINIR | 0             | 0                |
|           |                                                                                               | 765,183.14 | 0.00 | 765,183.14 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |           |           |              |             |               |                  |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo | Ejecutor | Contratista | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|------|-------------------------|-------|------|---------|-----|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|----------------|--------|------------|---------------|-------|------|----------|-------------|---------------|------------------|
|------|-------------------------|-------|------|---------|-----|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|----------------|--------|------------|---------------|-------|------|----------|-------------|---------------|------------------|

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO**

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN**

**Rubro:EDUCACIÓN, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREPARATORIA**

| Obra      | Localidad / Descripción                                                  | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas                                     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------------------|
| 2026-2136 | VILLA HIDALGO / CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL COBACH PLANTEL 02 | 1,661,391.87 | 0.00 | 1,661,391.87 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 24-08-2026 / 23-10-2026 | 0.00 % | 0.00 %     | 400 ALUMNO    | 1.00 ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMUN | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SIN DEFINIR | 0             | 0                |
|           |                                                                          | 1,661,391.87 | 0.00 | 1,661,391.87 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |                                           |           |              |             |               |                  |

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:EVALUACIÓN DE PROYECTOS Proyecto:CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                                                                                                                                                           | TOTAL     | FISE | FAISMUN   | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros     | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas          | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-----------|------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------------------|
| 2026-2391 | VILLA HIDALGO / PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LA VALIDACION TECNICA DEL EXPEDIENTE, ASESORIA TECNICA Y VERIFICACION DE AVANCES FISICOS DEL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO DE OBRA DEL COBACH PLANTEL 02 | 49,841.76 | 0.00 | 25,181.20 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 24,660.56 | ADMINISTRACION DIRECTA | 04-09-2026 / 30-09-2026 | 0.00 % | 0.00 %     | 3,087 PERSONA | 1.00 DOCUMENTO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | SIN DEFINIR | 0             | 0                |
|           | RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS                                                                                                                                                          |           |      |           |      |                 |                 |         |               |           |                        |                         |        |            |               |                |           |              |             |               |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                   | 49,841.76 | 0.00 | 25,181.20 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 24,660.56 |                        |                         |        |            |               |                |           |              |             |               |                  |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                                      | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico  | Financiero | Beneficiarios  | Metas           | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------------------|
| 2026-2137 | VILLA HIDALGO / ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES | 450,000.00 | 0.00 | 0.00    | 450,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 06-08-2026 / 31-12-2026 | 89.00 % | 89.00 %    | 15,000 PERSONA | 10.00 KILOMETRO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | SIN DEFINIR | 0             | 0                |
|           |                                                                                                              | 450,000.00 | 0.00 | 0.00    | 450,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                        |                         |         |            |                |                 |           |              |             |               |                  |

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

| Obra     | Localidad / Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL        | FISE | FAISMUN | FFM          | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico  | Financiero | Beneficiarios | Metas                | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                     | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|---------|------------|---------------|----------------------|-----------|--------------|---------------------------------|---------------|------------------|
| 2026-237 | VILLA HIDALGO / MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                               | 200,000.00   | 0.00 | 0.00    | 200,000.00   | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO               | 02-02-2026 / 30-09-2026 | 82.00 % | 82.00 %    | 3,087 PERSONA | 2.00 INFORME         | ACCION    | AYUNTAMIENTO | BLANCA MARCELA ROMO MURILLO     | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR LAS OFICINAS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 24 SILLAS NEGRAS ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Proyecto - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: Especificar a qué mobiliario y equipo de administración se refieren, clasificar en forma correcta |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |                        |                         |         |            |               |                      |           |              |                                 |               |                  |
| 2026-238 | VILLA HIDALGO / COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,000.00   | 0.00 | 0.00    | 500,000.00   | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO               | 01-01-2026 / 31-12-2026 | 56.00 % | 56.00 %    | 3,500 PERSONA | 12.00 INFORME        | ACCION    | AYUNTAMIENTO | SERVICIO EL LEONCITO S.A DE C.V | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |                        |                         |         |            |               |                      |           |              |                                 |               |                  |
| 2026-239 | VILLA HIDALGO / NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 850,000.00   | 0.00 | 0.00    | 850,000.00   | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-01-2026 / 31-12-2026 | 57.00 % | 57.00 %    | 3,500 PERSONA | 5.00 PLAZA OPERATIVA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO   | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- LA NOMINA DE SEGURIDAD CONSTA DE 5 ELEMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |                        |                         |         |            |               |                      |           |              |                                 |               |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00    | 1,550,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                        |                         |         |            |               |                      |           |              |                                 |               |                  |

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

| Obra     | Localidad / Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico  | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                    | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| 2026-230 | VILLA HIDALGO / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 450,000.00 | 0.00 | 0.00    | 450,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 01-03-2026 / 30-11-2026 | 81.00 % | 81.00 %    | 3,087 PERSONA | 2.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | PROSOTEL DE MEXICO S.A DE C.V. | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 4 PLAYERA CUELLO REDONDO MUJER MANGA CORTA CREW AZUL MARINO TALLAS 3-&#1052;; 1-XXL 2 PLAYERA TIPO POLO PERFORMANCE DAMA MANGA CORTA MARCA 5.11 TACTICAL AZUL MARINO INCLUYE BORDADO TALLA M 2 PLAYERA TIPO POLO PERFORMANCE DAMA MANGA CORTA MARCA 5.11 TACTICAL AZUL MARINO TALLA 1-M, 1-XXL 2 CAMISA TACTICA DAMA 5.11 TACTICAL MOD. FAST-TAC AZUL MARINO INCLUYE BORDADO TALLA G 2 CAMISA TÁCTICA PARA MUJER 5.11 TACTICAL MOD. FAST-TAC, AZUL MARINO, TALLAS 1-M Y 1-XXL. 4 PANTALÓN AVIADOR AZUL TACTICO CORTE MUJER TELA RISTOP AZUL MARINO TALLAS 1-7,1- 10,1-11 Y 1-22 1 PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA PREMIUM HOMBRE AZUL MARINO TALLA G 1 PLAYERA POLO MANGA CORTA 5,11 TACTICAL AZUL MARINO TALLA G 1 PLAYERA POLO MANGA LARGA 5,11 TACTICAL AZUL MARINO TALLA G 1 CAMISA TACTICA 5.11 FAST-TAC MANGA LARGA CABALLERO AZUL MARINO TALLA G 1 PANTALON TACTICO ELASTICO HOMBRE RESISTENTE AL AGUA RIPSTOP ESTILO CARGO AZUL MARINO TALLA 36 5 BUFF MEDIA CARA DEPORTIVO CUBRE CUELLO DE LICRA AZUL MARINO 2 GORRA 5.11 RIPSTOP TACTICA 89381 UNISEX AJUSTABLE INCLUYE BORDADO 3 GORRA 5.11 |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |           |                         |         |            |               |                     |           |              |                                |               |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RIPSTOP TACTICA 89381 UNISEX AJUSTABLE 5 BOTAS TACTICAS ORIGINAL SWAT ALPHA FURY 8 TALLAS 23.5, 24, 26, 27, 28 5 PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV TRIPLE CURVA 5 PORTA RADIO ELITE 2 SILBATO TRANSITO BAQUELITA CON CADENA 2 KIT BASTON RETRACTIL+PORTA BASTON DE POLIMERO TACTICO 2 WUBEN L50 LINTERNA LED RECARGABLE, LAMPARA TACTICA ALTA POTENCIA PORTATIL CON 6 MODOS IP68 IMPERMEABLE DE MANO 2 ESPOSAS Y PORTA ESPOSAS 1 FAJILLA TACTICA MARCA CONDOR PARA PISTOLA CINTURON AJUSTABLE 3 COMBO GAS PIMIENTA + PORTA GAS DE 135 GR DEFENSA PERSONAL 1 CHALECO PORTA PLACAS GUNNER NEGRO MARCA CONDOR |  | OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Comentarios: Especificar cantidad y características del uniforme ya que si se toma en cuenta el número de plazas operativas de la acción 239 seria \$450, 000.00/5=\$90,000.00 por uniforme |      |      |            |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 450,000.00                                                                                                                                                                                                                              | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

| Obra      | Localidad / Descripción                                             | TOTAL        | FISE | FAISMUN | FFM          | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas         | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------------------|
| 2026-1878 | VILLA HIDALGO / REHABILITACION DE LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL | 2,364,701.76 | 0.00 | 0.00    | 2,364,701.76 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 13-07-2026 / 28-08-2026 | 0.00 % | 0.00 %     | 3,087 PERSONA | 1.00 EDIFICIO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SIN DEFINIR | 0             | 0                |
|           |                                                                     | 2,364,701.76 | 0.00 | 0.00    | 2,364,701.76 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                        |                         |        |            |               |               |           |              |             |               |                  |

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

| Rubro                      | TOTAL         | FISE | FAISMUN       | FFM           | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros     |
|----------------------------|---------------|------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-----------|
| ADMINISTRACION PÚBLICA     | 4,600,000.00  | 0.00 | 0.00          | 4,600,000.00  | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00      |
| AGUA Y SANEAMIENTO         | 8,197,669.69  | 0.00 | 1,894,226.60  | 6,303,443.09  | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00      |
| DESARROLLO URBANO          | 12,018,356.96 | 0.00 | 11,418,356.96 | 600,000.00    | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00      |
| EDUCACIÓN                  | 1,661,391.87  | 0.00 | 1,661,391.87  | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00      |
| GASTOS INDIRECTOS          | 49,841.76     | 0.00 | 25,181.20     | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 24,660.56 |
| INFRAESTRUCTURA CARRETERA. | 450,000.00    | 0.00 | 0.00          | 450,000.00    | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00      |
| SEGURIDAD PÚBLICA          | 4,364,701.76  | 0.00 | 0.00          | 4,364,701.76  | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00      |
|                            | 31,341,962.04 | 0.00 | 14,999,156.63 | 16,318,144.85 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 24,660.56 |

Techo FISM: 14,999,171.00

Techo FFM: 16,318,329.00

Disponible FISM: 14.37

Disponible FFM: 184.15

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL