



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2025

Municipio: VILLA HIDALGO

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-689	VILLA HIDALGO / FACTURACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,538,846.45	0.00	0.00	3,538,846.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	15,000 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0	0
OBSERVACIONES.- FACTURACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN AL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ASI MISMO A LA CABECERA MUNICIPAL.																					
		3,538,846.45	0.00	0.00	3,538,846.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PLANTA POTABILIZADORA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-886	EL COYOTE / CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD EL COYOTE, VILLA HIDALGO, S.L.P.	3,391,775.56	0.00	3,391,775.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-07-2025 / 13-09-2025	100.00 %	100.00 %	436 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR TOGUEAR S.A. DE C.V.	0	21140
OBSERVACIONES.- MAMPARA INFORMATIVA: UNIDAD PZA, CANTIDAD 1, IMPORTE \$15,425. TERACERIAS: EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO... HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD UNIDAD M3, CANTIDAD 1,147.78, IMPORTE \$264, 999.45. RELLENO EN ZANJAS...A VOLTEO CON MATERIA PRODUCTO DE EXCAVACION UNIDAD M3, CANTIDAD 1, 071.19, IMPORTE \$129, 014.12. COMPACTADO AL 85% DE PLANTILLAS Y RELLENOS DE ZANJAS UNIDAD M3, CANTIDAD 1, 147.78, IMPORTE \$189, 016.41. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD DE 2" CON TERMOFUSION, INCLUYE ENSAMBLAJE FUERA DE LA ZANJA Y EL ACOMODO DENTRO DE LA ZANJA, UNIDAD M, CANTIDAD 2, 391.20, IMPORTE \$174, 844.54. ALBAÑERIA: SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO UNIDAD PZA, CANTIDAD 6, IMPORTE \$29, 128.14. SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PEAD Y FO. GO: SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE Y CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE PINTURA EPOXICA DE ½ " DE DIAMETRO ROSCADO (250 PSI) UNIDAD PZA, CANTIDAD 6, IMPORTE \$16, 502.46. ENTRE MAS CONCEPTOS QUE IMPLICA LA OBRA.																					
		3,391,775.56	0.00	3,391,775.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-764	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	2,767,695.00	0.00	0.00	2,745,440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	22,254.07	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	4,500 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0	0
OBSERVACIONES.- VILLA HIDALGO/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONSUMOS DE LOS EQUIPOS DE EXPLOTACION DE AGUA POTABLE DE LOS POZOS DE CABECERA MUNICIPAL Y VALLE DE SAN JUAN RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN DEL EJERCICIO FISCAL 2025																					
2025-822	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES (CONAGUA)	17,008.00	0.00	0.00	17,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	5,500 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
OBSERVACIONES.- CONVENIO PARA LA EXPLOTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES																					
		2,784,703.00	0.00	0.00	2,762,448.93	0.00	0.00	0.00	0.00	22,254.07											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1546	EL COYOTE / EL COYOTE/ MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	151,989.00	0.00	0.00	151,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-08-2025 / 15-08-2025	100.00 %	100.00 %	436 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR TOGUEAR S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- SERVICIO DE GRUA PARA LA EXTRACCION DE COLUMNA HASTA DONDE SE ENCUENTRA EL CABLE SUMERGIBLE ROTO PARA REALIZAR CONEXION, UNIDAD SERV, CANTIDAD 1, IMPORTE \$28, 500. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SUMERGIBLE CAL. AWG 1000V. INCLUYE EXCAVACION Y MANGERA HACIA ARRANCADR, UNIDAD ML, CANTIDAD 35, IMPORTE \$49, 875. SUMINISTRO Y COLOCACION TRANSFORMADOR TIPO SECO PARA CONVERTIR CORRIENTE DE 440V A 127V, UNIDAD PZA, CANTIDAD 1, IMPORTE \$ 24, 700. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE CABLEADO, UNIDAD PZA, CANTIDAD1, IMPORTE \$8, 700. ENTRE MAS CONCEPTOS QUE INCLUYE LA OBRA.																					
		151,989.00	0.00	0.00	151,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-761	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/MANTENIMIENTO DE POZOS Y LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.	137,375.53	0.00	0.00	137,375.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	4,500 PERSONA	540.00 METRO LINEAL	ACCION Obra	AYUNTAMIENTO	TODO DE TUBOS S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO QUE CONSISTE EN TUBOS, COPLES, TEE, VALVULAS Y NIPLES PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION Y POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE UBICADOS EN VALLE DE SAN JUAN, ZAPOTILLO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO.																				
		137,375.53	0.00	0.00	137,375.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2532	LA TAPONA / REHABILITACION A POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	152,985.56	0.00	0.00	152,985.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2025 / 30-09-2025	100.00 %	100.00 %	602 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI	0	0
	OBSERVACIONES.- MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO QUE CONSISTE EN COLUMNA DE BOMBEO DE 3 DE DIAMETRO, ELECTROBOMBA SUMERGIBLE QUE CONSTA DE CUERPO DE IMPULSORES Y MOTOR ELECTRICO, CABLE SUMERGIBLE UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$14, 552.65 SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE PROTECCIONES PARA EQUIPO DE BOMBEO ADP4 EN GABINETE METALICO UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$15, 557.75 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE DE (150 PSI), INCLUYE PIEZAS ESPECIALES UNIDAD PZA, CANTIDAD 1, IMPORTE \$15, 101.52 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOTE DE PIEZAS ESPECIALES DE 3 DE DIAMETRO, 2 CODOS DE FOGO DE 45 DE 3, 1 NIPLE GALVANIZADOS DE FOGO DE 3X1.30 MTS DE LONGITUD, 1 COPLE DRESSER DE 3, 1 COPLE DRESSER DE 4, 1 TEE DE FOGO DE 3X3 ROSCADA, 1 VALVULA MILLER DE 2 ROSCADA, 1 REDUCCION BUSHING DE 3X2 DE FOGO, 2 NIPLE DE 2X6 DE LONGITUD UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$12, 941.67.																				
2025-1557	VALLE DE SAN JUAN / VALLE DE SAN JUAN/ REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	198,373.80	0.00	198,373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2025 / 03-10-2025	100.00 %	100.00 %	369 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI	0	99887
	OBSERVACIONES.- MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO QUE CONSISTE EN COLUMNA DE BOMBEO DE 6 DE DIAMETRO, ELECTROBOMBA SUMERGIBLE QUE COSNTA DE CUERPO DE IMPULSORES Y MOTOR ELECTRICO, CABLE SUMERGIBLE Y DESINSTALACION DE TREN DE DESCARGA UNIDAD SERVICIO , CANTIDAD 1, IMPORTE \$14, 365. 86 MOVIMIENTO Y TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACION TIPO PERCUSION CON CAPACIDAD HASTA 300 METROS DE PRFUNDIDAD AL SITIO DE LOS TRABAJOS INCLUYE TODOS LOS ADIMENTOS Y HERRAMIENTA PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR UNIDAD SERVICIO, CANTIDAD 1, IMPORTE \$14, 671.65. TRABAJO DE EQUIPO DE PERFORACION EN CEPILLADO Y PISTONEO DE POZO AL INTERIOR DE LA TUBERIA DE ADEME A PARTIR DEL NIVEL ESTATICO HASTA LA PROFUNDIDAD LIBRE DEL POZO, PARA EL RETIRO DE INSTRUCCIONES DE HONGOS Y BACTERIAS FERROSAS, ASI COMO LIMPIEZA DE LA TUBERIA RANURADA UNIDAD SERVICIO CANTIDAD 1, IMPORTE \$76, 446.06.																				
2025-887	ZAPOTILLO / REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO, VILLA HIDALGO, S.L.P.	606,919.30	0.00	606,919.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-06-2025 / 25-07-2025	100.00 %	100.00 %	307 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ	0	23769
	OBSERVACIONES.- PRIMERA ETAPA MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO QUE CONSISTE EN COLUMNA DE BOMBEO DE 2 1/2 DE DIAMETRO, ELECTROBOMBA SUMERGIBLE QUE CONSTA DE CUERPO DE IMULSORES Y MOTOR ELECTRICO, CABLE SUMERGIBLE Y DESINSTALACION DE TREN DE DESCARGA., UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$12,500. SEGUNDA ETAPA TRABAJO DE EQUIPO DE PERFORACION EN CEPILLADO Y PISTONEO DE POZO AL INTERIOR DE LA TUBERIA DE ADEME A PARTIR DEL NIVEL ESTATICO HASTA LA PROFUNIDAD LIBRE DEL POZO, PARA EL RETIRO DE INCRUSTACIONES DE HONGOS Y BACTERIAS FERROSAS, ASI COMO LIMPIEZA DE LA TUBERIA RANURADA UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$79, 845.60. TERCERA ETAPA REALIZACION DE AFORO PROFUNDO, CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CON MOTOR ELECTRICO DE 20 A 25 H.P. CON VARIADOR DE FRECUENCIA MODELO SGE 3/40K-440 INCLUYE INSTALACION Y DESINSTALACION DE COLUMNA DE BOMBEO Y CABLE SUMERGIBLE A 200 METROS DE PROFUNDIDAD POR UN LAPSO DE 24 HORAS UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$65, 285.60. CUARTA ETAPA AJUSTE Y ACOPLAMIENTO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, PARA UN GASTO DE 5 LPS Y UNA CDT DE 210 MCA, DESCARGA EN 2. UNIDAD PZA, CANTIDAD 1, IMPORTE \$38, 745.10																				
		958,278.66	0.00	805,293.10	152,985.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-878	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/REHABILITACION DE CAJAS DE VALVULAS Y LINEA DE AGUA POTABLE DE DESAGUE Y REBOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL	577,160.45	0.00	0.00	577,160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-05-2025 / 20-06-2025	100.00 %	100.00 %	3,087 PERSONA	218.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ	0	0
OBSERVACIONES.- SE DIVIDE EN TRES ACCIONES 1. PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE CAJAS DE VAEAS Y DESAGUES EN LINEA SAPIORIS Y REBOMBEO, CONSISTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE DE (150 PSI), PINTURA EPOXICA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A PLANO DE 25 MM (1") DE DIAMETRO, UNIDAD DE MEDIDA PIEZA, CANTIDAD 3, IMPORTE \$9,630.93. CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 2 DE 1, 00 X 0.90 M, UNIDAD DE MEDIDA CAJA, CANTIDAD 7, IMPORTE \$51, 600.15. SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50X50 CM CON PESO DE 80 KG, UNIDAD DE MEDIDA PIEZA, CANTIDAD 10, IMPORTE \$42, 138.90 SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE 150 MM (6") DE DIAMETRO, UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CANTIDAD 2, IMPORTE \$22, 567.86. 2. SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO, CONSISTE EN: LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO UNIDAD DE MEDIDA M2 CANTIDAD 218, IMPORTE \$4, 196.50. EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO EN ZONA "B" (HABITADA) HASTA 2.0 METROS DE PROFUNDIDAD, UNIDAD DE MEDIDA M3, CANTIDAD 212.84. IMPORTE \$65, 458.94. 3. MALLA DE PROTECCION, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE MALLA DE 2 HOJAS, DE 2.00 M DE ALTURA POR 7.50M DE ANCHO, Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, UNIDAD DE MEDIDA PIEZA, CANTIDAD 1, IMPORTE \$11, 325.23.																					
2025-2544	VILLA HIDALGO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN EL SECTOR 3 SAPIORIZ EN CABECERA MUNICIPAL	1,390,559.29	0.00	1,390,559.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-09-2025 / 21-11-2025	100.00 %	100.00 %	3,087 PERSONA	1,212.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ	0	99034
OBSERVACIONES.- TERRACERIAS RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTOS HIDRAULICO O ASFALTO UNIDAD 3M, CANTIDAD 33.53 IMPORTE \$16, 847.48 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO UNIDAD M3, CANTIDAD 199.16, IMPORTE \$55, 884.30. CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 1 DE 0.70X 0.70 M. UNIDAD CAJA, CANTIDAD 6, IMPORTE \$30, 308.40 SUMINISTRO E INTALACION DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50X50 CM CON PESO DE 80 KG. UNIDAD PZA, CANTIDAD 8, IMPORTE \$ 31, 804.80. SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO TUBERIA DE 4 DE DIAMETRO INCLUYE COPLE ROSCADO UNIDAD M, CANTIDAD 298.00 IMPORTE \$280, 164.70. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, 15 CM DE ESPESOR UNIDAD M2, CANTIDAD 135.92, IMPORTE \$101, 736.12. EXCAVACION PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO EN ZONA B HABITADA. HASTA 2.0 METROS DE PROFUNDIDAD UNIDAD M3, CANTIDAD 503.15, IMPORTE \$154, 743.78.																					
		1,967,719.74	0.00	1,390,559.29	577,160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN

2025-2536	LA TAPONA / REHABILITACION DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA ENTUBADA	198,124.94	0.00	198,124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2025 / 20-10-2025	100.00 %	100.00 %	602 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PAVIMENTADORA LICEY S.A DE C.V.	0	99571
OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE GRIETAS EN INTERIOR DE TANQUE DE CONCRETO REPARACION Y RECUBRIMIENTO DE GRIETAS EN MUROS Y LOSA DE PISO EN INTERIORES DEL TANQUE, LAS GRIETAS SE REPARARAN POR MEDIO DE PULIDOR DE CORTE, SE ELIMINARAN RESIDUOS DE POLVO, APLICACION DE SIKAFLEX HASTA RECUBRIR TODA LA GRIETA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DEL TANQUE Y ACARREOS FUERA DEL SITIO UNIDAD M2, CANTIDAD O VOLUMEN 75.26, IMPORTE \$33, 031.61. AMPLIACION DE APLANADOS Y EMBOQUILLADOS CON ACABADO PULIDO EN EL APARAMENTO INTERIOR DE LOS MUROS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA APLANADO CON MORTERO CEMENTO, ARENA 1.5 DE 1.5 CM DE ESPESOR. SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL GRADO ALIMENTICIO SIKATOP SEAL 107 PARA INTERIOR DE MUROS Y PISO, INCLUYE APLICACION DE 2 MANOS EN SENTIDOS CONTRARIOS UNIDAD M2, CANTIDAD O VOLUMEN 75.26 IMPORTE \$39, 564.18. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO DE 4 PULGADAS UNIDAD M, CANTIDAD O VOLUMEN 6.4, IMPORTE \$8, 294. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS ESFERA DE BRONCE EN 4 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA PZA, CANTIDAD O VOLUMEN 2, IMPORTE \$3, 272. ENTRE OTROS CONCEPTOS.																					
2025-2539	VILLA HIDALGO / REHABILITACION A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONA PICACHO DE LA CABECERA MUNICIPAL	252,696.36	0.00	212,695.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.70	CONTRATO	23-09-2025 / 20-10-2025	100.00 %	100.00 %	3,087 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI	0	107699
OBSERVACIONES.- DEMOLICION DE APLANADO DETERIORADO EN MUROS DE TANQUE DE ALACENAMIENTO DE AGUA POTABLE RETIRO DE APLANADO ACTUAL, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DELA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, UNIDAD DE MEDIDA M2, CANTIDAD 60, IMPORTE \$21, 300. APLANADOS EN MUROS Y LOSA A BASE DE MORTERO CEMENTO-INTEGRAL A-Z DE FESTER, INCLUYE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION UNIDAD DE MEDIDA M2, CANTIDAD 116, IMPORTE \$100, 357.23 EXCAVACION PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO EN ZONA B HABITADA HASTA 2.0 METROS DE PROFUNDIDAD UNIDAD DE MEDIDA M3, CANTIDAD 73, IMPORTE \$22, 512.66 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRODUCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SELECCIONADO UNIDAD DE MEDIDA M3, CANTIDAD 67, IMPORTE \$10, 519.62. SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, PUESTO EN OBRA TUBERIA HID. ANG RD26 DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO UNIDAD DE MEDIDA M, CANTIDAD 122, IMPORTE \$14, 701.00 RECURSO OTROS: RENDIMIENTO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2025 DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA																					
		450,821.30	0.00	410,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.70											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-3020	VILLA HIDALGO / CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, S.L.P.	12,458,349.19	12,458,349.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	3,087 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)		109072	0
		12,458,349.19	12,458,349.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-4140	VILLA HIDALGO / REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN BARRIO LA CALAVERA	703,115.50	0.00	0.00	703,115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-11-2025 / 19-12-2025	100.00 %	100.00 %	100 PERSONA	1.00 CANCHA PUBLICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DEZGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA CAL. 11, CON POSTERIA DE 2" Y ESQUINEROS DE 2 1/2" A 2.00 MTS DE ALTURA INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREXTA EJECUCION UNIDAD M, CANTIDAD 75.20, IMPORTE \$109, 040.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DE 6 M. DE ALTURA, INCLUYE: POSTE, GRUA, TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION UNIDAD PZA, CANTIDAD 4, IMPORTE \$44, 352.96. COLOCACION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN SECCIONES NUEVAS, INCLUYE: APLANADO DE TERRENO NATURAL, CIMBRADO, COLADO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 200KG/CM2, EN UN ESPESOR DE 12 CMS, TERMINADO SIMILAR AL EXISTENTE EN CANCHA, LIMPIEZA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION UNIDAD M2, CANTIDAD 80.68, IMPORTE \$61, 930.16. GRADAS EN ESTRUCTURA METALICA CON UN DESARROLLO DE 6 M DE LARGO POR 1.5 M DE ANCHO DE 3 NIVELES DE ASIENTOS FORJADOS CON MONETENES DE 12", PTR DE 2", LAMINA PINTRO CAL 26, INCLUYE: FONDO Y PINTURA COLOR VERDE, MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$119, 411.76. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIAS CON TABLEROS EN MEDIDAS ESTABLECIDAS, A BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR, INCLUYE; PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UNIDAD PZA, CANTIDAD 2, IMPORTEA \$40, 941.18.																					
		703,115.50	0.00	0.00	703,115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1564	SAN IGNACIO / SAN IGNACIO/ GUARNICIONES EN CALLE SAN LUIS	356,872.76	0.00	356,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2025 / 29-08-2025	100.00 %	100.00 %	171 PERSONA	505.91 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESARROLLADORA OMARCA S.A. DE C.V.	0	68902
	OBSERVACIONES.- GUARNICIONES TRAPEZOIDAL CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F C=150KG/CM2 CON T.M.A. 19 MM, DE SECCION 15X20X40, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO DE CONCRETO, ACABDO SUPERFICIAL Y DESCIMBRADO.																				
		356,872.76	0.00	356,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-882	SAN IGNACIO / PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAN LUIS, LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, VILLA HIDALGO, S.L.P.	1,672,613.64	0.00	1,672,613.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2025 / 31-07-2025	100.00 %	100.00 %	171 PERSONA	1,352.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACIONES EDHA S.A DE C.V.	0	5631
	OBSERVACIONES.- TERRACERIAS: CORTE PARA APERTURA DE CAJA SOBRE TERRENO TIPO III, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, QUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION UNIDAD M3, IMPORTE 108, 181.04 COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M. 20 CM, INCLUYE ESCARIFICADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. UNIDAD M2, IMPORTE \$134, 992.15. PAVIMENTOS: CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE, 05 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% MEDIANTE EL METODO MARSHAL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA UNIDAD M2, IMPORTE PROYECTO \$681, 518.88. VADO Y DENTELLON: VADO DE PASO PARA CORRIENTE PLUVIAL DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F C= 200KG/CM2 CON T.M.A. 19 MM, DE 15 CMS DE ESPESOR, ACABADO RAYADO INCLUYE: CIMBRADO, COLADO DE CONCRETO, ACABADO SUPERFICIAL Y DESCIMBRADO, OBTENCION DE PRUEBAS DE LABORATORIO UNIDAD M2, IMPORTE \$102, 000.																				

2025-1551	SAN LORENZO / SAN LORENZO/ PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE HIDALGO	1,643,277.58	0.00	1,643,277.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2025 / 30-09-2025	100.00 %	100.00 %	150 PERSONA	1,685.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SOLUCIONES EN ASFALTOS Y PAVIMENTOS S. A DE C.V.	0	69306
	OBSERVACIONES.- TERRACERIAS: EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA EN MATERIAL TIPO III MEDIDO EN BANCO, POR MEDIO MECANICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION A MANO Y/O MAQUINA MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO, NIVELACION, DESMONTE Y DESPALME., UNIDAD M3, CANTIDAD 421.25, IMPORTE \$160, 272.99. MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL (SOLO HUMECTACION Y COMPACTACION), COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NIVELACION Y AFINE DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, UNIDAD M2, CANTIDAD 1, 685.00, IMPORTE \$93, 938.75. BASE HIDRAULICA COMPUESTA POR MATERIALES DE LA REGION 11/2" A FINOS, COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA (CINCO CAPAS), POR MEDIOS MECANICOS, ACARREOS DEL MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, TENDIDO, COMPACTADO, AFINADO, SOBRESPESORES, UNIDAD M3, CANTIDAD 337.00, IMPORTE \$274, 028.18. PAVIMENTOS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM, DE ESPESOR, COMPCTADA AL 95% DE SU MASA VOLUMETRICA, MAXIMA CORRESPONDIENTE, TAMAÑO NOMINAL DE GRANULOMETRIA ½", CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PETREO DE CALIZA TOTALMENTE TRITURADO Y CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO PG 76-22. AMBOS MATERIALES DEBERAN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO, INCLUYENDO ESPECIALMENTE LOS COEFICIENTES DE FRICCION Y TEXTURA APLICABLES. LA MEZCAL ASFALTICA DEBERA DISEÑARSE CON METODOLOGIA, AMAAC NIVEL II, INCLUYE: BARRIDO POR MEDIOS MECANICOS, RIEFO DE LIGA CON PRODUCTO ASFALTICO EMUSIFICADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZON DE 0.6 LTS/M2, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, DISEÑO Y CONTROL DE LA MEZCLA ASFALTICA EN PLANTA Y DURANTE EL TENDIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO, EQUIPO, HERRAMINTA, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, ADEMÁS DE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T. UNIDAD M2, CANTIDAD 1, 685.00, IMPORTE \$680, 335.60. ENTRE MAS CONCEPTOS QUE REQUIERE LA OBRA.																					
2025-1560	TANQUE DE LUNA / TANQUE DE LUNA/ PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA CALLE BENITO JUAREZ	1,392,437.01	0.00	1,392,437.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2025 / 03-10-2025	100.00 %	100.00 %	357 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESARROLLADORA OMARKA, S.A. DE C.V.	0	92458
	OBSERVACIONES.- CORTE PARA APERTURA DE CAJA SOBRE TERRENO TIPO III, INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. UNIDAD M3 CANTIDAD O VOLUMEN 433.52, IMPORTE \$148, 133.78. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA DE LA REGION 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M., T.M.A. DE 1 1/2 INCLUYE ACAMELLONADO EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO HOMOGENIZADO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION UNIDAD M3, CANTIDAD O VOLUMEN 227.80, IMPORTE \$170, 670.04. CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE, 05 CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% MEDIANTE EL METODO MARSHAL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA UNIDAD M2, CANTIDAD O VOLUMEN 1139.00, IMPORTE \$644, 617.05. SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RAYA BLANCA CONTINUA Y/O DISCONTINUA, P.U.O.T.UNIDAD ML, CANTIDAD O VOLUMEN 455.60, IMPORTE \$35, 523.13.																					
2025-891	VILLA HIDALGO / PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION ABASOLO, VILLA HIDALGO, S.L.P.	1,261,617.62	0.00	1,261,617.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-06-2025 / 29-08-2025	100.00 %	100.00 %	600 PERSONA	699.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V.	0	25998
	OBSERVACIONES.- TERRACERIAS: EXCAVACION CON ELEMENTOS MECANICOS CON MATERIAL TIPO III (MEDIDO EN BANCO) PARA ABRIR CAJA A 30 CMS DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, BASE Y LOSA DE CONCRETO, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO PARA SU APROVECHAMIENTO CLASIFICACION O CARGA DEL MATERIAL DE DESPERDICIO. UNIDAD M3, CANTIDAD 209.70, IMPORTE 88, 074.00.																					
2025-896	VILLA HIDALGO / PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO ARISTA, VILLA HIDALGO, SL.P.	725,680.27	0.00	725,680.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	23-06-2025 / 08-08-2025	100.00 %	100.00 %	60 PERSONA	360.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SOLUCIONES EN ASFALTOS Y PAVIMENTOS S. A DE C.V.	0	26947
	OBSERVACIONES.- TERRACERIAS: BASE HIDRAULICA COMPUESTA POR MATERIALES DE LA REGION 11/2" A FINOS, COMPACTADA LA 100% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHITO MODIFICADA (CINCO CAPAS), POE MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA, NIVELACION, ACARREOS DEL MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, TENDIDO, COMPACTADO, AFINADO, SOBRESPESORES. UNIDAD DE MEDIDA M3, CANTIDAD 72, IMPORTE \$55, 059.84. PAVIMENTOS: CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F°C=250 KG/CM2 T.M.A. 11/2" DE 15CM DE ESPESOR, CURADO A BASE DE MEMBRANA COLOR BLANCO CON ESPESOR, INCLUYE: PELICULA DE POLIETILENO CAL. 1X 400 TRASLAPES DE 20 CMS EN AMBOS LADOS COLADO, VIBRADO, CIMBRA METALICA DE PRIMERA LONGITUDINAL SIN MACHIHEMBRAR EN FRONTERAS, CURADO, ACABADO CON CEPILLO TEXTURIZADOR, MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.																					
2025-1261	VILLA HIDALGO / PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV. MEXICO ENTRONQUE CON CALLE INSURGENTES, VILLA HIDALGO, S.L.P.	813,860.87	0.00	813,860.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2025 / 01-09-2025	100.00 %	100.00 %	500 PERSONA	447.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI S.A DE C.V.	0	54539
	OBSERVACIONES.- TERRACERIAS: DESPALME DE TERRENO, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO PARA SU APROVECHAMIENTO CLASIFICACION O CARGA DEL MATERIAL DE DESPERDICIO. UNIDAD M2, CANTIDAD 447.00, IMPORTE \$37, 548.00. EXCAVACION CON ELEMENTOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II (MEDIO EN BANCO) PARA ABRIR CAJA A 30CMS. DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, BASE Y LOSA DE CONCRETO, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO PARA SU APROVECHAMIENTO CLASIFICACION O CARGA DEL MATERIAL DE DESPERDICIO. UNIDAD M3, CANTIDAD 134.10, IMPORTE \$56, 322.00. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA DE 11/2" A FINOS, ESPESOR 15 CMS, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, ASI COMO EL ACARREO DEL MATERIAL. UNIDAD M3, CANTIDAD 67.02, IMPORTE \$43, 180.20.																					
		7,509,486.99	0.00	7,509,486.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-763	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	299,595.43	0.00	0.00	299,595.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	15,500 PERSONA	5.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALBERTO ALEJANDRO AGUILAR CORPUS	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO LUMINARIAS PARA LAS COMUNIDADES DE SAN LORENZO 13 FOCO 8 LUMINARIA, ZAPOTILLO 19 FOCOS 9 FOTOCELDAS, VALLE DE SAN JUAN 6 FOCOS 6 FOTOCELDAS, TANQUE DE LUNA 1 FOCO, REDONDA 3 FOCOS 3 FOTOCELDAS 1 SOQUET REDUCTOR , CABECERA MUNICIPAL 11 FOCOS 8 FOTOCELDAS, PEOTILLOS 28 FOCOS 20 FOTO CELDAS 1 BASE FOTOCELDA 2 SOQUET REDUCTOR 1 SOQUET MOGUL, VENADITOS 24 FOCOS 22 FOTOCELDAS 7 BASE FOTOCELDA 7 SOQUET REDUCTOR 7 BRAZOS 7 MICA 7 CARCASAS 7 GRAPAS, PRESITA DE LA CRUZ 15 FOCOS 15 FOTOCELDAS, SILOS 7 FOCOS 7 FOTOCELDAS 4 SOQUET REDUCTOR, CORCOVADA 9 FOCOS 9 FOTOCELDAS, LLANO DEL CARMEN 23 FOCOS 20 FOTOCELDAS 10 SOQUET REDUCTOR 5 BRAZO 5 MICA 5 CARCASAS, LEONCITO 26 FOCOS 23 FOTOCELDAS 1BASE FOTOCELDA 1 SOQUET REDUCTOR 1 BRAZO 1 MICA 1 CARCASA 1GRAPA, COYOTE 1 FOCO. ENTRE MAS COMUNIDADES DE LAS 33 QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO																				
		299,595.43	0.00	0.00	299,595.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-4161	VILLA HIDALGO / PROGRAMA DE SENALIZACION CON PINTURA DE TRAFICO EN CUATRO CALLES	62,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,437.50	CONTRATO	14-11-2025 / 15-12-2025	100.00 %	100.00 %	3,087 PERSONA	490.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SOLUCIONES EN ASFALTOS Y PAVIMENTOS S. A DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- PINTURA COLOR AMARILLA EN GUARNICIONES CON UNA SECCION DE 15X20X40 CM, EN ESQUINAS DE LA VIALIDAD INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACARREOS, FLETES, MANO DE OBRA, PINTURA PARA TRAFICO, EQUIPO Y HERRAMIENTA UNIDAD DE MEDIDA ML, CANTIDAD O VOLUMEN 490, IMPORTE \$62, 437.50 RECURSO OTROS: LA OBRA DE PROGRAMA DE SENALIZACION CON PINTURA DE TRAFICO EN CUATRO CALLES SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA																				
		62,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,437.50											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-3560	EL LEONCITO / MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE EL CALVARIO	198,420.67	0.00	0.00	198,420.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	03-11-2025 / 21-11-2025	100.00 %	100.00 %	50 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR TOGUEAR S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- CONSISTE EN PRELIMINARES: TRAZO Y LOCALIZACION UNIDAD PZA, CANTIDAD 2, IMPORTE \$2, 589.70. CIMENTACION: CONEXCAVACION DE CEPAS PARA POSTES UNIDAD CEPA, CANTIDAD 2, IMPORTE \$4, 392.44 INSTALACIONES ESPECIALES: SUMINISTRO, COLOCACION Y PLOMEADO DE POSTES DE CONCRETO DE 12-750 METROS UNIDAD PZA, CANTIDAD 2, IMPORTE \$28, 446.76. LOTE DE HERRAJES, CRUCETAS, AISLADORES, CABLE DE ALUMINIO ACSR 1/0, CABLE NEUTRANEL LINEA SECUNDARIA, ANCLA CONICAS, CABLES PARA RETENIDA, GRAPAS, TORNILLERIA, PROTECTORES DE RETENIDA, PINTURA EN POSTES, MISELANEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$95, 000. TRAMITES Y PAGOS PARA LA DEBIDA ENTREGA DE RECEPCION ANTE CFE UNIDAD OBRA, CANTIDAD 1, IMPORTE \$17, 500.																				
2025-1569	SAN LORENZO / SAN LORENZO/ MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN PLAZA PRINCIPAL	342,316.70	0.00	342,316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-08-2025 / 19-09-2025	100.00 %	100.00 %	701 PERSONA	0.48 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PAVIMENTADORA LICEY S.A DE C.V.	0	80081
	OBSERVACIONES.- RETIRO DE CABLE EXISTENTE EN MAL ESTADO Y BASTIDORES UNIDAD DE MEDIDA ML, CANTIDAD O VOLUMEN 1250, IMPORTE \$37, 500. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL CAL 2+1, INCLUYE BASTIDORES DE PORCELANA, RETENIDAS, CONECTORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO UNIDAD DE MEDIDA ML, CANTIDAD O VOLUMEN 480, IMPORTE \$ 184, 800.00 RECONEXION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS CON CONECTORES Y AUMENTO DE POTENCIA EN TRANSFORMADOR EXISTENTE (TABS) UNIDAD DE MEDIDA PZA, CANTIDAD O VOLUMEN 18, IMPORTE \$14, 799.60. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS URBANAS TIPO LED DE 150W, INCLUYE BRAZO DE ACERO Y RETIRO DE LAMPARA EXISTENTES EN MALAS CONDICIONES UNIDAD DE MEDIDA PZA, CANTIDAD O VOLUMEN 10, IMPORTE \$ 58, 001.00.																				
2025-3561	TANQUE DE LA CRUZ / MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN AV. LA CRUZ	806,975.09	0.00	0.00	806,975.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	23-10-2025 / 21-11-2025	100.00 %	100.00 %	50 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR TOGUEAR S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- CONSISTE EN TRAZO Y LOCALIZACION, UNIDAD PZA, CANTIDAD 9, IMPORTE \$11, 653.65 EXCAVACION DE CEPAS PARA POSTES UNIDAD CEPA, CANTIDAD 9, IMPORTE \$19, 765.98. EXCAVACION DE CEPAS PARA RETENIDAS UNIDAD CEPAS, CANTIDAD 2, IMPORTE \$ 3, 774. 58. SUMINISTRO, COLOCACION Y PLOMEADO DE POSTES DE CONCRETO DE 7-500 METROS (ESTACA), UNIDAD PZA, CANTIDAD 1, IMPORTE \$8, 700.00. SUMINISTRO, COLOCACION Y PLOMEADO DE POSTES DE CONCRETO DE 12-750 METROS UNIDAD PZA, CANTIDAD 8, IMPORTE \$113, 787.04. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN 13.2KV 120/240 V. UNIDAD PZA, CANTIDAD 1, IMPORTE \$55, 500.00. LOTE DE HERRAJES, CRUCETAS AISLADORES, CABLE DE ALUMINIO ACSR 1/0, CABLE NEUTRANEL LINEA SECUNDARIA, ANCLAS CONICAS, CABLES PARA RETENID, GRAPAS, TORNILLERIA, PROTECTORES DE RETENIDA, PINTURA EN POSTES, MISELANEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$295, 500.00. TRAMITES Y PAGOS PARA LA DEBIDA ENTREGA RECEPCION ANTE CFE UNIDAD OBRA, CANTIDAD 1, IMPORTE \$45, 500.00. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGIA LED, INCLUYE BRAZO Y SIPORE PARA LA MISMA UNIDAD PZA, CANTIDAD 8, IMPORTE \$53, 150.88. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LA LINEA SECUNDARIA DEL POSTE HACIA LA VIVIENDA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE CONCRETO CON ACOMETIDA, BASE DE MEDICION, CABLE NEUTRAL CAL 2+1 CON UNA LONGITUD DE 10.00 COMO MIN. HASTA 30.00 COMO MAXIMO. UNIDAD PZA, CANTIDAD 11, IMPORTE \$88, 336.05.																				
		1,347,712.46	0.00	342,316.70	1,005,395.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1579	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ ELABORACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO, DISEÑO ESTRUCTURAL Y PLANOS ARQUITECTONICOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	99,760.00	0.00	0.00	99,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2025 / 19-09-2025	100.00 %	100.00 %	15,500 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL ROSO S.A DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- MECANICA DE SUELOS: ESTUDIO GEOTECNICO BASADO EN SONDEOS EN EL AREA PARA REALIZAR PRUEBAS COMO LIMITE LIQUIDO, COMPOSICION GRANULOMETRICA Y MASA VOLUMETRICA, ESTO PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DE CARGA, NIVEL DE DESPLANTE Y ASENTAMIENTO DEL TERRENO. DISEÑO ESTRUCTURAL: ESTE ESTUDIO DETERMINARA LA CAPACIDAD DE CARGA DE SUELO Y EL DISEÑO DE LA CIMENTACION, ELEMENTOS ESTRUCTURALES TALES COMO, TRABES, COLUMNAS, LOSAS Y CERRAMIENTOS, DESPUES DE LA REVISION EXAUSTIVA DE LA MECANICA DE SUELOS EN BASE AL REGLAMENTO DE COSNTRUCCION VIGENTE A NIVEL LOCAL. PROYECTO ARQUITECTONICO (PLANTA DE CONJUNTO, PLANOS ARQUITECTONICOS, CORTES, FACHADAS, PLANO DE INSTALACION ELECTRICA, PLANO DE INSTALACION HIDRAULICO, RENDERS, DISEÑO ELECTRICO).																				
		99,760.00	0.00	0.00	99,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-3559	VILLA HIDALGO / VARIAS/ ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN DIFERENTES COMUNIDADES	115,092.00	0.00	0.00	115,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-09-2025 / 15-10-2025	100.00 %	100.00 %	3,087 PERSONA	1.20 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD S.A DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES:- MEZCLA ASFALTICA PARA CUBRIR PARTES DANADAS POR LA LLUVIA Y DESGASTE DE USO NORMAL EN LAS CALLES DE LAS COMUNIDADES Y CABCERA MUNICIPAL CON UN RENDIMIENTO PROMEDIO DE 30 MTS CUBICOS EN 600 MTS CUADRADOS CON UN ESPESOR DE 5CM.																					
		115,092.00	0.00	0.00	115,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-767	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	782,228.78	0.00	0.00	782,228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	3,500 PERSONA	6.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	0	0
	OBSERVACIONES.- LA NOMINA DE SEGURDIAD CONSTA DE 5 ELEMENTOS Y 1 SECRETARIA.																				
2025-825	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ COMBUSTIBLE PARA PARTULLAS MUNICIPALES	379,764.87	0.00	0.00	379,764.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	3,500 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERVICIO EL LEONCITO S.A DE C.V	0	0
	OBSERVACIONES.- VILLA HIDALGO/COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES																				
		1,161,993.65	0.00	0.00	1,161,993.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADQUISICIONES, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-826	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES	15,456.79	0.00	0.00	15,456.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2025 / 30-06-2025	100.00 %	100.00 %	3,087 PERSONA	1.00 MOBILIARIO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION ARMA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM X 19, MARCA BERETTA, MODELO 92 FS, INCLUYE UN CARGADOR DE SERVICIO Y DOS ADICIONALES CON CAPACIDAD DE 15 CARTUCHOS, KIT DE LIMPIEZA, ACCESORIOS, MANUAL DE USO Y GARANTIA , GRABADA CON LA LEYENDA "D.C.A.M, CD. MEX" CARTUCHO MARCA AGUILA, CALIBRE 9 MM, LUGER FMJ, 124 GR, CODIGO 1E0921102, PARA POLICIA CERTIFICADA.																				
2025-827	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 30-09-2025	100.00 %	100.00 %	3,087 PERSONA	27.00 MOBILIARIO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	WALMART, OFFICE DEPOT, COSTCO WHOLESALE	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR LAS OFICINAS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 3 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MARCA HIRSH, 1 ARCHIVERO METALICO 2+1 MARCA HIRSH, 1 LOCKER CUATRO PUERTAS CON PORTA CANDADO MARCA COMESA, 2 SILLON OPERATIVO RESPALDO EN MALLA EN COLOR NEGRO MARCA OFFIHO, 2 COMPUTADORES DE ESCRITORIO IDEACENTRE , AMD RYZEN SSD DELL DESKTOP 23.8 FHD, 1 MULTIFUN HP 9730 PROFESIONAL NG, PROYECTOR EPSON WXGA W01 BN N.S. V11HA86020, 2 PANTALLA SPEC A16J0001 ELECTRI, 3 PRICETECH WIN OPTIMIZER-27 1D, 4 PRICETECH EDITOR IMG ZOOM - 2 1D, 1 MESA DE 2. 44, 2 MM LITERA IN, ENTRE OTROS ARTICULOS.																				
2025-2531	VILLA HIDALGO / ADQUISICION DE PATRULLA PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRONTIER SE TM MODELO 2025	835,000.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-09-2025 / 30-09-2025	100.00 %	100.00 %	3,087 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- MARCA NISSAN FONTIER DOBLE CABINA SE, TRANSMISION MANUAL, AIRE ACONDICIONADO, PAQUETE DE SEGURIDAD, 6 VELOCIDADES, 4 PUERTAS, MODELO 2025. CON EQUIPO PATRULLA. ESPECIFICACIONES: PICKUP DOBLE CABINA MOTOR A GASOLINA, 4 CILINDROS EN LINEA, MOTOR 2.5 LTS POTENCIA MAYOR A 165 HO 6000 RPM TORQUE MAYOR A 177 LB PIE 4000 RPM TRANSMISION MANUAL DE SEIS VELOCIDADES SUSPENSION TRASERA MUELLES INMOVILIZADOR AIRE ACONDICIONADO DISCOS VENTILADOS DELANTEROS DISCOS TRASEROS TAMBOR TANQUE MAYOR A 75 LTS DEBERA INCLUIR GANCHO DE ARRASTRE GARANTIA POR 3 AÑOS O 60, 000 KMS BALIZAMIENTO PARA PATRULLA DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IDENTIDAD Y SUS MUNICIPOIS. PINTURA A PUERTA CERRADA PARA PATRULLA Y ROTULACION DE ACUERDO LA MANUAL DE IDENTIDAD, ENTRE MAS CONCEPTOS QUE INCLUYE LA PATRULLA.																				
		1,010,456.79	0.00	0.00	1,010,456.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: EQUIPAMIENTO, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-828	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO/ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	202,280.20	0.00	0.00	202,280.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2025 / 30-11-2025	100.00 %	100.00 %	3,087 PERSONA	2.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROSOTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CONSTA DE PLAYERA POLO M. LARGA DAMA COLOR MARINO MARCA 5.11 T-M INCLUYE PARCHES, CANTIDAD 5, IMPORTE \$9, 375. CAMISA FAST TAC URBAN P/DAMA M. LARGA COLOR MARINO MARCA 5.11 T-MINCLUYE BORDADOS, CANTIDAD 4, IMPORTE \$6,500. PANTALON FAST TAC URBAN P/DAMA COLOR MARINO MARCA 5. 11 T-10, CANTIDAD 5, IMPORTE \$17, 875. BOTA TACTICA ORIGINAL SWAT ALPHA FURY 8" CON CIERRE NEGRA SEGÚN RELACION DE TALLAS T. 1 (8) 3 (7) Y 2 (4), CANTIDAD 6, IMPORTE \$17, 400. PLAYERA POLO M/ CORTA DAMA COLOR MARINO MARCA 5.11 T-M INCLUYE PARCHÉ, CANTIDAD 5, IMPORTE \$ 8, 750. PORTA PLACA GUNNER NEGRO MARCA CONDOR, CANTIDAD 6, IMPORTE \$11, 700. CHAMARRA TACTICA MODELO BIG HORN CON BORDADOS T-M, CANTIDAD 3, IMPORTE \$8, 400 CHAMARRA TACTICA MODELO BIG HORN T-M (2) G (1), CANTIDAD 3, IMPORTE \$7, 800. ACCESORIO REFRESCANTE PARA LA CABEZA, ABSORVE LA HUMEDAD, PROTECCION UPF 50+, CANTIDAD 6, IMPORTE \$ 5.250. ENTRE MAS COMPLEMENTOS QUE HA SIDO NECESARIO ADQUIRIR PARA LOS ALEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE EL AÑO.																				
		202,280.20	0.00	0.00	202,280.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: REHABILITACIÓN, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2530	VILLA HIDALGO / REHABILITACION DE INMUEBLE PARA ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO, S.L.P.	3,079,635.75	0.00	0.00	3,079,635.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2025 / 12-12-2025	100.00 %	100.00 %	3,087 PERSONA	1.00 EDIFICIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MLL BLOCKE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- DESMONTAJE DE VENTANAS DE HERRERIA, MALLA CICLONICA 15ML, INCLUYE: ACARREO HASTA EL ALMACEN DEL SITIO, LIMPIEZA MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$32,392.66. DESMONTAJE DE CUBIERTA A BASE DE ESTRUCTURA METALICA LIGERA SIN USO DE GRÚA, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M. EN UN ÁREA DE 390 M2, INCLUYE: CORTES CON EQUIPO OXI-BUTANO, DESCENSO, ACARREO HASTA EL ALMACÉN DEL SITIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$85,109.25. ACCESO A BODEGA, INCLUYE: FORJADO Y EMBOQUILLADO PARA PUERTA, RAMPA DE CONCRETO, REHABILITACIÓN Y APLANADO EN GRADAS, UNIDAD LOTE, CANTIDAD 1, IMPORTE \$25,164.27. MURO DE 9.5 CM. DE DOS CARAS A BASE DE PANELES DE TABLAROCA DE 16 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: ESTRUCTURA A BASE DE POSTES Y CANALES, JUNTEADO CON PASTA Y CINTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, UNIDAD M2, CANTIDAD 248, IMPORTE \$227,867.36. ESTRUCTURA METÁLICA (PERFILES, MONTEN, P.T.R.) INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, UNIDAD KG, CANTIDAD 4,900, IMPORTE \$603,435.00. CUBIERTA DE LÁMINA MULTYTECHO DE 2 CAL. 26/26, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACIÓN, TAPAJUNTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, UNIDAD M2, CANTIDAD 400, IMPORTE \$668,516.00. PISO DE LOSETA INTERCERAMIC SEGÚN MUESTRA APROBADA EN OBRA, ASENTADA CON CEMENTO CREST, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, UNIDAD M2, CANTIDAD 315, IMPORTE \$249,439.05. VENTANA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, ESCUADRAS, CARRETILLAS, JALADERA, HERRAJES, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, UNIDAD M2, CANTIDAD 20, IMPORTE \$89,200.20. CUBIERTA PARA LAVABO FABRICADO DE TABLAROCA IMPERMEABLE DE 10 CM. DE ESPESOR CON PERFORACIÓN PARA LAVABO OVALIN, INCLUYE: CUBIERTA CERAMICA VITROMEX, UNIDAD PZA, CANTIDAD 2, IMPORTE \$52,185.08, ENTRE MÁS CONCEPTOS PARA DICHA OBRA																				
		3,079,635.75	0.00	0.00	3,079,635.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3,538,846.45	0.00	0.00	3,538,846.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	22,301,011.98	12,458,349.19	5,998,448.55	3,781,959.47	0.00	0.00	0.00	0.00	62,254.77
DEPORTES	703,115.50	0.00	0.00	703,115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO URBANO	8,228,392.68	0.00	7,866,359.75	299,595.43	0.00	0.00	0.00	0.00	62,437.50
ELECTRIFICACIÓN	1,347,712.46	0.00	342,316.70	1,005,395.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	99,760.00	0.00	0.00	99,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	115,092.00	0.00	0.00	115,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	5,454,366.39	0.00	0.00	5,454,366.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	41,788,297.46	12,458,349.19	14,207,125.00	14,998,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,692.27

Techo FISM: **14,207,125.00**
Techo FFM: **14,998,131.00**

Disponible FISM: **0.00**
Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL