



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2026

Municipio: SALINAS

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-467	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,760,000.00	0.00	0.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	19.00 %	31,107 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
	OBSERVACIONES.- INCLUYE TODO EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS.																				
		5,760,000.00	0.00	0.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-461	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	15.00 %	31 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios																				
2026-462	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	18.00 %	31,107 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios																				
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-460	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	22.00 %	28,500 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE INCLUYEN LAS LOCALIDADES DE AZOQUEROS, PALMA PEGADA, SALITRILLO Y EL POTRO.																				
		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-1886	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	644,030.84	0.00	0.00	644,030.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-01-2026 / 31-03-2026	0.00 %	0.00 %	31 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GARCIA DELGADO	0	0
	OBSERVACIONES.- 1 LOTE DE EQUIPO																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar de manera clara en que consiste el equipamiento.																				
		644,030.84	0.00	0.00	644,030.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-882	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO PARA RED DE AGUA POTABLE MUNICIPAL EN SALINAS DE HIDALGO	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-02-2026 / 30-04-2026	95.00 %	95.00 %	18,586 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar de manera clara en que consiste el equipamiento.																				
		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-859	SALINAS DE HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES GRAL. SANTOS DEGOLLADO, PRIVADA ABASOLO Y PRIV. GENERAL SANTOS DEGOLLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS, S.L.P.	1,697,318.73	0.00	1,697,318.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2026 / 30-06-2026	88.00 %	88.00 %	90 PERSONA	630.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE LUIS FRAGACORTES	0	144168
		1,697,318.73	0.00	1,697,318.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCIÓN COMPLEMENTARIA Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-463	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	20.00 %	23,500 PERSONA	4.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ISMAEL GOMEZ CORONADO	0	0
	OBSERVACIONES.- SE INCLUYEN EL SERVICIO EN LAS LOCALIDADES DE: SAN ISIDRO PEÑÓN BLANCO, CONEJILLO, LAS COLONIAS, NORIA DE CAÑAS, AZOGUEROS, EL POTRO, SALITRILLO, PALMA PEGADA Y PUNTEROS. EL MANTENIMIENTO CONSISTE EN: REVISIÓN DE INYECTORES, CAMBIO DE REVELADORES, FLAN COUTCH, FUSIBLES, TENSOR, CAMPANA DE TRANSMISIÓN, RIN, CONEXIONES, REPARACIÓN EN FUGAS EN CILIDRO, CAMBIO DE LLANTAS, MUELLES DELANTERO Y TRASERO.																				
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACIÓN - ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2215	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CLUB DE LEONES (SANITARIOS Y GRADAS) EN LA COLONIA CENTRO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	3,993,510.28	0.00	3,993,510.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2026 / 20-08-2026	0.00 %	0.00 %	600 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	180684
2026-2208	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CARLOS JONGUITUD BARRIOS, EN LA COLONIA CENTRO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	4,926,564.98	0.00	4,926,564.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2026 / 10-07-2026	0.00 %	0.00 %	600 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	172761
		8,920,075.26	0.00	8,920,075.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1528	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	1,516,081.84	0.00	1,516,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-05-2026 / 10-07-2026	73.00 %	73.00 %	30 PERSONA	933.55 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	153405
		1,516,081.84	0.00	1,516,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1529	PALMA PEGADA / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD PALMA PEGADA, SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	613,951.96	0.00	613,951.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2026 / 14-08-2026	0.00 %	0.00 %	20 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	150417
2026-1530	PALMA PEGADA / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA SAN JOSÉ EN LA LOCALIDAD PALMA PEGADA, SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	569,377.45	0.00	569,377.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2026 / 14-08-2026	0.00 %	0.00 %	20 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	153077

2026-858	SAN ANTONIO DE LA PAZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE SAN ANTONIO DE LA PAZ, SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	974,117.00	0.00	974,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2026 / 15-07-2026	30.00 %	45.00 %	30 PERSONA	10.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	140333
		2,157,446.47	0.00	2,157,446.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2175	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO DE RED ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2026 / 31-08-2026	0.00 %	0.00 %	18,586 PERSONA	1.00 POSTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	0	0
		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2174	AZOGUEROS / MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALITRILLO	265,450.00	0.00	0.00	265,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2026 / 30-04-2026	0.00 %	0.00 %	2,710 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GARCIA DELGADO	0	0
		265,450.00	0.00	0.00	265,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1888	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRÍCOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTOR	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-02-2026 / 31-07-2026	0.00 %	0.00 %	5 PRODUCTOR	5.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA SA DE CV Y AGRO INNOVACIONES Y SOLUCIONES SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- 5 BENEFICIARIOS: 2 SALINAS DE HIDALGO, 1 CARAJÓ, 1 COL. BENITO JUÁREZ 1 LLANO.																				
2026-1889	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	577,255.00	0.00	0.00	577,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-01-2026 / 31-07-2026	0.00 %	0.00 %	18 PRODUCTOR	18.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- 18 BENEFICIARIOS: 1 AZOGUEROS, 3 COL. BENITO JUÁREZ, 2 CONEJILLO, 1 EL ESTRIBO, 1 LLANO, 2 NORIA DE CAÑAS, 1 PALMA PEGADA, 6 SALINAS DE HIDALGO, 1 VICENTE GUERRERO																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar de manera clara en que consiste el equipamiento. Numero de productores por localidad.																				
		1,127,255.00	0.00	0.00	1,127,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-509	SALINAS DE HIDALGO / SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE LA ENTREGA DE CINTILLA PLASTICA PARA RIEGO POR GOTEO FLUJO MEDIO CALIBRE 5,500 A 20 CM	1,334,400.00	0.00	0.00	667,200.00	0.00	0.00	0.00	667,200.00	0.00	CONTRATO	17-02-2026 / 30-06-2026	100.00 %	50.00 %	139 PRODUCTOR	1,647.150.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUADALUPE PALOMO SUSTAITA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar numero de productores por localidad.																				
2026-510	SALINAS DE HIDALGO / SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE LA ENTREGA DE CINTILLA PLASTICA PARA RIEGO POR GOTEO FLUJO ALTO CALIBRE 5,500 A 20 CM.	1,593,600.00	0.00	0.00	796,800.00	0.00	0.00	0.00	796,800.00	0.00	CONTRATO	17-02-2026 / 30-06-2026	100.00 %	18.00 %	166 PRODUCTOR	19,671.000.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUADALUPE PALOMO SUSTAITA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el numero de productores por localidad.																				
		2,928,000.00	0.00	0.00	1,464,000.00	0.00	0.00	0.00	1,464,000.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1890	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON IMPLEMENTOS GANADEROS	266,275.00	0.00	0.00	266,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-01-2026 / 31-07-2026	0.00 %	0.00 %	7 PRODUCTOR	7.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- 7 BENEFICIARIOS: 1 SALITRILLO , 1 SAN ANTONIO DE LA PAZ, 1 SANTA MARIA, 1 CONEJILLO, 1 EL ESTRIBO, 2 SALINAS DE HIDALGO																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Programa - Comentarios: Especificar de manera clara en que consiste el equipamiento.																				
		266,275.00	0.00	0.00	266,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1525	CONEJILLO / REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CONEJILLO - EL LLANO DE CONEJILLO, EN SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	1,680,029.16	0.00	1,680,029.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-05-2026 / 29-06-2026	95.00 %	95.00 %	794 PERSONA	1.13 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE CRISTIAN HERNANDEZ FRAGOSO	0	152274
2026-2213	PUNTEROS (SAN JOSÉ DE PUNTEROS) / REHABILITACIÓN DE CAMINO PUNTEROS- BAJÓ DE LOS ENCINOS EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	4,924,325.28	0.00	4,924,325.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2026 / 10-07-2026	0.00 %	0.00 %	1,033 PERSONA	4.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE LUIS FRAGACORTES	0	173082
	OBSERVACIONES.- ESTE PROYECTO DE OBRA FUE DIVIDIDO EN EN 3 PARTES EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, YA QUE ESTE CAMINO BENEFICIARA A LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE DE PUNTEROS (FOLIO SIFAIS: 173082), SAN EVARISTO (FOLIO SIFAIS: 173618) Y EL BAJIO DE LOS ENCINOS (FOLIO SIFAIS: 173710).																				
		6,604,354.44	0.00	6,604,354.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2218	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE CARRETERA SALINAS - LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ.	4,923,700.00	0.00	4,923,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-07-2026 / 15-09-2026	0.00 %	0.00 %	758 PERSONA	2.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE LUIS FRAGACORTES	0	171061
		4,923,700.00	0.00	4,923,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-449	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NÓMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	22.00 %	31,107 PERSONA	24.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE SALINAS	0	0
2026-451	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	8.00 %	31 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	FREDY JAVIER PALACIOS RAMIREZ	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios - Comentarios: Especificar de que constan los mantenimientos.																				
2026-453	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	0.00 %	32.00 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REMOT SA DE CV	0	0
		5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-881	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIALES DE SEÑÁLETICA VIAL PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-02-2026 / 27-02-2026	99.00 %	100.00 %	30,107 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENRIQUE SALLEGOS GALINDO	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar de manera clara la adquisición.																				
		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-457	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	448,631.16	0.00	0.00	448,631.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-01-2026 / 08-04-2026	0.00 %	50.00 %	31,107 PERSONA	25.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Revisar beneficiarios - Error en Proyecto - Comentarios: Especificar de manera clara en que consiste el equipamiento. - Comentarios: La obra va en Equipamiento.																					
2026-1885	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO CON MUNICIONES PARA ARMAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	39,683.10	0.00	0.00	39,683.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-02-2026 / 30-12-2026	0.00 %	0.00 %	30,107 PERSONA	4,000.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	0	0
OBSERVACIONES.- 4000 PIEZAS																					
		488,314.26	0.00	0.00	488,314.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EVALUACIÓN Y CONFIANZA Proyecto:EVALUACIÓN Y CONFIANZA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2026-2177	SALINAS DE HIDALGO / APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-02-2026 / 30-12-2026	0.00 %	0.00 %	30,107 PERSONA	5.00 EXÁMEN	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	0	0
		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PÚBLICA	5,760,000.00	0.00	0.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	11,491,349.57	0.00	1,697,318.73	9,794,030.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	8,920,075.26	0.00	8,920,075.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	1,516,081.84	0.00	1,516,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	3,122,896.47	0.00	2,157,446.47	965,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	4,321,530.00	0.00	0.00	2,857,530.00	0.00	0.00	0.00	1,464,000.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	11,528,054.44	0.00	11,528,054.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	5,789,314.26	0.00	0.00	5,789,314.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	52,449,301.84	0.00	25,818,976.74	25,166,325.10	0.00	0.00	0.00	1,464,000.00	0.00

Techo FISM: 33,268,932.00
Techo FFM: 32,838,289.00

Disponible FISM: 7,449,955.26
Disponible FFM: 7,671,963.90

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL