



FECHA DE REPORTE JUNIO/2018

MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA

CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION CONTRATADA				PERIODO DE EJECUCION DE ACUERDO A CONTRATO		% DE AVANCE		METAS		METAS EJECUTADAS AL 30/06/2018	TRABAJOS EJECUTADOS
		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		
IO-824039961-E1-2018	PAVIMENTACION DE 1075 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JOSE DE LA CRUZ	1,978,000.00	1,978,000.00	0.00	0.00	20/04/2018	20/06/2018	100.00	70.00	M2	1075.000	1075.000	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
IO-824039961-E2-2018	PAVIMENTACION DE 1075 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN TENEXO-YOHUALA	1,978,000.00	1,978,000.00	0.00	0.00	20/04/2018	20/06/2018	100.00	70.00	M2	1075.000	1075.000	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
IO-824039961-E3-2019	PAVIMENTACION DE 1075 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAR-ENTRONQUE A XOLOL-TAMUIN-NARANJO COMUNIDAD.	1,978,000.00	1,978,000.00	0.00	0.00	05/05/2018	05/07/2018	100	100	M2	1075.000	1075	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
IO-824039961-E4-2020	PAVIMENTACION DE 1075 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO	1,978,000.00	1,978,000.00	0.00	0.00	06/05/2018	05/07/2018	80	70	M2	1075.000	860	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
IO-824039961-E5-2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	\$1,705,172.41	1,705,172.41	0.00	0.00	14/05/2018	14/07/2018	70	50	M2	1075.000	750	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
IO-824039961-E6-2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE (CORREDOR EJE XOLOL - EL CHUCHE) DEL KM 2+800 AL 3+025 DE TAMPAMOLON CORONA	\$2,131,465.52	2,131,465.52	0.00	0.00	14/05/2018	14/07/2018	70	50	M2	1075.000	750	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
IO-824039961-E7-2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE FAXQUID	\$1,705,172.41	1,705,172.41	0.00	0.00	14/05/2018	14/07/2018	50	50	M2	1075.000	540	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
IO-824039961-E8-2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA EN LA COMUNIDAD DE TZAPUJA	\$1,278,879.31	1,278,879.31	0.00	0.00	26/05/2018	26/07/2018	50	50	M2	1075.000	540	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
IO-824039961-E9-2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD DE TONATICO	\$1,705,172.41	1,705,172.41	0.00	0.00	26/05/2018	26/07/2018	50	50	M2	1075.000	540	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
IO-824039961-E10-2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO TAMARINDO HUASTECO - TIUTZEN	\$2,557,758.62	2,557,758.62	0.00	0.00	26/05/2018	26/07/2018	50	50	M2	1075.000	540	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
IO-824039961-E11-2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL NARANJO	\$2,984,051.72	2,984,051.72	0.00	0.00	26/05/2018	26/07/2018	50	50	M2	1075.000	540	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
			21,979,672.40	0.00	0.00					KM	11,825.000	8,285	

**DESARROLLO SOCIAL**  
 Tampamolon Corona, S.A.P.  
 2015 - 2040

PROFR. AARON BALDERAS CRUZ  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. WENCESLAO SANTIAGO MARTINEZ  
 SUPERVISOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO