

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TI INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: BORDOS

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/Terminó	Fiscal	Financ	Beneficiarios	Medios	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2018	TAMPAMOLON CORONA / CONSTRUCCION DE BORDOS	1,043,993.30	0.00	1,043,993.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-03-2018 / 30-05-2018	50 %	50 %	100	1.00	PRODUCCION AGRICOLA	CONSTRUCCIONES ENRIQUEZ CAMERO S.A DE C.V.	0	0	
1281	TAMPAMOLON CORONA / CONSTRUCCION DE BORDOS	1,043,993.30	0.00	1,043,993.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-03-2018 / 30-05-2018	50 %	50 %	100	1.00	PRODUCCION AGRICOLA	CONSTRUCCIONES ENRIQUEZ CAMERO S.A DE C.V.	0	0	
	TOTAL	1,043,993.30	0.00	1,043,993.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0	0

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TI INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: NIVELACION DE TIERRAS

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/Terminó	Fiscal	Financ	Beneficiarios	Medios	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2018	TAMPAMOLON CORONA / MEJORAMIENTO DE NIVELACION DE TIERRAS	906,235.50	0.00	906,235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-03-2018 / 30-05-2018	50 %	50 %	100	1.00	PRODUCCION AGRICOLA	EGGAR CAGENA MARTINEZ	0	0	
1281	TAMPAMOLON CORONA / MEJORAMIENTO DE NIVELACION DE TIERRAS	906,235.50	0.00	906,235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-03-2018 / 30-05-2018	50 %	50 %	100	1.00	PRODUCCION AGRICOLA	EGGAR CAGENA MARTINEZ	0	0	
	TOTAL	906,235.50	0.00	906,235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0	0

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: CAMINO

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/Terminó	Fiscal	Financ	Beneficiarios	Medios	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2016	EL CARRIZAL / MEJORAMIENTO DE CAMINO (BACHEO) EL JACUEY - EL CARRIZAL	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19-03-2018 / 17-04-2018	40 %	50 %	333	1.00	CONSTRUCCION DE OBRAS	CONSTRUCCIONES ENRIQUEZ CAMERO S.A DE C.V.	0	0	
2016	EL VARANO TAYABTEN (TRES PALMAS) / MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	1,504,500.00	0.00	1,504,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-03-2018 / 13-04-2018	100 %	75 %	333	1.00	CONSTRUCCION DE OBRAS	CONSTRUCCIONES ENRIQUEZ CAMERO S.A DE C.V.	0	0	
2016	TAMPAMOLON CORONA / MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES (RENTA DE MAQUINARIA)	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2018 / 31-12-2018	34 %	34 %	40	1.00	CONSTRUCCION DE OBRAS	CONSTRUCCIONES ENRIQUEZ CAMERO S.A DE C.V.	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION - Comentarios EN QUE CONSISTE EL MEJORAMIENTO Y AUMENTA EL NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	2,566,500.00	0.00	2,566,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0	0
	TOTAL	2,566,500.00	0.00	2,566,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0	0

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: VADO

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/Terminó	Fiscal	Financ	Beneficiarios	Medios	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2016	POYUQUIL / MEJORAMIENTO DE VADO	146,029.76	0.00	146,029.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-04-2018 / 08-05-2018	35 %	50 %	125	1.00	CONSTRUCCION DE OBRAS	CONSTRUCCIONES ENRIQUEZ CAMERO S.A DE C.V.	0	0	
3263	POYUQUIL / MEJORAMIENTO DE VADO	146,029.76	0.00	146,029.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-04-2018 / 08-05-2018	35 %	50 %	125	1.00	CONSTRUCCION DE OBRAS	CONSTRUCCIONES ENRIQUEZ CAMERO S.A DE C.V.	0	0	
	TOTAL	146,029.76	0.00	146,029.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0	0

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma: APORTACIONES AL SEGURO POPULAR Proyecto: ADMINISTRACION

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/Terminó	Fiscal	Financ	Beneficiarios	Medios	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2016	TAMPAMOLON CORONA / PAGO DE SUEDOS A PERSONAL DE A UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2018 / 31-12-2018	19 %	19 %	3	1.00	CONSTRUCCION DE OBRAS	CONSTRUCCIONES ENRIQUEZ CAMERO S.A DE C.V.	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION - Comentarios: FALTA CONVENIO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0	0
	TOTAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0	0

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UJ SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/Terminó	Fiscal	Financ	Beneficiarios	Medios	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2016	TAMPAMOLON CORONA / PAGO DE NOMINA A PLANTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2018 / 31-12-2018	31 %	31 %	19	1.00	CONSTRUCCION DE OBRAS	CONSTRUCCIONES ENRIQUEZ CAMERO S.A DE C.V.	0	0	
2016	TAMPAMOLON CORONA / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2018 / 31-12-2018	76 %	8 %	1336	1.00	CONSTRUCCION DE OBRAS	CONSTRUCCIONES ENRIQUEZ CAMERO S.A DE C.V.	0	0	
	TOTAL	4,710,000.00	0.00	4,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0	0



decs



A - B - C

RESIDENCIA MUNICIPAL
RESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA
Tampamolón Corona, S.L.R.
2015 - 2018

DESARROLLO SOCIAL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.R.
2015 - 2018