

San Luis Potosí S.L.P. a 28 de septiembre del 2018

Mtra. Patricia Rivera Torres
Directora General de Conectividad

Me permito hacer de su conocimiento las actividades realizadas en la comisión conllevada al suscrito mediante oficio N° SCT/DGC/518/2018 de fecha 20 de septiembre del actual, en diversas localidades de los municipios de Santa Catarina y Lagunillas, S.L.P., los días 24, 25 Y 26 del actual, a respecto informo las actividades realizadas.

Actividades día 24

Se visitó a Juan Botello para informarle que se iniciarán los trabajos de desmonte del terreno para el camino

Ya en epazote se realizó caminata por el sitio para ver la mejor forma de acceder a las torres.

Se inició el desmonte del terreno para el acceso

Actividades día 25

Se continuó con el desmonte del terreno.

Se anexan fotos se avanzó aproximadamente 100 mtrs.



Informe de comisión

Actividades día 26.

Se busco cadena y un nuevo candado a la reja para cerrar dos candados. Uno en el cerrojo y otro con la cadena

Se entregó llave de los candados a Juan Botello propietario del potrero

Se continuo con el desmonte considerando un avance de la entrada a la torre de un 40%.

Se adjuntan fotos



Con lo anterior, se dio por concluida la comisión.

Atentamente

Manuel Orozco Castro