



**MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

Usr: rosy  
 Rep: rptPoliza

Póliza: C02031 Del 10/08/2018

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2018  
 10:49 a. m. |  
 Página | 1

Concepto: Anticipo a Proveedor : 52, O1926 - 2018-6659.- Construcción de pozo profundo. pago parcial de anticipo.

Obra Pública : O1926

Beneficiario: **Mario Alberto Loera Charqueño**

Folio / Cheque : **196478**

| No                         | Cuenta       | Descripción de la cuenta      | Cargo             | Abono             | Concepto del movimiento  |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001                       | 1134-000295  | Mario Alberto Loera Charqueño | \$272,672.60      |                   | Anticipo a Proveedor : 52, O1926 - 2018-6659.-<br>Construcción de pozo profundo. pago parcial de anticipo. |
| 0002                       | 1112-02-0028 | Cta 6869436 FISM 2018         |                   | \$272,672.60      | Anticipo a Proveedor : 52, O1926 - 2018-6659.-<br>Construcción de pozo profundo. pago parcial de anticipo. |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |              |                               | <u>272,672.60</u> | <u>272,672.60</u> |  |

**Transferencia a otras cuentas**

**Cliente** 72007068  
**Razón Social** MUNICIPIO DE GUADALCAZAR SLP

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **196478**.

**Autorizadores** Usuario 02 ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ

**Cuentas** Cuenta retiro MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S - 70116889436  
 Cuenta de depósito o beneficiario  
 Banamex - MXN 70116889410 Nombre: CONSTRUCCION Y TRANSPORT

**Datos de la transferencia** Importe \$ 272,672.60 MXN  
 Referencia numérica 72  
 Referencia alfanumérica anticipo perforacion de pozo e  
 Concepto: anticipo perforacion de pozo estan

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



# MARIO ALBERTO LOERA CHARQUEÑO

RFC: LOCM8606181XA

Lugar de Expedición: 78399

Régimen Fiscal: 612

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

|                |                                   |   |
|----------------|-----------------------------------|---|
| Forma de pago  | 02 - Cheque nominativo            | <b>Tipo de Comprobante: I - Ingreso</b> |
| Método de pago | PUE - Pago en una sola exhibición | Folio - 72                              |
| Moneda:        | MXN - Peso Mexicano               | Fecha 8/8/2018 19:01:35                 |

**Datos del cliente**

**Cliente:** MUNICIPIO DE GUADALCAZAR  
**R.F.C.:** MGS850101A19  
**Domicilio:** Jardin Hidalgo No. 2, Guadalcázar, C.P. 78870, San Luis Potosí, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cant | Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción   | Valor Uni    | Desc | Impuestos               | Importe    |
|------|------------|-------------------------|--|--------------|------|-------------------------|------------|
| 1    | E48        | 72101500                | ANTICIPO DEL 30%<br>DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION<br>DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE<br>ESTANQUE BLANCO MUNICIPIO DE<br>GUADALCAZAR, S.L.P. CON NUMERO DE<br>CONTRATO:PM/G-48/R/33/ISC/2018. | 235,062.5800 | 0.00 | IVA Trasl:<br>37,610.02 | 235,062.58 |

**Importe con letra:**

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 60/100  
M.N.

|               |            |
|---------------|------------|
| Subtotal:     | 235,062.58 |
| IVA Traslado: | 37,610.02  |
| Total:        | 272,672.60 |

**CFDI Relacionado:****Tipo Relación:** -**CFDI Relacionado:**

|                         |                                      |                                |                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Certificado del emisor: | Folio fiscal:                        | Fecha y hora de certificación: | Certificado del SAT: |
| 00001000000441368577    | 84F957D5-7E53-4274-99B8-888157830AEE | Agosto 8 2018 - 19:01:41       | 00001000000044486074 |

**Sello digital del CFDI**

WgUcSmMj1pPFDwOe+0B+cE3SAlaweLCO9HyZoeF=D7H0i0LkVNeAT709BUkSD:DKVvRkDvYc4e4Ae55aCvWgzZL  
sR6SkUR632Dw8K/b8v88QKjWB8KGLFzAVkAeH51E38J8E4w6QWgz7kAkvNAdQrhuOvZpwxAkPkEgD3z4CqzS  
rp8Vwzlg97f8YxW0XV195nKt8jNkrf3y4AP95NVL7q8enLtk8888nL1T0C53xbin2XrTHFD1f9TzQUU955656CH-  
DFum3Ar51s1026EL066Wj6eNwE59AP8VUUL5g=

**Sello del SAT**


dHyf98P2eKfQpDX2682A6Qhp-vZwVbc0VnBzms8mHKk1WkzS/j6R5yZrhmg5Tf953pmU7DQg7e78P6VAMlQAws  
M45KO/tepxV0yKv88xk8P+QAmRkAkv24ein7xkVWDC2VJOF1ECC6CaxKQcAmge5453vRkEj4CDFURabkK  
32EwXp6sA/MH8rFFZ7tm31568MvceH8F+eU200046+AW566D1UH9wL70NH8F5 qp8Q6+QqU3ThTCTJLz2G8P+  
Isy2a4t8z8k8vObpcapD1ctyElyg=601465W=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||L1|84F957D5-7E53-4274-99B8-888157830AEE|2018-08-08T19:01:41||MAS081024700|WgUcSmMj1pPFDwOe+0B+cE3SAlaweLCO9HyZoeF=D7H0i0LkVNeAT709BUkSD:DKVvRkDvYc4e4Ae55aCvWgzZL  
sR6SkUR632Dw8K/b8v88QKjWB8KGLFzAVkAeH51E38J8E4w6QWgz7kAkvNAdQrhuOvZpwxAkPkEgD3z4CqzS  
rp8Vwzlg97f8YxW0XV195nKt8jNkrf3y4AP95NVL7q8enLtk8888nL1T0C53xbin2XrTHFD1f9TzQUU955656CH-  
DFum3Ar51s1026EL066Wj6eNwE59AP8VUUL5g=|84F957D5-7E53-4274-99B8-888157830AEE||  
/84F957D5-7E53-4274-99B8-888157830AEE|2018-08-08T19:01:41||MAS081024700|WgUcSmMj1pPFDwOe+0B+cE3SAlaweLCO9HyZoeF=D7H0i0LkVNeAT709BUkSD:DKVvRkDvYc4e4Ae55aCvWgzZL  
sR6SkUR632Dw8K/b8v88QKjWB8KGLFzAVkAeH51E38J8E4w6QWgz7kAkvNAdQrhuOvZpwxAkPkEgD3z4CqzS  
rp8Vwzlg97f8YxW0XV195nKt8jNkrf3y4AP95NVL7q8enLtk8888nL1T0C53xbin2XrTHFD1f9TzQUU955656CH-  
DFum3Ar51s1026EL066Wj6eNwE59AP8VUUL5g=|00001000000044486074||

## CONSTRUCCION INTEGRAL DEL POTOSI

**OBRA:** CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE BLANCO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.  
**LUGAR:** ESTANQUE BLANCO  
**CIUDAD:** GUADALCAZAR, S.L.P.  
**PRESUPUESTO DE OBRA**



| CODIGO | CONCEPTO   | CANTIDAD | UNIDAD | P.U         | IMPORTE             |
|--------|--|----------|--------|-------------|---------------------|
| 1      | MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION Y HERRAMIENTAS CON CAPACIDAD DE HASTA 400 MTS. EN LOS PRIMEROS 15 MTS. EN CAMINO PAVIMENTADO. | 1.00     | LOTE   | \$11,730.00 | \$11,730.00         |
| 2      | TRASLADO DEL EQUIPO DE PERFORACION Y HERRAMIENTAS EN LOS KM SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM EN CAMINO PAVIMENTADO.               | 650.00   | KM     | \$63.00     | \$40,950.00         |
| 3      | TRASLADO DEL EQUIPO DE PERFORACION Y HERRAMIENTAS EN CAMINO DETERRACERIA.  | 35.00    | KM     | \$118.00    | \$4,130.00          |
| 4      | INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION.  | 1.00     | LOTE   | \$6,762.00  | \$6,762.00          |
| 5      | PERFORACION EXPLORATORIA CON BARRENA DE 8 3/4" DE 0.0 A 150 MTS.   | 150.00   | MTS    | \$1,518.00  | \$227,700.00        |
| 6      | EXCAVACION DE FOSAS PARA LA PREPARACION DE LODO BENTONITICO  | 1.00     | FOSA   | \$3,864.00  | \$3,864.00          |
| 7      | SUMINISTRO DE BENTONITA (INCLUYE FLETE Y ACARREO).   | 10.00    | TON    | \$6,210.00  | \$62,100.00         |
| 8      | SUMINISTRO DE AGUA PARA LA PREPARACION DEL LODO BENTONITICO (INC. FLETE Y ACARREO).  | 200.00   | M3     | \$63.00     | \$12,600.00         |
|        | <b>SUB-TOTAL</b>   |          |        |             | <b>\$369,836.00</b> |
| 9      | REGISTRO ELECTRICO CON CURVAS DE RESESTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL EXIGIDO POR LA CONAGUA.  | 1.00     | REG    | \$31,740.00 | \$31,740.00         |
| 10     | AMPLIACION DE LA PERFORACION EN 12 1/2" DE 0.0 A 150 MTS. SUMINISTRO DEL TUBO DE ADEME EN ACERO AL CARBON DE 8" CED. 40.           | 150.00   | MTS    | \$1,146.00  | \$171,900.00        |
|        | TUBO LISO  | 30.00    | MTS    | \$1,174.00  | \$35,220.00         |
|        | TUBO RANURADO  | 120.00   | MTS    | \$1,270.00  | \$152,400.00        |
| 12     | SUMINISTRO DEL FILTRO (GRAVA DE RIO LAVADA Y CRIBADA TIPO CANTO RODADO DE 1/4" A 1/2") INCLUYE FLETE Y ACARREO.                    | 12.00    | M3     | \$3,174.00  | \$38,088.00         |
| 13     | COLOCACION DEL TUBO DE ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS AL ARCO ELECTRICO.  | 150.00   | MTS    | \$110.50    | \$16,575.00         |
| 14     | COLOCACION DEL FILTRO. INCLUYE MAQUINA TRABAJANDO CON CIRCULACION DE AGUA.   | 1.00     | LOTE   | \$11,730.00 | \$11,730.00         |
| 15     | LAVADO Y PISTONEO DEL POZO.  | 1.00     | LOTE   | \$19,320.00 | \$19,320.00         |
| 16     | PRUEBA DE AFORO PARA DETERMINAR EL CAUDAL OPTIMO DE EXPLOTACION DURANTE UN LAPSO DE 48 HRS.  | 1.00     | AFORO  | \$62,100.00 | \$62,100.00         |
|        | <b>SUMA TOTAL</b>  |          |        |             | <b>\$908,909.00</b> |

### NOTAS ACLARATORIAS

- A)., ESTOS PRECIOS SON UNITARIOS EN CASO DE FACTURACION SE COBRARA EL 16% DE IVA  
 B)., CONDICIONES DE PAGO: 35% DE ANTICIPO, 35% AL TERMINO DE LA ETAPA EXPLORATORIA Y 30% AL TERMINO DE LOS TRABAJOS DE PERFORACION  
 C)., INICIO DE LOS TRABAJOS: 5 DIAS ABILES DESPUES ACEPTADO Y RECIBIDO EL ANTICIPO.