

TAMPAMOLÓN

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL R-23
 REPORTE FÍSICO Y FINANCIERO
 EJERCICIO 2018

FECHA DE REPORTE MAYO/2018

CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN CONTRATADA				PERIODO DE EJECUCIÓN DE ACUERDO A CONTRATO		% DE AVANCE		METAS		TRABAJOS EJECUTADOS	
		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		METAS EJECUTADAS AL 30/04/2018
IO-824039961-E1-2018	PAVIMENTACION DE 1075 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JOSE DE LA CRUZ	1 978 000 00	1 978 000 00	0 00	0 00	20/04/2018	20/06/2018	60 00	30 00	M2	1075 000	645 000	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
IO-824039961-E2-2018	PAVIMENTACION DE 1075 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN TENEXOHUALA	1 978 000 00	1 978 000 00	0 00	0 00	20/04/2018	20/06/2018	60 00	30 00	M2	1075 000	645 000	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
IO-824039961-E3-2019	PAVIMENTACION DE 1075 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ENTRONQUE A XOLOTLI, TAMUÍN-MARABO COMUNIDAD	1 978 000 00	1 978 000 00	0 00	0 00	05/05/2018	05/07/2018	30	30	M2	1075 000	110	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
IO-824039961-E4-2020	PAVIMENTACION DE 1075 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO	1 978 000 00	1 978 000 00	0 00	0 00	06/05/2018	05/07/2018	30	30	M2	1075 000	110	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
IO-824039961-E5-2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	\$1 705 172 41	1 705 172 41	0 00	0 00	14/05/2018	14/07/2018	30	30	M2	1075 000	110	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
IO-824039961-E6-2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE (CORREDOR EJE XOLOTLI - EL CHICHE) DEL KM 2+800 AL 3+025 DE TAMPAMOLÓN CORONA	\$2 131 465 52	2 131 465 52	0 00	0 00	14/05/2018	14/07/2018	30	30	M2	1075 000	110	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
IO-824039961-E7-2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE PAXQUID	\$1 705 172 41	1 705 172 41	0 00	0 00	14/05/2018	14/07/2018	30	30	M2	1075 000	110	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
IO-824039961-E8-2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA EN LA COMUNIDAD DE TZAPUJA	\$1 278 879 31	1 278 879 31	0 00	0 00	29/05/2018	28/07/2018	30	30	M2	1075 000	110	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
IO-824039961-E9-2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD DE TOMATICO	\$1 705 172 41	1 705 172 41	0 00	0 00	26/05/2018	26/07/2018	30	30	M2	1075 000	110	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
IO-824039961-E10-2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO TAMARINDO HUASTECO - TUTZEN	\$2 557 758 52	2 557 758 52	0 00	0 00	26/05/2018	26/07/2018	30	30	M2	1075 000	110	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
IO-824039961-E11-2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL NARANJO	\$2 984 051 72	2 984 051 72	0 00	0 00	26/05/2018	26/07/2018	30	30	M2	1075 000	110	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
		21 978 000 00	21 978 000 00	0 00	0 00					KM	11 825 000	2 280	



DESARROLLO SOCIAL
 Tampamolón Corona, S.L.S.
 2015 - 2018
 PROF. AARON VALDERAS CRUZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

JMG WENDESA SANTAGO MARTINEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO