

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS*, Subprograma:DEUDA PUBLICA Proyecto:DEUDA PUBLICA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-62	CEDRAL / DEUDAS MUNICIPALES	371,196.01	0.00	0.00	371,196.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	18,485 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Detallar No. de oficio con el que se da aviso de la Secretaria de Finanzas (para el pago de necesidades financieras) - Comentarios: en que consiste la Deuda Pública, desde cuando se genera, presentar copia del oficio dirigido a Finanzas así como del decreto emitido por la Legislatura Local autorizando el concepto de la Deuda Pública																					
		371,196.01	0.00	0.00	371,196.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4919	CEDRAL / CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PANTEON MUNICIPAL SAN JUAN BAUTISTA	223,854.89	0.00	0.00	223,854.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-07-2018 / 16-08-2018	100 %	100 %	18,485 PERSONA	1.00 PANTEON	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES	0	0
		223,854.89	0.00	0.00	223,854.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-16	CEDRAL / REHABILITACION DE JARDIN EL CENTENARIO	185,975.28	0.00	0.00	185,975.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-03-2018 / 12-04-2018	100 %	100 %	18,485 PERSONA	1.00 JARDIN	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Detallar mas en observaciones, la mencionada Rehabilitación																					
2018-1214	CEDRAL / REHABILITACION DE JARDIN EL TINACO	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-03-2018 / 28-04-2018	100 %	100 %	18,485 PERSONA	1.00 JARDIN	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-1219	CEDRAL / REHABILITACION DE JARDIN SAN ANTONINO	188,365.00	0.00	0.00	188,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-03-2018 / 28-04-2018	100 %	100 %	18,485 PERSONA	1.00 JARDIN	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-2329	CEDRAL / REHABILITACION DEL MERCADO HIDALGO	71,660.02	0.00	0.00	71,660.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2018 / 30-04-2018	100 %	100 %	18,485 PERSONA	1.00 MERCADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		631,000.30	0.00	0.00	631,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2	CEDRAL / GASTOS INDIRECTOS (ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS)	151,647.48	0.00	0.00	151,647.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	18,485 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: detallar más en observaciones éstos Gastos si son materiales, útiles y equipos menores de oficina - cambiar la modalidad y mencionar nombre del proveedor.																					
2018-8138	CEDRAL / GASTOS INDIRECTOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE (ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS)	200,397.42	0.00	0.00	200,397.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	18,485 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		352,044.90	0.00	0.00	352,044.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-806	CEDRAL / GASTOS INDIRECTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	29,186.82	0.00	29,186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	18,485 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		29,186.82	0.00	29,186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-807	CEDRAL / ELABORACION DE PROYECTO DE ACTUALIZACION DE CARTOGRAFIA CATASTRAL	64,960.00	0.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2018 / 07-03-2018	100 %	100 %	18,485 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ANA MARIA GONZALEZ SANCHEZ	0	0
2018-7132	EL CUAREJO / ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DEL CUAREJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2018 / 02-08-2018	100 %	100 %	50 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CHRISTOPHER SAMUEL ZAVALA VILLANUEVA	0	0
		114,960.00	0.00	114,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:OLLA DE CAPTACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-7230	TANQUE NUEVO / CONVENIO CON CONAZA	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-04-2018 / 28-09-2018	30 %	0 %	189 PERSONA	1.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONAZA	0	258534
	OBSERVACIONES.- CONVENIO CONAZA (TANQUE NUEVO \$299,000.00) Y LA CANTIDAD DE \$701,000.00 ESTA CONSIDERADOS PARA LAS COMUNIDADES DE CERRO DE FLORES, SAN RAFAEL ANEXO A LAGUNILLAS																				
		299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4762	LA CRUZ / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LA CRUZ MUNICIPIO DE CEDRAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2018 / 19-07-2018	100 %	100 %	107 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CRISTINO LOPEZ CARRIALEZ	102358	0
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4361	CERRO DE FLORES / CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE FLORES, CEDRAL	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2018 / 19-07-2018	100 %	100 %	60 PERSONA	132.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CHRISTOPHER SAMUEL ZAVALA VILLANUEVA	102403	0
2018-4359	REFUGIO DE LAS MONJAS / CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE REFUGIO DE MONJAS, CEDRAL	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2018 / 18-07-2018	100 %	100 %	160 PERSONA	72.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. RENATO CARDONA TINAJERO	102430	0
2018-7231	SAN ISIDRO / CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	638,097.16	0.00	0.00	638,097.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-09-2018 / 30-09-2018	50 %	3 %	991 PERSONA	160.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CHRISTOPHER SAMUEL ZAVALA VILLANUEVA	0	0
		1,638,097.16	1,000,000.00	0.00	638,097.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4363	PRESA VERDE / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA EN LA COMUNIDAD PRESA VERDE MUNICIPIO DE CEDRAL	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2018 / 25-07-2018	100 %	100 %	300 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SANJUANA LIZETH RODRIGUEZ ORTEGA	102381	0

2018-6936	CERRO DE FLORES / PROGRAMA SOCIAL APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (CERRO DE FLORES)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 PERSONA	75.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SANDRA LUCIA VELAZQUEZ	0	0
2018-6929	EL BLANCO / PROGRAMA SOCIAL APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (EL BLANCO)	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 PERSONA	225.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SANDRA LUCIA VELAZQUEZ	0	0
2018-6934	LA CRUZ / PROGRAMA SOCIAL APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (LA CRUZ)	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 PERSONA	39.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SANDRA LUCIA VELAZQUEZ	0	0
2018-6938	PRESA VERDE / PROGRAMA SOCIAL APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (PRESA VERDE)	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52 PERSONA	156.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SANDRA LUCIA VELAZQUEZ	0	0
2018-6937	REFUGIO DE LAS MONJAS / PROGRAMA SOCIAL APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (REFUGIO DE MONJAS)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 PERSONA	75.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SANDRA LUCIA VELAZQUEZ	0	0
2018-6935	SAN ISIDRO / PROGRAMA SOCIAL APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (SAN ISIDRO)	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52 PERSONA	156.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SANDRA LUCIA VELAZQUEZ	0	0
2018-6939	SANTA RITA DEL SOTOL / PROGRAMA SOCIAL APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (SANTA RITA DEL SOTOL)	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 PERSONA	3.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SANDRA LUCIA VELAZQUEZ	0	0
2018-6931	SANTA TERESA / PROGRAMA SOCIAL APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (SANTA TERESA)	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 PERSONA	36.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SANDRA LUCIA VELAZQUEZ	0	0
		381,359.15	0.00	0.00	381,359.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-15	CEDRAL / REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA LAREBITO	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-02-2018 / 30-04-2018	100%	100%	16,485 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Detallar más en que consiste la Rehabilitación																						
		285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-4351	CEDRAL / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE XICOTENCALT Y PROLONGACIÓN BOLIVAR Y 24 DE FEBRERO	2,000,000.00	1,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-06-2018 / 18-07-2018	100%	100%	150 PERSONA	3,060.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		103477	0	
2018-4352	CEDRAL / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LANZAGORTA ENTRE CARRETERA 62 Y CALLE GENERAL ANAYA	2,000,000.00	1,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-06-2018 / 18-07-2018	100%	100%	150 PERSONA	3,060.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		103459	0	
2018-4353	CEDRAL / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARANJOS ENTRE GENERAL ANAYA Y MINA Y GENERAL ANAYA Y ALAMO.	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-06-2018 / 18-07-2018	100%	100%	150 PERSONA	3,060.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		103389	0	
		6,000,000.00	3,000,000.00	1,400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-67	EJIDO VICTORIA SAN MANUEL / CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO VICTORIA SAN MANUEL	887,526.06	0.00	887,526.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-02-2018 / 30-04-2018	100%	100%	450 PERSONA	1.00 COMEDOR	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	103089
2018-4914	EL BLANCO / CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL BLANCO	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-07-2018 / 19-09-2018	100%	54%	470 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	SILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ	0	258799
2018-4913	EL CUAREJO / CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	190,403.03	0.00	190,403.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-07-2018 / 19-09-2018	100%	12%	195 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	SILBERTO MEDRANO	0	258818

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4911	EN LA COMUNIDAD DE EL CUAREJO GALLOS BLANCOS / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE GALLOS BLANCOS	310,730.13	0.00	310,730.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-07-2018 / 20-09-2018	100 %	7 %	239 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	RODRIGUEZ LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES	0	258870
2018-7228	REFUGIO DE LAS MONJAS / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN REFUGIO DE MONJAS	224,031.32	0.00	224,031.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-08-2018 / 27-09-2018	100 %	0 %	30 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES	0	258901
2018-832	SANTA RITA DEL SOTOL / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DEL SOTOL	299,841.39	0.00	299,841.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-03-2018 / 30-04-2018	100 %	100 %	335 PERSONA	1.00 C OMED OR	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	27534
		2,422,531.93	0.00	2,422,531.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-70	CEDRAL / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LIBRAMIENTO FLORES MAGON	350,389.75	0.00	350,389.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	19-02-2018 / 09-06-2018	100 %	100 %	18,485 PERSONA	1,063.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	27510
		350,389.75	0.00	350,389.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:NIVELACION DE TIERRAS/RELLENO DE SOLARES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-19	CEDRAL / NIVELACION DE TIERRAS CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	275,488.38	0.00	275,488.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-01-2018 / 26-03-2018	100 %	100 %	18,485 PERSONA	337.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES	0	27387
		275,488.38	0.00	275,488.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4906	CEDRAL / PAVIMENTACION DE 2 KM EN LLANO DE SAN GABRIEL	1,836,326.40	0.00	1,836,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-04-2018 / 30-04-2018	100 %	100 %	18,485 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	COEDESSA, S.A. DE C.V.	0	258950
2018-4923	CEDRAL / PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LIBRAMIENTO RICARDO FLORES MAGON	1,206,400.00	0.00	0.00	1,206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-08-2018 / 14-09-2018	100 %	95 %	18,485 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	COEDESSA SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- AVANCE FISICO 75% Y FINANCIERO 0%																				
2018-7885	CEDRAL / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE LANZAGORTA Y JUAN ESCUTIA	642,302.23	0.00	0.00	642,302.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2018 / 28-09-2018	0 %	0 %	50 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO RAMON HERNANDEZ MARTINEZ	0	0
		3,685,028.63	0.00	1,836,326.40	1,848,702.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-127	CEDRAL / SEGUNDA ETAPA DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO FLORES MAGÓN	284,178.99	0.00	284,178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2018 / 19-03-2018	100 %	100 %	18,485 PERSONA	26.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ROBERTO MEDELLIN GARCIA	0	27554
2018-835	CEDRAL / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE LUMINARIAS EN EL AREA RURAL.	71,896.80	0.00	0.00	71,896.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-03-2018 / 30-04-2018	100 %	100 %	8,500 PERSONA	300.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		356,075.79	0.00	284,178.99	71,896.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-27	CEDRAL / ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" TURNO VESPERTINO	71,386.80	0.00	0.00	71,386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	38 ALUMNO	38.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0

2018-28	CEDRAL / ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" TURNO MATUTINO	58,236.60	0.00	0.00	58,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	31 ALUMNO	31.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-29	CEDRAL / ESCUELA PRIMARIA "ANEXA AMINA MADERA LAUTERIO"	77,022.60	0.00	0.00	77,022.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	41 ALUMNO	41.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CEDRAL	0	0
2018-30	CEDRAL / ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	93,930.00	0.00	0.00	93,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	50 ALUMNO	50.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-54	CEDRAL / ESC. CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "PROFRA. YOLANDA TORRES CORONADO"	56,358.00	0.00	0.00	56,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	25 ALUMNO	25.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-31	CERRO DE FLORES / ESCUELA PRIMARIA PRO PATRIA EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE FLORES	7,514.40	0.00	0.00	7,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	4 ALUMNO	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-32	EJIDO HIDALGO / ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LA COMUNIDAD DE EJIDO HIDALGO	5,635.80	0.00	0.00	5,635.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	3 ALUMNO	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-33	EL BLANCO / ESCUELA PRIMARIA "MARIANO ARISTA" EN LA COMUNIDAD DE EL BLANCO	18,786.00	0.00	0.00	18,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	10 ALUMNO	10.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-34	EL CUAREJO / ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" EN LA COMUNIDAD DE EL CUAREJO	15,028.80	0.00	0.00	15,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	8 ALUMNO	8.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-35	EL LLANO DEL PINTO / ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" EN LA COMUNIDAD DE LLANO DEL PINTO	3,757.20	0.00	0.00	3,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-36	EL SALADITO / ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO	9,393.00	0.00	0.00	9,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	5 ALUMNO	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-37	GALLOS BLANCOS / ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA COMUNIDAD DE GALLOS BLANCOS	9,393.00	0.00	0.00	9,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	5 ALUMNO	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-38	LA CRUZ / ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ	9,393.00	0.00	0.00	9,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	5 ALUMNO	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2018-39	LAGUNILLAS / ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTANILLA" EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS	16,907.40	0.00	0.00	16,907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	9 ALUMNO	9.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-40	NORIA DE DOLORES / ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" DE LA COMUNIDAD DE NORIA DE DOLORES	7,514.40	0.00	0.00	7,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	4 ALUMNO	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-41	NORIA DE SAN PEDRO / ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" DE LA COMUNIDAD DE NORIA DE SAN PEDRO	7,514.40	0.00	0.00	7,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	4 ALUMNO	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-42	PALO BLANCO / ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" DE LA COMUNIDAD DE PALO BLANCO	3,757.20	0.00	0.00	3,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-43	PRESA VERDE / ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" DE LA COMUNIDAD DE PRESA VERDE	11,271.60	0.00	0.00	11,271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	6 ALUMNO	6.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-44	REFUGIO DE SALADITO / ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" DE LA COMUNIDAD DE REFUGIO DEL SALADITO	3,757.20	0.00	0.00	3,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-45	SALITRILLOS DEL REFUGIO / ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" DE LA COMUNIDAD DE SALITRILLOS DEL REFUGIO	15,028.80	0.00	0.00	15,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	8 ALUMNO	8.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-46	SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA / ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA	7,514.40	0.00	0.00	7,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	4 ALUMNO	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-47	SAN ANTONIO DEL SOTOL / ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL SOTOL	3,757.20	0.00	0.00	3,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-48	SAN ISIDRO / ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	33,814.80	0.00	0.00	33,814.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	18 ALUMNO	18.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-49	SAN LORENZO / ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO	9,393.00	0.00	0.00	9,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	5 ALUMNO	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-50	SAN MATEO / ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS ZAPATA" EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO	9,393.00	0.00	0.00	9,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	5 ALUMNO	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-51	SAN PABLO / ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO	3,757.20	0.00	0.00	3,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-52	SANTA RITA DEL SOTOL / ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DEL SOTOL	5,635.80	0.00	0.00	5,635.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	3 ALUMNO	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2018-53	TANQUE NUEVO / ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LA COMUNIDAD DE TANQUE NUEVO	11,271.60	0.00	0.00	11,271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2018 / 31-12-2018	66 %	66 %	6 ALUMNO	6.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		586,123.20	0.00	0.00	586,123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CEDRAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4925	SAN ISIDRO / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ, UBICADO EN SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	355,158.27	0.00	355,158.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-07-2018 / 30-08-2018	100 %	0 %	50 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. CRISTINO LOPEZ CARRIZALES	0	258959
		355,158.27	0.00	355,158.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-930	CEDRAL / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE PROFRA. YOLANDA TORRES CORONADO	842,671.10	0.00	842,671.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-02-2018 / 16-03-2018	100 %	100 %	30 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CRISTINO LOPEZ CARRIZALES	0	28254
		842,671.10	0.00	842,671.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-811	CEDRAL / CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA AMADO NERVO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	19-03-2018 / 30-05-2018	100 %	100 %	450 ALUMNO	1.00 BARDA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	27580
2018-6177	CEDRAL / CONSTRUCCION DE 2 AULA ADOSADA ESTRUCTURA UIC EN ESCUELA PREPARATORIA JOSÉ ANTONCIO PEREZ LÓPEZ	865,585.01	0.00	865,585.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-08-2018 / 15-09-2018	0 %	0 %	120 ALUMNO	2.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES	0	258989
2018-6188	CEDRAL / SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA TELE SECUNDARIA AMADO NERVO.	1,056,695.49	0.00	1,056,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-08-2018 / 30-10-2018	0 %	0 %	120 ALUMNO	3.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CRISTINO LOPEZ CARRIZALES	0	259026
		2,872,280.50	0.00	2,872,280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-6183	CEDRAL / EQUIPAMIENTO DE ESCUELA TELE SECUNDARIA AMADO NERVO	299,860.00	0.00	0.00	299,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-08-2018 / 30-08-2018	100 %	100 %	120 ALUMNO	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		299,860.00	0.00	0.00	299,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4916	CEDRAL / MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	298,454.60	0.00	298,454.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	26-03-2018 / 02-06-2018	100 %	100 %	100 ALUMNO	1.00 BARDA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	259038
		298,454.60	0.00	298,454.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-14	CEDRAL / REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA OFICIAL 20 DE NOVIEMBRE	745,418.46	0.00	745,418.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-02-2018 / 21-04-2018	100 %	100 %	450 ALUMNO	15.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	27678
		745,418.46	0.00	745,418.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-826	CEDRAL / REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	242,126.27	0.00	0.00	242,126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	19-03-2018 / 30-05-2018	100 %	100 %	500 ALUMNO	20.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		242,126.27	0.00	0.00	242,126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2327	CEDRAL / CONVENIO CON BENEFICIARIOS PARA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (ANA LAURA CAMARILLO H.)	52,463.11	0.00	52,463.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-02-2018 / 30-03-2018	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	67435
2018-4926	SAN LORENZO / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2018 / 15-06-2018	100 %	100 %	274 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	LEONARDO REYES MEDRANO	0	259048
		116,263.11	0.00	116,263.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: INSTALACION Proyecto: ELECTRIFICACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-126	CEDRAL / ILUMINACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL	216,834.09	0.00	0.00	216,834.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2018 / 19-03-2018	100 %	100 %	18,485 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. ROBERTO MEDELLIN GARCIA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- No procede con recursos del Ramo 33																				
		216,834.09	0.00	0.00	216,834.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1830	CEDRAL / REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y LIBRAMIENTO MANUEL JOSE OTHON	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2018 / 19-03-2018	100 %	100 %	1,885 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ROBERTO MEDELLIN GARCIA	0	33498
		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8140	CEDRAL / CONVENIO CON SEDARH PARA ADQUISICIÓN DE 30 TONELADAS DE AVENA PARA PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	29-10-2018 / 30-11-2018	0 %	0 %	30 PRODUCTOR	30.00 TONELADA	ACCION	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	NINGUNO	0	0
		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: AGRICULTURA PROTEGIDA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-	EJIDO HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE UNA HECTÁREA DE	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2018 /	100	100	20 PRODU	1.00 IN	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN ANDRES VARGAS	0	0

