

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-7405	TANCANHUITZ / CONSTRUCCION DE ACCESO DE ALBERGUE MUNICIPAL BARRIO TANTI LIN MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-05-2018 / 26-07-2018	100 %	100 %	159 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS MARTELL MARTINEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- CONTRATO: AD-TAN-FAIS/SE/01/01-2018																					
		380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-7276	PEMOCH (PEMUCHO) / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	93,380.00	0.00	93,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2018 / 01-09-2018	100 %	100 %	139 PERSONA	15.00 LUMINARIA	AYUNTAMIENTO	FELIPE HERNANDEZ REYES	0	0	
OBSERVACIONES.- EL BARRIO PEMUCHO ES PERTENECIENTE A PIAXTLA (NO LOCALIZADO EN EL CATALOGO) CONTRATO:TAN-AD-CDSM-SG-03-OD-122/2018																					
		93,380.00	0.00	93,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8272	TANCANHUITZ / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA PRINCIPAL.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-12-2018 / 22-12-2018	0 %	0 %	21,039 PERSONA	215.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO HAY	0	376560
OBSERVACIONES.- NOMBRE CORRECTO DE LA DESCRIPCION DE LA OBRA: PAGO DE LUMINARIAS SUBURBANAS DE 100W PARA ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ,S.L.P.																					
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:MUROS DE CONTENCIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-7271	PALMIRA NUEVO / REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PALMIRA NUEVO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	245,746.00	0.00	245,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2018 / 27-08-2018	100 %	100 %	2,933 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JESUS MARTELL MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES.- CONTRATO:TAN-AD-FFM-SK-03-OB-121/2018																					
		245,746.00	0.00	245,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PUNTES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-392	CHACATITLA PRIMERA SECCION / REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL A BASE DE ESTRUCTURA DE ACERO EN LA LOCALIDAD DE CHACATITLA PRIMERA SECCION, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.	670,749.63	0.00	0.00	670,749.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-02-2018 / 07-04-2018	100 %	100 %	179 PERSONA	8.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE ALBERTO GARCIA ESCAREÑO	0	0
OBSERVACIONES.- CONTRATO: TAN-AD-CDSM-FFM-OD/002-2018																					
		670,749.63	0.00	0.00	670,749.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-10373	ALDZULUP POYTZEN / APORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO"	15,824.56	0.00	0.00	15,824.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	21 ALUMNO	21.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY	0	0
2018-10374	CHACATITLA SEGUNDA SECCION / APORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES PARA EL JARDÍN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL"	14,675.22	0.00	0.00	14,675.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	12 ALUMNO	12.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO HAY	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCANHUITZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL