

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS (SEDUVOP)

OBRA: ADECUACIONES DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MITLA Y AVENIDA DE LAS TORRES, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI

LA SECRETARIA CUENTA CON RECURSOS APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P. MEDIANTE OFICIO DE APROBACION No. DGPP-A0209/2019

NIETO TREJO JUVE ENRIQUE

RECURSOS ESTATALES CLAVE PRESUPUESTAL: 03 06 001 213 02 11 024 6127

IMPORTE DE LOS CONTRATOS				
CONTRATO	FECHA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
SEDUVOP-EST-ADJ-12-2019	26-jul-19	241,832.49	38,693.20	280,525.69
CONVENIO AMPLIACION EN \$ CONVENIO			0.00	0.00
		241,832.49	38,693.20	\$ 280,525.69

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ENTREGADA
?

	PLAZO DE EJECUCION	
	51 DIAS DEL 27-JUL-2019	AL 15-SEP-2019
AVANCE	\$	%
TECNICO		0.00%
FINANCIERO	\$ 237,503.41	84.66%

ANTICIPO ESTIMACION	FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL	CONTRALORIA 5 AL MILLAR	CAMARA 2 AL MILLAR	DIF 2 AL MILLAR	PROYECTOS 1 AL MILLAR	RETENCION CASTIGOS	RETENCIONES SUBTOTAL	TOTAL FINAL	FECHA DE PAGO FACT.
30% ANTICIPO				0.00	0.00		0.00						0.00	0.00	
No.01	1024	26-ago-19	204,744.32	32,759.09	237,503.41	0.00	237,503.41	-1,023.72	-409.49	-483.66	-241.83		-2,158.71	235,344.70	28-ago-19
No.02				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
No.03				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
No.04 FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
SUBTOTALES DEL CONTRATO			\$ 204,744.32	32,759.09	237,503.41	0.00	\$ 237,503.41	-1,023.72	-409.49	-483.66	-241.83	0.00	-2,158.71	\$ 235,344.70	