

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5770	TAMPAMOLON CORONA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	478,262.72	0.00	478,262.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	13-09-2019 / 12-10-2019	80 %	50 %	120 PERSONA	618.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS, S.A. DE C.V.	0	0
		478,262.72	0.00	478,262.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:NORIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-4883	TAMARINDO HUASTECO / CONSTRUCCION DE NORIA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	08-08-2019 / 21-09-2019	85 %	100 %	247 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS, S.A. DE C.V.	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Actualizar avances																					
		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-3686	TAMPAMOLON CORONA / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES	180,452.00	0.00	0.00	180,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-05-2019 / 30-06-2019	100 %	100 %	13,760 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DE HACIENDA	0	0	
		180,452.00	0.00	0.00	180,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-837	TAMPAMOLON CORONA / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OPERACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA	954,591.04	0.00	0.00	954,591.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	31 %	31 %	13,760 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0	
	OBSERVACIONES.- EL AVANCE FISICO FINANCIERO ESTA ACTUALIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019																					
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Actualizar avances																					
		954,591.04	0.00	0.00	954,591.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-775	ARROYO GRANDE / EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	263,364.30	0.00	263,364.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	22-03-2019 / 20-04-2019	100 %	100 %	132 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO	0	0
2019-778	PAXQUID (LA PIMIENTA) / EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PAXQUID-PIMIENTA-PUCTE UBICADO EN LA	265,662.00	0.00	265,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-03-2019 / 26-04-2019	100 %	100 %	564 PERSONA	1.00 LOTE DE EQ	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONELYC S.A. DE C.V.	0	0

2019-1674	CABECERA MUNICIPAL TAMPAMOLÓN CORONA / SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE BOMBEO LA COPAL	199,600.00	0.00	0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-04-2019 / 30-04-2019	100 %	100 %	50 PERSONA	1.00 LOTE DE EQ UIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO, CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ	0	0
2019-786	TIERRA BLANCA / EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	12-04-2019 / 11-05-2019	100 %	100 %	286 PERSONA	1.00 LOTE DE EQ UIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO	0	0
2019-4884	YOHUALA / EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	12-08-2019 / 10-09-2019	100 %	100 %	253 PERSONA	1.00 LOTE DE EQ UIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO	0	0
		1,111,626.30	0.00	912,026.30	199,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-3683	CHIQUITECO / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	94,791.02	0.00	0.00	94,791.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-05-2019 / 30-06-2019	100 %	100 %	354 PERSONA	1.00 SISTEMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRU-OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V.	0	0	
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES																						
2019-3680	FLOR DE MARIA / REPARACION DE SISTEMA DE BOMBEO EN FLOR DE MARIA	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-03-2019 / 30-06-2019	100 %	100 %	14 PERSONA	1.00 SISTEMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	0	0	
OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE BOMBA																						
2019-3635	TAMPAMOLÓN CORONA / REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA GENERAL DE BOMBEO DE AGUA	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 30-06-2019	100 %	100 %	13,760 PERSONA	1.00 SISTEMA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SEPARAR PROYECTOS DE ACUERDO A LA APERTURA PROGRAMATICA 2019. Y CAPTURAR CONTRATISTA O PROVEEDOR																						
2019-3387	TONATICO / REHABILITACION DE LA LINEA DOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TONATICO-CHIQUITECO-TAMPAMOLON EN LA LOCALIDAD DE TONATICO	763,264.92	0.00	763,264.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	18-06-2019 / 17-07-2019	100 %	100 %	742 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA	0	0	
OBSERVACIONES.- 112 M.L.																						
2019-5771	TONATICO / REHABILITACION DE LA LINEA UNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TONATICO - CHIQUITECO- TAMPAMOLON	722,018.64	0.00	722,018.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	17-09-2019 / 16-10-2019	100 %	50 %	742 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA	0	0	
2019-3681	TONATICO / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	182,696.52	0.00	0.00	182,696.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-03-2019 / 30-06-2019	100 %	100 %	742 PERSONA	1.00 SISTEMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- REPARACION DE BOMBA																						
		1,936,771.10	0.00	1,485,283.56	451,487.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO DE ABSORCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-4314	AGUA FRIA / CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN EL CBTA NO. 160	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-07-2019 / 12-09-2019	100 %	100 %	500 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.	0	0	
2019-789	PUCTÉ / CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION PARA DESCARGA DE RED DE DRENAJE SANITARIO	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	03-04-2019 / 01-06-2019	100 %	100 %	247 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.	0	0	
		1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2741	CHIQUITECO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN CHIQUITECO EN TAMPAMOLON CORONA SLP	4,231,046.26	2,115,523.13	2,115,523.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2019 / 31-10-2019	40 %	47 %	420 PERSONA	2,022.90 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		95336	88415
2019-2537	TAMPAMOLÓN CORONA / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCION NORTE	746,518.34	0.00	746,518.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	04-06-2019 / 02-08-2019	100 %	100 %	160 PERSONA	355.93 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	0

2019-5024	EL CHUCHE / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN EL J.N. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS	5,449.10	0.00	0.00	5,449.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	7 ALUMNO	7.00 DE SAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0
2019-5044	EL NARANJO TAYABTZÉN (TRES PALMAS) / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN EL J.N. NIÑOS HEROES	9,341.32	0.00	0.00	9,341.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	12 ALUMNO	12.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0
2019-5023	LAS MESITAS / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES, EN EL J.N. CONAFE	3,113.77	0.00	0.00	3,113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	4 ALUMNO	4.00 DE SAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0
2019-5021	PUCTÉ / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN EL J.N. LÁZARO CÁRDENAS	14,011.98	0.00	0.00	14,011.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	18 ALUMNO	18.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0
2019-5042	TAJINAB / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN EL J.N. JUAN ESCUTIA	2,335.33	0.00	0.00	2,335.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	3 ALUMNO	3.00 DE SAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0
2019-5045	TAMARINDO HUASTEMCO / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN EL J.N. JUSTO SIERRA	2,335.33	0.00	0.00	2,335.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	3 ALUMNO	3.00 DE SAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0
2019-5040	TAYAB TZEN / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN EL J.N. LEONA VICARIO	9,341.32	0.00	0.00	9,341.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	12 ALUMNO	12.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0
2019-5041	TEAXIL / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN EL J.N. PEDRO ANTONIO SANTOS	21,017.96	0.00	0.00	21,017.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	27 ALUMNO	27.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0
2019-5043	TUT TZEN (TIUTZÉN) / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN EL J.N. NIÑOS HEROES	13,233.53	0.00	0.00	13,233.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	17 ALUMNO	17.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0
		99,640.71	0.00	0.00	99,640.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5087	CHIQUINTECO / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	35,029.94	0.00	0.00	35,029.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	45 ALUMNO	45.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0
2019-5093	COAXOCOYO / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	11,676.64	0.00	0.00	11,676.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	15 ALUMNO	15.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0
2019-5094	COMUNIDAD EL NARANJO / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN ADOLFO LOPEZ MATEOS	21,796.40	0.00	0.00	21,796.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	28 ALUMNO	28.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0
2019-5088	EL CARRIZAL / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES	26,467.06	0.00	0.00	26,467.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	34 ALUMNO	34.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0
2019-5092	EL CHUCHE / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	11,676.64	0.00	0.00	11,676.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	15 ALUMNO	15.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0
2019-5099	EL NARANJO TAYABTZÉN (TRES PALMAS) / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL	31,137.72	0.00	0.00	31,137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	40 ALUMNO	40.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0
2019-5091	LAS MESITAS / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN ESC. PRIM. CONAFE	8,562.87	0.00	0.00	8,562.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	11 ALUMNO	11.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0
2019-5089	PUCTÉ / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	12,455.08	0.00	0.00	12,455.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	16 ALUMNO	16.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0
2019-5090	RIO FLORIDO / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	14,011.98	0.00	0.00	14,011.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	18 ALUMNO	18.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0
2019-5097	TAJINAB / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LA ESC. PRIM. HEROINAS MEXICANAS	18,682.63	0.00	0.00	18,682.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	24 ALUMNO	24.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0
2019-5100	TAMARINDO HUASTEMCO / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	14,011.97	0.00	0.00	14,011.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	18 ALUMNO	18.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0
2019-832	TAMPAMOLÓN CORONA / PAGO DE BECAS A LA EDUCACION A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-02-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	3 ALUMNO	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ATENDER OFICIO CIRCULAR 188/19																					
2019-5095	TAYAB TZEN / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIM. LIC. BENITO JUAREZ	17,125.74	0.00	0.00	17,125.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	22 ALUMNO	22.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0
2019-5096	TEAXIL / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LA ESC. PRIM. MARIANO ARISTA	23,353.29	0.00	0.00	23,353.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	30 ALUMNO	30.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0

2019-5098	TUT TZEN (TIUTZÉN) / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	18,682.63	0.00	0.00	18,682.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	24 ALUMNO	24.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0
		275,470.59	0.00	0.00	275,470.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-5101	EL CARRIZAL / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA	29,580.83	0.00	0.00	29,580.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	38 ALUMNO	38.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0	
	OBSERVACIONES.- DESAYUNO ESCOLAR																					
2019-5103	LAS VIBORAS / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 82	46,706.58	0.00	0.00	46,706.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	60 ALUMNO	60.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0	
	OBSERVACIONES.- DESAYUNOS ESCOLARES																					
2019-5102	TAMPAMOLÓN CORONA / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 19	202,395.20	0.00	0.00	202,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	260 ALUMNO	260.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FILIBERTO REYES SALAZAR	0	0	
	OBSERVACIONES.- DESAYUNOS ESCOLARES																					
2019-5355	TAMPAMOLÓN CORONA / PAGO DE BECAS A LA EDUCACION A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DE NIVEL SECUNDARIA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-02-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	7 ALUMNO	7.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ATENDER OFICIO CIRCULAR 188-19																					
		301,182.61	0.00	0.00	301,182.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A OTROS NIVELES Proyecto:PREPARATORIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-5365	TAMPAMOLÓN CORONA / PAGO DE BECAS A LA EDUCACION A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	13 ALUMNO	13.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ATENDER OFICIO CIRCULAR 188-19																					
		45,900.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A OTROS NIVELES Proyecto:UNIVERSITARIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-5366	TAMPAMOLÓN CORONA / PAGO DE BECAS A LA EDUCACION A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DE NIVEL SUPERIOR	252,800.00	0.00	0.00	252,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	68 ALUMNO	68.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ATENDER OFICIO CIRCULAR 188-19																					
		252,800.00	0.00	0.00	252,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-764	AGUA FRIA / CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 6 X 8 M. EST. REG. TIPO IEIFE EN EL CBTA NO. 160 DE LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	852,375.86	0.00	852,375.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-04-2019 / 14-06-2019	100 %	100 %	500 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	0	
2019-3372	TAMPAMOLÓN CORONA / CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS 6 X 8 M. EST. REG. TIPO I.E.I.FE EN LA ESCUELA PREPARATORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	829,375.35	0.00	829,375.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	04-07-2019 / 12-08-2019	98 %	70 %	60 ALUMNO	2.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ	0	0	
2019-4315	TAMPAMOLÓN CORONA / CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL	564,754.40	0.00	564,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	22-07-2019 / 19-09-2019	90 %	70 %	60 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.	0	0	
		2,246,505.61	0.00	2,246,505.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	------	----------	-------------	-------------	-------------

2019-2494	CHIQUINTECO / CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE CHIQUINTECO	511,385.00	0.00	511,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	13-05-2019 / 11-07-2019	98 %	100 %	48 ALUMNO	1.00 COMEDOR*	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACIONES FULSPI, S.A. DE C.V.	0	0
2019-2500	COAXINQUILA / CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA Y MEJORAMIENTO DE SEIS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA HOMERO BARRAGAN	594,843.28	0.00	594,843.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	20-05-2019 / 18-06-2019	98 %	100 %	58 ALUMNO	1.00 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.	0	0
2019-2536	TAMPAMOLÓN CORONA / CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6 X 8 M. EST. REG. TIPO IEIFE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO DE LA CABECERA MUNICIPAL	474,581.86	0.00	474,581.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	04-06-2019 / 12-06-2019	100 %	100 %	260 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL OCEJO CONTRERAS	0	0
2019-2530	TONATICO / CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA	426,934.36	0.00	426,934.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	20-05-2019 / 18-06-2019	98 %	100 %	105 ALUMNO	1.00 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.	0	0
		2,007,744.50	0.00	2,007,744.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2533	COAXINQUILA / MEJORAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO	595,153.76	0.00	595,153.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	23-04-2019 / 21-06-2019	100 %	100 %	48 ALUMNO	5.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.	0	0
		595,153.76	0.00	595,153.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-762	TAMPAMOLÓN CORONA / MEJORAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. PRIM. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA	340,419.60	0.00	340,419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	10-04-2019 / 09-05-2019	100 %	100 %	265 ALUMNO	15.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.	0	0
		340,419.60	0.00	340,419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-801	EL CARRIZAL / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL	482,246.80	0.00	482,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	29-03-2019 / 27-05-2019	100 %	100 %	50 PERSONA	10.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO	0	0
2019-794	TAMPAMOLÓN CORONA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE MORELOS	256,231.54	0.00	256,231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-03-2019 / 31-05-2019	95 %	79 %	25 PERSONA	5.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONELY S.A. DE C.V.	0	0
		738,478.34	0.00	738,478.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-793	ZACAZONAPAN / CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-02-2019 / 13-04-2019	100 %	100 %	6 PERSONA	0.70 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO	0	0
		640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:BORDOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4322	TAMPAMOLÓN CORONA / CONSTRUCCION DE BORDOS	832,132.50	0.00	832,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	10-07-2019 / 07-09-2019	100 %	100 %	50 PRODUCTOR	1.00 METRO CUBIC	ACCION	AYUNTAMIENTO	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E	0	0

																			O	INGENIERIA VAL-HAS, S.A. DE C.V.	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ATENDER OFICIO CIRCULAR 134-19																					
		832,132.50	0.00	832,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:NIVELACION DE TIERRAS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4323	TAMPAMOLÓN CORONA / MEJORAMIENTO DE NIVELACION DE TIERRAS	680,172.38	0.00	680,172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	10-07-2019 / 07-09-2019	100 %	100 %	50 PRODUCTOR	1.00 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS, S.A. DE C.V.	0	0
		680,172.38	0.00	680,172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TP INFRAESTRUCTURA APICOLA Y AGROINDUSTRIAL, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:AMPLIACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1706	TZAPUW JÁ (TZAPUJA) / DOTACION DE TRÁPICHE A PRODUCTOR DE ESCASOS RECURSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-04-2019 / 30-04-2019	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 MOLINO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE ALBERTO SANCHEZ VAZQUEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ATENDER OFICIO CIRCULAR: 134-53-19																					
		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1703	TAMPAMOLÓN CORONA / DOTACION DE ORDENADORA PARA PRODUCTORES DE ESCASOS RECURSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-04-2019 / 30-04-2019	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE ALBERTO SANCHEZ VAZQUEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ATENDER OFICIO CIRCULAR: 134-53-19																					
		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-806	TAJINAB / MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE CAMINO DE TAMPAMOLON CORONA - TAMARINDO HUASTECO - TAJINAB TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+200, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+700 AL KM 6+100	1,405,002.94	0.00	1,405,002.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2019 / 03-06-2019	100 %	100 %	339 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	0
2019-5832	TAMARINDO HUASTECO / CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL OJOX (TAMARINDO HUASTECO)	368,955.72	0.00	368,955.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	17-09-2019 / 16-10-2019	85 %	50 %	247 LOCALIDAD	0.70 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS, S.A. DE C.V.	0	0
		1,773,958.66	0.00	1,773,958.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUENTE VEHICULAR**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1680	DOS PIEDRAS / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE DOS PIEDRAS	949,383.28	0.00	949,383.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2019 / 13-06-2019	100 %	100 %	48 LOCALIDAD	30.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	0
		949,383.28	0.00	949,383.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

2019-843	TAMPAMOLÓN CORONA / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	54 %	54 %	13,760 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		5,624,000.00	0.00	0.00	5,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-1710	TAMPAMOLÓN CORONA / ADQUISICION DE TORRETA SIRENA Y BOCINA PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	75,622.86	0.00	0.00	75,622.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-04-2019 / 30-04-2019	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRECIA VELA PEREZ	0	0	
2019-1713	TAMPAMOLÓN CORONA / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	48,580.80	0.00	0.00	48,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-04-2019 / 30-04-2019	100 %	100 %	11 PERSONA	11.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	LEOPOLDO CHAVEZ TORRES	0	0	
2019-3688	TAMPAMOLÓN CORONA / ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA PLANTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA	86,245.78	0.00	0.00	86,245.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-06-2019 / 30-06-2019	100 %	100 %	20 PERSONA	2.00 ARMAMENTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	0	0	
		210,449.44	0.00	0.00	210,449.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-766	AGUA FRIA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES, LOCALIDAD SEDE AGUA FRIA	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2019 / 30-04-2019	100 %	100 %	100 PERSONA	20.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.	0	0	
2019-4885	LAS VIBORAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	14-08-2019 / 12-10-2019	0 %	30 %	20 PERSONA	20.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	0	
		3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO PARA COCINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-3377	COYOBO TUJUB / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES, LOCALIDAD SEDE COYOBTUJUB	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-06-2019 / 24-08-2019	100 %	100 %	290 PERSONA	58.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VALHAS, S.A. DE C.V.	0	0	
		2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA Y SANEAMIENTO	13,742,530.31	2,115,523.13	9,840,876.60	1,786,130.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	307,005.99	0.00	0.00	307,005.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	31,391.21	0.00	0.00	31,391.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	5,914,349.58	0.00	5,514,349.58	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	6,164,817.38	0.00	5,189,823.47	974,993.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,378,478.34	0.00	1,378,478.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,612,304.88	0.00	1,512,304.88	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS	5,879,852.34	0.00	5,323,052.34	556,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	873,785.28	0.00	443,630.88	430,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SEGURIDAD PUBLICA	5,834,449.44	0.00	0.00	5,834,449.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	6,860,000.00	0.00	6,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	48,598,964.75	2,115,523.13	36,062,516.09	10,420,925.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **41,922,227.92**
Techo FFM: **10,791,776.99**

Disponible FISM: **5,859,711.83**
Disponible FFM: **370,851.46**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL