

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1722	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL: CONSTRUCCIÓN DE BARDA	362,151.01	0.00	0.00	362,151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2019 / 28-06-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 PANTEON	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		362,151.01	0.00	0.00	362,151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-7585	VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE ACCESOS AL PARQUE LA LAGUNA EN CABECERA MUNICIPAL	35,573.33	0.00	35,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-12-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	7,575 PERSONA	1.00 PARQUE	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	262542
		35,573.33	0.00	35,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2351	VILLA DE ARISTA / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PRINCIPAL DE VILLA DE ARISTA	177,037.42	0.00	0.00	177,037.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2019 / 30-08-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 JARDIN	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: ESPECIFICAR EL NOMBRE DEL PROVEEDOR DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE EJECUCION																				
		177,037.42	0.00	0.00	177,037.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-682	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	49,857.36	0.00	0.00	49,857.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 14-10-2019	100 %	100 %	500 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. ALEJANDRO HERNANDEZ RIVERA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: SOLO TRANSCRIBEN EL NOMBRE DEL PROYECTO																				
		49,857.36	0.00	0.00	49,857.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-680	VILLA DE ARISTA / ELABORACION DE PROYECTO DE CAMINO VILLA DE ARISTA-SAN RAFAEL DEL KM 0+000 AL KM 2+000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-07-2019 / 26-08-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. ALEJANDRO HERNANDEZ RIVERA	0	212556
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Capturar contratista / proveedor																				
2019-681	VILLA DE ARISTA / ELABORACION DE PROYECTO DE MIALIDADES EN BORDO LA LAGUNA, VILLA DE ARISTA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-09-2019 / 15-11-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. ALEJANDRO HERNANDEZ RIVERA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Capturar contratista / proveedor																				
2019-684	VILLA DE ARISTA / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL DE VILLA DE	170,614.98	0.00	170,614.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-08-2019 / 06-09-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ARQ. HERMMAN RICARDO	0	212561

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-306	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELÉCTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE GONZALEZ	1,952,346.00	0.00	0.00	1,952,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
2019-308	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	49,711.00	0.00	0.00	49,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
		2,002,057.00	0.00	0.00	2,002,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-4305	EL POZO / EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE	39,567.60	0.00	39,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	30-07-2019 / 30-08-2019	100 %	100 %	400 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0	
		39,567.60	0.00	39,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-7565	EL MEZQUITE / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	23,693.00	0.00	23,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 / 31-10-2019	0 %	0 %	575 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	265251
2019-2322	EL TAJO / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	34,869.60	0.00	34,869.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-05-2019 / 30-08-2019	100 %	100 %	500 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	249984
2019-662	RINCÓN DE LEIJAS / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	63,684.00	0.00	63,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	04-03-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	340 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	113141
2019-2323	SALITRILLOS / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	89,784.00	0.00	89,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2019 / 30-06-2019	100 %	100 %	800 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	257858
2019-2320	SAN ELÍAS / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	72,036.00	0.00	72,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	588 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	249792
2019-4304	SAN RAFAEL / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	27,144.00	0.00	27,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 30-08-2019	100 %	100 %	230 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	206786
2019-657	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EJIDO GONZALEZ	87,408.32	0.00	0.00	87,408.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 28-06-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: especificar en que consiste la rehabilitación																					
2019-7567	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	58,290.00	0.00	58,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 / 31-10-2019	0 %	0 %	7,575 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	250113
		456,908.92	0.00	369,500.60	87,408.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-7563	VILLA DE ARISTA / REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	189,250.39	0.00	189,250.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2019 / 30-11-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	268828
		189,250.39	0.00	189,250.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA DE CONDUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4338	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDAN PRIMERA ETAPA	1,072,421.50	0.00	1,072,421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-08-2019 / 12-10-2019	100 %	100 %	1,200 PERSONA	550.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	ING. ALEJANDRO OJEDA HERNANDEZ	0	258051

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-7562	EL CHARQUITO / REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-11-2019 / 30-11-2019	0 %	0 %	150 PERSONA	1.00 CANCHA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-305	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN PARQUE LA LAGUNA	78,022.64	0.00	0.00	78,022.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-02-2019 / 14-03-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	J.C. MELISSA MADRIGALES VARGAS	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO NO SE CONTEMPLA EN LA APERTURA PROGRAMATICA																					
		93,862.64	0.00	0.00	93,862.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:SEÑALETICA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-581	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA PARA VIALIDADES URBANAS EN CABECERA MUNICIPAL	152,182.43	0.00	0.00	152,182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-09-2019 / 03-10-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ARQ. HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCIA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD CONTRATO																					
		152,182.43	0.00	0.00	152,182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-8033	VILLA DE ARISTA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA 1ERA ETAPA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CUAUHTEMOC, VILLA DE ARISTA	1,293,446.55	1,293,446.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-12-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	2,515 PERSONA	787.25 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		265390	0
		1,293,446.55	1,293,446.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2382	VILLA DE ARISTA / INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	38,289.28	0.00	38,289.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 28-06-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	113213
2019-5798	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,075.22	0.00	18,075.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	800 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	269852
2019-6663	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCION DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS, PARQUE LA LAGUNA Y PRIVADA BOCANEGRA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	124,358.14	0.00	124,358.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	7,575 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	269798
		180,722.64	0.00	180,722.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5742	VILLA DE ARISTA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA BOCANEGRA EN CABECERA MUNICIPAL	1,296,965.99	0.00	1,296,965.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2019 / 28-06-2019	100 %	100 %	450 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	204234
		1,296,965.99	0.00	1,296,965.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-580	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	243,231.63	0.00	243,231.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 /	100 %	100 %	7,575 PERSONA	200.00 LUMIN	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE	0	20584

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3626	SAN PEDRO / CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN TELE SECUNDARIA	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-06-2019 / 30-08-2019	100 %	100 %	30 ALUMNO	1.00 BIBLIOTECA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	244290
		414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4342	BUENAVISTA / REHABILITACIÓN DE CARCAMO EN JARDIN DE NIÑOS Y PRIMARIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	100 ALUMNO	1.00 DRA ENAJE	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	215744
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Rubro - Error en Programa - Error en Subprograma - Error en Proyecto - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: PRESENTAR LOS CONCEPTOS POR SEPARADO Y CLASIFICAR DE ACUERDO A LA APERTURA																				
2019-4346	DERRAMADEROS / REHABILITACIÓN DE CARCAMO EN JARDIN DE NIÑOS Y PRIMARIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	100 ALUMNO	1.00 DRA ENAJE	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	264902
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Rubro - Error en Programa - Error en Subprograma - Error en Proyecto - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: PRESENTAR LOS CONCEPTOS POR SEPARADO Y CLASIFICAR DE ACUERDO A LA APERTURA																				
2019-4339	EL POZO / REHABILITACIÓN DE CARCAMO EN JARDIN DE NIÑOS, PRIMARIA Y SECUNDARIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	200 ALUMNO	1.00 DRA ENAJE	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	268580
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Rubro - Error en Programa - Error en Subprograma - Error en Proyecto - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: PRESENTAR LOS CONCEPTOS POR SEPARADO Y CLASIFICAR DE ACUERDO A LA APERTURA - Comentarios: PRESENTAR LOS CONCEPTOS POR SEPARADO Y CLASIFICAR DE ACUERDO A LA APERTURA																				
2019-5746	EL POZO / MEJORAMIENTO DEL PISO DEL AULA EN PREESCOLAR	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 / 31-10-2019	100 %	100 %	40 ALUMNO	1.00 AGUA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	265386
2019-4327	RINCÓN DE LEIJAS / REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA	11,967.72	0.00	11,967.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-06-2019 / 30-08-2019	100 %	100 %	30 ALUMNO	2.00 AULA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	273375
2019-5795	RINCÓN DE LEIJAS / MEJORAMIENTO DE AULA EN PREESCOLAR	4,327.96	0.00	0.00	4,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2019 / 31-10-2019	100 %	100 %	30 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: POR EL MONTO ESPECIFICAR EN QUE CONSISTE EL MEJORAMIENTO																				
		47,919.68	0.00	43,591.72	4,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4341	SAN PEDRO / REHABILITACIÓN DE CARCAMO EN PRIMARIA Y TELESECUNDARIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	100 ALUMNO	1.00 DRA ENAJE	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	265050
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Rubro - Error en Programa - Error en Subprograma - Error en Proyecto - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: PRESENTAR LOS CONCEPTOS POR SEPARADO Y CLASIFICAR DE ACUERDO A LA APERTURA																				
		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5737	CORAZÓN DE JESUS / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	301,803.34	0.00	301,803.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-08-2019 / 21-10-2019	100 %	100 %	240 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JULIO CESAR CARRIZALES ZAVALA	0	205645
2019-2349	EL MEZQUITE / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	530,382.36	0.00	530,382.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	100 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	111549
2019-697	MILPAS / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	633,501.05	0.00	633,501.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2019 / 30-06-2019	100 %	100 %	100 PERSONA	10.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JULIO CESAR CARRIZALES ZAVALA	0	215601
2019-706	RINCÓN DE LEIJAS / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	937,347.35	0.00	937,347.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-03-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	250 PERSONA	10.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ	0	111682
2019-3633	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	1,295,592.13	0.00	1,295,592.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2019 / 13-09-2019	100 %	100 %	400 PERSONA	10.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARO. HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCIA	0	237528
2019-703	VILLA DE ARISTA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA DOMINGUEZ ZAVALA	235,161.93	0.00	235,161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2019 / 30-04-2019	100 %	100 %	80 PERSONA	10.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARO. HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCIA	0	111360
		3,933,788.16	0.00	3,933,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5738	VILLA DE ARISTA / MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SEGUNDA PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL	138,264.99	0.00	138,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-10-2019 / 30-11-2019	60 %	60 %	400 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARG. MA. DOLORES GUERRERO AMAYA	0	268964
		138,264.99	0.00	138,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:MATERIAL VEGETATIVO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-665	VILLA DE ARISTA / CONVENIO SANIDAD VEGETAL CULTIVO DE CHILE MUNICIPIO - SEDARH	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-03-2019 / 11-07-2019	100 %	100 %	10 PRODUCTOR	100.00 PLANTA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ALTIPLANO	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: CONCEPTO PRESENTADO EN EL EJERCICIO 2018																				
2019-666	VILLA DE ARISTA / CONVENIO SANIDAD VEGETAL PLANTULA DE NOPAL MUNICIPIO-SEDARH	49,700.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-03-2019 / 30-08-2019	100 %	100 %	100 PRODUCTOR	100.00 PLANTA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ALTIPLANO	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: CONCEPTO PRESENTADO EN EL EJERCICIO 2018																				
		149,700.00	0.00	0.00	149,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-671	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE CONCURRENCIA, ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (CONVENIO CON SEDARH)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	01-05-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	30 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	RECURSO OTROS: SE SOLICITARA ELIMINACIÓN																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PRESENTAR CONVENIO Y REFLEJAR LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA SEDARH																				
2019-5797	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	01-10-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	20 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	RECURSO OTROS: SE SOLICITARA ELIMINACIÓN																				
		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-674	VILLA DE ARISTA / ADQUISICION DE TUBERIA PARA SISTEMAS DE RIEGO	177,337.80	0.00	0.00	177,337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2019 / 12-04-2019	100 %	100 %	45 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD CONTRATO																				
		177,337.80	0.00	0.00	177,337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-664	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE CINTILLA PARA SISTEMAS DE RIEGO	499,999.95	0.00	0.00	499,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-03-2019 / 11-06-2019	100 %	100 %	100 PRODUCTOR	10.00 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD COPNTRATO																				
		499,999.95	0.00	0.00	499,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO SACA COSECHAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

2019-7570	LA CECILIA / REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA DE LA CECILIA A SAN FIDEL (CONVENIO CON SEDARH)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	100 PRODUCTOR	5,000.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	274109
		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-5796	VILLA DE ARISTA / PROGRAMA DE CONCURRENCIA, SUPLEMENTO ALIMENTICIO (CONVENIO CON SEDARH)	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 / 31-10-2019	0 %	0 %	10 PRODUCTOR	100.00 KILOGRAMO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: presentar convenio y reflejar la participación de la SEDARH																					
		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ESPACIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-672	RINCÓN DE LEIJAS / CONSTRUCCIÓN DE GUARDA GANADO EN EJIDO EL RINCÓN DE LEIJAS	65,134.67	0.00	65,134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	100 PRODUCTOR	1.00 CERCO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	113077	
2019-673	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE GUARDA GANADO EN EJIDO VILLA DE ARISTA	65,134.67	0.00	65,134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2019 / 28-06-2019	100 %	100 %	100 PRODUCTOR	1.00 CERCO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	111607	
		130,269.34	0.00	130,269.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-9203	COLONIA GUADALUPE / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	235281
2019-9169	DERRAMADEROS / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (PROGRAMA DE CONCURRENCIA) CONVENIO CON SEDARH	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	3 PRODUCTOR	3.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-9178	LA ESCONDIDA / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (PROGRAMA DE CONCURRENCIA) CONVENIO CON SEDARH	111,075.00	0.00	0.00	111,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	2 PRODUCTOR	2.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-9173	LA TINAJA / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (PROGRAMA DE CONCURRENCIA) CONVENIO CON SEDARH	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	2 PRODUCTOR	2.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-9189	MILPAS / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (PROGRAMA DE CONCURRENCIA) CONVENIO CON SEDARH	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-9196	RINCÓN DE LEIJAS / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (PROGRAMA DE CONCURRENCIA) CONVENIO CON SEDARH	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-9202	RINCÓN DE LEIJAS / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	235014
2019-9195	SAN ELIAS / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (PROGRAMA DE CONCURRENCIA) CONVENIO CON SEDARH	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-9201	SAN ELIAS / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	234939
2019-9200	SAN FERNANDO / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	261828
2019-9180	SAN FIDEL / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (PROGRAMA DE CONCURRENCIA) CONVENIO CON SEDARH	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-9199	SAN RAFAEL / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	235107

OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Revisar beneficiarios																						
2019-477	VILLA DE ARISTA / PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2,267,935.69	0.00	0.00	2,267,935.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
2019-479	VILLA DE ARISTA / COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA	188,100.00	0.00	0.00	188,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	7,575 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	0
		4,109,504.34	0.00	0.00	4,109,504.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-481	VILLA DE ARISTA / ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD PUBLICA	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-05-2019 / 07-06-2019	100 %	100 %	10 PERSONA	10.00 MOBILIARIO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAM ARMY ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD CONTRATO																					
		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CISTERNA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-7573	EL MEZQUITE / CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-12-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	6 PERSONA	1.00 CISTERNA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	272423
2019-5734	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN CABECERA MUNICIPAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 CISTERNA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	272478
		12,354.00	0.00	12,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2339	EL MEZQUITE / CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	30,523.08	0.00	30,523.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	273333
2019-6410	FRACCIÓN LA PALMA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD FRACCION LA PALMA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	92,800.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	8 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. YOLANANDA TURRUBIARTES LOPEZ	182484	0
2019-6407	LA CECILIA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD LA CECILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	139,200.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	12 PERSONA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. YOLANDA TURRUBIARTES LOPEZ	181991	0
2019-6408	LA ESCONDIDA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	185,600.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	16 PERSONA	4.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. YOLANDA TURRUBIARTES LOPEZ	182003	0
2019-6409	LA LAJITA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD LA LAJITA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	278,400.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	24 PERSONA	6.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. YOLANDA TURRUBIARTES LOPEZ	182008	0
2019-6411	RANCHO DE LA CRUZ / CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LA LUZ DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	46,400.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. YOLANANDA TURRUBIARTES LOPEZ	183806	0
2019-6412	SAN ELIAS / CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE SAN ELIAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	278,400.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	24 PERSONA	6.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. YOLANANDA TURRUBIARTES LOPEZ	184010	0
2019-6413	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS 4X4 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL ARBOLITO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	324,800.00	162,400.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	28 PERSONA	7.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. YOLANANDA TURRUBIARTES LOPEZ	184316	0
2019-6406	VILLA DE ARISTA / CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA	974,400.00	487,200.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	84 PERSONA	21.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. YOLANDA TURRUBIARTES LOPEZ	181982	0

2019-7574	SALITRILLOS / CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO	11,624.00	0.00	11,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-12-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	5 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	273213
2019-1707	SAN ELIAS / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	46,779.60	0.00	46,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	60 PERSONA	6.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	270504
2019-2343	SAN JOSÉ DE ALTAMIRA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	15,868.80	0.00	15,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	270439
2019-2344	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	20,131.12	0.00	20,131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	50 PERSONA	3.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	270400
2019-7575	SAN JOSÉ DEL ARBOLITO / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	3,204.00	0.00	3,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-12-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	6 PERSONA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	0	272073
2019-692	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	13,895.66	0.00	13,895.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	100 PERSONA	4.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	272525
2019-1705	VILLA DE ARISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO EN CABECERA MUNICIPAL	202,133.97	0.00	202,133.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	100 PERSONA	10.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	273733
		367,502.75	0.00	367,502.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	574,761.76	0.00	35,573.33	539,188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	620,472.34	0.00	420,614.98	199,857.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	7,683,237.32	0.00	4,652,798.73	3,030,438.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	553,342.57	0.00	0.00	553,342.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	4,175,551.26	1,293,446.55	2,729,922.28	152,182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,628,286.36	0.00	1,623,958.40	4,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	4,072,053.15	0.00	4,072,053.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,251,809.09	0.00	858,769.34	1,393,037.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	1,211,798.44	0.00	1,192,136.44	19,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	4,334,504.34	0.00	0.00	4,334,504.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,837,133.53	1,160,000.00	1,677,133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30,272,950.16	2,453,446.55	17,262,960.18	10,556,541.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Techo FISM: **17,262,960.18**

Techo FFM: **10,556,541.43**

Disponible FISM: **0.00**

Disponible FFM: **0.00**