

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-6021	RAYON / REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL DE RAYON S.L.P.	296,629.72	0.00	296,629.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-08-2020 / 09-10-2020	100 %	100 %	5,928 PERSONA	1.00 MANTENIMIENTO DE BIEN INMUEBLE	OBRA	AYUNTAMIENTO	J.C. LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0
		296,629.72	0.00	296,629.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-6031	AGUACATILLOS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUACATILLOS	661,380.14	0.00	661,380.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-09-2020 / 19-11-2020	100 %	100 %	124 PERSONA	836.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0
		661,380.14	0.00	661,380.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3567	SAN PATRICIO / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	244,865.01	0.00	244,865.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-07-2020 / 17-09-2020	100 %	100 %	113 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ	0	0
		244,865.01	0.00	244,865.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-6027	EL RANCHITO / MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA LA LOCALIDAD DEL RANCHITO	420,989.44	0.00	420,989.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-09-2020 / 06-10-2020	100 %	100 %	104 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0
		420,989.44	0.00	420,989.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-6024	RAYON / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 4 CABECERA MUNICIPAL	149,959.99	0.00	149,959.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-09-2020 / 06-10-2020	100 %	100 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0
2020-6035	RAYON / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 3 CABECERA MUNICIPAL	249,913.27	0.00	249,913.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-11-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0
		399,873.26	0.00	399,873.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3064	RAYON / REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS ENTRE FRANCISCO I MADERO E IGNACIO LOPEZ RAYON EN BARRIO SAN JOSE	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	260 PERSONA	1,037.69 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		105862	0
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4042	RAYON / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE COMONFORT A CALLE 5 DE MAYO	149,936.31	0.00	149,936.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-09-2020 / 31-10-2020	100 %	100 %	60 PERSONA	72.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JIC. LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0
		149,936.31	0.00	149,936.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3972	RAYON / REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MATAMOROS CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN EN EL MUNICIPIO DE RAYON	1,665,000.00	1,665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	260 PERSONA	532.53 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		105878	0
		1,665,000.00	1,665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3556	RAYON / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE OCAMPO A JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA	74,987.94	0.00	74,987.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-03-2020 / 21-04-2020	100 %	100 %	50 PERSONA	30.20 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JIC. LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0
2020-3564	RAYON / REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE ALLENDE ENTRE CARRETERA A CRUCERO DE RAYON Y CALLE FCO. A RIVAS	139,931.57	0.00	139,931.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2020 / 11-09-2020	100 %	100 %	50 PERSONA	76.53 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JIC. LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0
2020-6026	RAYON / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE COMONFORT A CALLE 5 DE MAYO	149,936.31	0.00	149,936.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-09-2020 / 06-10-2020	100 %	100 %	60 PERSONA	72.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JIC. LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0
		364,855.82	0.00	364,855.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-6034	RAYON / CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA RAYON	2,049,870.08	0.00	2,049,870.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-10-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	5,928 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MIGUEL ANGEL SAÑUELAS LOPEZ	0	0
2020-6062	RAYON / CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CANCHA DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA RAYON	149,845.55	0.00	149,845.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	5,928 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROVOLT INGENIERIA INTEGRAL	0	0
		2,199,715.63	0.00	2,199,715.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-6063	RAYON / REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	599,968.60	0.00	599,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	5,928 PERSONA	4.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SOFIA ENRIQUEZ ROMERO	0	0
		599,968.60	0.00	599,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-7122	RAYÓN / RETENCIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (CONVENIO CONAGUA)	70,293.00	0.00	0.00	70,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	5,928 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		70,293.00	0.00	0.00	70,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4052	RAYÓN / CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MATAMOROS	549,500.09	0.00	549,500.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2020 / 15-10-2020	100 %	100 %	5,928 PERSONA	19.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ	0	0
		549,500.09	0.00	549,500.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-6064	RAYÓN / PAVIMENTACION DE CALLE MATAMOROS	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	5,928 PERSONA	2,500.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0
		3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-6039	RAYÓN / CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES GRAL GENOVEVO RIVAS GUILLEN	1,999,500.02	0.00	1,999,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SOFIA ENRIQUEZ ROMERO	0	0
		1,999,500.02	0.00	1,999,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3529	RAYÓN / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZAMAONA ENTRE CALLE VALLE Y CALLE REYES	880,025.01	0.00	880,025.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-03-2020 / 15-06-2020	100 %	100 %	5,924 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MRS-OP-AD-SJ-001/2020	0	0
2020-4040	RAYÓN / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLES COMONFORT Y CUAUHEMOTZIN	1,349,626.95	0.00	1,349,626.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-07-2020 / 31-10-2020	100 %	100 %	32 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ARG. EMMANUEL FLORES ZARATE	0	0
		2,229,651.96	0.00	2,229,651.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUENTES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-6015	RAYÓN / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE FCO I MADERO CRUCE CON ARROYO RAYON	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-08-2020 / 24-12-2020	100 %	100 %	5,928 PERSONA	20.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0
		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SEÑALETICA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4629	MORELOS / REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN RAYÓN LOCALIDAD MORELOS ASENTAMIENTO EL PAJARITO (REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA Y RIEGO DE SELLO DE LA CARRETERA: RAYÓN-EL PAJARITO, TRAMO DEL KM 6+000 AL KM 15+000, SUBTRAMO DEL KM 6+000 AL KM 9+150 EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ)	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-11-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	749 PERSONA	3.15 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		101645	0
2020-6060	RAYÓN / REHABILITACION DE CAMINO EN CABECERA MUNICIPAL	49,946.68	0.00	49,946.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2020 / 31-08-2020	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	4.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LIC. LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0
2020-6059	TORTUGAS / REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE TORTUGAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2020 / 31-08-2020	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	5.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LIC. LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0
		6,249,946.68	3,000,000.00	3,249,946.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-6038	LA VIEJA / MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA VIEJA	274,886.59	0.00	0.00	274,886.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-11-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	121 LOCALIDAD	0.30 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MIGUEL ANGEL SANUELAS LOPEZ	0	0
2020-6012	LAS GUAPAS / MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LAS GUAPAS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2020 / 28-11-2020	100 %	100 %	660 LOCALIDAD	0.30 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE	0	0
2020-6011	SAN FELIPE DE JESUS GAMOTES / MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS GAMOTES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2020 / 28-11-2020	100 %	100 %	213 PERSONA	0.40 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE	0	0
		1,374,886.59	0.00	0.00	1,374,886.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SJ EDUCACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PREPARATORIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-6065	RAYÓN / CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA EXTENSION RAYÓN	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	60 ALUMNO	2.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FOR DESIGNAR	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Solicitar por oficio la cancelación tiene \$1.00 peso.																					
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-3559	RAYÓN / CONSTRUCCION DE CERCADO EN AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	958,210.28	0.00	0.00	958,210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2020 / 17-08-2020	100 %	100 %	5,928 PERSONA	1.00 PANTEON	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Este concepto no se contempla en el catálogo de obras y acciones para el FORTAMUN 2020.																					
		958,210.28	0.00	0.00	958,210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-6046	RAYÓN / ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	455,457.00	0.00	0.00	455,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	15 PRODUCTOR	15.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar a que implementos se refieren.																					
		455,457.00	0.00	0.00	455,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3557	RAYON / REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	799,920.08	0.00	0.00	799,920.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2020 / 31-07-2020	100 %	100 %	5,928 PERSONA	2.00 HECTAREAS	OBRA	AYUNTAMIENTO	JIC. LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar en que consiste la rehabilitación.																					
		799,920.08	0.00	0.00	799,920.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-6832	AMOLADERAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	1 VIVIENDA	1.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	SOFIA ENRIQUEZ ROMERO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Este concepto no se contempla en el catálogo de obras y acciones para el FORTAMUN 2020.																					
2020-6831	EL RANCHITO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	3 VIVIENDAS	3.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	SOFIA ENRIQUEZ ROMERO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Este concepto no se contempla en el catálogo de obras y acciones para el FORTAMUN 2020.																					
2020-6827	OBREGON (ESTANCITAS) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	3 VIVIENDAS	3.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	SOFIA ENRIQUEZ ROMERO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Este concepto no se contempla en el catálogo de obras y acciones para el FORTAMUN 2020.																					
2020-6829	POTRERO DEL CARNERO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	1 VIVIENDA	1.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	SOFIA ENRIQUEZ ROMERO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Este concepto no se contempla en el catálogo de obras y acciones para el FORTAMUN 2020.																					
2020-6834	POZO BENDITO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	73,798.96	0.00	0.00	73,798.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	1 VIVIENDA	1.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	SOFIA ENRIQUEZ ROMERO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Este concepto no se contempla en el catálogo de obras y acciones para el FORTAMUN 2020.																					
2020-6824	RAYON / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	15 VIVIENDAS	15.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Este concepto no se contempla en el catálogo de obras y acciones para el FORTAMUN 2020.																					
		1,489,798.96	0.00	0.00	1,489,798.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-6023	RAYON / CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JIMENEZ ENTRE FCO A RIVAS A CARRETERA RAYON - CRO DE RAYON	279,861.37	0.00	0.00	279,861.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-08-2020 / 09-10-2020	100 %	100 %	5,928 PERSONA	399.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JIC. LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Este concepto no se contempla en el catálogo de obras y acciones para el FORTAMUN 2020.																					
		279,861.37	0.00	0.00	279,861.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: PUENTES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-6017	RAYON / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE FCO I MADERO CRUCE CON ARROYO RAYON	599,741.34	0.00	0.00	599,741.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-08-2020 / 24-12-2020	100 %	100 %	528 PERSONA	20.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Este concepto no se contempla en el catálogo de obras y acciones para el FORTAMUN 2020.																					
2020-6037	RAYON / CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE ZAMAONA	349,928.01	0.00	0.00	349,928.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-11-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	5,928 PERSONA	22.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JULIO CESAR HERNANDEZ CARBALLO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Este concepto no se contempla en el catálogo de obras y acciones para el FORTAMUN 2020.																					
		949,669.35	0.00	0.00	949,669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma: APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto: APOYO A DISCAPACITADOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-6042	RAYON / ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SILLAS DE RUEDAS	15,257.48	0.00	0.00	15,257.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	7 PERSONA	7.00 SILLA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0

PUBLICA MUNICIPAL														%	%	DE EQ	UIPO				
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Especificar en que consiste el equipamiento.																					
														219,953.40	0.00	0.00	219,953.40	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-6837	CRUCERO DE RAYON / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	168,499.07	0.00	168,499.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	4 VIVIENDA	4.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SOFIA ENRIQUEZ ROMERO	0	0
		168,499.07	0.00	168,499.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO PARA BAÑO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-6030	RAYON / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BANOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	499,858.30	0.00	499,858.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-09-2020 / 19-11-2020	100 %	100 %	10 VIVIENDA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0
		499,858.30	0.00	499,858.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-6044	RAYON / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	399,668.26	0.00	399,668.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	30 VIVIENDA	400.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
		399,668.26	0.00	399,668.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-6043	RAYON / REHABILITACION DE TECHOS FIRMES	349,821.20	0.00	349,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	200 PERSONA	200.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		349,821.20	0.00	349,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	296,629.72	0.00	296,629.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	4,656,899.98	2,415,000.00	2,241,899.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	2,799,684.23	0.00	2,799,684.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	70,293.00	0.00	0.00	70,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	12,021,462.43	0.00	12,021,462.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	247,893.67	0.00	247,893.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	947,014.00	0.00	947,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	6,249,946.68	3,000,000.00	3,249,946.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REQUERIMIENTOS	6,307,804.63	0.00	0.00	6,307,804.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	897,768.95	0.00	0.00	897,768.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

SALUD	449,535.03	0.00	449,535.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	3,310,494.25	0.00	0.00	3,310,494.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,417,846.83	0.00	1,417,846.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39,673,273.40	5,415,000.00	23,671,912.57	10,586,360.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **23,671,913.00**

Techo FFM: **10,883,015.00**

Disponible FISM: **0.43**

Disponible FFM: **296,654.17**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL