

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3625	RAYON / CONSTRUCCION DE CERCADO EN AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL	1,204,915.94	0.00	0.00	1,204,915.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-06-2019 / 15-11-2019	100 %	100 %	5,928 PERSONA	1.00 PANTEON	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0
		1,204,915.94	0.00	0.00	1,204,915.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto:ESTUDIOS Y PROYECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2621	EL RANCHITO / ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN BASE A TRES SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES PARA LA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2019 / 15-06-2019	100 %	100 %	104 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEGEOMEX EXPLORACION Y LABORATORIOS DE RL DE CV	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: NO PROCEDE CON RECURSOS DEL FFM, SE CONTEMPLAN SOLO ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON: (PANTEON, RASTRO, MERCADO, PARQUE, JARDIN Y BIBLIOTECA MUNICIPAL)																				
2019-2622	EL TIGRE / ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN BASE A TRES SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES PARA LA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	125,280.00	0.00	0.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2019 / 15-06-2019	100 %	100 %	104 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEGEOMEX EXPLORACION Y LABORATORIOS DE RL DE CV	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: NO PROCEDE CON RECURSOS DEL FFM, SE CONTEMPLAN SOLO ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON: (PANTEON, RASTRO, MERCADO, PARQUE, JARDIN Y BIBLIOTECA MUNICIPAL)																				
2019-2620	SAN PATRICIO / ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN BASE A TRES SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES PARA LA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	113 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEGEOMEX EXPLORACION Y LABORATORIOS DE RL DE CV	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: NO PROCEDE CON RECURSOS DEL FFM, SE CONTEMPLAN SOLO ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON: (PANTEON, RASTRO, MERCADO, PARQUE, JARDIN Y BIBLIOTECA MUNICIPAL)																				
		241,280.00	0.00	0.00	241,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3622	RAYON / REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL	499,997.56	0.00	0.00	499,997.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2019 / 14-10-2019	100 %	100 %	5,928 PERSONA	1.00 MERCADO PUBLICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DETALLAR EN QUE CONSISTE LA REHABILITACION																				
		499,997.56	0.00	0.00	499,997.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2624	RAYON / GASTOS INDIRECTOS. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	204,929.41	0.00	0.00	204,929.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	5,928 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR DESIGNAR	0	0
		204,929.41	0.00	0.00	204,929.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	-----------	---------------	-------	------	----------	-------------	-------------	-------------

2019-3616	RAYON / ADQUISICION DE DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %	400 PERSONA	100.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CLAUDIA LIZETH ZAPATA PADILLA	0	0
		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-3611	SAN PATRICIO / PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	1,569,484.45	0.00	1,569,484.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2019 / 15-11-2019	100 %	100 %	113 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE	0	280279	
		1,569,484.45	0.00	1,569,484.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-3320	RAYON / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER A EL BARRIO EL CALICHAL DE RAYON SLP SEGUNDA ETAPA	3,571,344.51	1,785,672.26	1,785,672.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-09-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	692 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PEDRO PABLO YAÑEZ REYES	125946	0	
2019-5961	SAN FRANCISCO / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO RICO Y POZO DE MOSCAS	6,697,692.27	0.00	3,348,846.14	0.00	0.00	3,348,846.13	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2019 / 31-12-2019	80 %	58 %	232 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA SARUBI, S.A. DE C.V.	0	0	
	OBSERVACIONES.- CONVENIO CON CONAGUA PROGRAMA PROAGUA																					
		10,269,036.78	1,785,672.26	5,134,518.39	0.00	0.00	3,348,846.13	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-1893	RAYON / CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECER AL BARRIO SAN JOSE. SEGUNDA ETAPA	1,095,517.45	0.00	1,095,517.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2019 / 21-08-2019	100 %	100 %	5,928 PERSONA	250.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO MONTANO URESTI	0	0	
		1,095,517.45	0.00	1,095,517.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-4362	EL RANCHITO / MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO	737,877.90	0.00	737,877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2019 / 30-11-2019	100 %	100 %	104 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARG. EMMANUEL FLORES ZARATE	0	280519	
		737,877.90	0.00	737,877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-3632	RAYON / MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL. ADQUISICION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	387,746.24	0.00	387,746.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-08-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	5,928 PERSONA	1.00 SISTEMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	COINCO DE LA ZONA MEDIA SA DE CV	0	0	
		387,746.24	0.00	387,746.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5350	RAYON / AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN JOSE, RAYON, SLP	2,601,100.19	1,300,550.10	1,300,550.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-11-2019 / 31-12-2019	80 %	64 %	288 PERSONA	1,239.20 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CARLOMAGNO NIETO OREGON	162229	0

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5957	AMOLADERAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AMOLADERAS	249,996.00	0.00	249,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	6 VIVIENDA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROVOLTA INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V.	0	0
2019-5527	EL PIRUCHE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV LA PALMA Y COL PIRUCHIL, EL PIRUCHE, MUNICIPIO DE RAYON	172,364.23	137,891.38	34,472.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	3 VIVIENDA	5.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		146432	0
2019-5529	RANCHO NUEVO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION COLONIA VAQUEROS RANCHO NUEVO RAYON	1,215,670.80	972,536.64	243,134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	3 VIVIENDA	26.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		146310	0
2019-5531	RAYON / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION, CALLE FRANCISCO VILLA, BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE RAYON	181,045.47	144,836.38	36,209.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	7 VIVIENDA	4.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		146363	0
2019-5921	RAYON / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO A RIVAS ENTRE BRAVO Y MINA BARRIO EL CALICHAL	114,743.88	0.00	114,743.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-08-2019 / 02-12-2019	100 %	100 %	25 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. J. JULIO GALICIA CRUZ	0	0
		1,933,820.38	1,255,264.40	678,555.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1895	RAYON / PAGO DE SUELDOS DE ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,460,176.20	0.00	0.00	2,460,176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	21 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: VERIFICAR Y CORREGIR METAS Y BENEFICIARIOS, NO CORRESPONDE LO CAPTURADO.																					
2019-3618	RAYON / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	554,000.00	0.00	0.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	15,707 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: CHECAR METAS, NO CORRESPONDE LO CAPTURADO.																					
		3,014,176.20	0.00	0.00	3,014,176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2626	RAYON / EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. ADQUISICION DE UNIFORMES	399,997.00	0.00	0.00	399,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-05-2019 / 30-06-2019	100 %	100 %	20 PERSONA	20.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: VERIFICAR Y CORREGIR BENEFICIARIOS, NO CORRESPONDE LO CAPTURADO, - Comentarios: DETALLAR DE QUE CONSTAN LOS UNIFORMES.																					
2019-5799	RAYON / EQUIPAMIENTO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. ADQUISICION DE ARMAMENTO	50,794.10	0.00	0.00	50,794.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-10-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	15,707 PERSONA	4.00 ARMAMENTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR DESIGNAR	0	0
2019-6767	RAYON / EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. ADQUISICION DE ARMAMENTO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	5,928 PERSONA	4.00 ARMAMENTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- REGISTRO DUPLICADO																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR POR OFICIO LA BAJA DE ESTA OBRA, ESTA EN CEROS.																					
		450,792.10	0.00	0.00	450,792.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5026	AGUA DE GAMOTES / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD AGUA DE GAMOTES MUNICIPIO DE RAYON ZONA 1	579,873.30	231,949.32	347,923.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	40 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE	147478	0
2019-5034	AMOLADERAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE AMOLADERAS MUNICIPIO DE RAYON ZONA 3	637,965.68	255,186.27	382,779.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2019 / 31-12-2019	3 %	30 %	44 PERSONA	11.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LIC LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	147961	0
2019-5030	EL AGUACATE / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE MUNICIPIO DE	811,888.42	324,755.37	487,133.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-12-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	56 PERSONA	14.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CARLOMAGNO NIETO OREGON	148168	0

RAYON SLP (ZONA 2)																					
2019-5031	EL NOGALITO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL NOGALITO, MUNICIPIO DE RAYON SLP. (ZONA 2)	463,936.24	185,574.50	278,361.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-5032	EL PAJARITO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD EL PAJARITO DEL MUNICIPIO DE RAYON (ZONA 2)	347,952.18	139,180.87	208,771.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-5035	EL RANCHITO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO MUNICIPIO DE RAYON ZONA 3	405,978.16	162,391.26	243,586.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-5036	LA LUZ / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD LA LUZ MUNICIPIO DE RAYON ZONA 3	173,990.64	69,596.26	104,394.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-5033	MORELOS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE MORELOS DEL MUNICIPIO DE RAYON (ZONA 2)	173,976.09	69,590.43	104,385.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-5027	NOGALES / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE NOGALES MUNICIPIO DE RAYON ZONA 1	463,898.65	185,559.46	278,339.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-5028	RICO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE RICO MUNICIPIO DE RAYON ZONA 1	347,923.98	139,169.59	208,754.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-5037	SAN CRISTOBAL / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE RAYON ZONA 3	231,987.52	92,795.01	139,192.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-5029	SAN FRANCISCO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE RAYON ZONA 1	463,898.63	185,559.45	278,339.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-5038	VAQUEROS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE VAQUEROS MUNICIPIO DE RAYON ZONA 3	463,975.04	185,590.02	278,385.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5,567,244.53	2,226,897.81	3,340,346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5929	AMOLADERAS / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	225,927.67	0.00	225,927.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2019 / 31-12-2019	100%	100%	34 VIVIENDA	722.28 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0
2019-5940	EL AGUACATE / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	80,650.25	0.00	80,650.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2019 / 31-12-2019	100%	100%	15 VIVIENDA	249.60 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0
2019-5942	EL RANCHITO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	110,748.69	0.00	110,748.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2019 / 31-12-2019	100%	100%	15 VIVIENDA	342.75 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0
2019-5943	NOGALES / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42,189.52	0.00	42,189.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2019 / 31-12-2019	100%	100%	6 VIVIENDA	130.57 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0
		459,516.13	0.00	459,516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ESTUFAS ECOLOGICAS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-8170	EL SABINITO / SUMINISTRO DE CATORCE (14) ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD EL SABINITO DEL MUNICIPIO DE RAYON- ATENCION CIUDADANA	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	23-12-2019 / 31-12-2019	0%	0%	56 PERSONA	14.00 UNIDAD	ACCION	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO		244135	0
2019-8171	LA VIEJA / SUMINISTRO DE CUATRO (4) ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD LA VIEJA DEL MUNICIPIO DE RAYON- ATENCION CIUDADANA	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	23-12-2019 / 31-12-2019	0%	0%	16 PERSONA	4.00 UNIDAD	ACCION	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO		244329	0
		59,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										488464	0

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,946,193.50	0.00	0.00	1,946,193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	204,929.41	0.00	0.00	204,929.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	41,578,347.05	26,114,222.36	10,975,595.94	1,139,682.62	0.00	3,348,846.13	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	576,695.03	133,685.89	33,421.48	409,587.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	4,569,018.86	0.00	4,289,018.86	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,413,591.63	1,255,264.40	1,158,327.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	3,464,968.30	0.00	0.00	3,464,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	6,086,160.66	2,286,297.81	3,799,862.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60,839,904.44	29,789,470.46	20,256,226.36	7,445,361.49	0.00	3,348,846.13	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **23,105,403.26**
 Techo FFM: **10,571,070.69**

Disponible FISM: **2,849,176.90**
 Disponible FFM: **3,125,709.20**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL