

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*. Programa: UB GASTOS INDIRECTOS. Subprograma: SERVICIOS GENERALES. Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Orsa	Localidad/ Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcna Estatal	Direcna Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciol/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-6868	MOCTEZUMA/ ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	745,578.08	0.00	745,578.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACION DIRECTA	01-01-2020 / 31-12-2020	100	100	18,245 PERSONA	1,000 FORME	OBRA	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	DESARROLLOS FISCALES Y FORTALECIMIENTO DE SERVIDORES PUBLICOS	0	80089
	TOTAL	745,578.08	0.00	745,578.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	188749

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO. Programa: SC AGUA POTABLE. Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Orsa	Localidad/ Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcna Estatal	Direcna Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciol/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-6796	EX-HACIENDA DE ENRAMADA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE ENRAMADA. MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	185,408.62	0.00	185,408.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-12-2020 / 31-12-2020	100	100	142 PERSONA	800.00 METR	OBRA	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	MARCELO EDUARDO FLORES	0	248287
2020-6796	LAS ALTEÑAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS ALTEÑAS. MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	302,578.22	0.00	302,578.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-12-2020 / 31-12-2020	100	100	80 PERSONA	1,200.00 METR	OBRA	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	MARCELO EDUARDO FLORES	0	248403
2020-499	MOCTEZUMA / AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y PONONAO ARRAGA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	134,301.74	0.00	134,301.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2020 / 01-04-2020	100	100	20 PERSONA	1,250.00 METR	OBRA	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	MRS ESTERAN JUAN RAMOS	0	53127
2020-493	MOCTEZUMA / AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN DEL JARRO. CABECERA MUNICIPAL, MOCTEZUMA, S.L.P.	372,418.28	0.00	372,418.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2020 / 01-04-2020	100	100	33 PERSONA	1,250.00 METR	OBRA	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	MRS DOMINGO RAMOS	0	54804
2020-486	SANTA ROSA / AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE MOCTEZUMA, S.L.P.	183,481.53	0.00	183,481.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2020 / 01-04-2020	100	100	38 PERSONA	1,250.00 METR	OBRA	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	MRS ESTERAN JUAN RAMOS	0	54534
	TOTAL	1,188,188.37	0.00	1,188,188.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	54534

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO. Programa: SC AGUA POTABLE. Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: POZO PROFUNDO

Orsa	Localidad/ Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcna Estatal	Direcna Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciol/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-4863	GARABATILLO / PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABRIR AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	2,250,050.78	0.00	2,250,050.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-11-2020 / 31-12-2020	100	100	3,141 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	RESERVA DE FONDOS PARA GASTOS DE INICIACION DE OBRAS	0	197330
	TOTAL	2,250,050.78	0.00	2,250,050.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	197330

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MOCTEZUMA
H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuicio	Financ	Beneficiari	Materia	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	EL PUEBLITO / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	1,379,864.04	0.00	1,379,864.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-11-2020 / 13-11-2020	100	100	47	PERSONA	OBRA	AVUNTAMIENT	ING. ESTEBAN JURADO RAMOS	0	189390
2020	EL ROSARIO / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	729,560.78	0.00	729,560.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-11-2020 / 13-11-2020	100	100	34	PERSONA	OBRA	AVUNTAMIENT	MARCELO EDUARDO H. OJEBES	0	188955
2020	ESTACION MOCTEZUMA / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, S.L.P.	730,995.32	0.00	730,995.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2020 / 30-07-2020	100	100	241	PERSONA	OBRA	AVUNTAMIENT	MARCO RAMOS	0	60545
2020	LOS TAJOS / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS TAJOS, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	4,628,453.97	4,489,157.58	3,129,296.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-09-2020 / 31-12-2020	100	100	21	PERSONA	OBRA	AVUNTAMIENT		105502	0

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. Programa:SC AGUA POTABLE. Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuicio	Financ	Beneficiari	Materia	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	EL REBALIN / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL REBALIN MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.L.P	4,256,060.92	4,256,060.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-09-2020 / 31-12-2020	150	50	135	PERSONA	OBRA	AVUNTAMIENT		105590	0
2020	LA CARBONERA DE ARRIBA / CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE CARBONERA DE ARRIBA, LA ADUANA, Y SAN JERONIMO DE JUANA, MOCTEZUMA, S.L.P.(SEGUNDA ETAPA)	6,516,048.98	0.00	3,258,023.49	0.00	0.00	3,258,023.49	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-06-2020 / 08-10-2020	100	100	370	PERSONA	OBRA	AVUNTAMIENT	BRENDA ZETHE MELACOUZ ROBLES	0	62544

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. Programa:SC AGUA POTABLE. Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO


Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuicio	Financ	Beneficiari	Materia	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	SALSIPIUEDES / CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	935,430.13	0.00	935,430.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2020 / 22-09-2020	100	100	192	PERSONA	OBRA	AVUNTAMIENT	ING. DAVID EDUARDO AGUILAR AYALOS	0	61014

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. Programa:SC AGUA POTABLE. Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuicio	Financ	Beneficiari	Materia	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	ARROVO HONDO / REHABILITACION Y PROFUNDIZACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ARROVO HONDO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	1,363,421.69	0.00	1,363,421.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	148	PERSONA	OBRA	AVUNTAMIENT	ING. ESTEBAN JURADO RAMOS	0	143639
2020	EL PICACHO / REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, S.L.P.	694,795.48	0.00	694,795.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-11-2020 / 31-12-2020	100	100	3,141	PERSONA	OBRA	AVUNTAMIENT	NO APLICA	0	201361
2020	EL RETIRO / REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL RETIRO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	301,836.63	0.00	301,836.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-05-2020 / 20-05-2020	100	100	280	PERSONA	OBRA	AVUNTAMIENT	ING. JUAN JOSE DE JESUS TRULLILO	0	61196
2020	GARABATILLO / REHABILITACION DEL POZO GARABATILLO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	184,150.00	0.00	184,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-07-2020 / 04-08-2020	100	100	172	PERSONA	OBRA	AVUNTAMIENT	JUAN JOSE DE JESUS TRULLILO	0	93738
2020	MOCTEZUMA / REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, MOCTEZUMA, S.L.P.	554,080.50	0.00	554,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-11-2020 / 31-12-2020	100	100	3,141	PERSONA	OBRA	AVUNTAMIENT	NO APLICA	0	201173

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. Programa:SC AGUA POTABLE. Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuicio	Financ	Beneficiari	Materia	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	MOCTEZUMA / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, MOCTEZUMA, S.L.P.	1,033,805.22	0.00	1,033,805.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-11-2020 / 31-12-2020	100	100	895	PERSONA	OBRA	AVUNTAMIENT	NO APLICA	0	200915



Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	MOCTEZUMA / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	1,103,141.00	0.00	0.00	1,103,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100	100	PERSONA	1,000 FORMAS	OTRO	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	CONTRATISTA	0	0
TOTAL		1,103,141.00	0.00	0.00	1,103,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: PUNTES**

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	LAS MATANGUILAS / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LAS MATANGUILAS, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	1,194,412.20	0.00	1,194,412.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2020 / 31-12-2020	100	100	PERSONA	150.00 METROS LINEAL	OTRO	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	ING. DAVID EDUARDO AGUILAR VALDES	0	192951
TOTAL		1,194,412.20	0.00	1,194,412.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	192951

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	MOCTEZUMA / PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	1,489,453.22	0.00	1,489,453.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-10-2020 / 19-11-2020	100	100	PERSONA	4,443.00 METROS CUADRO	OTRO	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	ROSE DE JESUS FERRAZ BARRERA	0	165976
TOTAL		1,489,453.22	0.00	1,489,453.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	165976

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	MOCTEZUMA / CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DE LOS BRAVO DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	138,602.74	0.00	138,602.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-12-2020 / 31-12-2020	100	100	PERSONA	210.18 METROS CUADRO	OTRO	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	ING. DAVID EDUARDO AGUILAR VALDES	0	252495
TOTAL		138,602.74	0.00	138,602.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	252495

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO *

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	MOCTEZUMA / SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	1,618,662.00	0.00	1,618,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-06-2020 / 09-08-2020	100	100	PERSONA	2,300 LUMINARIAS	OTRO	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	ING. DAVID EDUARDO AGUILAR VALDES	0	81646
TOTAL		1,618,662.00	0.00	1,618,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	81646

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	MOCTEZUMA / REHABILITACION DE CALLES DE CABECERA MUNICIPAL, MOCTEZUMA, S.L.P.	249,770.21	0.00	249,770.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-11-2020 / 31-12-2020	100	100	PERSONA	3.14 METROS CUADRO	OTRO	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	CONTRATISTA	0	202451
TOTAL		249,770.21	0.00	249,770.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	202451

Rubro: EDUCACION, Programa: SU INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PRIMARIA

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	EJECUCION DE ENRAMADA / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFLO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, S.L.P.	367,269.95	0.00	367,269.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-11-2020 / 31-12-2020	100	100	PERSONA	1,071.00 METROS CUADRO	OTRO	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	MARCELO LOPEZ	0	23400
TOTAL		367,269.95	0.00	367,269.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	23400



EX HACIENDA DE ENRAMADA, MOCTEZUMA, S.L.P.

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
4848	LA LUZ / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARI	367,288.95	0.00	367,288.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-11-2020 / 31-12-2020	100	100	375	100%	OBRA	AVUNTAMIENTO	MARCELO EDUARDO FLORES BOLAÑO	0	202965

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SECUNDARIA

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	MORADOS / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA	387,236.42	0.00	387,236.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-11-2020 / 31-12-2020	100	100	754	100%	OBRA	AVUNTAMIENTO	MARCELO EDUARDO FLORES BOLAÑO	0	203193
4848	MORADOS / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA	770,211.63	0.00	770,211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-11-2020 / 31-12-2020	100	100	1128	100%	OBRA	AVUNTAMIENTO	MARCELO EDUARDO FLORES BOLAÑO	0	203193

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CAMINO

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	CRUCES / REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CRUCES, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	135,880.41	0.00	135,880.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-12-2020 / 31-12-2020	100	100	887	100%	OBRA	AVUNTAMIENTO	MARCELO EDUARDO FLORES BOLAÑO	0	256074
2020	ETAPA / REHABILITACION DE CAMINO A EL REBALIN YA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	1,083,917.74	0.00	1,083,917.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-12-2020 / 31-12-2020	100	100	1271	100%	OBRA	AVUNTAMIENTO	MARCELO EDUARDO FLORES BOLAÑO	0	232317
4848	LA CARPA / REHABILITACION DE CAMINO EL RETIRO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	1,342,232.17	0.00	1,342,232.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2020 / 24-06-2020	100	100	383	100%	OBRA	AVUNTAMIENTO	MARCELO EDUARDO FLORES BOLAÑO	0	59809
2020	MOCTEZUMA / REHABILITACION DE CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, MOCTEZUMA, S.L.P.	329,872.76	0.00	329,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-11-2020 / 31-12-2020	100	100	737	100%	OBRA	AVUNTAMIENTO	MARCELO EDUARDO FLORES BOLAÑO	0	201827
		2,875,903.02	0.00	2,875,903.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-11-2020 / 31-12-2020	100	100	2378	100%	OBRA	AVUNTAMIENTO	MARCELO EDUARDO FLORES BOLAÑO	0	201827

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	MOCTEZUMA / REHABILITACION VIO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	35,879.96	0.00	35,879.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2020 / 31-12-2020	100	100	100	100%	OBRA	AVUNTAMIENTO	MARCELO EDUARDO FLORES BOLAÑO	0	0

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE ALCANTARILLADO

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020	MOCTEZUMA / REHABILITACION VIO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	50,112.00	0.00	50,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2020 / 31-12-2020	100	100	100	100%	OBRA	AVUNTAMIENTO	MARCELO EDUARDO FLORES BOLAÑO	0	0



Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcc Estatal	Direcc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciol/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-4872	MOCTEZUMA / APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD	25,990.54	0.00	0.00	25,990.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100	100	PERSONA	1.00	ACCION/VNTAMEN TO	NO PULCA		0	0
		25,990.54	0.00	0.00	25,990.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			%	%	NO						

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcc Estatal	Direcc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciol/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-4981	MOCTEZUMA / REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOEUARIA	317,000.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100	100	PERSONA	1.00	ACCION/VNTAMEN TO	NO PULCA		0	0
		317,000.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			%	%							

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcc Estatal	Direcc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciol/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-5300	MOCTEZUMA / ADQUISICION DE CINTILLA PLASTICA PARA RIEGO POR GOTEO EN APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS	412,500.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	02-01-2020 / 31-12-2020	100	100	PERSONA	1.00	ACCION/VNTAMEN TO	NO PULCA		0	0
		412,500.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			%	%							

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcc Estatal	Direcc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciol/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-4981	MOCTEZUMA / REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	16,912.80	0.00	0.00	16,912.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100	100	PERSONA	1.00	ACCION/VNTAMEN TO	NO PULCA		0	0
		16,912.80	0.00	0.00	16,912.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			%	%							

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:S6 ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:DOTACION DE AGUA POTABLE


Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcc Estatal	Direcc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciol/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-3329	MOCTEZUMA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	316,676.73	0.00	0.00	316,676.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100	100	PERSONA	1.00	ACCION/VNTAMEN TO	NO PULCA		0	0
2020-3330	MOCTEZUMA / REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	147,486.48	0.00	0.00	147,486.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100	100	PERSONA	2.00	ACCION/VNTAMEN TO	NO PULCA		0	0
2020-3332	MOCTEZUMA / MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DESINFECCION DE AGUA POTABLE	35,405.00	0.00	0.00	35,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100	100	PERSONA	1.00	ACCION/VNTAMEN TO	NO PULCA		0	0
		499,568.22	0.00	0.00	499,568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			%	%							

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:S6 ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHICULO RECOLECTOR

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcc Estatal	Direcc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciol/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-4981	MOCTEZUMA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	243,026.86	0.00	0.00	243,026.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	02-01-2020 / 31-12-2020	100	100	PERSONA	1.00	ACCION/VNTAMEN TO	NO PULCA		0	0



Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FRM	Derechos Especiales	Derechos Federales	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
3204	ANCON / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE ANCON, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	105,000.84	0.00	105,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	8	2.00	OBRA	YUNTAMEN	ING. DAVID AGUILAR	0	150095
3205	BARRANCAS / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS, MOCTEZUMA, S.L.P.	157,501.28	0.00	157,501.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	8	3.00	OBRA	YUNTAMEN	ING. DAVID AGUILAR	0	144071
3206	COLONIA PROGRESO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PROGRESO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	210,001.68	0.00	210,001.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	18	4.00	OBRA	YUNTAMEN	ING. DAVID AGUILAR	0	145028
3207	CRUCES / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CRUCES, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	52,500.42	0.00	52,500.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	3	1.00	OBRA	YUNTAMEN	ING. DAVID AGUILAR	0	143587
3208	EL COLORADO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	52,500.42	0.00	52,500.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	5	1.00	OBRA	YUNTAMEN	ING. DAVID AGUILAR	0	143153
3209	EL CUAMO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE CUAMO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	157,501.28	0.00	157,501.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	14	3.00	OBRA	YUNTAMEN	ING. DAVID AGUILAR	0	142681
3210	EL REBALIN / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE EL REBALIN, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	282,502.10	0.00	282,502.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	20	5.00	OBRA	YUNTAMEN	ING. DAVID AGUILAR	0	148020
3211	JUACHE / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE JUACHE, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	52,500.42	0.00	52,500.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	3	1.00	OBRA	YUNTAMEN	ING. DAVID AGUILAR	0	148388
3212	LA ESCONDIDA / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	105,000.84	0.00	105,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	7	2.00	OBRA	YUNTAMEN	ING. DAVID AGUILAR	0	148235
3213	LA TONIA / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE LA TONIA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	52,500.42	0.00	52,500.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	5	1.00	OBRA	YUNTAMEN	ING. DAVID AGUILAR	0	148378
3214	POZO BLANCO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE POZO BLANCO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	420,003.38	0.00	420,003.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	28	5.00	OBRA	YUNTAMEN	ING. DAVID AGUILAR	0	144804
3215	POZOS DE MANZANA / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE MANZANA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	105,000.84	0.00	105,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	8	2.00	OBRA	YUNTAMEN	ING. DAVID AGUILAR	0	150006
3216	RANCHO NUEVO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	52,500.42	0.00	52,500.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	5	1.00	OBRA	YUNTAMEN	ING. DAVID AGUILAR	0	148781
3217	SAN FRANCISCO DE LA DIGHA / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA DIGHA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	52,500.42	0.00	52,500.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	8	1.00	OBRA	YUNTAMEN	ING. DAVID AGUILAR	0	149043
3218	SAN IGNACIO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	52,500.42	0.00	52,500.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	5	1.00	OBRA	YUNTAMEN	ING. DAVID AGUILAR	0	148043
3219	SAN JOSE DEL GRIJO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL GRIJO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	210,001.68	0.00	210,001.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	22	4.00	OBRA	YUNTAMEN	ING. DAVID AGUILAR	0	148098
3220	SANTA CATARINA / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	105,000.84	0.00	105,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	8	2.00	OBRA	YUNTAMEN	ING. DAVID AGUILAR	0	148983
3221	SANTA RITA / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	52,500.42	0.00	52,500.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	3	1.00	OBRA	YUNTAMEN	ING. DAVID AGUILAR	0	148780



VIVIENDA	6,157,148.43	0.00	6,157,148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	54,779,884.53	5,795,218.47	31,408,090.57	13,917,352.00	0.00	3,258,023.48	0.00	0.00	0.00

Tecno FSM: 31,808,090.57
 Tecno FFM: 13,917,352.00
 Disponible FSM: 0.00
 Disponible FFM: 0.00

