


SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
 Formato de Avance Físico Financiero  
 Ejercicio Fiscal 2020  
 Municipio: TAMAZUNCHALE



**Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. Programs: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. Subprograma: AMPLIACION Proyecto: AMPLIACION**

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiarios	Mesa	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2020	TAMAZUNCHALE/AMPLIACION DE PARQUE DE PLAZOLETA DE	1,558,692.07	0.00	1,558,692.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-10-2020 / 07-12-2020	100	100	24,562	1.00	PA OBRA	AYUNTAMIENTO	PODA ESPERANZA	0	147521
2021	GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	1,558,692.07	0.00	1,558,692.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. Programs: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION**

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiarios	Mesa	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2020	TAMAZUNCHALE/CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA	998,703.55	0.00	998,703.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-11-2020 / 30-12-2020	100	100	923	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SONZALO	0	138911
2021	LOCALIDAD DE TANKUISPICULA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	998,703.55	0.00	998,703.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*. Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS. Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiarios	Mesa	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2020	TAMAZUNCHALE/SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION,	259,897.06	0.00	259,897.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CON ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2020 / 31-12-2020	100	100	24,562	1.00	CONSERVACION	AYUNTAMIENTO	LUIS MARTINEZ	0	8108
444	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	259,897.06	0.00	259,897.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*. Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS. Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**

Cuenta	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiarios	Mesa	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
3020	APUERQUEO/ELABORACION DE ESTUDIO DE LA EXTENSION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO PAPATLACO BUENAVISTA - APUERQUEO. TRAMO: PAPATLACO - BUENAVISTA	54,587.54	0.00	54,587.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-12-2020 / 31-12-2020	100	100	789	1.00	INVESTIGACION	AYUNTAMIENTO	ALFONSO CHO	0	8185
1776	CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO RETROCESO A LOCALIDAD DE PAPATLACO SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	3,011,022.64	0.00	3,011,022.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-11-2020 / 07-12-2020	100	100	469	1.00	PROYECTO	AYUNTAMIENTO	MARCELA TREJO	0	162173
3020	APUERQUEO/ELABORACION DE ESTUDIO PARA TRAMITE DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN APUERQUEO SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-02-2020 / 27-10-2020	0	0	160	1.00	INVESTIGACION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	0	8282
3020	RECURSO OTROS: BUNCA DE PROYECTO DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO LOCALIDAD CACATEO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	358,148.13	0.00	358,148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-11-2020 / 07-12-2020	100	100	8	1.00	PROYECTO	AYUNTAMIENTO	DEBBY Y	0	102387

301,072.54



SECRETARIA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE









Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Inicio/Termino	Fisco	Financiado	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-4443	KOMDICO / APORTACION DEL 2% AL IEFIE CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "QUETZALCOATL" EN LA LOCALIDAD DE XOMOCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S. L.P.	10,454.71	0.00	10,454.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06-11-2020 / 31-12-2020	0%	0%	500 PERSONAS	1.00 SI	OTRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA	0	277706
		4,634,143.98	0.00	4,388,318.62	0.00	0.00	245,825.34	0.00	0.00	0.00	2.00									

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto-SISTEMA DE AGUA POTABLE**

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Inicio/Termino	Fisco	Financiado	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-3599	AMATITLA SANTIAGO / AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR EN LA LOCALIDAD DE AMATITLA SANTIAGO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-10-2020 / 31-12-2020	0%	0%	585 PERSONAS	1.00 SI	OTRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA	0	182539
2020-1793	RECURSOS BAJA DE PROYECTO / FANCHO LA FINCA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LA FINCA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	217,039.68	0.00	217,039.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-05-2020 / 07-11-2020	100%	100%	23 PERSONAS	1.00 SI	OTRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA	0	135121
		217,040.68	0.00	217,039.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00									

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CARCAMO**

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Inicio/Termino	Fisco	Financiado	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-464	ATLAJQUE / CONSTRUCCION DE CARCAMO EN LA LOCALIDAD DE ATLAJQUE MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	734,234.08	0.00	734,234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-07-2020 / 16-10-2020	100%	100%	100 PERSONAS	1.00 SI	OTRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA	0	102984
		734,234.08	0.00	734,234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: OLLA DE CAPTACION**

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Inicio/Termino	Fisco	Financiado	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-324	SAN ANTONIO / CONSTRUCCION DE 19 OBRAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y 25 OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO RURALES (LETRINAS SECAS) (PROCAPTAR)	529,838.03	0.00	285,145.17	0.00	0.00	260,692.88	0.00	0.00	0.00	17-07-2020 / 24-10-2020	100%	100%	7 PERSONAS	10.00 SI	OTRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA	0	53233
2020-326	TEOZELOG / CONSTRUCCION DE 19 OBRAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y 25 OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO RURALES (LETRINAS SECAS) (PROCAPTAR)	632,614.23	0.00	325,033.07	0.00	0.00	303,581.18	0.00	0.00	0.00	17-07-2020 / 24-10-2020	100%	100%	8 PERSONAS	10.00 SI	OTRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA	0	50747
2020-323	KINICITL / CONSTRUCCION DE 19 OBRAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y 25 OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO RURALES (LETRINAS SECAS) (PROCAPTAR)	529,838.03	0.00	285,145.17	0.00	0.00	260,692.88	0.00	0.00	0.00	17-07-2020 / 24-10-2020	100%	100%	7 PERSONAS	10.00 SI	OTRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA	0	53409
		1,692,290.33	0.00	895,323.41	0.00	0.00	824,966.94	0.00	0.00	0.00										

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: POZO PROFUNDO**

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Inicio/Termino	Fisco	Financiado	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-2990	AXHUMOL / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE AXHUMOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	2,331,350.00	0.00	2,331,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08-11-2020 / 20-12-2020	100%	100%	100 PERSONAS	1.00 SI	OTRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA	0	152228
2020-468	COAXOCOTILLA / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COAXOCOTILLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	1,710,625.71	0.00	1,710,625.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08-05-2020 / 06-05-2020	100%	100%	187 PERSONAS	1.00 SI	OTRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA	0	122816
2020-488	XTLAPALAGO / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE XTLAPALAGO EN EL MUNICIPIO DE	2,252,261.78	0.00	2,252,261.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08-05-2020 / 06-05-2020	100%	100%	100 PERSONAS	1.00 SI	OTRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA	0	90787



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021  
**TAMAZUNCHALE**  
 UN GOBIERNO HONESTO CAPAZ DE PROGRESAR  
**CODESOL**



Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fiscalización	Financiamiento	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-2076	TAMAZUNCHALE S.L.P. LA LAGUNA / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	1,522,033.00	0.00	1,522,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-11-2020 / 20-12-2020	100 %	100 %	423 PERSONA OBRA	OBRA	AVUNTAMEN TO	JOSE LUIS RIVERA BANCIA	0	162287
2020-460	SAN ANTONIO / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	984,884.14	0.00	984,884.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-08-2020 / 14-10-2020	100 %	100 %	116 PERSONA OBRA	OBRA	AVUNTAMEN TO	JOSE LUIS RIVERA BANCIA	0	108054
2020-3600	RECURSOS OTROS, RENDIMIENTOS FISV	1,383,795.00	0.00	1,383,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-12-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	242 PERSONA OBRA	OBRA	AVUNTAMEN TO	JOSE LUIS RIVERA BANCIA	0	162766
2020-469	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIA LA LOCALIDAD DE XILAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	2,147,019.29	0.00	2,147,019.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2020 / 06-09-2020	100 %	100 %	141 PERSONA OBRA	OBRA	AVUNTAMEN TO	JOSE LUIS RIVERA BANCIA	0	102419
2020-482	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ZOPLOAPA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	1,265,940.48	0.00	1,265,940.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2020 / 10-09-2020	100 %	100 %	496 PERSONA OBRA	OBRA	AVUNTAMEN TO	JOSE LUIS RIVERA BANCIA	0	86198
		14,197,913.24	0.00	14,197,913.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fiscalización	Financiamiento	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-2979	ENRAMADITAS / CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ENRAMADITAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	10,715,263.18	0.00	5,830,197.18	0.00	0.00	4,445,166.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-12-2020 / 31-12-2020	75 %	60 %	600 PERSONA SISTEMA	OBRA	AVUNTAMEN TO	ANGEL RIVERA HERNANDEZ	0	152459
2020-2982	TAMAN / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO OJOXIO, 653.23 ML DE RED DE ATARJEAS DE 20 CM (8" DIAMETRO, 37 POZOS DE VISITA Y 62 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE TAMAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	4,147,411.03	0.00	2,073,705.52	0.00	0.00	2,073,705.52	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-11-2020 / 31-12-2020	95 %	85 %	1,198 PERSONA SISTEMA	OBRA	AVUNTAMEN TO	BERNARDO ELIOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0	152384
2020-3380	TAMAZUNCHALE / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA DOCTORES, Y DEL ACCESO AL HOSPITAL 44 IMSS BIENESTAR AL TERRENO DEL ALBERGUE EN ZACATIPAN TAMAZUNCHALE SLP	889,867.53	0.00	889,867.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-10-2020 / 13-12-2020	100 %	100 %	24,262 PERSONA SISTEMA	OBRA	AVUNTAMEN TO	RAFAEL GONZALEZ MARAL GEMES	0	154362
		15,312,741.71	0.00	8,793,870.22	0.00	0.00	6,518,871.52	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: TANQUE O DEPOSITO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fiscalización	Financiamiento	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-461	PEMUCHO / CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PEMUCHO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	1,179,656.20	0.00	1,179,656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2020 / 13-10-2020	100 %	100 %	1,197 PERSONA METRO CUBIC	OBRA	AVUNTAMEN TO	ANGEL RIVERA HERNANDEZ	0	106160
2020-482	SANTIAGO CENTRO / CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE SESENTA METROS CUBICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CENTRO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	769,990.08	0.00	769,990.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-07-2020 / 26-09-2020	100 %	100 %	1,191 PERSONA METRO CUBIC	OBRA	AVUNTAMEN TO	RICARDO ESCOBAR KRUELLES SAUCHEZ	0	123001
		1,979,656.28	0.00	1,979,656.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: POZO PROFUNDO


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fiscalización	Financiamiento	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-2981	AS CHACHALACAS / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE LAS CHACHALACAS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	663,156.12	0.00	663,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-11-2020 / 18-12-2020	100 %	100 %	192 PERSONA METRO CUBIC	OBRA	AVUNTAMEN TO	JOSE LUIS RIVERA BANCIA	0	155275
		663,156.12	0.00	663,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE



**H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021**  
**TAMAZUNCHALE**  
 UN GOBIERNO QUE GARANTIZA PROGRESO

**COPIE SO!**



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE

Fecha de Impresión: 09/03/2021 09:10:42  
 Pagina 5/31



Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inició/terminó	Fisico	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2030-481	TAMAZUNCHALE / AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	2,467,407.00	0.00	2,467,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-10-2020 / 07-12-2020	100	100	1,000	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS MUSA ABAD	0	69225
		2,467,407.00	0.00	2,467,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			%	%						

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: POZO PROFUNDO**

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inició/terminó	Fisico	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2030-2875	LAS PALOMAS / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD LAS PALOMAS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP	824,414.00	0.00	824,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2020 / 14-12-2020	100	100	1,000	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS RIVERA BARCA	0	153856
2030-390	TECOMATE DOS / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE DOS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	570,378.98	0.00	570,378.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2020 / 15-10-2020	100	100	1,000	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS RIVERA BARCA	0	65021
		1,394,792.98	0.00	1,394,792.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			%	%						

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION**

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inició/terminó	Fisico	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2030-488	LUS DONALDO COLOSO (SAN JOSE) / REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSO (SAN JOSE) MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	1,090,524.15	0.00	1,090,524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,532.87	CONTRATO	07-10-2020 / 05-12-2020	100	100	1,380	OBRA	AYUNTAMIENTO	BERNARDINO E CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0	108849
	RECURSO OTROS: RECURSO APROBADO POR RENDIMIENTOS DE FISM 2020 PARA MOTIVA	1,090,524.15	0.00	1,090,524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,532.87			%	%						

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DRENAJE PLUVIAL**

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inició/terminó	Fisico	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2030-484	TAMAZUNCHALE / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MONTE BLANCO COLONIA BUENOS AIRES TAMAZUNCHALE SLP	1,583,619.01	0.00	1,583,619.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2020 / 10-09-2020	100	100	221.73	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORES RIVERA SA DE CV	0	90614
2030-1811	TAMAZUNCHALE / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HIDALGO ZONA CENTRO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	1,881,664.01	0.00	1,881,664.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2020 / 13-11-2020	100	100	189.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	PICORLEOBARDO SANCHEZ	0	142964
2030-1829	TAMAZUNCHALE / CONSTRUCCION DE RED DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MARTINES DE CANANEA EN COLONIA LOS TAMARINDOS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	1,824,176.72	0.00	1,824,176.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2020 / 13-11-2020	100	100	300.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	DOMON DE JESUS MARAL GUERES	0	141368
2030-2878	TAMAZUNCHALE / CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO DEL HOSPITAL 44 MISS BIENESTAR AL TERRERNO DEL ALBERGUE EN ZACATIPAN TAMAZUNCHALE SLP	2,283,465.01	0.00	2,283,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-11-2020 / 20-12-2020	100	100	234.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	DOMON DE JESUS MARAL GUERES	0	151194
		7,572,948.81	0.00	7,572,948.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			%	%						

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DRENAJE SANITARIO**

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inició/terminó	Fisico	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2030-471	MIRANCHITO / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD MI RANCHITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	2,382,817.78	1,191,415.88	1,191,415.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-12-2020 / 31-12-2020	100	100	387.08	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRESITO RUIZ FRESITO	105827	64917
2030-388	PEÑUCHITILLA / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TAMAZUNCHALE SLP	1,885,445.30	0.00	1,885,445.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2020 / 06-09-2020	100	100	144.34	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO HERNANDEZ	0	68647



*[Handwritten signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
**TAMAZUNCHALE**  
UN GOBIERNO HONESTO GANANTIZANDO PROGRESO  
**CODESOL**







OPERA	LOCALIDAD / DESCRIPCION	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inco/fin/termo	Fisco	Financ/ em	Beneficiarios	Metas	Obras	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-515	TAMAZUNCHALE / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN UNIDAD DEPTATIVA UDETA, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	1,942,000.00	0.00	1,942,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-08-2020/10-09-2020	100	100	24,562 PERSONA	100	OBRA MULTIDEPORTIVO	AYUNTAMIENTO TAMAZUNCHALE S.L.P.	CONSTRICCIONES MEX S.A. DE C.V.	0	149530
2020-283	TAXICHO/ CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TAXICHO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	1,383,300.00	0.00	1,383,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2020/14-12-2020	100	100	187 PERSONA	100	OBRA MULTIDEPORTIVO	AYUNTAMIENTO TAMAZUNCHALE S.L.P.	CONSTRICCIONES MEX S.A. DE C.V.	0	135042
		11,863,092.86	0.00	11,863,092.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DEPORTES, Programa: SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto: REHABILITACION

OPERA	LOCALIDAD / DESCRIPCION	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inco/fin/termo	Fisco	Financ/ em	Beneficiarios	Metas	Obras	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-205	IXTLA (IXTLA SANTIAGO) / REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE IXTLA (IXTLA SANTIAGO) MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	672,564.32	0.00	672,564.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-08-2020/10-11-2020	100	100	24,562 PERSONA	100	OBRA MULTIDEPORTIVO	AYUNTAMIENTO TAMAZUNCHALE S.L.P.	CONSTRICCIONES MEX S.A. DE C.V.	0	138006
		672,564.32	0.00	672,564.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, Programa: 01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto: AGUAS RESIDUALES

OPERA	LOCALIDAD / DESCRIPCION	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inco/fin/termo	Fisco	Financ/ em	Beneficiarios	Metas	Obras	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-11	TAMAZUNCHALE / PAGO DE DERECHOS A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (C.N.A.) DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE	3,299,583.00	0.00	3,299,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO MUNICIPAL	01-01-2020/31-12-2020	100	100	24,562 PERSONA	100	OBRA MULTIDEPORTIVO	AYUNTAMIENTO TAMAZUNCHALE S.L.P.	CONSTRICCIONES MEX S.A. DE C.V.	0	0
		3,299,583.00	0.00	3,299,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

OPERA	LOCALIDAD / DESCRIPCION	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inco/fin/termo	Fisco	Financ/ em	Beneficiarios	Metas	Obras	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-615	CAMARONES / AMPLIACION DE CALLE CON CONCRETO EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CAMARONES, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	896,607.24	0.00	896,607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-08-2020/14-10-2020	100	100	253 PERSONA	100	OBRA PAVIMENTACION	AYUNTAMIENTO TAMAZUNCHALE S.L.P.	CONSTRICCIONES MEX S.A. DE C.V.	0	87381
2020-597	CUATZONTILLA / AMPLIACION DE CALLE CON CONCRETO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD CUATZONTILLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	965,964.00	0.00	965,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2020/19-10-2020	100	100	256 PERSONA	100	OBRA PAVIMENTACION	AYUNTAMIENTO TAMAZUNCHALE S.L.P.	CONSTRICCIONES MEX S.A. DE C.V.	0	103328
2020-612	CUITLAMEGACO / AMPLIACION DE CALLE CON CONCRETO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE CUITLAMEGACO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	797,658.36	0.00	797,658.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2020/14-10-2020	100	100	103 PERSONA	100	OBRA PAVIMENTACION	AYUNTAMIENTO TAMAZUNCHALE S.L.P.	CONSTRICCIONES MEX S.A. DE C.V.	0	107909
2020-577	EL GAVILAN / SAN FRANCISCO / AMPLIACION DE CALLE CON CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	371,980.00	0.00	371,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2020/17-10-2020	100	100	389 PERSONA	100	OBRA PAVIMENTACION	AYUNTAMIENTO TAMAZUNCHALE S.L.P.	CONSTRICCIONES MEX S.A. DE C.V.	0	87593
2020-616	EL GAVILAN / AMPLIACION DE CALLE CON CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	499,700.00	0.00	499,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2020/17-10-2020	100	100	265 PERSONA	100	OBRA PAVIMENTACION	AYUNTAMIENTO TAMAZUNCHALE S.L.P.	CONSTRICCIONES MEX S.A. DE C.V.	0	87496
2020-587	JALTOCAN / AMPLIACION DE CALLE EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JALTOCAN SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	647,980.00	0.00	647,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-08-2020/17-10-2020	100	100	184 PERSONA	100	OBRA PAVIMENTACION	AYUNTAMIENTO TAMAZUNCHALE S.L.P.	CONSTRICCIONES MEX S.A. DE C.V.	0	111939
2020-588	LA FORTUNA / AMPLIACION DE CALLE CON CONCRETO EN CALLE MARCELO DE LOS SANTOS, EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA SEGUNDA SECCION MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	742,350.23	0.00	742,350.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-08-2020/08-09-2020	100	100	273 PERSONA	100	OBRA PAVIMENTACION	AYUNTAMIENTO TAMAZUNCHALE S.L.P.	CONSTRICCIONES MEX S.A. DE C.V.	0	90217
2020-391	MAZATEL / AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMPOS PERDES DE LA LOCALIDAD DE MAZATEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	599,107.00	0.00	599,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-08-2020/12-12-2020	100	100	257 PERSONA	100	OBRA PAVIMENTACION	AYUNTAMIENTO TAMAZUNCHALE S.L.P.	CONSTRICCIONES MEX S.A. DE C.V.	0	162442

**H. AYUNTAMIENTO 2015-2018**  
**TAMAZUNCHALE**  
 UN GOBIERNO HONESTO GARANTIZADO  
**CODE SOL**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE  
 Fecha de Impresión: 09/03/2021 08:10:45







Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. ero	Beneficiarios	Metros	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-1803	TAMAZUNCHALE S.L.P. COXOTLA / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COXOTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	661,900.00	0.00	661,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13-11-2020 / 12-12-2020	100	100	215 PERSONAS	15.00 METROS CUADROS	OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	ROS GABRIELA SARETA MARTINEZ	0	164560
2020-3017	TAMAZUNCHALE S.L.P. KILHUAZO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE KILHUAZO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	891,660.85	0.00	891,660.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-09-2020 / 09-11-2020	100	100	246 PERSONAS	15.00 METROS CUADROS	OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	BRAS Y BRAS Y FENALOGOS S.A DE C.V.	0	148234
		<b>2,093,542.55</b>	<b>0.00</b>	<b>2,093,542.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										

**Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: GUARNICIONES Y BANQUETAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. ero	Beneficiarios	Metros	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-1901	CERRO GRANDE / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	745,597.80	0.00	745,597.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-09-2020 / 08-11-2020	100	100	462 PERSONAS	151.85 METROS CUADROS	OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	ACTOR LEONARDO AGUILLES SANCHEZ	0	143607
2020-3051	TAMAZUNCHALE / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN COLONIA EMILIANO ZAPATA 2DA SECCION, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	1,150,682.68	0.00	1,150,682.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12-06-2020 / 08-09-2020	100	100	24,362 PERSONAS	892.00 METROS CUADROS	OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	ALZANDRINO RAMOS FERNANDEZ	0	54731
2020-3069	TAMAZUNCHALE / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE ALVARO OBREGON, BARRIO SAN MIGUEL TAMAZUNCHALE SLP	374,599.03	0.00	374,599.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17-07-2020 / 14-10-2020	100	100	24,262 PERSONAS	3,200.00 METROS CUADROS	OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	ERNESTO VALLE MAYA	0	101966
2020-3070	TAMAZUNCHALE / CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN TRAMO BUENOS AIRES A LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	544,062.64	0.00	544,062.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-09-2020 / 09-11-2020	100	100	24,562 PERSONAS	143.00 METROS CUADROS	OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	ONZALO BARRERA MARTINEZ	0	143177
2020-1905	TEPETZINTLA / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEZINTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	799,700.00	0.00	799,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-09-2020 / 08-11-2020	100	100	106 PERSONAS	465.00 METROS CUADROS	OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA JAPPER S.A. DE C.V.	0	142552
2020-1902	TORJOATL / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMO LA PILETA EN LA LOCALIDAD DE TORJOATL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	437,499.98	0.00	437,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-11-2020 / 31-12-2020	100	100	116 PERSONAS	116 METROS CUADROS	OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	PABIELA TREJO MARTINEZ	0	144680
		<b>4,456,541.96</b>	<b>0.00</b>	<b>4,456,541.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										

**Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. ero	Beneficiarios	Metros	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-2016	TEKOPIS / INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLE SIN NOMBRE ACCESO A PANTEON EN LA LOCALIDAD DE TEKOPIS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	848,782.55	0.00	848,782.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	11-06-2020 / 09-11-2020	100	100	234 PERSONAS	1.00 METRO CUADRO	OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	KUARDRO FERNANDEZ	0	139187
	RECURSO OTROS: RECURSO APROBADO POR RENDIMIENTOS DE FISM 2020 PARA ACTIVIDAD	<b>848,782.55</b>	<b>0.00</b>	<b>848,782.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>										

**Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: MUROS DE CONTENCIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. ero	Beneficiarios	Metros	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-1330	A PENITA SANTIAGO / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA PENITA SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	632,699.00	0.00	632,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19-06-2020 / 17-10-2020	100	100	83 PERSONAS	100.00 METROS CUADROS	OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	ERNESTO RUIZ CRUZ	0	112382
2020-2023	COXOTLA / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE POKTIA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	453,475.00	0.00	453,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22-10-2020 / 20-12-2020	100	100	190 PERSONAS	45.00 METROS CUADROS	OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	PABIELA TREJO MARTINEZ	0	148315
2020-2045	TEPEYAC / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO CAMINO TEPEYAC-TEZAPOTLA LA LOCALIDAD DE TEPEYAC MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	693,300.26	0.00	693,300.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-05-2020 / 09-11-2020	100	100	129 PERSONAS	112.00 METROS CUADROS	OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA JAPPER S.A. DE C.V.	0	147277
		<b>1,779,474.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,779,474.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										

*[Handwritten Signature]*



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
**TAMAZUNCHALE**  
 UN GOBIERNO ALTERNATIVO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 UN GOBIERNO ALTERNATIVO GARANTIZA PROCESOS  
**CODESOL**



Rubro-DESARROLLO URBANO. Programa:SE URBANIZACION. Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION ( INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)\*\*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Meta	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020 066	AMATITLA TAMAY / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLA TAMAY MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	785,228.00	0.00	785,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2020 / 13-10-2020	100 %	100 %	859 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	SINATY YAREZ	0	0	106737
2020 287	ARRITO DE LOS PATOS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE ARRITO DE LOS PATOS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	612,894.00	0.00	612,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-10-2020 / 20-12-2020	100 %	100 %	287 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	CARLOS CESAR MEDINA BUENO	0	0	134836
2020 664	BURNIVISTA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES MIRADOR, CALLE A POZO Y CALLE A LA CUEVA, EN LA LOCALIDAD DE BURNIVISTA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	753,271.13	0.00	753,271.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-08-2020 / 14-10-2020	100 %	100 %	67 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	ANA MARIA MARTINEZ	0	0	83020
2020 287	CACALACAYO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CACALACAYO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	1,286,336.75	0.00	1,029,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,397.75	CONTRATO	11-11-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	164 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	GABRIELA TREJO BRIZ	0	0	145766
2020 2690	RECURSOS OTROS: RESUMEN DE FISE 2020	454,833.00	0.00	454,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-11-2020 / 18-12-2020	100 %	100 %	1,014 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE ANTONIO MALDONADO	0	0	155578
2020 2019	CHILCOUL TAMAY / CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES IGLESIA VIEJA Y SAN FELIPE DE JESUS EN LA LOCALIDAD CHILCOUL TAMAY, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	457,528.00	0.00	457,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-09-2020 / 09-11-2020	100 %	100 %	430 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	ELIBERTO FONSELA ZUMAYA	0	0	144040
2020 2024	COLONIA NEZAHUALCOYOTL / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA NEZAHUALCOYOTL, TAMAZUNCHALE SLP.	421,249.74	0.00	421,249.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-11-2020 / 18-12-2020	100 %	100 %	375 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	ROZALO BARBERA MARTINEZ	0	0	154244
2020 1897	CUAPILCO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE CUAPILCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	1,199,302.00	0.00	1,199,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-09-2020 / 09-11-2020	100 %	100 %	752 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	0	0	142258
2020 891	EL CARRIZAL / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	899,678.75	0.00	899,678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2020 / 10-11-2020	100 %	100 %	368 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	CONZALO BARBERA MARTINEZ	0	0	115148
2020 1898	EL LAUREL / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAHUATEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD EL LAUREL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	1,203,959.53	0.00	1,203,959.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-11-2020 / 30-12-2020	100 %	100 %	185 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	ROZALO BARBERA MARTINEZ	0	0	137699
2020 483	EL NARANJAL / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	806,014.98	0.00	806,014.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2020 / 14-10-2020	100 %	100 %	830 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA OPER S.A DE C.V.	0	0	46560
2020 486	EL PINAL / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE EL PINAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	415,426.00	0.00	415,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-08-2020 / 17-10-2020	100 %	100 %	352 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	0	0	113426
2020 2881	EL PLATANITO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	611,299.00	0.00	611,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 29-11-2020	100 %	100 %	248 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	MARK GUEMES	0	0	144203
2020 2874	EL RANCHITO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	560,192.00	0.00	560,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2020 / 14-12-2020	100 %	100 %	187 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA CONSUELO EMIS NOLASCO	0	0	105692
2020 480	EMILIANO ZAPATA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	899,300.11	0.00	899,300.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2020 / 15-10-2020	100 %	100 %	207 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS MURBA AGAO	0	0	66537
2020 480	LAS CABANAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUATEMOC SEGUNDA ETAPA Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE LAS CABANAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	991,173.00	0.00	991,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2020 / 15-10-2020	100 %	100 %	254 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	DEREK MONZINO MELARDE ESCAMILLA	0	0	68719
2020 384	LIMATITLA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LIMATITLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	899,515.75	0.00	899,515.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2020 / 15-10-2020	100 %	100 %	382 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	ERNES TO VALLE MAYA	0	0	66560
2020 860	MICAPAL / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MICAPAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	699,589.17	0.00	699,589.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2020 / 15-10-2020	100 %	100 %	276 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	ERNES TO VALLE MAYA	0	0	104276

**H. AYUNTAMIENTO 2015**  
**TAMAZUNCHALE**  
 SAN LUIS POTOSÍ  
 CON DOMINIO HABIENTE GARANTIZADO

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
**CODESA**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE

Fecha de Impresión: 09/03/2021 09:10:49      Pagina 11/31















Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Finco	Financ Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2044	TAMAZUNCHALE / CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 2 E.E. ESTRUCTURAL U-C AISLADA-ADOSADA CON ZAPATAS EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ EN ZACATIPAN TAMAZUNCHALE SLP.	733,680.00	0.00	733,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-11-2020 / 31-12-2020	100	100	230	33RA AVUNTAMIENTO	BERNARDO DOMINGUEZ ZAVALA	0	145446	
		2,116,553.68	0.00	2,116,553.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00									

Rubro: ELECTRICACION, Programa: SG ELECTRICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Finco	Financ Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2055	SAN JOSE SANTIAGO / AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	506,961.17	0.00	506,961.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-10-2020 / 21-12-2020	100	100	230	33RA AVUNTAMIENTO	ALONSO OCHO BARCIA	0	148404	
2020-583	TAMAZUNCHALE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AL CARCAMO DE BOMBEO EN COLONIA LOMA SOMITA TAMAZUNCHALE SLP.	795,994.16	0.00	795,994.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-08-2020 / 09-09-2020	100	100	24,962	33RA AVUNTAMIENTO	BERNARDO DOMINGUEZ ZAVALA	0	100484	
2020-586	TILAPA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE ALDAMA Y PRIVADA HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TILAPA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP.	1,277,866.66	0.00	1,277,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2020 / 26-09-2020	100	100	134	33RA AVUNTAMIENTO	JOSE LUIS RODRIGUEZ	0	106545	
2020-1755	VEGA LARGA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE FRANCISCO MADERO Y PRIVADA SAN JUAN, EN BARRIO IXTAPALACO LOCALIDAD DE VEGA LARGA, MUNICIPIO TAMAZUNCHALE SLP.	1,006,140.00	0.00	1,006,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2020 / 10-11-2020	100	100	711	33RA AVUNTAMIENTO	WILBER O GOMEZ RODRIGUEZ	0	114468	
		3,590,992.16	0.00	3,590,992.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Finco	Financ Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3174	ACALAMAYO / EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	74,089.95	0.00	66,993.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	30	33RA AVUNTAMIENTO	ERRETERIA Y LAPALERA EL ANJUELO SA	0	105896	
2020-4451	ACUAPICH (PIXTETO) / EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	49,400.00	0.00	44,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	06-11-2020 / 31-12-2020	100	100	20	33RA AVUNTAMIENTO	ERRETERIA Y LAPALERA EL ANJUELO SA	0	178853	
2020-3126	AGUIAZARCA / EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	61,749.95	0.00	55,574.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	25	33RA AVUNTAMIENTO	ERRETERIA Y LAPALERA EL ANJUELO SA	0	108200	
2020-3130	AGUIAZARCA / EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	61,749.95	0.00	55,574.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	25	33RA AVUNTAMIENTO	ERRETERIA Y LAPALERA EL ANJUELO SA	0	108322	
2020-4897	AHUHEUJO / EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN TAMAZUNCHALE LOCALIDAD AHUEHUEJO ASENTAMIENTO	74,100.00	0.00	66,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	30	33RA AVUNTAMIENTO	ERRETERIA Y LAPALERA EL ANJUELO SA	0	102692	
2020-3219	AMATITLA SANTIAGO / EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	54,339.95	0.00	48,939.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	22	33RA AVUNTAMIENTO	ERRETERIA Y LAPALERA EL ANJUELO SA	0	105614	
2020-4691	ARROYO DE LOS PATOS / EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	24,700.00	0.00	22,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	06-11-2020 / 31-12-2020	100	100	10	33RA AVUNTAMIENTO	ERRETERIA Y LAPALERA EL ANJUELO SA	0	175103	
2020-3126	BARRIO DE GUADALUPE / EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	49,396.95	0.00	44,439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	20	33RA AVUNTAMIENTO	ERRETERIA Y LAPALERA EL ANJUELO SA	0	105756	
2020-4286	BARRIO LA VEGA GUIXQUATTLA / EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	64,000.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	8	33RA AVUNTAMIENTO	ANJUELO SA DE ROSARIO SAJARZA MUÑOZ	0	178964	
2020-3187	BARRIO PROGRESO / EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	49,396.95	0.00	44,459.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	30	33RA AVUNTAMIENTO	ERRETERIA Y LAPALERA EL ANJUELO SA	0	105204	
2020-3191	BUENOS AIRES RETROCESO / EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	49,396.95	0.00	44,459.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	30	33RA AVUNTAMIENTO	ERRETERIA Y LAPALERA EL ANJUELO SA	0	105146	

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE

H. AYUNTAMIENTO 2018-2  
**TAMAZUNCHALE**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 COAHUILA DE ZARAGOZA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



















Obra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-4448	SAN SEBASTIAN / CERCO	38,759.71	0.00	34,819.71	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00 ADMINISTRACION DIRECTA	08-11-2020 / 31-12-2020	100	100	7 PRODUCCION FOR	40.00	OTRO	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL	MARTINEZ SANCHEZ MARTINEZ	0	185112
2020-4445	TAMAZUNCHALE / CERCO EN SAN MIGUEL	58,199.57	0.00	52,376.57	0.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00 ADMINISTRACION DIRECTA	09-11-2020 / 31-12-2020	100	100	7 PRODUCCION FOR	60.00	OTRO	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL	MARTINEZ SANCHEZ MARTINEZ	0	188971
		253,168.12	0.00	237,851.12	0.00	0.00	0.00	25,317.00	0.00											

**Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-4299	EL CARRIZAL / MODULO	61,020.05	0.00	54,916.00	0.00	0.00	0.00	6,102.05	0.00	0.00 ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2020 / 31-12-2020	100	100	10 PRODUCCION FOR	10.00	OTRO	AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ	0	179113
		61,020.05	0.00	54,916.00	0.00	0.00	0.00	6,102.05	0.00											

**Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-2861	EQUATILLA / CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EQUATILLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	599,700.00	0.00	599,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 CONTRATO	11-09-2020 / 09-11-2020	100	100	10 PRODUCCION FOR	10.00	OTRO	AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ	0	144978
		599,700.00	0.00	599,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-1032	AHUEHUEYO / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS AHUEHUEYO-RUENA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	797,655.68	0.00	797,655.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 CONTRATO	01-10-2020 / 29-11-2020	100	100	10 PRODUCCION FOR	10.00	OTRO	AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	SANTOBA MARCHEZ MARTINEZ	0	116553
2020-565	EL PANCHITO / MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS EN BARRIO SAN ANDRES EL PANCHITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	1,054,910.13	0.00	1,054,910.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 CONTRATO	19-07-2020 / 16-10-2020	100	100	10 PRODUCCION FOR	10.00	OTRO	AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	ELIZABETH RAMOS FERNANDEZ	0	104973
		1,852,565.82	0.00	1,852,565.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: LINEA DE CONDUCCION**

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-3813	TETILLA / MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TETILLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	232,900.00	0.00	232,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 CONTRATO	13-11-2020 / 12-12-2020	100	100	816 PERSONAS	1.00	SI	AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	MIGUEL ANGEL RIVERA FERNANDEZ	0	0
		232,900.00	0.00	232,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: LINEA DE CONDUCCION**

Obra	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-3813	TETILLA / MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TETILLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	232,900.00	0.00	232,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 CONTRATO	13-11-2020 / 12-12-2020	100	100	816 PERSONAS	1.00	SI	AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	MIGUEL ANGEL RIVERA FERNANDEZ	0	0
		232,900.00	0.00	232,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

*[Handwritten signature]*



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE

4. AYUNTAMIENTO 2020 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
**TAMAZUNCHALE**  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEXICO
































2020-4295	TEXOLOTL / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	0.00	1,099.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	11	PERSONA ESPEN SA	11.00	PROCCION YUNTAMEN TO	DOONSA, S.A. DE C.V.	0
2020-3634	TEXOLOTL / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	0.00	4,299.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	34	PERSONA ESPEN SA	34.00	PROCCION YUNTAMEN TO	DOONSA, S.A. DE C.V.	0
2020-3639	TEXOLOTL / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	0.00	33,999.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	340	PERSONA ESPEN SA	340.00	PROCCION YUNTAMEN TO	DOONSA, S.A. DE C.V.	0
2020-3914	TEXOLOTL / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	1	PERSONA ESPEN SA	1.00	PROCCION YUNTAMEN TO	DOONSA, S.A. DE C.V.	0
2020-3889	TANQUIPILULA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	0.00	3,299.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	33	PERSONA ESPEN SA	33.00	PROCCION YUNTAMEN TO	DOONSA, S.A. DE C.V.	0
2020-3884	TANQUIPILULA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	0.00	7,799.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	78	PERSONA ESPEN SA	78.00	PROCCION YUNTAMEN TO	DOONSA, S.A. DE C.V.	0
2020-3903	TANQUIPILULA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	0.00	16,599.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	168	PERSONA ESPEN SA	168.00	PROCCION YUNTAMEN TO	DOONSA, S.A. DE C.V.	0
2020-3796	TANQUIPILULA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	0.00	31,199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	312	PERSONA ESPEN SA	312.00	PROCCION YUNTAMEN TO	DOONSA, S.A. DE C.V.	0
2020-3864	TANQUIPILULA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	0.00	5,499.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	55	PERSONA ESPEN SA	55.00	PROCCION YUNTAMEN TO	DOONSA, S.A. DE C.V.	0
2020-3800	TANQUIPILULA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	0.00	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	5	PERSONA ESPEN SA	5.00	PROCCION YUNTAMEN TO	DOONSA, S.A. DE C.V.	0
2020-3779	TANQUIPILULA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	0.00	4,799.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	48	PERSONA ESPEN SA	48.00	PROCCION YUNTAMEN TO	DOONSA, S.A. DE C.V.	0
2020-3792	TANQUIPILULA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	0.00	5,899.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	59	PERSONA ESPEN SA	59.00	PROCCION YUNTAMEN TO	DOONSA, S.A. DE C.V.	0
2020-3874	TANQUIPILULA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	0.00	21,799.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	218	PERSONA ESPEN SA	218.00	PROCCION YUNTAMEN TO	DOONSA, S.A. DE C.V.	0
2020-3899	TANQUIPILULA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	0.00	6,899.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	69	PERSONA ESPEN SA	69.00	PROCCION YUNTAMEN TO	DOONSA, S.A. DE C.V.	0
2020-3775	TANQUIPILULA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	0.00	3,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	32	PERSONA ESPEN SA	32.00	PROCCION YUNTAMEN TO	DOONSA, S.A. DE C.V.	0
2020-3899	TANQUIPILULA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	0.00	4,199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	43	PERSONA ESPEN SA	43.00	PROCCION YUNTAMEN TO	DOONSA, S.A. DE C.V.	0
2020-3792	TANQUIPILULA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	0.00	3,699.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	37	PERSONA ESPEN SA	37.00	PROCCION YUNTAMEN TO	DOONSA, S.A. DE C.V.	0
2020-3795	TANQUIPILULA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	0.00	2,099.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	31	PERSONA ESPEN SA	31.00	PROCCION YUNTAMEN TO	DOONSA, S.A. DE C.V.	0
2020-3807	TANQUIPILULA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	0.00	8,199.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	82	PERSONA ESPEN SA	82.00	PROCCION YUNTAMEN TO	DOONSA, S.A. DE C.V.	0
2020-3899	TANQUIPILULA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	0.00	3,399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	34	PERSONA ESPEN SA	34.00	PROCCION YUNTAMEN TO	DOONSA, S.A. DE C.V.	0
2020-3784	TANQUIPILULA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	0.00	1,799.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	18	PERSONA ESPEN SA	18.00	PROCCION YUNTAMEN TO	DOONSA, S.A. DE C.V.	0
2020-4294	TANQUIPILULA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0.00	0.00	1,199,999.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	18	PERSONA ESPEN SA	18.00	PROCCION YUNTAMEN TO	DOONSA, S.A. DE C.V.	0

**Rubro-REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\* Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Unidad Ejecuta / Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Motivación	Inicio/Termino	Finicio	Beneficiarios	Meta	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FSM
2020-70	TAMAZUNCHALE / PAGO DE MATERIALES, UTILES DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	148,723.40	0.00	0.00	148,723.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20-03-2020 / 31-10-2020	100	24,562	1.00	PROCCION YUNTAMEN TO	DOONSA, S.A. DE C.V.	0	0	0
	RESERVACIONES: ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA DE HOJAS BLANCAS, CARPETAS, LIBRETAS, PERFORADORAS, RESISTOL, GRAPAS, SUJETAS, LAPIZ, DOCUMENTOS Y OTROS PRODUCTOS SIMILARES																		

*[Firma]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE



AYUNTAMIENTO 2018-2021  
**TAMAZUNCHALE**  
MAYOR AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE







Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Choke	Modalidad	Inicio/Termino	Falso	Financ	Beneficiarios	Metas	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-541	TAMAZUNCHALE SLP	778,800.00	0.00	778,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2020 / 10-11-2020	100	100	12	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA	0	96641
2020-532	DOCE ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2020 / 10-09-2020	100	100	1	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA	0	122540
2020-286	LOMAS DE BUENAVISTA TAMAN / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (CATORCE ACCIONES) EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE BUENAVISTA TAMAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	918,500.00	0.00	918,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-11-2020 / 18-12-2020	100	100	14	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA	0	152725
2020-589	SAN ISIDRO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DOCE ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	839,881.34	0.00	839,881.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2020 / 14-10-2020	100	100	12	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA	0	87176
2020-287	TEZELOC / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (QUINCE ACCIONES) EN LA LOCALIDAD DE TEZELOC MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	953,300.00	0.00	953,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-11-2020 / 18-12-2020	100	100	15	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA	0	153119
2020-2861	TETITLA / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (ONCE ACCIONES) EN LA LOCALIDAD DE TETITLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	724,410.00	0.00	724,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-11-2020 / 18-12-2020	100	100	11	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA	0	153309
2020-588	TEZAPOTLA / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEZAPOTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2020 / 13-10-2020	100	100	1	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA	0	107461
		<b>6,821,402.85</b>	<b>0.00</b>	<b>6,821,402.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449,970.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SANITARIOS SECOS/LETRINAS

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Choke	Modalidad	Inicio/Termino	Falso	Financ	Beneficiarios	Metas	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
328	ARROYO DE LOS PATOS / CONSTRUCCION DE 19 OBRAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y 25 OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO RURALES (LETRINAS SECAS) (PROCAPTAR)	1,016,633.97	0.00	566,663.87	0.00	0.00	449,970.18	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2020 / 24-10-2020	100	100	20,823	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA	0	53960
		<b>1,016,633.97</b>	<b>0.00</b>	<b>566,663.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449,970.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Choke
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,357,395.52	0.00	2,357,395.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	4,833,830.98	0.00	4,833,830.98	0.00	0.00	245,825.34	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	65,814,286.53	5,587,790.22	52,490,103.95	0.00	0.00	7,343,838.48	0.00	0.00	212,533.87
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	3,299,383.00	0.00	3,299,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	66,161,147.02	0.00	65,539,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	8,476,970.02	0.00	6,806,971.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,540.22
ELECTRIFICACION	3,590,882.19	0.00	3,590,882.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,869,938.18
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	5,655,549.17	0.00	4,995,995.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA	2,482,065.52	0.00	2,482,065.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,555.55
CARRETERAS									
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REQUERIMIENTOS	25,526,039.77	0.00	25,122,207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,832.40
	2,049,311.66	0.00	2,049,311.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Firma]*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE




H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021  
**TAMAZUNCHALE**  
 GOBIERNO AGUASCALIENTES  
 UN GOBIERNO AGUASCALIENTES CON GARANTIAS FISCALES  
 CODIGO 3003



SEGURIDAD PUBLICA	34,488,035.23	0.00	0.00	34,488,035.23	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	7,838,036.03	0.00	7,838,036.03	0.00	0.00	449,970.18	0.00	0.00
	245,088,910.24	5,567,790.22	163,048,846.00	64,369,736.24	0.00	8,039,633.96	555,555.55	2,907,847.67

Techo FISM: 163,095,908.00  
Techo FFM: 65,737,569.00

Disponible FISM: 47,061.40  
Disponible FFM: 768,432.76



*[Handwritten signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresion: 09/03/2021 09:11:17

Página 31/31