

OBRA:
LOCALIDAD:
NUMERO DE CONTRATO:

CONCEPTO	RESUMEN	CONCRETO		ESTIMACION UNO		ESTIMACION 2º FINIQUITO		VOLUMEN EJECUTADO		VOLUMEN NO EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 12 - 750. INCLUIE TRAZO, EXCAVACION DE CERA, HINCADO, PLOMBADO, BAO NORMAL CFE	P2A	16	\$ 8,011.62	\$ 128,185.12	16	\$ 128,185.12	0	\$ -	16	\$ 128,185.12		
SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJE, AISLAMIENTO EN 11.2 KV, AISLAMIENTO EN BAJA TENSION, BARRILES DE TIERRA Y RETENIDAS	LOTE	1	\$ 320,383.21	\$ 320,383.21	85.56866%	\$ 274,147.62	14.43134%	\$ 46,235.59	100.00%	\$ 320,383.21		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 20KVA	P2A	2	\$ 30,805.20	\$ 61,610.40			2	\$ 61,610.40	2	\$ 61,610.40		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15KVA	P2A	1	\$ 36,000.55	\$ 36,000.55			1	\$ 36,000.55	1	\$ 36,000.55		
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PROTECCION: APARATAMAYOS DE 15KV	P2A	6	\$ 2,994.96	\$ 17,969.76			6	\$ 17,969.76	6	\$ 17,969.76		
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PROTECCION: CONTACTORES 14.4 KV	P2A	8	\$ 3,085.86	\$ 24,762.88			8	\$ 24,762.88	8	\$ 24,762.88		
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TRO SUBBARRIA 70 WATTS, 127 VOLTS, RECIPIE DEBIDO METAFICO	P2A	13	\$ 2,396.36	\$ 31,179.07			13	\$ 31,179.07	13	\$ 31,179.07		
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARIETE PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA	P2A	12	\$ 4,679.87	\$ 56,110.44			12	\$ 56,110.44	12	\$ 56,110.44		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PARA RED DE MEDIA TENSION, ACOR CAL L/D	KG	430	\$ 155.72	\$ 66,959.60			430	\$ 66,959.60	430	\$ 66,959.60		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PARA RED DE BAJA TENSION NEUTRALE 2x4 CAABLE (3x0-2)	MTO	375	\$ 160.53	\$ 60,198.75			375	\$ 60,198.75	375	\$ 60,198.75		
CONCRETOS PARA DE CANTALDO:												
TOTALES				\$ 931,901.96		\$ 466,710.62		\$ 465,191.97		\$ 931,901.96		
				\$ 803,363.78		\$ 402,336.74		\$ 401,027.04		\$ 803,363.78		
				\$ 128,538.20		\$ 64,373.88		\$ 64,164.33		\$ 128,538.20		

OPERADO POR FAIS 128

POR EL H. AYUNTAMIENTO.

C. ING. MOISES AURELIO ARRIAGA TOWAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

POR EL CONTRATISTA.

ING. JULIO CESAR CARRIZALES ZAVALA
ADMINISTRADOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2018 - 2024 LA COOPERATIVA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO

DESARROLLO SOCIAL
ING. ALBERTO TORRES ORTIZ
VILLA DE ARISTA, S.L.P.