

INFORME TRIMESTRAL  
SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CARÁCTER: EJECUTORA/PROMOTORA

TRIMESTRE: SEGUNDO

EJERCICIO FISCAL: 2021

No. CONSECUTIVO	TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	CLAVE SIIP	APORTACION					AVANCE FINANCIERO						AVANCE FISICO		COMENTARIOS
						FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	% AVANCE	
1	Estatad	2016	Desarrollo e Implementación de una plataforma de Gestión para la Innovación Tecnológica y Reingeniería de Proceso	Desarrollo e Implementación de una plataforma de Gestión para la Innovación Tecnológica y Reingeniería de Proceso	SCT_1059_16	\$ 12,000,000.00	\$ 6,000,000.00			\$ 18,000,000.00	\$ 18,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	100%	SERVICIO	90%	El avance financiero esta considerado en base a los recursos estatales de \$6'000,000.00 por una aportacion del Gobierno del Estado al Fideicomiso del Fondo Mixto CONACYT para realizar el proyecto, mediante convenio celebrado Gobierno del Estado y el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnologia COPOCYT.
2	Estatad	2017	Sustitución de taxis en Zona Metropolitana de la ciudad de San Luis Potosí mediante el Fideicomiso NAFIN	Sustitución de taxis en Zona Metropolitana de la ciudad de San Luis Potosí mediante el Fideicomiso NAFIN	SCT_1084_17	90,000,000.00	\$ 10,000,000.00			\$ 100,000,000.00	100,000,000.00	\$ 10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	100%	SERVICIO	5%	Fideicomiso 8013-9 NAFIN
3	FEDERAL	2018	Adaptación de Infraestructura Pública Incluyente y su Equipamiento en Vías Públicas	Adaptación de Infraestructura Pública Incluyente y su Equipamiento en Vías Públicas	SCT_1103_18	12,135,309.89				\$ 12,135,309.89	\$ 12,344,282.28	\$ 5,538,887.94	\$ 5,538,887.94	\$ 5,538,887.94	\$ 5,538,887.94	100	Equipo	50%	En fecha 15 de enero 2019 se reintegra a la TESOFE \$6'596,421.95 correspondiente al recursos de la segunda ministración de la TESOFE por \$6'067,654.95 y a \$528,767.00 de economia que se obtuvo en la adquisición de los 20 parabuses adquiridos con la primera ministración de la TESOFE; asimismo en la fecha citada se reintegro a la TESOFE \$208,016.00 de rendimientos generados en la cuenta bancaria aperturada.

INFORME TRIMESTRAL  
SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CARÁCTER: EJECUTORA/PROMOTORA

TRIMESTRE: SEGUNDO

EJERCICIO FISCAL: 2021

No. CONSECUTIVO	TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	CLAVE SIIP	APORTACION					AVANCE FINANCIERO						AVANCE FISICO		COMENTARIOS
						FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	% AVANCE	
4	FEDERAL	2020	Adquisición de Vehículos Adaptados para la Accesibilidad a Personas con Discapacidad	Adquisición de Vehículos Adaptados para la Accesibilidad a Personas con Discapacidad	SCT_1146_20	0.00				0.00	0.00	-	-	-	-	0		0	Ya que el proyecto no se llevó a cabo, se reintegró a la Tesorería de la Federación \$4,617,029.30, correspondiente al 50% de anticipo que la TESOFE ministró al Gobierno del Estado. También se reintegró a la TESOFE un monto de \$31,376.00 por rendimientos generados en la cuenta bancaria 0115246989 de la institución bancaria Bancomer, que fue aperturada para el depósito de los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad para el Ejercicio 2020.
5	Estatad	2019	Actualización del proyecto ejecutivo del Corredor de Transporte Masivo 3, Alameda-Eje 128, tramo Entronque Pozos-Eje 128	Actualización del proyecto ejecutivo del Corredor de Transporte Masivo 3, Alameda-Eje 128, tramo Entronque Pozos-Eje 128	SCT_1121_19		566,956.00			566,956.00	566,956.00					99		100	Este proyecto es ejecutado por la Junta Estatal de Caminos, y es esta dependencia quien procesa tanto en el Sistema de Expedientes Tecnicos (SET) como en el Sistema de Inversión Pública (SIIP) la información relativa al proyecto.
6	Estatad	2019	del proyecto ejecutivo del Corredor de Transporte Masivo 3, Alameda - Eje 128, del km. 198+500 al 192+500	del proyecto ejecutivo del Corredor de Transporte Masivo 3, Alameda - Eje 128, del km. 198+500 al 192+500	SCT_1120_19		\$2,236,491.60			\$2,236,491.60	\$2,236,491.60					98		100	Este proyecto es ejecutado por la Junta Estatal de Caminos, y es esta dependencia quien procesa tanto en el Sistema de Expedientes Tecnicos (SET) como en el Sistema de Inversión Pública (SIIP) la información relativa al proyecto.
7	Estatad	2020	Construcción del Corredor de Transporte Masivo 3 en la carretera 57 Querétaro - San Luis Potosí, km. 192+500 al 197+896	Construcción del Corredor de Transporte Masivo 3 en la carretera 57 Querétaro - San Luis Potosí, km. 192+500 al 197+896	SCT_1126_20		\$31,349,008.05			\$31,349,008.05	\$31,349,008.05					94		98	Este proyecto es ejecutado por la Junta Estatal de Caminos, y es esta dependencia quien procesa tanto en el Sistema de Expedientes Tecnicos (SET) como en el Sistema de Inversión Pública (SIIP) la información relativa al proyecto.

INFORME TRIMESTRAL  
SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CARÁCTER: EJECUTORA/PROMOTORA

TRIMESTRE: SEGUNDO

EJERCICIO FISCAL: 2021

No. CONSECUTIVO	TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	CLAVE SIIP	APORTACION				TOTAL	AVANCE FINANCIERO					AVANCE FISICO		COMENTARIOS			
						FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS		MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA		% AVANCE		
8	Estatad	2020	Construcción del Corredor de Transporte Masivo 3 en la carretera 57 Querétaro - San Luis Potosí, km. 197+896 al 200+774	Construcción del Corredor de Transporte Masivo 3 en la carretera 57 Querétaro - San Luis Potosí, km. 197+896 al 200+774	SCT_1127_20		\$22,918,197.26			\$22,918,197.26	\$22,918,197.26							99		99	Este proyecto es ejecutado por la Junta Estatal de Caminos, y es esta dependencia quien procesa tanto en el Sistema de Expedientes Tecnicos (SET) como en el Sistema de Inversión Pública (SIIP) la información relativa al proyecto.
9	Estatad	2020	Trabajos de supervisión, control y seguimiento del Corredor de Transporte Masivo 3, ubicado en Z.M. de San Luis Potos	Trabajos de supervisión, control y seguimiento del Corredor de Transporte Masivo 3, ubicado en Z.M. de San Luis Potos	SCT_1128_20		\$6,620,821.41			\$6,620,821.41	\$6,620,821.41							100		100	Este proyecto es ejecutado por la Junta Estatal de Caminos, y es esta dependencia quien procesa tanto en el Sistema de Expedientes Tecnicos (SET) como en el Sistema de Inversión Pública (SIIP) la información relativa al proyecto.
10	Estatad	2020	Construcción del corredor 3 de transporte masivo en Carr. 57 Oro.- Slp.Tramo: lateral izquierdo eje 124 a Av. S. Blanco	Construcción del corredor 3 de transporte masivo en Carr. 57 Oro.- Slp.Tramo: lateral izquierdo eje 124 a Av. S. Blanco	SCT_1143_20		\$20,113,664.54			\$20,113,664.54	\$20,113,664.54							93		99	Este proyecto es ejecutado por la Junta Estatal de Caminos, y es esta dependencia quien procesa tanto en el Sistema de Expedientes Tecnicos (SET) como en el Sistema de Inversión Pública (SIIP) la información relativa al proyecto.
11	Estatad	2020	Construcción centro de transferencia para el corredor 3 de transporte masivo en zona metropolitana de San Luis Potosí	Construcción centro de transferencia para el corredor 3 de transporte masivo en zona metropolitana de San Luis Potosí	SCT_1144_20		\$27,287,141.96			\$27,287,141.96	\$27,287,141.96							72		90	Este proyecto es ejecutado por la Junta Estatal de Caminos, y es esta dependencia quien procesa tanto en el Sistema de Expedientes Tecnicos (SET) como en el Sistema de Inversión Pública (SIIP) la información relativa al proyecto.
12	Estatad	2020	Construcción de paraderos para estaciones corredor 3 de transporte masivo, tramo Alameda-Dist. Juárez-Carr. 57-Eje 128	Construcción de paraderos para estaciones corredor 3 de transporte masivo, tramo Alameda-Dist. Juárez-Carr. 57-Eje 128	SCT_1145_20		\$8,062,988.63			\$8,062,988.63	\$8,062,988.63							89		97	Este proyecto es ejecutado por la Junta Estatal de Caminos, y es esta dependencia quien procesa tanto en el Sistema de Expedientes Tecnicos (SET) como en el Sistema de Inversión Pública (SIIP) la información relativa al proyecto.

INFORME TRIMESTRAL  
SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CARÁCTER: EJECUTORA/PROMOTORA

TRIMESTRE: SEGUNDO

EJERCICIO FISCAL: 2021

No. CONSECUTIVO	TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	CLAVE SIIP	APORTACION					AVANCE FINANCIERO						AVANCE FISICO		COMENTARIOS
						FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	% AVANCE	
13	Estatal	2021	Red Estatal de Conectividad. Internet para Tod@S, Etapa 2021	Red Estatal de Conectividad. Internet para Tod@S, Etapa 2021	SCT_11151_21		\$1,405,472.01			\$1,405,472.01	\$1,405,472.01	\$ 238,930.24	\$ 238,930.24	\$ 238,930.24	\$ 71,075.71	17	Localida	25	
14	Estatal	2021	Revista-Refrendo 2020-2021 para unidades del Servicio de Transporte Público de Pasajeros	Revista-Refrendo 2020-2021 para unidades del Servicio de Transporte Público de Pasajeros	SCT_1157_21		\$483,835.42			\$483,835.42	\$483,835.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Vehículo	35	
15	Estatal	2021	Concesiones para el Servicio de Transporte Público de Pasajeros	Concesiones para el Servicio de Transporte Público de Pasajeros	SCT_1158_21		\$800,000.00			\$800,000.00	\$800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Título	20	