

martes, 1 de junio de 2021


FECHA:


OBRA:	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.
UBICACION:	Nogales, Municipio de Rayon, S. L. P.
CONTRATO:	MRS-OP-AD-SC-006/2021
CONTRATISTA:	ING. MIGUEL ANGUEL BAÑUELAS LOPEZ
FONDO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) RAMO 33, EJERCICIO 2021

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANT.	PRECIO UNIDAD	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 y FIN		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
1.0	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO														
1.1	MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KM. EQUIPO DE PERCUSION CON CAPACIDAD HASTA 250 MTS. DE PROFUNDIDAD. TRANSPORTE EQUIPO DE PERFORACION. SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM CON CAPACIDAD HASTA 250 MTS.	LOTE	1.00	\$ 10,754.69	\$ 10,754.69	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$10,754.69	0.00	\$0.00
2.0	PROFUNDIDAD.	KM	75.00	\$ 268.88	\$ 20,166.00	75.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	75.00	\$20,166.00	0.00	\$0.00
2.1	CAMINO PAVIMENTADO														
3.0	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION.														
3.1	EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 250 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUIE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL ACCESO Y NIVELACION DEL EQUIPO DE PERFORACION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS EN POZOS	LOTE	1.00	\$ 20,968.40	\$ 20,968.40	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$20,968.40	0.00	\$0.00
4.0	PERFORACION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS EN POZOS														
4.1	12" EN MATERIAL.														
4.2	TIPO I 080 A 100.00	M	20.00	\$ 4,117.35	\$ 82,347.20	20.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	20.00	\$82,347.20	0.00	\$0.00
4.3	TIPO II 080 A 100.00	M	70.00	\$ 4,310.90	\$ 301,863.00	70.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	70.00	\$301,863.00	0.00	\$0.00
4.4	TIPO III 080 A 100.00	M	10.00	\$ 4,917.50	\$ 49,275.00	10.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	10.00	\$49,275.00	0.00	\$0.00
4.4	TIPO II 100 A 200.00	M	100.00	\$ 5,317.35	\$ 533,735.00	0.00	\$0.00	70.00	\$373,614.50	30.00	\$160,120.50	100.00	\$533,735.00	0.00	\$0.00
5.0	AMPLIACION DE PERFORACION DE 12" A 22"														
5.1	TIPO I 100 A 200.00	M	12.00	\$ 1,972.91	\$ 23,674.92	12.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	12.00	\$23,674.92	0.00	\$0.00
6.0	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO PARA CONTRADREHE DE 16" X 1/4" DE ESPESOR. COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA CONTRADREHE, SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO PARA TUBERIA EN CONTRA ADENE DE 12" X 1/4" DE ESPESOR. CIMENTACION DE ESPACIO ANULAR ENTRE LA TUBERIA DE CONTRA ADENE Y LAS PAREDES DEL POZO DE 0.00 A 12.00. REGISTRO ELECTRICO PARA POZO PROFUNDO DE PARÁMETROS MÚLTIPLES.	M	12.00	\$ 892.52	\$ 8,711.44	12.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	12.00	\$8,711.44	0.00	\$0.00
7.0	CONTRADEHE DE 16" X 1/4" DE ESPESOR. COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA CONTRADREHE, SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO PARA TUBERIA EN CONTRA ADENE DE 12" X 1/4" DE ESPESOR. CIMENTACION DE ESPACIO ANULAR ENTRE LA TUBERIA DE CONTRA ADENE Y LAS PAREDES DEL POZO DE 0.00 A 12.00. REGISTRO ELECTRICO PARA POZO PROFUNDO DE PARÁMETROS MÚLTIPLES.	M	12.00	\$ 121.10	\$ 1,455.20	12.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	12.00	\$1,455.20	0.00	\$0.00
8.0	ADENE DE 12" X 1/4" DE ESPESOR. CIMENTACION DE ESPACIO ANULAR ENTRE LA TUBERIA DE CONTRA ADENE Y LAS PAREDES DEL POZO DE 0.00 A 12.00. REGISTRO ELECTRICO PARA POZO PROFUNDO DE PARÁMETROS MÚLTIPLES.	LOTE	1.00	\$ 6,756.49	\$ 6,756.49	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$6,756.49	0.00	\$0.00
9.0	REGISTRO ELECTRICO PARA POZO PROFUNDO DE PARÁMETROS MÚLTIPLES.	LOTE	1.00	\$ 57,080.65	\$ 57,080.65	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$57,080.65	1.00	\$57,080.65	0.00	\$0.00

ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ESTIMACION 3 y FIN	TOTAL EJECUTADO	DIFERENCIAS
EST. 1 Y FIN. \$578,682.34 \$92,589.17 \$671,271.51	EST. 2 Y FIN. \$217,201.15 \$24,752.19 \$251,953.34	EST. 1 Y FIN. \$373,614.50 \$59,778.32 \$433,392.82	ACUMULADO \$1,169,497.99 \$187,119.68 \$1,356,617.67	DIFERENCIA \$0.00 \$0.00 \$0.00

00005

CONTRATISTA:  **ING. MIGUEL ANGUEL BAÑUELAS LOPEZ**
 REPRESENTANTE LEGAL

AUXILIAR TECNICO DE DESARROLLO SOCIAL:  **ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY**
 SUPERVISOR

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2019-2021
DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.
ING. JESUS GUILLÉN MENDEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

HOJA 1 DE 1 DEL FINIQUITO TÉCNICO