

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5402	LAGUNILLAS / SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	51,114.93	0.00	51,114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-11-2021 / 31-12-2021	56 %	56 %	5,453 PERSONA	3.00 VEHICULO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFREDO GONZALEZ MEDINA	0	310972
		51,114.93	0.00	51,114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3745	EL TEPAMAL / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN TEPAMAL	18,579.10	0.00	18,579.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2021 / 30-07-2021	100 %	100 %	3 VIVIENDA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		18,579.10	0.00	18,579.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3747	LA PRESA / PERFORACION DE POZO LA PRESA	554,209.26	0.00	554,209.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2021 / 10-09-2021	100 %	100 %	186 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENE CHAVEZ RODRIGUEZ	0	188196
2021-3746	LAS NORIAS / PERFORACION DE POZO LAS NORIAS	440,052.77	0.00	440,052.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2021 / 31-08-2021	100 %	100 %	255 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENE CHAVEZ RODRIGUEZ	0	188443
		994,262.03	0.00	994,262.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:LINEA DE CONDUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3287	EL LIMON / REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EL LIMON	9,882.16	0.00	9,882.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	24-01-2021 / 29-01-2021	100 %	100 %	83 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	EUROVAL	0	189110
		9,882.16	0.00	9,882.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3645	EL LIMON / REHABILITACION DE POZO EL LIMON	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-07-2021 / 07-07-2021	100 %	100 %	111 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FERNANDO CALVILLO CHARRE	0	173152
2021-3644	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / REHABILITACION DE POZO EL CHIMULCO	57,415.36	0.00	57,415.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2021 / 22-06-2021	100 %	100 %	770 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FERNANDO CALVILLO CHARRE	0	173134
		80,615.36	0.00	80,615.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3643	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	887,952.07	0.00	887,952.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-06-2021 / 25-08-2021	100 %	100 %	262 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	0	189434
		887,952.07	0.00	887,952.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3235	LAGUNILLAS / ENERGIA ELECTRICA EN POZOS	468,548.00	0.00	0.00	468,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	92 %	92 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		468,548.00	0.00	0.00	468,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5380	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HEROES POTOSINOS, EN LA COMUNIDAD DE PINIHUAN, LAGUNILLAS, S.L.P.	1,132,393.74	0.00	1,132,393.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-11-2021 / 24-12-2021	30 %	0 %	655 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SARCIAL CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	303853
		1,132,393.74	0.00	1,132,393.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3611	LAGUNILLAS / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	85,889.97	0.00	85,889.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 15-07-2021	100 %	100 %	5,453 PERSONA	80.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	189557
		85,889.97	0.00	85,889.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3616	SAN RAFAEL / ESCUELA PREPARATORIA SAN RAFAEL	10,475.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 25-08-2021	100 %	100 %	45 ALUMNO	3.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		10,475.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3631	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL MIRADOR	28,480.90	0.00	28,480.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	169869
2021-3626	EL PUERTO DE SAN ISIDRO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA PUERTO SAN ISIDRO	137,739.04	0.00	68,839.04	0.00	0.00	0.00	0.00	68,900.00	0.00	CONTRATO	12-04-2021 / 12-06-2021	100 %	100 %	5 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	171058
2021-3642	EL TEPAMAL / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL TEPAMAL	14,395.21	0.00	14,395.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-05-2021 / 24-07-2021	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	171091
2021-3621	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / AMPLIACION DE RED ELECTRICA PINIHUAN	174,737.86	0.00	174,737.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2021 / 13-05-2021	100 %	100 %	5 PERSONA	2.00 POSTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
2021-3625	SAN ISIDRO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA SAN ISIDRO	26,430.52	0.00	26,430.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2021 / 06-06-2021	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	170974
		381,783.53	0.00	312,883.53	0.00	0.00	0.00	0.00	68,900.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ESPACIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3615	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE TECHADO	278,340.00	0.00	278,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	200 PROD UCTOR	1.00 BO DEGA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENE CHAVEZ RODRIGUEZ	0	0
		278,340.00	0.00	278,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3612	LA RODADA / CONSTRUCCION DE PEDRAPLEN	301,053.52	0.00	301,053.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-01-2021 / 25-02-2021	100 %	100 %	194 PERSONA	0.03 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	0	189483
		301,053.52	0.00	301,053.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUENTE VEHICULAR**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3617	LAGUNA VERDE / CONSTRUCCION DE PUENTE LAGUNA VERDE	233,280.09	0.00	233,280.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2021 / 30-03-2021	100 %	100 %	216 PERSONA	8.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	0	189625
2021-3628	LAGUNA VERDE / CONSTRUCCION DE PUENTE LAGUNA VERDE	278,489.92	0.00	278,489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2021 / 15-07-2021	100 %	100 %	216 PERSONA	8.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	0	196768
		511,770.01	0.00	511,770.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3639	EL CHARCO DE PIEDRA / CONSTRUCCION DE RAMPAS CHARCO DE PIEDRA	455,097.00	0.00	455,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-05-2021 / 02-07-2021	100 %	100 %	163 PERSONA	0.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	0	173129
2021-3640	EL EPAZOTE / CONSTRUCCION DE RAMPAS EL EPAZOTE	311,868.90	0.00	311,868.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2021 / 07-07-2021	100 %	100 %	184 PERSONA	0.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENE CHAVEZ RODRIGUEZ	0	171171
2021-3622	EL LIMÓN / CONSTRUCCION DE RAMPAS EL LIMÓN	73,523.82	0.00	73,523.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-03-2021 / 10-04-2021	100 %	100 %	111 PERSONA	0.04 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	0	171266
2021-3624	EL TEPAMAL / CONSTRUCCION DE RAMPAS EL TEPAMAL	428,222.31	0.00	428,222.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-04-2021 / 29-04-2021	100 %	100 %	4 LOCALIDAD	0.15 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENE CHAVEZ RODRIGUEZ	0	173103
2021-3623	LAGUNA COLORADA / CONSTRUCCION DE RAMPAS LAGUNA COLORADA	353,145.64	0.00	353,145.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 28-04-2021	100 %	100 %	68 PERSONA	0.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENE CHAVEZ RODRIGUEZ	0	173111
		1,621,857.67	0.00	1,621,857.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3288	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / REHABILITACION DE CAMINO E.C. 69 - CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO	45,796.80	0.00	45,796.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	25-02-2021 / 03-03-2021	100 %	100 %	2 LOCALIDAD	2.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PRODUCCIONES ASFALTICAS DE SOLEDAD SA DE CV	0	189605
2021-3634	EL LIMÓN / REHABILITACION DE CAMINO EL LIMON	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-05-2021 / 21-05-2021	100 %	100 %	111 PERSONA	6.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	0	0
2021-3636	LA PRESA / REHABILITACION DE CAMINO SAN RAMON - LA PRESA	229,675.88	0.00	229,675.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-05-2021 / 08-06-2021	100 %	100 %	186 LOCALIDAD	3.60 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	0	0
2021-3641	LA RODADA / REHABILITACION DE CAMINO PINIHUAN - LA RODADA	976,788.90	0.00	976,788.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2021 / 01-07-2021	100 %	100 %	194 PERSONA	2.70 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	0	0
2021-3635	LAGUNA VERDE / REHABILITACION DE CAMINO REFORMA - LAGUNA VERDE	255,525.22	0.00	255,525.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-05-2021 / 10-06-2021	100 %	100 %	5 LOCALIDAD	6.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENE CHAVEZ RODRIGUEZ	0	0
		1,554,186.80	0.00	1,554,186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5381	LAGUNILLAS / MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALIMENTADORA NO.8 TRAMO RAYON - LAGUNILLAS - ARROYO SECO MEDIANTE CHAPOLEO EN DERECHO DE VIA	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-11-2021 / 28-12-2021	40 %	38 %	5,453 PERSONA	35.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES.- CHAPOLEO Y/O DESYERVE EN ZONAS LATERALES DE CARRETERA																					
		142,500.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5382	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / REHABILITACION MEDIANTE BACHEO SUPERFICIAL DE CARRETERA PINIHUAN-LAGUNILLAS	126,756.32	0.00	0.00	126,756.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	29-11-2021 / 17-12-2021	78 %	92 %	5,453 PERSONA	4.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		126,756.32	0.00	0.00	126,756.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4838	LA PRESA / MEJORAMIENTO DE CANCHA LA PRESA	101,443.26	0.00	0.00	101,443.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2021 / 20-09-2021	100 %	100 %	186 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	0	0
OBSERVACIONES.- MEJORAMIENTO DE CANCHA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS																					
		101,443.26	0.00	0.00	101,443.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4654	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / MEJORAMIENTO DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DE EL QUELITALILLO	27,387.74	0.00	0.00	27,387.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	23-08-2021 / 10-09-2021	100 %	100 %	340 PERSONA	1.00 PLAZA	OBRA	AYUNTAMIENTO	YARI RAFAEL HUERTA SANJUAN	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS																					
		27,387.74	0.00	0.00	27,387.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4817	LAGUNILLAS / IMPLEMENTOS AGRICOLAS	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-08-2021 / 28-09-2021	100 %	100 %	2 PRODUCTOR	2.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LAGUNA AGRICOLA MECANICA, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- LAGUNA VERDE (1 LOTE); LAS NORIAS (1 LOTE)																					
		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ESPACIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3606	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	26,121.62	0.00	0.00	26,121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 20-02-2021	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	4.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ	0	0
2021-4655	SAN RAFAEL / MEJORAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO	52,876.41	0.00	0.00	52,876.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-06-2021 / 17-09-2021	100 %	100 %	30 PRODUCTOR	1.00 CENTRO DE ACOPIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	0	0
OBSERVACIONES.- AMPLIACION DE TECHO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ACABADOS (REBOQUE, VITROPISO, PINTURA)																					
		78,998.03	0.00	0.00	78,998.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4981	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO	58,846.80	0.00	0.00	58,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-10-2021 / 30-10-2021	100 %	100 %	5,453 PERSONA	0.63 HECTAREAS	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S DE RL DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACION POR MEDIO DE ACOMODO DE RESIDUOS SOLIDOS DISPERSOS EN LAS AREAS DESIGNADAS Y DESPALME DE TERRENO NATURAL PARA HABILITAR TRANSITO VEHICULAR																					
		58,846.80	0.00	0.00	58,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4832	LAGUNILLAS / MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO (TECHO FIRME) ETAPA 1 EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, QUELITAL, CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, SAN RAMON, MIRADOR Y EL TRUENO	82,327.60	0.00	0.00	82,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	04-08-2021 / 13-09-2021	100 %	100 %	12 PERSONA	12.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	PEDRO PERALES CASTILLO	0	0
OBSERVACIONES.- SAN RAFAEL (5), CARRIZAL DE SAN JUAN (2), QUELITAL (2), SAN RAMON (1), MIRADOR (1), EL TRUENO (1)																					
2021-4834	LAGUNILLAS / MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO (PISO FIRME) ETAPA 1 EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, QUELITAL, CARRIZAL DE SAN JUAN DE ARRIBA, CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, SAN RAMON, MIRADOR Y EL TRUENO	60,005.64	0.00	0.00	60,005.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	09-08-2021 / 10-09-2021	100 %	100 %	10 PERSONA	10.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	PEDRO PERALES CASTILLO	0	0
OBSERVACIONES.- SAN RAFAEL (5), CARRIZAL DE SAN JUAN (1), QUELITAL (2), SAN RAMON (1), EL TRUENO (1)																					
2021-4835	LAGUNILLAS / MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO (MURO FIRME) ETAPA 1 EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, QUELITAL, CARRIZAL DE SAN JUAN DE ARRIBA, CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, SAN RAMON, MIRADOR Y EL TRUENO	164,649.24	0.00	0.00	164,649.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	11-08-2021 / 17-09-2021	100 %	100 %	22 PERSONA	22.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	PEDRO PERALES CASTILLO	0	0
OBSERVACIONES.- MURO FIRME - SAN RAFAEL (9), CARRIZAL DE SAN JUAN (5), QUELITAL (6), SAN RAMON (1), EL TRUENO (1)																					
2021-4836	LAGUNILLAS / MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO ZONA 1 EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS Y QUELITAL	108,833.52	0.00	0.00	108,833.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	06-09-2021 / 17-09-2021	100 %	100 %	13 PERSONA	13.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	EFRAIN MEDINA RODRIGUEZ	0	0
OBSERVACIONES.- LAS NORIAS (3), EL QUELITAL (10)																					
2021-4837	LAGUNILLAS / MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO ZONA 2 EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, CAPULIN Y TORTUGAS	34,368.48	0.00	0.00	34,368.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2021 / 15-09-2021	100 %	100 %	4 PERSONA	4.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	EFRAIN MEDINA RODRIGUEZ	0	0
OBSERVACIONES.- MIRADOR (1), CAPULIN (2), TORTUGAS (1)																					
		450,184.48	0.00	0.00	450,184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SALUD, Subprograma:CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4979	LAGUNILLAS / REHABILITACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS S.L.P.	58,978.40	0.00	0.00	58,978.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-10-2021 / 30-10-2021	100 %	100 %	5,453 PERSONA	1.00 UNIDAD MEDICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACION POR MEDIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA, RESANE DE GRIETAS EN MUROS Y PINTURA EN MUROS																					
		58,978.40	0.00	0.00	58,978.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3605	LAGUNILLAS / ADQUISICION DE DESPENSAS	42,480.01	0.00	0.00	42,480.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2021 / 30-03-2021	100 %	100 %	300 PERSONA	300.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER GEROGLES S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- LAGUNILLAS, SAN RAFAEL, RIO DE PINIHUAN																					
		42,480.01	0.00	0.00	42,480.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5618	LAGUNILLAS / ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	41,200.49	0.00	0.00	41,200.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	10-12-2021 / 30-12-2021	0 %	0 %	5,453 PERSONA	2.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESARIAL	0	0

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	278,340.00	0.00	278,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	3,988,868.00	0.00	3,988,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,088,095.03	0.00	0.00	1,088,095.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	193,763.02	0.00	0.00	193,763.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	1,863,420.09	0.00	0.00	1,863,420.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	3,095,360.11	0.00	3,095,360.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14,629,342.14	0.00	10,946,616.00	3,613,826.14	0.00	0.00	0.00	68,900.00	0.00

Techo FISM: **10,946,616.00**

Techo FFM: **3,684,232.00**

Disponible FISM: **0.00**

Disponible FFM: **70,405.86**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL