



**MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.**  
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
**COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021**

**RAYÓN**  
**19/11/2021**

Localidad Nombre de la Obra/Acción	TOTAL	RECURSO ESTATAL	RECURSO MUNICIPAL		RECURSO FEDERAL	APORTACION DE BENEFICIARIOS	OTROS	AVANCES (%)	
			FISM	FFM				FIS	FIN
<b>AGUA POTABLE</b>	\$ 2,575,626.38	\$ -	\$ 2,502,492.38	\$ 73,134.00	\$ -	\$ -	\$ -		
<b>NOGALES</b>	\$ 1,356,617.67	\$ -	\$ 1,356,617.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%
PERFORACION DE POZO PROFUNDO									
<b>RAYON</b>	\$ 419,625.95	\$ -	\$ 419,625.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%
REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLES ALDAMA Y OCAMPO									
<b>TIERRAS COLORADAS</b>	\$ 43,500.00	\$ -	\$ 43,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS									
<b>RAYON</b>	\$ 249,984.49	\$ -	\$ 249,984.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%
REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO BARRIO SAN JOSE									
<b>OBREGON</b>	\$ 132,799.00	\$ -	\$ 132,799.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO									
<b>EL RANCHITO</b>	\$ 299,965.27	\$ -	\$ 299,965.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO									
<b>RAYON</b>	\$ 73,134.00	\$ -	\$ -	\$ 73,134.00	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%
PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS									
<b>ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>	\$ 1,978,066.13	\$ -	\$ 1,659,536.14	\$ 318,529.99	\$ -	\$ -	\$ -		
<b>RAYON</b>	\$ 1,099,134.80	\$ -	\$ 831,632.71	\$ 267,502.09	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%
REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL									
<b>RAYON</b>	\$ 273,534.48	\$ -	\$ 222,506.58	\$ 51,027.90	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PONCIANO ARRIAGA, ENTRE ALLENDE Y BRAVO									
<b>RAYON</b>	\$ 605,396.85	\$ -	\$ 605,396.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIVA PALACIO, ENTRE ALLENDE Y SANTOS DEGOLLADO									
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	\$ 4,070,507.86	\$ -	\$ 3,299,911.86	\$ 770,596.00	\$ -	\$ -	\$ -		
<b>RAYON</b>	\$ 65,716.00	\$ -	\$ -	\$ 65,716.00	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%
APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA. DESAYUNOS CALIENTES									
<b>RAYON</b>	\$ 344,880.00	\$ -	\$ -	\$ 344,880.00	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%
APOYO A GRUPOS VULNERABLES (DIF). APOYO ALIMENTARIO DESPENSAS									
<b>RAYON</b>	\$ 3,299,911.86	\$ -	\$ 3,299,911.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%
CONSTRUCCION DE ASILO									



**MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.**  
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
**COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021**

**RAYÓN**  
**19/11/2021**

Localidad Nombre de la Obra/Acción	RECURSO MUNICIPAL					RECURSO FEDERAL	APORTACION DE BENEFICIARIOS	OTROS	AVANCES (%)	
	TOTAL	RECURSO ESTATAL	FISM	FFM					FIS	FIN
<b>RAYÓN</b> APOYO A GRUPOS VULNERABLES (DIF). APOYO ALIMENTARIO DESPENSAS (OCT-DIC)	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	100%	100%
<b>VIVIENDA</b>	\$ 699,900.52	\$ -	\$ 699,900.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-		
<b>RAYÓN</b> CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN, CABECERA MUNICIPAL DE RAYON S.L.P. (11 ACCIONES) Cabecera, aguacate, gamotes	\$ 699,900.52	\$ -	\$ 699,900.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	100%	100%
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>	\$ 1,749,226.06	\$ -	\$ 1,626,534.08	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	72,691.98		
<b>RAYÓN</b> ADQUISICION DE IMPLEMENTOS. REMOLQUES	\$ 959,400.00	\$ -	\$ 959,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	100%	100%
<b>RAYÓN</b> ADQUISICION DE IMPLEMENTOS. BASCULA	\$ 145,383.96	\$ -	\$ 72,691.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	72,691.98	100%	100%
<b>RAYÓN</b> ADQUISICION DE IMPLEMENTOS. IMPLEMENTOS VARIOS	\$ 495,442.11	\$ -	\$ 495,442.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	100%	100%
<b>LAGUNA DEL SAUCILLO</b> CORRAL DE MANEJO GANADERO	\$ 43,999.99	\$ -	\$ 43,999.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	100%	100%
<b>AMOLADERAS</b> ADQUISICION DE IMPLEMENTO AGRICOLA	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	100%	100%
<b>RAYÓN</b> ADQUISICION DE SEMILLA DE SORGO	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	0%	0%
<b>ELECTRIFICACION</b>	\$ 850,658.24	\$ -	\$ 850,658.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-		
<b>AGUACATILLOS</b> AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	\$ 325,471.51	\$ -	\$ 325,471.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	100%	100%
<b>RAYÓN</b> AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO DE GUADALUPE (CALLE ALLENDE Y BRAVO)	\$ 525,186.73	\$ -	\$ 525,186.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	100%	100%
<b>DESARROLLO URBANO</b>	\$ 10,928,250.28	\$ 1,300,000.00	\$ 6,084,769.00	\$ 3,543,481.28	\$ -	\$ -	\$ -	-		
<b>EL AGUACATE</b> PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE	\$ 799,907.34	\$ -	\$ -	\$ 799,907.34	\$ -	\$ -	\$ -	-	100%	100%
<b>RAYÓN</b> CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS	\$ 597,436.75	\$ -	\$ 597,436.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	100%	100%
<b>RAYÓN</b> PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO MADERO	\$ 749,511.47	\$ -	\$ 749,511.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	100%	100%



**MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.**  
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
**COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021**

**RAYÓN**  
**19/11/2021**

Localidad Nombre de la Obra/Acción	TOTAL	RECURSO MUNICIPAL				RECURSO FEDERAL	APORTACION DE BENEFICIARIOS	OTROS	AVANCES (%)			
		RECURSO ESTATAL	FISM	FFM					FIS	FIN		
<b>RAYÓN</b> PAVIMENTACION DE CALLE VALLE DE ZAMACONA A RIVA PALACIO	\$ 927,233.75	\$	927,233.75			\$	-	\$	-	100%	100%	
<b>RAYÓN</b> PAVIMENTACION DE CALLE RIVA PALACIO DE VALLE A REYES	\$ 1,068,422.29	\$	812,244.74	\$ 256,177.55		\$	-	\$	-	100%	100%	
<b>RAYÓN</b> PAVIMENTACION DE CALLE BERRIOZABAL ENTRE MATAMOROS Y MORELOS	\$ 2,002,487.39	\$	-	\$ 2,002,487.39		\$	-	\$	-	100%	100%	
<b>RAYÓN</b> PAVIMENTACION DE CALLE COMONFORT ENTRE LA MADRID Y BRAVO	\$ 1,349,885.02	\$	-	\$ 1,349,885.02	\$	-	\$	-	-	100%	42%	
<b>RAYÓN</b> PAVIMENTACION DE CALLE COMONFORT ENTRE BRAVO Y ALLENDE	\$ 649,207.85	\$	-	\$ 649,207.85	\$	-	\$	-	-	100%	100%	
<b>RAYÓN</b> PAVIMENTACIÓN DE CALLE PONCIANO ARRIAGA ENTRE CALLE MINA Y FRANCISCO I. MADERO	\$ 2,299,249.42	\$ 1,300,000.00	\$	999,249.42	\$	-	\$	-	-	0%	0%	
<b>RAYÓN</b> MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	\$ 484,909.00	\$	-	\$ 484,909.00		\$	-	\$	-	0%	0%	
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	\$ 5,318,334.73	\$	-	\$ 5,318,334.73	\$	-	\$	-	\$	-	-	
<b>RAYÓN</b> SUELDOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,631,152.30	\$	-	\$ 2,631,152.30	\$	-	\$	-	\$	-	75%	75%
<b>RAYÓN</b> PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1,167,411.64	\$	-	\$ 1,167,411.64	\$	-	\$	-	\$	-	100%	100%
<b>RAYÓN</b> PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO (OCT-DIC)	\$ 1,519,770.79	\$	-	\$ 1,519,770.79	\$	-	\$	-	\$	-	0%	0%
<b>CAMINOS RURALES</b>	\$ 3,164,069.21	\$	-	\$ 3,164,069.21	\$	-	\$	-	\$	-	-	
<b>EL SABINITO</b> MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO	\$ 714,942.08	\$	-	\$ 714,942.08	\$	-	\$	-	\$	-	100%	100%
<b>MORELOS</b> REHABILITACION DE CAMINO (BACHEO)	\$ 1,099,898.22	\$	-	\$ 1,099,898.22	\$	-	\$	-	\$	-	100%	100%
<b>SAN FELIPE - RICO</b> MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO	\$ 449,917.25	\$	-	\$ 449,917.25	\$	-	\$	-	\$	-	100%	100%
<b>LAS GUAPAS - NUEVA REFORMA</b> MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO	\$ 899,311.66	\$	-	\$ 899,311.66	\$	-	\$	-	\$	-	100%	100%
<b>DEPORTES</b>	\$ 525,358.32	\$	-	\$ 525,358.32	\$	-	\$	-	\$	-	-	
<b>SAN FRANCISCO</b>	\$ 219,969.32	\$	-	\$ 219,969.32	\$	-	\$	-	\$	-	100%	100%



**MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.**  
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
**COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021**


**RAYÓN**  
**19/11/2021**

Localidad Nombre de la Obra/Acción	TOTAL	RECURSO ESTATAL	RECURSO MUNICIPAL		RECURSO FEDERAL	APORTACION DE BENEFICIARIOS	OTROS	AVANCES (%)	
			FISM	FFM				FIS	FIN
REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL									
<b>RAYÓN</b>	\$ 305,389.00	\$ -	\$ 305,389.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA RAYON									
<b>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>	\$ 3,030,541.43	\$ -	\$ 3,030,541.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
<b>RAYÓN</b>	\$ 3,030,541.43	\$ -	\$ 3,030,541.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	35%	30%
CONSTRUCCION DE AULA DE TRES ENTRE EJES TIPO U2C Y SANITARIOS									
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	\$ 263,800.00	\$ -	\$ -	\$ 263,800.00	\$ -	\$ -	\$ -		
<b>RAYÓN</b>	\$ 263,800.00	\$ -	\$ -	\$ 263,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	100%	100%
GASTOS INDIRECTOS									

<b>PROGRAMADO</b>	\$ 35,154,339.16	\$ 1,300,000.00	\$ 23,443,771.18	\$ 10,337,876.00	\$ -	\$ -	\$ 72,691.98	\$ -	\$ -
<b>TECHOS FINANCIEROS 2021</b>			\$ 23,446,783.00	\$ 10,337,876.00					
			<b>FISM</b>	<b>FFM</b>					

SALDOS POR PROGRAMAR \$ 3,011.82 \$ -

\$ 112,996.00



\$ 0.75



0.75 \$ 1,579,182.70

