

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:AMPLIACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-460	SAN RAFAEL / AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S. L. P.	1,741,636.91	870,818.45	870,818.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2022 / 08-08-2022	80 %	30 %	987 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. CARLO MAGNO NIETO ORTEGON	46297	18968
		1,741,636.91	870,818.45	870,818.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Proyecto:REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1681	LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2022 / 31-12-2022	37 %	37 %	5,453 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARTIN JAIME RODRIGUEZ MORENO	0	91678
		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-11	LAGUNILLAS / ENERGIA ELECTRICA EN POZOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	55 %	55 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-569	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN RAFAELITO Y CALLE JUAREZ EN EL MIRADOR, LAGUNILLAS S.L.P.	1,603,637.51	0.00	1,603,637.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2022 / 23-07-2022	100 %	30 %	332 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	42409
2022-1683	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD DEL QUELITALILLO DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	1,938,218.14	0.00	1,938,218.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-05-2022 / 02-08-2022	100 %	57 %	340 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ	0	39218
2022-2139	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VANGUARDIA REVOLUCIONARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS, S.L.P.	1,148,803.04	0.00	1,148,803.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 05-09-2022	64 %	59 %	399 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENEZ	0	122533
		4,690,658.69	0.00	4,690,658.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1685	EL EPAZOTE / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JUAREZ SALIDA A CALABAZAS EN EL EPAZOTE, MUNICIPIO DE	148,452.24	0.00	148,452.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-05-2022 / 13-07-2022	0 %	100	16 PERSONA	0.34 KILOMET	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	79102

	LAGUNILLAS, S.L.P.																								
2022-2147	SAN RAFAEL / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, LAGUNILLAS S.L.P.	171,562.35	0.00	171,562.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2022 / 05-08-2022	0 %	100 %	17 PERSONA	0.17 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	72065
2022-2583	SAN RAFAEL / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA ALVARO OBREGON ENTRE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL, LAGUNILLAS, S.L.P.	65,730.22	0.00	65,730.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2022 / 08-09-2022	0 %	100 %	9 VIVIENDA	9.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	96479	
		385,744.81	0.00	385,744.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM		
2022-2154	LA REFORMA / CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA (1 Y 2) LAGUNILLAS, S.L.P.	1,065,426.51	0.00	1,065,426.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2022 / 22-08-2022	60 %	30 %	29 PERSONA	0.51 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	122612		
		1,065,426.51	0.00	1,065,426.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2143	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RIO DE PINIHUAN, LAGUNILLAS S.L.P.	117,448.00	0.00	0.00	117,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-06-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	39 VIVIENDA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TOMAS RAMOS OLVERA	0	0	
		117,448.00	0.00	0.00	117,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-13	LAS NORIAS / REHABILITACION DE CAMINO SAN RAFAEL - LAS NORIAS	444,422.84	0.00	0.00	444,422.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-03-2022 / 30-04-2022	100 %	100 %	230 PERSONA	2.70 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACION MEDIANTE ESCARIFICACION Y RECONFORMACION DEL CAMINO. COLOCACION DE MATERIAL EN TRAMOS AISLADOS Y COMPACTACION DEL CAMINO																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: EN QUE CONSISTE LA REHABILITACION, Y ACTUALIZAR FECHAS O AVANCES																					
		444,422.84	0.00	0.00	444,422.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ESPACIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2584	EL CAPULIN / MANTENIMIENTO DE BORDOS ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-06-2022 / 23-06-2022	100 %	100 %	15 PRODUCTOR	3.00 ABREVADERO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRA REYES OLMOS	0	0
		21,344.00	0.00	0.00	21,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REVESTIMIENTO (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-12	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL QUELITALILLO	150,173.60	0.00	0.00	150,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-03-2022 / 24-03-2022	100 %	100 %	340 PERSONA	3.10 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- RECONFORMACION Y REVESTIMIENTO CON MATERIAL																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: CLASIFICAR CORECTAMENTE																					
		150,173.60	0.00	0.00	150,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	

2022-7	LAGUNILLAS / NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	58 %	58 %	5,453 PERSONA	6.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2022-9	LAGUNILLAS / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	56 %	56 %	5,453 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
2022-10	LAGUNILLAS / COMBUSTIBLE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	49 %	49 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0	0
2022-644	LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2022 / 31-12-2022	46 %	46 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	VALERIANO DESPEDES VEGA	0	0
		1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO *2

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2509	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO	483,661.02	246,000.00	237,661.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	22 PERSONA	6.00 OBRA	ACCION	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO		123456	112426	
2022-2510	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL QUELITALILLO (EL QUELITAL)	564,217.19	287,000.00	277,217.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	25 PERSONA	7.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO		123456	113890	
2022-2511	LAS NORIAS / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, SAN LUIS POTOSÍ	322,440.68	164,000.00	158,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	15 PERSONA	4.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO		123456	112737	
2022-2512	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P	644,881.36	328,000.00	316,881.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	29 PERSONA	8.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO		123456	113883	
		2,015,200.25	1,025,000.00	990,200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,741,636.91	870,818.45	870,818.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	4,690,658.69	0.00	4,690,658.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,451,171.32	0.00	1,451,171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	733,388.44	0.00	0.00	733,388.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,015,200.25	1,025,000.00	990,200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13,082,055.61	1,895,818.45	8,102,848.72	3,083,388.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **14,728,239.00**
Techo FFM: **4,067,266.00**

Disponible FISM: **6,625,390.28**
Disponible FFM: **983,877.56**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL