

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U3 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma:ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto:ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FRM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-974	TAMPACAN / PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y LICENCIAS DE SOTFWARE DE CODOSOL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2022 / 29-07-2022	0 %	0 %	4 PERSONA	1.00 OBRAS DE CONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	47459
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FRM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-813	TAMPACAN / MEJORAMIENTO DE BIEN INMUEBLE	860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 25-07-2022	100 %	71 %	1,815 PERSONA	1.00 PAQUETE DE OBRAS DE CONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA MARIA JOSE FERNANDEZ JARRAGA	0	0
	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)	860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Proyecto:ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FRM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-976	TAMPACAN / ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA SUPERVISION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-02-2022 / 28-02-2022	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 INACCION	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	0	45551
	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FRM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-977	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS (IMPRESION EN VINIL MANTAS INFORMATIVAS)	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 01-12-2022	0 %	0 %	45 PERSONA	1.00 INACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES: COMO PARTE DE LOS LINEAMIENTOS DE FIAS 2022 SE DEBE DIFUNDIR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LOS GENERALES DE LA OBRA Y EL ORIGEN DE LOS RECURSOS.	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FRM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-978	TAMPACAN / SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (LABORATORIO PARA PRUEBAS DE CONCRETOS)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2022 / 31-05-2022	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 INACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
2022-2890	TAMPACAN / GASTOS FINANCIEROS POR MAJEO DE CUENTA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2022 / 31-07-2022	100 %	53 %	1,815 PERSONA	1.00 INACCION	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA FAVORITE	0	0



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



AYUNTAMIENTO
TAMPACAN
CORPORATIVO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2021 - 2024

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financi	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-738	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE DRENAJE NORIA COLORADA	588,693.88	0.00	588,693.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 14-07-2022	160 %	76 %	22	290.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ ARBACA	0	0
OBSERVACIONES: - CABECERA MUNIC PAL BARRIO DE LA CRUZ GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		588,693.88	0.00	588,693.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financi	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-888	TAMPACAN / DESAZOLVE DE EMISOR DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE CABECERA MUNICIPAL	32,583.37	0.00	32,583.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2022 / 18-08-2022	100 %	100 %	1,815 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES: - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		32,583.37	0.00	32,583.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto: ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financi	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-850	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE ANDADOR CARRETERA TAMPACAN - TAMAZUNCHALE A LA CALLE 20 DE NOV	851,706.26	0.00	851,706.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 04-07-2022	195 %	91 %	1,815 PERSONA	345.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES PAGA	0	0
OBSERVACIONES: - GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
		851,706.26	0.00	851,706.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDOR COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financi	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-851	EL HULERO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	995,567.25	0.00	995,567.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-08-2022	115 %	30 %	89 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ ARBACA	0	0
OBSERVACIONES: - GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-2813	NUEVO HULERO (LA CURVA) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1 ER ETAPA	615,262.98	0.00	615,262.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	190 %	91 %	185 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SERGIO GARCIA LAJA	0	0
OBSERVACIONES: - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-2884	NUEVO HULERO (LA CURVA) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 15-09-2022	0 %	0 %	115 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES: - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-852	PUECATL / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	715,052.33	0.00	715,052.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 04-07-2022	195 %	64 %	212 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUIS FERNANDO RUJ GUTIERREZ	0	0
OBSERVACIONES: - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-819	SANTA MARIA DEL PALMAR / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	749,080.63	0.00	749,080.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2022 / 05-06-2022	190 %	91 %	82 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES PAGA	0	49412
OBSERVACIONES: - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		3,074,984.19	0.00	3,074,984.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MUROS DE CONTENCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financi	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-821	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE	621,405.16	0.00	621,405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	195 %	100 %	341 PERSONA	73.00 CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES PAGA	0	49487
OBSERVACIONES: - GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO																					
		621,405.16	0.00	621,405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

M. AYUNTAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
TAMPACAN, S.L.P.

2021 - 2024

Fecha de Impresión: 09/08/2022 19:03:53


Página 3/8


Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-822	AMPLIACION DE TEMALACACO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	597,939.99	0.00	597,939.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100	100	98	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49480
2022-818	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) BARRIO VIBORITAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	757,014.71	0.00	757,014.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	95	100	166	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49308
2022-844	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) CHICONAMEL / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,120,478.54	0.00	1,120,478.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022 / 01-07-2022	95	100	215	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	RAMON DE JESUS AMARAL BUENES	0	0
2022-848	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO EL REFUGIO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	545,626.38	0.00	545,626.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100	100	320	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49571
2022-845	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MUY BAJO (CONEVAL) LA SOLEDAD / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	941,109.19	0.00	941,109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	95	100	500	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49539
2022-842	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) LAS MESAS / PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE BENITO JUAREZ Y ALCANTARILLA EN CALLE 5 DE MAYO	698,743.87	0.00	698,743.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	90	60	369	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUL ANZURES RAGA	0	49507
2022-817	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) LAS VEGAS / CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE	1,051,361.56	0.00	1,051,361.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100	65	83	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	C LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	49235
2022-2211	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL) LAS VEGAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	304,135.69	0.00	304,135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 30-06-2022	100	100	65	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	C SAUL ANZURES RAGA	0	0
2022-2883	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) LAS VEGAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 05-08-2022	0	0	65	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
2022-846	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) MACUILCOATL / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,223,280.24	0.00	1,223,280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	95	100	504	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49548
2022-816	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) MIXCOTLA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	278,399.44	0.00	278,399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2022 / 14-07-2022	75	30	65	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
2022-843	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL) TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE CRISTOBAL COLON Y MURO DE CONTENCIÓN	671,148.15	0.00	671,148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	90	30	215	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49525
2022-847	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) TENEXTITLA DOS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,195,684.01	0.00	1,195,684.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100	100	518	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49563
2022-849	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) XOCHIAYO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	773,289.23	0.00	773,289.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	95	100	311	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49577
2022-853	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL) XOCHIGUATLA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,370,392.45	0.00	1,370,392.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 04-07-2022	95	72	822	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	C SAUL ANZURES RAGA	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	11,529,604.45	0.00	11,529,604.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2217	TAMPACAN / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	814,059.00	0.00	814,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-06-2022	100	82	850	185.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO GARCIA LARA	0	0
2022-	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) TAMPACAN / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 04-08-2022	100	100	1,815	100.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0


PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN


AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2024 - 2024

MACINARIA D-6)																
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																
2022-1863	TOTOXOXTLA (LA CEIBA) / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO) TOTAL FIN CAPEX 531,546.88															
		</														

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contrata a	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-767	TAMPACAN / REHABILITACION DE CARRTERA TAMPACAN - TAMAZUNCHALE (CONVENIO JEC)	267,206.00	0.00	267,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-04-2022 / 29-04-2022	100 %	82 %	15,838 PERSONAS	0.30 KM RO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PUERTA ESTATAL DE CAMINOS	0	49228
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
		267,206.00	0.00	267,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:OBLIGACIONES FINANCIERAS, Programa: DEUDA PUBLICA, Subprograma:DEUDA PUBLICA Proyecto:ADEFAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contrata a	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-984	TAMPACAN / DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	1,161,929.93	0.00	0.00	1,161,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2022 / 02-05-2022	100	100	15,838 PERSONA	1.00 IN PERSONA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- REGISTRADO EN CUENTA PUBLICA 2021																					
		1,161,929.93	0.00	0.00	1,161,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:OBLIGACIONES FINANCIERAS, Programa: DEUDA PUBLICA, Subprograma:DEUDA PUBLICA Proyecto:PASIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista a	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-963	TAMPACAN / PAGO DE LAUDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2022 / 31-12-2022	45 %	57 %	15 PERSONA	10.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES: JUICIOS LABORALES CON CENCIAS POR PARTE DEL TECA.																					
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:DOTACION DE AGUA POTABLE


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contrata a	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-744	TAMPACAN / PROGRAMA DE ESTIAJE	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2022 / 31-10-2022	10	20	1,000	1,000	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO ALTO (CONEVAL)																					
		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0	0				

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contrata a	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-965	TAMPACÁN / PROGRAMA DE DESPENSAS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-12-2022	0	0	2,000 PERSONAS	2,000 PERSONAS	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contrata a	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	-------	--------	---------------	-------	------	----------	------------	-------------	-------------



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

1. AYUNTAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


TAMPACAN, S.L.P.

2024 - 2024

INSTITUCIONAL	860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA	860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDIRECTOS										
AGUA Y SANEAMIENTO	5,006,344.00	0.00	5,006,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	16,891,760.00	0.00	16,891,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	6,499,799.77	0.00	6,499,799.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,161,929.82	0.00	0.00	2,161,929.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	2,254,748.69	0.00	0.00	2,254,748.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	6,285,161.38	0.00	0.00	6,285,161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,842,670.52	0.00	1,842,670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42,127,197.02	0.00	31,425,357.02	10,701,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 43,924,951.00
Techo FFM: 10,701,840.00

Disponible FISM: 12,499,593.95
Disponible FFM: 0.00



AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
TAMPACAN, S.L.P.