

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-200	EL PAJARITO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-10-2022 / 29-12-2022	0 %	0 %	400 PERSONA	500.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
		1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-198	LAS GUAPAS / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5,845,913.30	0.00	2,922,956.65	0.00	0.00	2,922,956.65	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 30-12-2022	10 %	30 %	660 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES MG DEL GOLFO SA DE CV	0	0
		5,845,913.30	0.00	2,922,956.65	0.00	0.00	2,922,956.65	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1778	RAYON / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 1	1,049,895.55	0.00	1,049,895.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2022 / 31-10-2022	20 %	30 %	5,928 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EMMANUEL FLORES ZARATE	0	0
		1,049,895.55	0.00	1,049,895.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-196	RAYON / MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN JUAN. INSTALACION DE MICROMEDIDORES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 31-08-2022	0 %	0 %	1,500 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR BAJA DE ESTA OBRA, SOLO TIENE 1.00 PESO.																					
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2976	CRUCERO DE RAYON / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 4	259,052.05	0.00	259,052.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 16-09-2022	95 %	30 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	0
2022-187	NOGALES / MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO	1,848,461.08	0.00	1,848,461.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2022 / 31-08-2022	100 %	95 %	200 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	0
2022-194	RAYON / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO 1. PRIMERA ETAPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2022 / 31-08-2022	100 %	98 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0
2022-2975	RAYON / REHABILITACION DE POZO NO. 3	185,756.44	0.00	185,756.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 16-09-2022	90 %	30 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	0

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-203	RAYÓN / APOYO A GRUPOS VULNERABLES. APOYO ALIMENTARIO ADQUISICION DE DESPENSAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-09-2022 / 30-11-2022	30 %	15 %	1,000 PERSONA	1,000.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
OBSERVACIONES.- SE BENEFICIA A TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: QUE LOCALIDADES SE BENEFICIO CON ESTE PROGRAMA.																					
2022-1165	RAYÓN / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 2022	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-06-2022 / 31-12-2022	52 %	22 %	200 PERSONA	1,200.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0	0
OBSERVACIONES.- LOCALIDADES BENEFICIADAS, OBREGON, AMOLADERAS, CRUCERO, ESCUELAS PRIMARIAS OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: QUE LOCALIDADES Y ESCUELAS FUERON BENEFICIADAS CON ESTE PROGRAMA																					
TOTAL		405,000.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-231	RAYÓN / GASTOS INDIRECTOS. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-12-2022	10 %	5 %	15,707 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR POR OFICIO LA BAJA DE ESTE REGISTRO.																					
TOTAL		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS*, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4132	EL PAJARITO / REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-10-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	518 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
2022-2964	LAS GUAPAS / REHABILITACION DE CASA DE SALUD	182,397.00	0.00	182,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2022 / 31-10-2022	60 %	30 %	600 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	0
2022-227	OBREGÓN (ESTANCITAS) / REHABILITACION DE CASA DE SALUD	281,741.00	0.00	281,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2022 / 21-10-2022	95 %	30 %	600 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	0
2022-4133	RAYÓN / REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-10-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	5,928 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
2022-2963	TIERRAS COLORADAS / REHABILITACION DE CASA DE SALUD	249,256.00	0.00	249,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2022 / 14-10-2022	95 %	30 %	300 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTNEZ RIVERA	0	0
TOTAL		963,394.00	0.00	963,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-215	RAYÓN / PAGO DE SUELDOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,365,000.00	0.00	0.00	2,365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	75 %	66 %	15,707 PERSONA	15.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: EN METAS, ES PLAZA OPERATIVA Y LA CANTIDAD DE LEMENTOS DE SEG. PUB.																					
2022-217	RAYÓN / PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	3,060,000.00	0.00	0.00	3,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	73 %	60 %	15,707 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
TOTAL		5,425,000.00	0.00	0.00	5,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:CAPACITACION Proyecto:CAPACITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-216	RAYON / CURSOS Y CAPACITACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-10-2022 / 31-10-2022	0 %	0 %	15,707 PERSONA	1.00 CURSO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: LOS BENEFICIARIOS ES LA POBLACION EN GENERAL.																					
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2953	RAYON / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	161,889.60	0.00	0.00	161,889.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-08-2022 / 26-08-2022	100 %	100 %	15 PERSONA	30.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	0	0
OBSERVACIONES.- LOS UNIFORMES CONSTAN DE LO SIGUIENTE: CAMISOLA TIPO COMANDO, PANTALON TIPO COMANDO, PLAYERA CUELLO REDONDO, GORRA TIPO BEISBOLERA, CINTURON TACTICO CON HEBILLA Y BOTAS TACTICAS, DOS JUEGOS PARA CADA ELEMENTO																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios - Comentarios: DETALLAR DE QUE CONSTAN LOS UNIFORMES ADQUIRIDOS.																					
		161,889.60	0.00	0.00	161,889.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-206	RAYON / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	40 VIVIENDA	40.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
OBSERVACIONES.- REGISTRO CANCELADO POR CAMBIO DE PROGRAMA A PISO FIRME																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR POR OFICIO LA BAJA DE ESTE REGISTRO.																					
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2950	RAYON / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	1,349,730.15	0.00	1,349,730.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-09-2022 / 30-12-2022	10 %	0 %	30 PERSONA	1,000.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
		1,349,730.15	0.00	1,349,730.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA Y SANEAMIENTO	14,441,380.44	0.00	11,518,423.79	0.00	0.00	2,922,956.65	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	6,144,493.61	3,000,000.00	3,144,493.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	668,337.89	0.00	668,337.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	3,500,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	4,640,434.56	0.00	4,640,434.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REQUERIMIENTOS	805,001.00	0.00	0.00	805,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	963,394.00	0.00	963,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	5,686,889.60	0.00	0.00	5,686,889.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,349,731.15	0.00	1,349,731.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

	44,415,546.97	3,000,000.00	25,734,815.00	11,007,775.32	0.00	4,672,956.65	0.00	0.00	0.00
--	---------------	--------------	---------------	---------------	------	--------------	------	------	------

Techo FISM: **25,734,815.00**
Techo FFM: **11,412,661.00**

Disponible FISM: **0.00**
Disponible FFM: **404,885.68**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL