

NO OBRA POA	NO CONVENIO / CONTRATO	CONTRATISTA / PROVEEDOR	INICIO	TERMINO	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA / PROYECTO	MONTO TOTAL	AVANCE		EJERCIDO		
								FIS %	FIN %	31 de mayo de 2022		
							MONTO ASIGNADO					
							PROGRAMADO	54,626,791.00	MINISTRADO	17,569,980.40	3,567,280.15	
								38,543,097.82	EJERCIDO	14,965,041.47	4,169,612.01	
<b>NO. FOLIOS</b>	<b>DATOS CONTRATACION</b>				<b>DATOS LOCALIDAD</b>	<b>AGUA POTABLE (AYS)</b>	<b>4,841,021.75</b>					
2022-744	TAMP-FAFM-CAOP-CDSM-ADM01/22	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	01-feb-22	28-feb-22	TAMPACÁN	PROGRAMA DE ESTIAJE	500,000.00	10.00	7.20		36,000.00	
2022-746	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-AP02/22	C. SAUL ANZURES RAGA	06-abr-22	05-jun-22	TENEXTITLA I	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	790,998.72	85.00	88.61	700,895.45		
2022-747	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-AP03/22	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	06-abr-22	05-jun-22	LA FINCA MIRAFLORES	SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA	1,016,944.19	10.00	30.00	305,083.26		
2022-749	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-AP04/22	C. SAUL ANZURES RAGA	06-abr-22	05-jun-22	TOTOMOXTLA III	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	909,598.57	85.00	90.19	820,339.09		
2022-751	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-AP05/22	C. SAUL ANZURES RAGA	06-abr-22	05-jun-22	CHUPADERO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	735,833.60	85.00	86.22	634,430.97		
	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-ARREN08/22	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	15-abr-22	15-may-22	TAMPACÁN	DESAZOLVE DE POZOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	160,000.00	100.00	100.00	160,000.00		
<b>NO. FOLIOS</b>	<b>DATOS CONTRATACION</b>				<b>DATOS LOCALIDAD</b>	<b>CAMINOS RURALES (CAM)</b>	<b>6,846,014.77</b>					
2022-759	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-ARREN01/22	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	01-feb-22	02-mar-22	TAMPACÁN	REHABILITACION DE CAMINO LOS HUAYALES - LA CURVA (MAQUINARIA D-6)	346,216.00	100.00	100.00	346,216.00		
2022-761	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-ARREN03/22	C. MARIA CONSULEO LEMUS NOLASCO	08-feb-22	23-feb-22	TAMPACÁN	REHABILITACION DE CAMINOS MUNICIPALES (MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA)	80,000.00	100.00	100.00	80,000.00		
2022-764	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-CAM03/22	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	06-abr-22	05-jun-22	BO COYOLO	PAVIMENTACION DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO	1,447,711.68	85.00	30.00	434,313.50		
2022-765	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-CAM04/22	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	01-feb-22	30-sep-22	TAMPACÁN	CONSERVACION DE CAMINOS MUNICIPALES (RETIRO DE MATERIAL DE DERRUMBES)	212,000.00	30.00	25.00	53,000.00		
2022-766	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-CAM05/22	C. SAUL ANZURES RAGA	06-abr-22	05-jun-22	EL SABINAL	PAVIMENTACION DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO	1,099,805.98	95.00	73.57	809,174.35		
	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-CAM08/22	C. SAUL ANZURES RAGA	05-may-22	04-jun-22	CUAYAHUAL	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO)	705,701.08	35.00	54.65	385,645.52		
	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-CAM09/22	C. SAUL ANZURES RAGA	05-may-22	04-jun-22	LA CEIBA TOTOMOXTLA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO)	531,546.89	35.00	53.74	285,639.15		
	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-CAM10/22	C. SAUL ANZURES RAGA	05-may-22	04-jun-22	NUEVO HULERO LA CURVA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO)	565,868.88	35.00	68.36	386,845.91		
<b>NO. FOLIOS</b>	<b>DATOS CONTRATACION</b>				<b>DATOS LOCALIDAD</b>	<b>DESARROLLO URBANO (URB)</b>	<b>15,616,476.78</b>					
2022-813	TAMP-FISM-CAO-CDSM-URB01/22	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	26-abr-22	25-jul-22	TAMPACÁN	MEJORAMIENTO DE BIEN INMUEBLE (CONSTRUCCION DE ARCO CARRETERA TAMPACÁN - TAMAZUNCHALE)	860,031.70	35.00	45.67	392,774.45		
2022-817	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB03/22	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	06-abr-22	05-jun-22	LAS VEGAS	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE	1,051,361.56	85.00	30.00	315,408.47		
2022-818	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB04/22	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	06-abr-22	05-jun-22	BO VIBORITAS	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	757,014.71	85.00	87.07	659,110.99		
2022-819	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB05/22	C. SAUL ANZURES RAGA	06-abr-22	05-jun-22	SANTA MARIA DEL PALMAR	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	749,080.63	85.00	91.14	682,690.39		
2022-821	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB07/22	C. SAUL ANZURES RAGA	11-abr-22	10-jun-22	LAGUNILLAS	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE	621,405.16	70.00	66.63	414,040.24		
2022-822	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB08/22	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	06-abr-22	05-jun-22	AMPLIACION TEMALACACO	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	597,939.99	85.00	30.00	179,382.00		
2022-842	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB09/22	C. SAUL ANZURES RAGA	06-abr-22	05-jun-22	LAS MESAS	PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE BENITO JUAREZ Y ALCANTARILLA EN CALLE 5 DE MAYO	698,743.87	70.00	60.27	421,167.47		
2022-843	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB10-22	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	11-abr-22	10-jun-22	TAMPACÁN (CAB MPAL)	PAVIMENTACION DE CALLE CRISTOBAL COLON Y MURO DE CONTENCIÓN	671,148.15	5.00	30.00	201,344.45		
2022-844	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB11-22	C. RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES	02-may-22	01-jul-22	CHICONAMEL	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,120,478.54	95.00	52.11	583,863.35		
2022-845	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB12-22	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	11-abr-22	10-jun-22	LA SOLEDAD	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	941,109.19	95.00	92.90	874,244.60		
2022-846	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB13-22	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	11-abr-22	10-jun-22	MACUILOCATL	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,223,280.24	95.00	100.00	1,223,280.24		
2022-847	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB14-22	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	11-abr-22	10-jun-22	TENEXTITLA II	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	958,053.21	85.00	76.41	732,082.01		
2022-848	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB15-22	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	11-abr-22	10-jun-22	EL REFUGIO	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	545,626.38	95.00	100.00	545,626.38		
2022-849	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB16-22	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	11-abr-22	10-jun-22	XOCHIAYO	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	773,289.23	95.00	90.38	698,908.64		
2022-850	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB17-22	C. SAUL ANZURES RAGA	05-may-22	04-jul-22	TAMPACÁN	CONSTRUCCION DE ANDADOR CARRETERA TAMPACÁN - TAMAZUNCHALE A LA CALLE 20 DE NOV	851,706.26	5.00	30.00	255,511.88		
2022-852	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB19-22	C. LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	05-may-22	04-jul-22	PUYECATL	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	715,052.33	15.00	30.00	214,515.70		
2022-853	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB20-22	C. SAUL ANZURES RAGA	05-may-22	04-jul-22	XOCHICUATLA	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,226,168.72	25.00	30.00	367,850.62		
<b>NO FOLIOS</b>	<b>DATOS CONTRATACION</b>				<b>DATOS LOCALIDAD</b>	<b>ELECTRIFICACION</b>	<b>250,250.64</b>					
2022-982	TAMP-FISM-CAOP-CDSM-ELEC01/2022	C. DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ	14/03/2022	29/03/2022	TAMPACÁN	INTERCONEXION DE SUBSTACION ELECTRIA DE 75 KVA EN EL MERCADO MUNICIPAL	250,250.64	100.00	100.00	235,000.00		