

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 31 de Mayo de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00	\$40,090,769.00	\$76,514,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-36	SL02OB	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MULTIDISCIPLINARIO 360, UBICADO EN COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 925,595.62		\$ 925,595.62								URBANA	C	15-abr-22	30%	0%	5,000	M2	1,958.00	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN DEL 24MAR22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A D-014-2022. ESPACIO MULTIDEPORTIVO. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- 925,595.62
															18-jul-22									
2022-47	SL02OB	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CON JUEGOS INFANTILES, EN COLONIA LA DICHOSA.	\$ 246,216.09		\$ 246,216.09								URBANA	C	16-may-22	5%	0%	200	OBRA	1.00	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31MAR22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 246,216.09
															15-jul-22									
VIVIENDA UNIFAMILIAR.			\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-50	SH01OO	VIVIENDA UNIFAMILIAR	\$ 1,300,000.00		\$ 1,300,000.00								URBANA	C	24-feb-22	0%	0%	300	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
															31-dic-22									
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.			\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-49	SH01OD	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 1,300,000.00		\$ 1,300,000.00								URBANA	C	24-feb-22	0%	0%	250	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
															31-dic-22									
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$ 3,900,000.00	\$ -	\$ 3,900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-180	TM040A	RUBRO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$ 2,902,028.80		\$ 2,902,028.80								RURAL	C	07-abr-22	0%	0%	200	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 2'902,028.80
															31-dic-22									
2022-56	TM040A	DESAZOLVE DE BORDOS DE ABREVADERO (8,000 M3), SAN JOSÉ DE LA VIUDA, LA LUZ Y SAN ANTONIO DE	\$ 997,971.20		\$ 997,971.20								RURAL	AM	14-mar-22	100%	100%	580	M3	8,000.00	O	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-004-2022. SE CAMBIÓ EL

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 31 de Mayo de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00	\$40,090,769.00	\$76,514,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-195	SD040D	RUBRO ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 2,587,481.05		\$ 2,587,481.05								URBANA	C	07-abr-22 31-dic-22	0% 0%	45	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LAS 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$3257,481.05	
2022-16	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 133.41 M.L. EN CALLE COBRE, COL. MINERALES, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 223,852.35		\$ 223,852.35								URBANA	C	14-mar-22 15-abr-22	100% 100%	45	M.L.	133.41	O	V	IT	C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/002-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-005-2022. SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 223,852.35 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22, Y EL COSTO \$ 223,852.35	
2022-571	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 193.00 M.L. EN CALLE VALLES, COL. MANUEL MORENO TORRES; CON UNA LONGITUD DE 53.68 M.L. EN CALLE JUAN PABLO MARTÍNEZ, COL. BALTAZAR MARTÍNEZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 518,666.60		\$ 518,666.60								URBANA	C	16-may-22 30-jun-22	10% 0%	82	M.L.	246.68	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. CONTRATISTA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TALAVERA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSÉ ISAAC DURÁN BUENDÍA. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/004-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-013-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 518,666.60	
2022-1413	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 294.08 M.L. EN CALLE VILLA JUÁREZ ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE XILITLA; EN CALLE XILITLA ENTRE CALLE VILLA JUÁREZ Y CALLE COMPOSITORES, COL. ANIMAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 670,000.00		\$ 670,000.00								URBANA	C	15-jun-22 16-jul-22	0% 0%	75	M.L.	294.08	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.	
ELECTRIFICACIÓN			\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 31 de Mayo de 2022.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00	\$40,090,769.00	\$76,514,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-243	SG060D	ELECTRIFICACIÓN	\$ 1,734,055.96		\$ 1,734,055.96								URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0% 0%	82	EQUIPO	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 2184,055.96	
2022-63	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO, FRACC. CAMPESTRE SAN RAMON, (ENTRE SANTA AURORA Y SANTA ROCÍO).	\$ 147,304.02		\$ 147,304.02								URBANA	C	25-abr-22 24-may-22	80% 0%	65	POSTE	3.00	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. 148009.07 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 147,304.02 PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-006-2022. AMPLIACIÓN DE RED DE	
2022-66	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CALEROS.	\$ 162,190.02		\$ 162,190.02								URBANA	C	04-may-22 02-jun-22	25% 0%	60	POSTE	4.00	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. 170000 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 162,190.02 PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-008-2022. AMPLIACIÓN DE RED DE	
2022-69	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIV. RÍO BRAVO COLONIA LA CONCEPCIÓN.	\$ 314,950.00		\$ 314,950.00								URBANA	C	04-may-22 02-jun-22	25% 0%	25	POSTE	5.00	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. 315000 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 314,950.00 PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-	
2022-619	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOC. DE LOS ÁNGELES (ANTES DEL PUENTE), EL HERRERO (CALLE LAZARO VITÉ), LA CONCEPCIÓN Y SANTA CRUZ (SALIDA DEL VENADITO).	\$ 575,500.00		\$ 575,500.00								RURAL	C	15-jun-22 15-ago-22	0% 0%	125	POSTE	10.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-017-2022. 6 POSTES EN LOS ÁNGELES 1 POSTE EN EL HERRERO 1 POSTE EN LA CONCEPCIÓN	
2022-620	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE NEFI, COL LA FLORIDA; CALLE 2DA DE SANTA ISABEL, FRACC. SANTA ISABEL; CALLE 2DA PRIVADA TERÁN, ZONA CENTRO Y CALLE MEXICANA DE AVIACIÓN, COL. AVIACIÓN.	\$ 616,000.00		\$ 616,000.00								URBANA	C	15-jun-22 15-ago-22	0% 0%	85	POSTE	11.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-018-2022. 1 POSTE CALLE NEFI 4 POSTES EN 2DA SANTA ISABEL 2 POSTES EN 2DA PRIVADA TERÁN	

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 31 de Mayo de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00	\$40,090,769.00	\$76,514,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-1414	SG060B	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO PARA POZO EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DEL REFUGIO, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00								RURAL	C	15-jun-22 16-jul-22	0%	0%	47	EQUIPO	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.	
DESARROLLO URBANO.-			\$ 13,000,000.00	\$ -	\$ 13,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
URBANIZACIÓN MUNICIPAL. PAVIMENTACIÓN																								
2022-244	SE050G	PAVIMENTACIÓN	\$ 2,114,616.47	\$ 2,114,616.47								URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	98	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- 2'114,616.47	
2022-76	SE030F	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	\$ 757,776.96	\$ 757,776.96								URBANA	C	08-mar-22 27-mar-22	100%	100%	219	M2	18,000	O	V	IT	CONTRATISTA C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/001-2022. BASE \$ 759,363.84 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-001-2022. \$ 757,776.96 SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22.- \$ 757,776.96	
2022-79	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJOS DE CALLE ALAMOS A CALLE OLIVOS, COLONIA OLÍVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 698,371.21	\$ 698,371.21								URBANA	C	14-mar-22 14-jun-22	100%	100%	100	M2	1,202.81	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/002-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22 \$ 698,371.21	
2022-83	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA	\$ 740,000.00	\$ 740,000.00								URBANA	AM	14-mar-22	25%	25%	30,000	M2	40,000	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, CALLE SALVADOR NAVA, COL	

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
31 de Mayo de 2022.



TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00	\$40,090,769.00	\$76,514,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-107	SE01OJ	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00							URBANA	C	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	102,199	ACOMETIDA	200.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.				\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
RELLENO SANITARIO																								
2022-108	SK01OB	REHABILITACIÓN DE 2DA. ETAPA DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 900,000.00		\$ 900,000.00							RURAL	C	14-mar-22 14-jul-22	0%	0%	86,686	HECTAREA	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- DEPORTE				\$ 10,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.																								
2022-315	SL02	DEPORTE	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00							URBANA	C	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	10,199	CANCHA	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
2022-1420	SL02	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL ING. MANUEL MORENO TORRES.	\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00							URBANA	C	15-jun-22 15-sep-22	0%	0%	102,199	CANCHA	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. 22 LUMINARIAS	
CAMINOS RURALES				\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
2022-245	UB040D	CAMINOS RURALES.	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00								RURAL	C	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	1 LOCALIDAD	LOTE	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
GASTOS INDIRECTOS				\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
2022-320	U6030A	GASTOS INDIRECTOS	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00								URBANA	C	24-feb-22 31-dic-22	0.005%	0.005%	86,686	PROYECTO	1.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-				\$ 3,790,769.00	\$ -	\$ 3,790,769.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.																								
2022-141	XX00	PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.	\$ 3,790,769.00	\$ 3,790,769.00								URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	102,199	INFORME	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 31 de Mayo de 2022.



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$116,605,468.92	\$0.00	\$40,090,769.00	\$76,514,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
REQUERIMIENTOS.- FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.				\$ 1,577,864.00	\$ -	\$ -	\$ 1,577,864.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
2022-142	XX-00	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 1,577,864.00			\$ 1,577,864.00							URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	102,199	INFORME	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22.- ANTES \$ 6'377,864.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- \$ 1'577,864.00-
REQUERIMIENTOS.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS.- RELLENO SANITARIO.				\$ 7,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
2022-109	SF020C	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 7,200,000.00			\$ 7,200,000.00							RURAL	C	01-ene-22 31-dic-22	40%	33%	86,686	MAQUINARIA	5	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TALAVERA, S.A. DE C.V.
REQUERIMIENTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y ARTÍSTICA.				\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
2022-333	SAOB	FOMENTO CULTURAL.	\$ 400,000.00			\$ 400,000.00							URBANA	C	14-mar-22 14-jul-22	0%	0%	300	RADIO	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL				\$ 2,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
2022-338	SS01OB	ASISTENCIA SOCIAL	\$ -										URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	5,000	DESPENSA	1,500	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE DIO DE BAJA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.
2022-1415	SS01OB	APOYO A GRUPOS VULNERABLES DIF	\$ 1,900,000.00			\$ 1,900,000.00							URBANA	AM	15-jun-22 31-dic-22	0%	0%	500	APOYO	500	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.
2022-	SS01OR	APOYOS DIRECTOS: BECAS,	\$ 850,000.00			\$ 850,000.00							URBANA	AM	15-jun-22	0%	0%	500	APOYO	500	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL

