

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:AMPLIACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-460	SAN RAFAEL / AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S. L. P.	1,741,636.91	870,818.45	870,818.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2022 / 08-08-2022	100 %	100 %	987 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. CARLO MAGNO NIETO ORTEGON	46297	18968
		<b>1,741,636.91</b>	<b>870,818.45</b>	<b>870,818.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Proyecto:REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1681	LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	101,093.87	0.00	101,093.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	5,453 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARTIN JAIME RODRIGUEZ MORENO	0	91678
		<b>101,093.87</b>	<b>0.00</b>	<b>101,093.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3275	LAGUNILLAS / SERVICIOS DE SUPERVISION (GASTOS INDIRECTOS) PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP	34,745.75	0.00	34,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	25 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	INSTITUTO DE VIVIENDA	0	278223
	OBSERVACIONES.- EL INSTITUTO DE VIVIENDA SUPERVISA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE EL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, EL QUELITALILLO, SAN RAFAEL Y LAS NORIAS																				
		<b>34,745.75</b>	<b>0.00</b>	<b>34,745.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5202	EL PUERTO DE SAN ISIDRO / AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	134,643.05	0.00	134,643.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-12-2022 / 30-12-2022	100 %	100 %	18 PERSONA	200.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TODOS DE TUBOS, S.A. DE C.V.	0	354032
		<b>134,643.05</b>	<b>0.00</b>	<b>134,643.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:CARCAMO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5198	LAGUNILLAS / EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN CRUSITAS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CABECERA MUNICIPAL, LAGUNILLAS, S.L.P.	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-11-2022 / 28-12-2022	100 %	100 %	399 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL	0	352771
2022-5199	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE RIO DE PINIHUAN, LAGUNILLAS, S.L.P.	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-11-2022 / 28-12-2022	100 %	100 %	655 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	0	353808

			104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
--	--	--	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM				
2022-5862	LA LINEA / REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD LA LINEA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	5,726,779.76	0.00	2,863,389.89	0.00	0.00	2,863,389.87	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-12-2022 / 25-01-2023	100 %	100 %	173 PERSONA	5,846.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	296609				
OBSERVACIONES: (PROGRAMA PROAGUA 2022)																									
		5,726,779.76	0.00	2,863,389.89	0.00	0.00	2,863,389.87	0.00	0.00	0.00															

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:DRENAJE PLUVIAL**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM				
2022-5201	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PINIHUAN, LAGUNILLAS, S.L.P.	71,398.17	0.00	71,398.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-12-2022 / 27-12-2022	100 %	100 %	655 PERSONA	18.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	FERSEL	0	359447				
		71,398.17	0.00	71,398.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCION**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM				
2022-3112	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, LAGUNILLAS, S.L.P.	1,434,128.10	0.00	1,434,128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-08-2022 / 21-11-2022	100 %	100 %	290 PERSONA	1.00 TECHADO SPACIOS MULTIDEPORATIVOS Y BIENES PUBLICOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	144037				
		1,434,128.10	0.00	1,434,128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

**Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM				
2022-11	LAGUNILLAS / ENERGIA ELECTRICA EN POZOS	397,815.00	0.00	0.00	397,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0				
		397,815.00	0.00	0.00	397,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto: ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM				
2022-5192	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DEL RIO DE PINIHUAN, EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	1,705,498.53	0.00	1,705,498.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-11-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	655 PERSONA	700.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	184804				
		1,705,498.53	0.00	1,705,498.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-569	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN RAFAELITO Y CALLE JUAREZ EN EL MIRADOR, LAGUNILLAS S.L.P.	1,603,637.51	0.00	1,603,637.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2022 / 23-07-2022	100 %	100 %	332 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	42409

2022-1683	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD DEL QUELITALILLO DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	1,938,218.14	0.00	1,938,218.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-05-2022 / 02-08-2022	100 %	100 %	340 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ	0	39218
2022-2139	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VANGUARDIA REVOLUCIONARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS, S.L.P.	1,148,803.04	0.00	1,148,803.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 05-09-2022	100 %	100 %	399 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	122533
		<b>4,690,658.69</b>	<b>0.00</b>	<b>4,690,658.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4479	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, LAGUNILLAS, S.L.P.	23,595.34	0.00	23,595.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-10-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	1 VIVIENDA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	277952
2022-1685	EL EPAZOTE / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JUAREZ SALIDA A CALABAZAS EN EL EPAZOTE, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	148,452.24	0.00	148,452.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-05-2022 / 13-07-2022	100 %	100 %	16 PERSONA	0.34 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	79102
2022-5195	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LOS PINOS, ENTRE PRIVADA Y REAL EN LA COMUNIDAD DE EL QUELITALILLO EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	48,858.99	0.00	48,858.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	5 VIVIENDA	8.00 ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE	0	332055
2022-5205	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CARRETERA A LAGUNILLAS EN LA COMUNIDAD DE PINIHUAN, LAGUNILLAS, S.L.P.	204,042.27	0.00	204,042.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-11-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	9 VIVIENDA	0.26 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	331880
2022-2147	SAN RAFAEL / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, LAGUNILLAS S.L.P.	171,562.35	0.00	171,562.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2022 / 05-08-2022	100 %	100 %	17 PERSONA	0.17 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	72065
2022-2583	SAN RAFAEL / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA ALVARO OBREGON ENTRE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL, LAGUNILLAS, S.L.P.	65,730.22	0.00	65,730.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2022 / 08-09-2022	100 %	100 %	9 VIVIENDA	8.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	96479
		<b>662,241.41</b>	<b>0.00</b>	<b>662,241.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA Y RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2154	LA REFORMA / CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA (1 Y 2) LAGUNILLAS, S.L.P.	1,065,426.51	0.00	1,065,426.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2022 / 22-08-2022	100 %	100 %	29 PERSONA	0.51 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	122612
		<b>1,065,426.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1,065,426.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2143	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RIO DE PINIHUAN, LAGUNILLAS S.L.P.	117,448.00	0.00	0.00	117,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-06-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	39 VIVIENDA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TOMAS RAMOS OLVERA	0	0
		<b>117,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5292	EL CAPULIN / REHABILITACION DE CAMINO OJO DE AGUA - EL CAPULIN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-11-2022 / 06-12-2022	100 %	100 %	96 PERSONA	3.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES.- REHABILITACION POR MEDIO DE ESCARIFICACION, RECONFORMACION DE MATERIAL E INCORPORACION DE MATERIAL DE BANCO																						
2022-3612	LA LINEA / REHABILITACION DE CAMINO LA LINEA - RIO DE PINIHUAN, DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	247,871.70	0.00	0.00	247,871.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	29-08-2022 / 21-09-2022	100 %	100 %	173 PERSONA	3.60 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OCTAVIO MALDONADO VECERRA	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE CAMINO POR MEDIO DE ESCARIFICACION Y CONFORMACION DE CAMINO POR MEDIOS MECANICOS																						
2022-13	LAS NORIAS / REHABILITACION DE CAMINO SAN RAFAEL - LAS NORIAS	444,422.84	0.00	0.00	444,422.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-03-2022 / 30-04-2022	100 %	100 %	230 PERSONA	2.70 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACION MEDIANTE ESCARIFICACION Y RECONFORMACION DEL CAMINO, COLOCACION DE MATERIAL EN TRAMOS AISLADOS Y COMPACTACION DEL CAMINO																						
		1,042,294.54	0.00	0.00	1,042,294.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ESPACIO**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2584	EL CAPULIN / MANTENIMIENTO DE BORDOS ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-06-2022 / 23-06-2022	100 %	100 %	15 PRODUCTOR	3.00 ABREVADERO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRA REYES OLMOS	0	0	
2022-5522	SAN RAFAEL / MANTENIMIENTO DE BORDOS ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	78,550.05	0.00	0.00	78,550.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-11-2022 / 06-12-2022	100 %	100 %	15 PRODUCTOR	1.00 ABREVADERO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRA REYES OLMOS	0	0	
		99,894.05	0.00	0.00	99,894.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REVESTIMIENTO ( INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-12	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL QUELITALILLO	150,173.60	0.00	0.00	150,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-03-2022 / 24-03-2022	100 %	100 %	340 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0	
OBSERVACIONES.- RECONFORMACION Y REVESTIMIENTO CON MATERIAL																						
		150,173.60	0.00	0.00	150,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-3273	LAGUNILLAS / ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2022 / 12-08-2022	100 %	100 %	5,453 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	J. JESUS GONZALEZ MENDEZ	0	0	
		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-7	LAGUNILLAS / NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	596,870.88	0.00	0.00	596,870.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	5,453 PERSONA	6.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0	
2022-9	LAGUNILLAS / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,220,265.91	0.00	0.00	1,220,265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	5,453 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0	
2022-10	LAGUNILLAS / COMBUSTIBLE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	274,787.50	0.00	0.00	274,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0	0	
2022-644	LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	108,136.52	0.00	0.00	108,136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	VALERIANO CESPEDES VEGA	0	0	
		2,200,060.81	0.00	0.00	2,200,060.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3599	LAGUNILLAS / UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	29,580.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-09-2022 / 20-09-2022	100 %	100 %	5,453 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDITH CHAVEZ GUTIERREZ	0	0
OBSERVACIONES.- SE LLEVA ACABO LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO QUE CONSTA EN BOTAS, PANTALONES TACTICOS, PLAYERAS TIPO POLO, GORRAS, CINTURONES, PANTALONES GALA, CAMISOLAS, ZAPATOS DE PIEL Y FORNITURAS																					
		<b>29,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO \*2**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2509	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO	483,388.64	245,861.46	237,527.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	22 PERSONA	6.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	C. ERNESTO TORRES MALDONADO	170276	112426
2022-2510	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL QUELITALILLO (EL QUELITAL)	563,953.41	286,838.37	277,115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	25 PERSONA	7.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	C. ERNESTO TORRES MALDONADO	166686	113890
2022-2511	LAS NORIAS / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, SAN LUIS POTOSÍ	322,259.09	163,907.64	158,351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	15 PERSONA	4.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	C. ERNESTO TORRES MALDONADO	166807	112737
2022-2512	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P	644,518.18	327,815.28	316,702.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	29 PERSONA	8.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	C. ERNESTO TORRES MALDONADO	166967	113883
		<b>2,014,119.32</b>	<b>1,024,422.75</b>	<b>989,696.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,741,636.91	870,818.45	870,818.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	135,839.62	0.00	135,839.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	6,037,320.98	0.00	3,173,931.11	0.00	0.00	2,863,389.87	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	1,434,128.10	0.00	1,434,128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	397,815.00	0.00	0.00	397,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	6,396,157.22	0.00	6,396,157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,727,667.92	0.00	1,727,667.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,409,810.19	0.00	0.00	1,409,810.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	2,229,640.81	0.00	0.00	2,229,640.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,014,119.32	1,024,422.75	989,696.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>23,554,136.07</b>	<b>1,895,241.20</b>	<b>14,728,239.00</b>	<b>4,067,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,863,389.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: **14,728,239.00**

Techo FFM: **4,067,266.00**

Disponible FISM: **0.00**

Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL