





SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2023

Municipio: TAMPACAN



Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: ADMINISTRACIÓN Proyecto: ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2023-129	TAMPACAN / SUELDO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,137,870.65	0.00	0.00	4,137,870.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	25 %	25 %	1,985 PERSONA	56.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	0	0
2023-130	TAMPACAN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,540,648.00	0.00	0.00	2,540,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	25 %	30 %	2,500 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		6,678,518.65	0.00	0.00	6,678,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS**, Subprograma: ADEFAS Proyecto: ADEFAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2023-137	TAMPACAN / PAGO DE LAUDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2023 / 12-07-2023	70 %	61 %	15 PERSONA	1.00 FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	0	0
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2023-127	TAMPACAN / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	25 %	32 %	5 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2023-128	EL HUEXCO / PROYECTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2023 / 31-07-2023	0 %	0 %	89 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto: DOTACION DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2023-104	TAMPACAN / PROGRAMA DE ESTIAJE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	0 %	0 %	239 PERSONA	100,000.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	0	0



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 11/05/2023 13:01:55 Pagina 1/4

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

[illegible]

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

[illegible]

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

[illegible]


PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
2021 - 2024
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:COMEDOR PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2023-123	NUEVO HULERO (LA CURVA) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA CUBIERTA METALICA	635,898.49	0.00	635,898.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 20-07-2023	0 %	0 %	58 PERSONA	1.00 C OMET OR	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-116	PUECATL / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA	1,240,824.31	0.00	1,240,824.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 20-07-2023	15 %	30 %	58 PERSONA	1.00 C OMET OR	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-120	KOCHIAYO / CONSTRUCCION DE BAÑOS (FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y CISTERNA) Y BODEGA DEL COMEDOR COMUNITARIO	755,859.32	0.00	755,859.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 27-07-2023	0 %	0 %	58 PERSONA	1.00 C OMET OR	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		2,632,582.12	0.00	2,632,582.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2023-119	CHICONAMEL / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO. ATEMPA	1,272,290.32	0.00	1,272,290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-03-2023 / 29-06-2023	5 %	30 %	53 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-125	LA MATA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE Y CUAUHTEMOC	593,378.37	0.00	593,378.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-03-2023 / 31-07-2023	5 %	30 %	58 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-117	LAS MESAS / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	1,158,295.30	0.00	1,158,295.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 10-08-2023	5 %	30 %	58 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-122	LÁZARO CÁRDENAS / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	890,603.22	0.00	890,603.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-03-2023 / 26-07-2023	5 %	30 %	45 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-121	MACUILLOCATL / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	916,049.03	0.00	916,049.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 27-07-2023	5 %	30 %	58 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-118	PALOLCO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO. FATIMA	1,145,061.29	0.00	1,145,061.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 26-07-2023	5 %	30 %	78 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-115	TAMPACÁN / PAVIMENTACION DE CALLE BO. SANTA MARTHA	392,290.22	0.00	392,290.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 24-08-2023	100 %	100 %	58 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-124	TENEXTITLA DOS / PAVIMENTACION Y CUNETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO BO. ARRIBA	1,200,756.46	0.00	1,200,756.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-03-2023 / 31-07-2023	0 %	0 %	58 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		7,568,724.21	0.00	7,568,724.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2023-136	NUEVO HULERO (LA CURVA) / AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2A ETAPA	955,970.42	0.00	955,970.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2023 / 31-07-2023	0 %	0 %	58 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-135	TAMPACÁN / ALUMBRADO PUBLICO ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL	517,188.32	0.00	517,188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2023 / 30-06-2023	100 %	100 %	56 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-134	TÉPETZINTLA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA 1ER ETAPA	1,076,553.77	0.00	1,076,553.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2023 / 31-07-2023	0 %	0 %	58 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		2,549,712.51	0.00	2,549,712.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2023-113	BARRIO DE COYOLO / PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS	1,355,904.84	0.00	1,355,904.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 28-07-2023	5 %	30 %	58 PERSONA	0.40 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		1,355,904.84	0.00	1,355,904.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN



AYUNTAMIENTO
TAMPACÁN S.L.P.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2021 - 2024

2023-111	EL REFUGIO / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 26-07-2023	0 %	0 %	0 %	0.10 KI LOMETRO	OBRA AYUNTAMIENTO	0	0
2023-112	LA SOLEDAD / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	1,017,832.26	0.00	1,017,832.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 30-06-2023	5 %	30 %	45 %	0.22 KI LOMETRO	OBRA AYUNTAMIENTO	0	0
2023-110	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 29-06-2023	100 %	100 %	56 %	0.10 KI LOMETRO	OBRA AYUNTAMIENTO	0	0
		1,443,432.26	0.00	1,443,432.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: TECHO FIRME 2 (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN)



Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipos	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2023-126	LAZARO CARDENAS / REHABILITACION DE TECHOS	536,182.79	0.00	536,182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 30-06-2023	100 %	100 %	30 PERSONA	11.00 A	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		536,182.79	0.00	536,182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	6,678,518.65	0.00	0.00	6,678,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	400,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	5,353,044.99	0.00	5,103,044.99	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	767,473.84	0.00	767,473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	10,201,306.33	0.00	10,201,306.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	2,549,712.51	0.00	2,549,712.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	2,799,337.10	0.00	2,799,337.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	536,182.79	0.00	536,182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30,285,576.21	0.00	22,257,057.56	8,028,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 49,721,605.00
Techo FFM: 12,709,898.00

Disponible FISM: 27,464,547.44
Disponible FFM: 4,681,379.35



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL