

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
28 de Noviembre de 2022.



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
SALUD			\$ 99,243.44	\$ -	\$ 99,243.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-19	S00202	CERCADO DE EXCLUSIÓN PARA CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA, MATEHUALA, SLP.	\$ 99,243.44		\$ 99,243.44							RURAL	C	30-may-22	100%	100%	250	CENTRO DE SALUD	1.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/004-2022, PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A D-022-2022, SE CAMBIÓ EL NOMBRE EN LA 8a. SESIÓN DEL 25AGO22.- CERCADO DE EXCLUSIÓN PARA CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA, MATEHUALA, S.L.P.	
														08-jul-22										
EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)			\$ 745,286.38	\$ -	\$ 745,286.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-1417	SJ030A	MEJORAMIENTO DE 1 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 305,286.38		\$ 305,286.38							URBANA	C	21-sep-22	100%	0%	120	TECHADO	1.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. \$ 265,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22.- \$ 305,286.38 MEJORAMIENTO DE 1 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE	
														07-nov-22										
2022-2489	SJ030C	MEJORAMIENTO DE 1 AULA ESTRUCTURA U-1C DE 3 E.E. A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EL CECATI N°131, UBICADO EN LA COLONIA COLINAS DE LA PAZ." Y "MEJORAMIENTO DE 2 AULAS Y 1 SANITARIO ESTRUCTURA U-1C DE 2 E.E. Y 1 SSR. 1ER. ETAPA A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN LA E.T.V. NIÑOS HÉROES, EN LA LOC. SAN JOSÉ DE LAS TROJES.	\$ 440,000.00		\$ 440,000.00							URBANA	C	18-nov-22	10%	0%	710	AULA S.S.	31	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. CONSTRUCTORA GOLPE FUERTE, S.A. DE C.V. C. ADRIAN BALDO GILES GONZÁLEZ, CONTRATO No. MMA/DDS/006-2022 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-057-2022. MEJORAMIENTO DE 1 AULA ESTRUCTURA U-1C DE 3 E.E. A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EL CECATI N°131, UBICADO EN LA COLONIA COLINAS DE LA	
														09-dic-22										
DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)			\$ 3,425,811.71	\$ -	\$ 3,425,811.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
28 de Noviembre de 2022.



TOTAL		\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00
-------	--	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-36	SL02OB	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MULTIDISCIPLINARIO 360, UBICADO EN COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 925,595.62		\$ 925,595.62							URBANA	C	03-may-22	100%	100%	5,000	M2	1,958.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN DEL 24MAR22. CONTRATISTA L.E.A.O. FRANCISCO XAVIER GONZÁLEZ MENDOZA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/002-2022. ESPACIO MULTIDEPORTIVO. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27/MAY/22 No. DE PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A D-021-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. - \$ 650,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15AGO22.- \$ 720,000.00. CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVÁN CASTILLO	
														30-jun-22										
2022-47	SL02OB	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CON JUEGOS INFANTILES, EN COLONIA LA DICHOSA.	\$ 246,216.09		\$ 246,216.09							URBANA	C	01-jun-22	100%	100%	200	OBRA	1.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31MAR22. CONTRATISTA: L.E.A.O. FRANCISCO XAVIER GONZÁLEZ MENDOZA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/003-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A D-021-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. - \$ 650,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15AGO22.- \$ 720,000.00. CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVÁN CASTILLO	
														29-jul-22										
2022-2490	SL02OB	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN COLONIA LA AVIACIÓN PRIMERA ETAPA.	\$ 720,000.00		\$ 720,000.00							URBANA	C	14-sep-22	100%	100%	300	ESPACIO MULTIDEPO RTIVO	1.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.- \$ 650,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15AGO22.- \$ 720,000.00. CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVÁN CASTILLO	
														31-oct-22										
	SL020A	REMEDIACIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL CENTRO ACUÁTICO Y RECREATIVO.	\$ 1,300,000.00		\$ 1,300,000.00							URBANA	C	28-nov-22	0%	0%	102,199	PARQUE	1.00	O	0.00	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 11a. SESIÓN DEL 25NOV22 \$ 1'300,000.00	
														31-dic-22										
	SL020A	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	\$ 234,000.00		\$ 234,000.00							URBANA	C	28-nov-22	0%	0%	5,300	PARQUE	1.00	O	0.00	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 11a. SESIÓN DEL 25NOV22 \$ 104,000.00	
														31-dic-22										
VIVIENDA			\$ 2,600,000.00	\$ -	\$ 2,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.																								

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
28 de Noviembre de 2022.



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL		\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00
-------	--	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-4768	SH010D	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES LOCALIDADES.	\$ 1,300,000.00		\$ 1,300,000.00								RURAL	C	22-nov-22	0%	0%	42	OBRA	14.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15NOV22.- METAS 14 CUARTO DORMITORIO. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A D-058-2022.
															31-dic-22									
2022-4769	SH010D	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$ 1,300,000.00		\$ 1,300,000.00								URBANA	C	22-nov-22	0%	0%	42	OBRA	14.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15NOV22.- METAS 14 CUARTO DORMITORIO. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PROY/A D-059-2022.
															31-dic-22									
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$ 2,097,971.20	\$ -	\$ 2,097,971.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-56	TM040A	REHABILITACIÓN DE BORDOS PARA ABREVADERO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, LA MESA, LA LUZ Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 997,971.20		\$ 997,971.20								RURAL	C	14-mar-22	100%	100%	580	M3	8,000.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/003-2022, PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-004-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. \$ 997,971.20 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 10a. SESIÓN DEL 27OCT22. REHABILITACIÓN DE
															15-may-22									
2022-4770	TM010A	DESAZOLVE DE BORDOS DE ABREVADERO (8,800 M3) EN SAN JOSÉ DE LA LUZ Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 1,100,000.00		\$ 1,100,000.00								RURAL	C	16-nov-22	0%	0%	1,500	M3	8,800.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15NOV22. 7,200 M3. 3 LOCALIDADES. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 10a. SESIÓN DEL 27OCT22. REHABILITACIÓN DE

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
28 de Noviembre de 2022.



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

	0.00	0.00									
TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00	

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
		MANTENIMIENTO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE SANTA CLARA (1 ABREVADERO).												31-dic-22										11a. SESIÓN DEL 25NOV22 - DESAZOLVE DE BORDOS DE ABREVADERO (8,800 M3) EN SAN JOSÉ DEL PLAN.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (INFRAESTRUCTURA AGRICOLA)			\$ 1,254,068.00	\$ -	\$ -	\$ 1,254,068.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-2492	TM04OA	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE AVENA (35 TONELADAS).	\$ 565,000.00			\$ 565,000.00						RURAL	C	23-ago-22	90%	100%	162	TON	35.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 437,500.00 PROVEEDOR: C. ELÍA MARÍA SAUCEDA BERNAL, No. DE CONTRATO No. MMA/CDSM/AGRO/001-2022, No. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FFM/AGRO/A D-033-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN	
														15-sep-22										
2022-2495	TM02OA	MANTENIMIENTO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE SANTA CLARA (1 ABREVADERO).	\$ 689,068.00			\$ 689,068.00						RURAL	C	24-oct-22	85%	70%	157	OBRA	1.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 690,000.00 5,200 M.L. CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, \$ 689,067.94 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/AGRO/A D-051-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a.	
														25-nov-22										
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (INFRAESTRUCTURA PECUARIA)			\$ 470,000.00	\$ -	\$ -	\$ 470,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-2493	TJ06OA	ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO PACAS DE FORRAJE (2,353 PACAS).	\$ 400,000.00			\$ 400,000.00						RURAL	C	03-nov-22	0%	0%	800	FORRAJE (PACA)	2,353.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 400,000.00 2,353 PIEZAS DE PACAS DE ALFALFA. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/AGRO/A D-052-2022.	
														30-nov-22										
2022-2494	TJ05OA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA ARETADO DE GANADO (1 PLAZA).	\$ 70,000.00			\$ 70,000.00						RURAL	C	30-oct-22	25%	0%	100	PLAZA	1.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 70,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/AGRO/A D-060-2022.	
														30-nov-22										
AGUA POTABLE			\$ 2,499,099.71	\$ -	\$ 2,499,099.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													



TECHO FINANCIERO	\$	117,318,633.00
------------------	----	----------------

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
28 de Noviembre de 2022.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

		0.00	0.00							
TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL	RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
2022-17	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 384.00 M.L. PARA LA COL. AMPLIACIÓN MANUEL MORENO TORRES (GLORIETA), MATEHUALA, S.L.P.	\$ 319,373.96		\$ 319,373.96								URBANA	C	07-mar-22	100%	100%	62	M.L.	384.00	O	V	IT	CONTRATISTA ING. ISRAEL HERNÁNDEZ GARCÍA CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/001-2022. PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-003-2022. ANTES 372 M.L. 384 M.L. SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 319,373.96 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. - Y EL COSTO \$ 319,373.96
2022-18	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 110.00 M.L. EN CALLE MAHUJAE, COL. NUEVO PARAÍSO; 74.00 M.L. EN CALLE ZENIF, COL. LA FLORIDA; 282.00 M.L. EN CALLE MAXA Y TATEWARI, FRACC. OJO DE AGUA; 59.00 M.L. EN CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LA LAGUNITA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 347,633.41		\$ 347,633.41								URBANA	C	11-abr-22	100%	100%	48	M.L.	525.00	O	V	IT	ING. ISRAEL HERNÁNDEZ GARCÍA. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/003-2022. SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31MAR22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-012-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22 \$ 347,633.41
2022-572	SC050B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 20 M3 DE CAPACIDAD PARA MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE; COMINIDAD LA CONCEPCIÓN, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 870,000.00		\$ 870,000.00								RURAL	C	01-ago-22	100%	78%	62 VIVIENDA	LOTE EQUIPO	1.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 800,000.00 ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/007-2022, PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-032-2022. 20 M3. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 27MAY22. ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/006-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-031-2022. SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15AGO22. - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO PARA BOMBEO DE AGUA EN POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD
2022-1414	SC050G	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO PARA BOMBEO DE AGUA EN POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL REFUGIO, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 448,910.94		\$ 448,910.94								RURAL	C	18-jul-22	100%	100%	10 VIVIENDA	LOTE EQUIPO	1.00	O	V	IT	



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Fecha de Elaboración:
28 de Noviembre de 2022.

[illegible]

C. ING. IVÁN NOÉ ESTRADA GUZMÁN, PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
28 de Noviembre de 2022.



TOTAL		\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00
-------	--	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-1413	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 294.08 M.L. EN CALLE VILLA JUÁREZ ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE XILITLA; EN CALLE XILITLA ENTRE CALLE VILLA JUÁREZ Y CALLE COMPOSITORES, COL. ANIMAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 665,200.50		\$ 665,200.50							URBANA	C	15-jun-22	100%	100%	75	M.L.	294.08	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. \$ 670,000.00 CONTRATISTA: C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/005-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-025-2022 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22.- \$ <u>665,200.50</u>	
2022-3081	SD040A	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 167.50 M.L. EN CALLE ARROYO, COL. CONCEPCIÓN, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 626,395.77		\$ 626,395.77							URBANA	C	03-oct-22	100%	0%	125 BENEF 25 VIVIENDA S.	M.L.	167.50	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15AGO22. \$ 740,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-037-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN	
2022-3708	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 42.00 M.L. EN CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE SILVESTRE REVUELTAS, COL. LAS HADAS; CON UNA LONGITUD DE 14.14 M.L. EN CALLE SELENIO ESQUINA CON CALLE RIO PEÑA, FRACCIONAMIENTO MINERALES, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 205,162.21		\$ 205,162.21							URBANA	C	10-oct-22	100%	0%	48	M.L.	56.14	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22.- \$ 113,604.07 CONTRATISTA ING. JOSÉ LINO MORALES CONTRERAS, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/008-2022 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 27OCT22.- \$ 205,162.21 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-	
ELECTRIFICACIÓN			\$ 3,515,605.35	\$ -	\$ 3,515,605.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-63	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO, FRACC. CAMPESTRE SAN RAMON. (ENTRE SANTA AURORA Y SANTA ROCÍO.	\$ 206,215.51		\$ 206,215.51							URBANA	C	25-abr-22	100%	100%	25	POSTE	3.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. 148009.07 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 147,304.02 CONTRATISTA: C. RENE LARA JUÁREZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/SG-001-2022 PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-006-2022. AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	
														24-may-22										

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
28 de Noviembre de 2022.



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

TOTAL		\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00
-------	--	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-66	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CALEROS.	\$ 162,190.02		\$ 162,190.02							URBANA	C	04-may-22	95%	100%	30	POSTE	4.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. C. RENE LARA JUÁREZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/SG-003-2022. PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-008-2022. 170000 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 162,190.02	
														02-jun-22										
2022-69	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIV. RÍO BRAVO COLONIA LA CONCEPCIÓN.	\$ 314,950.00		\$ 314,950.00							URBANA	C	04-may-22	95%	100%	15	POSTE	5.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. CONTRATISTA: C. RENE LARA JUÁREZ, CONTRATO: No. MMA/CDSM/SG-002-2022. PROCEDIMIENTO: No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-007-2022. 315000 SE CAMBIÓ EL COSTO Y LA DENOMINACIÓN EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 314,950.00 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIV. RÍO BRAVO COLONIA LA CONCEPCIÓN.	
														02-jun-22										
2022-619	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE LÁZARO VITE DE LA LOCALIDAD EL HERRERO, EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES AL PONIENTE DEL PUENTE Y EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ SALIDA AL VENADITO, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 517,895.89		\$ 517,895.89							RURAL	C	07-jun-22	95%	100%	25	POSTE	9.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. CONTRATISTA C. LEONARDO REYES MEDRANO, CONTRATO No. MMA/CDSM/SG-005-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-017-2022. 6 POSTES EN LOS ÁNGELES	
														05-ago-22										
2022-620	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 2DA DE SANTA ISABEL, FRACC. SANTA ISABEL; CALLE 2DA PRIVADA TERÁN, ZONA CENTRO Y CALLE MEXICANA DE AVIACIÓN, COL. AVIACIÓN.	\$ 538,710.30		\$ 538,710.30							URBANA	C	08-jun-22	95%	100%	45	POSTE	9.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 616,000.00 COPCIE INGENIERÍA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-018-2022. 4 POSTES EN 2DA SANTA ISABEL	
														06-ago-22										
2022-2497	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE NICARAGUA COL. LAS CUMBRES, LOCALIDAD PIEDRA BLANCA Y LOCALIDAD DE SANTA BRÍGIDA.	\$ 753,301.15		\$ 753,301.15							URBANA	C	31-oct-22	70%	0%	30	POSTE	9.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. CONTRATISTA: C. RENE LARA JUÁREZ CONTRATO No. MMA/CDSM/SG-013-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-043-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN	
														02-dic-22										

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
28 de Noviembre de 2022.



TOTAL		\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00
-------	--	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
					MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-3085	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE ZACATE DE LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD SAN MIGUEL Y EN LA CARRETERA FEDERAL 57 KM. 10 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO.	\$ 1,022,342.48		\$ 1,022,342.48								URBANA	C	31-oct-22	30%	30%	25	POSTE	11.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 25AGO22. \$ 1'041,660.07 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. DEL 27OCT22.- CONTRATISTA: C. LEONARDO REYES MEDRANO, CONTRATO No. MMA/CDSM/SG-012.
DESARROLLO URBANO.-			\$ 20,258,680.46	\$ -	\$ 20,258,680.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
URBANIZACIÓN MUNICIPAL. PAVIMENTACIÓN																								
2022-244	SE010G	PENDIENTE POR DEFINIR	\$ 111,258.94		\$ 111,258.94								URBANA	C	16-nov-22	0%	0%		M2		O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN DEL 15NOV22 \$ 71,813.26 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN DEL 25NOV22.- \$ 108,083.07
															31-dic-22									
2022-76	SE030F	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	\$ 757,776.96		\$ 757,776.96								URBANA	C	08-mar-22	100%	100%	219	M2	18,000	O	V	IT	CONTRATISTA C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/001-2022, PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-001-2022. SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
															27-mar-22									
2022-79	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJOS DE CALLE ALAMOS A CALLE OLIVOS, COLONIA OLÍVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 698,371.21		\$ 698,371.21								URBANA	C	14-mar-22	100%	100%	100	M2	1,202.81	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/002-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-002-2022.
															14-jun-22									

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
28 de Noviembre de 2022.



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	------	------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-83	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 890,000.00		\$ 890,000.00							URBANA	C	14-mar-22	100%	100%	30,000	M2	42,000	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 740,000.00 CONTRATISTA: ING. GABRIELA MORALES, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/010-2022, PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-026-2022 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22.- \$ 890,000.00 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCADORA, REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, CALLE SALVADOR NAVA, COL. EMILIANO ZAPATA	
2022-88	SE010A	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURISTICO A LA ALTURA DEL HOTEL CAPRI.	\$ 308,066.29		\$ 308,066.29							URBANA	C	15-abr-22	100%	100%	2,500	M2	450	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. \$ 350,000.00 CONTRATISTA C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/009-2022, PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-024-2022. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 27OCT22.- \$ 308,066.29 Y LA DENOMINACIÓN: RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN	
														15-jun-22										
2022-92	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE PRIVADA LAGUNA ESMERALDA, COLONIA LA LAGUNITA.	\$ 515,764.73		\$ 515,764.73							URBANA	C	15-abr-22	100%	100%	98	M2	883	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, No. DE CONTRATO MMA/CDSM/PAV/006-2022. No. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-011-2022.	
														15-jun-22										
2022-457	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NAYARIT DE IRAPUATO A ORIZABA, COLONIA REPUBLICANA	\$ 1,195,723.99		\$ 1,195,723.99							URBANA	C	13-abr-22	100%	100%	200	M2	1,630.92	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. ING. HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA. No. DE CONTRATO MMA/CDSM/PAV/005-2022. No. DE PROCEDIMIENTO	

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
28 de Noviembre de 2022.



			0.00	0.00															
TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00									


OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
														27-may-22									MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-010-2022. 154.64 M2. DE BANQUETAS, 23 REGISTROS DE AGUA, 6 REGISTROS DE DRENAJE. 1,630.92 M2.	
2022-102	SE030F	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA LECHERÍA A LA CAJA.	\$ 506,056.03		\$ 506,056.03							URBANA	C	15-abr-22	100%	100%	545	KM	2	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22. ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/004-2022. No. DE PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-009-2022. Y LA DENOMINACIÓN: REVESTIMIENTO DE	
														15-jun-22										
2022-621	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE YUCATÁN DE CALLE CHIAPAS A CALLE ZACATECAS, COLONIA REPUBLICA.	\$ 1,383,204.56		\$ 1,383,204.56							URBANA	C	15-jun-22	100%	100%	309	M2	1,770	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 1'400,000.00 CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA CONTRATO: No. MMA/CDSM/PAV/008-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-023-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22.- \$ 1'327,768.97 MOD	
														15-ago-22										
2022-622	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CÁRDENAS, COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	\$ 819,722.41		\$ 819,722.41							URBANA	C	15-jun-22	100%	100%	212	M2	1,223	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, No. DE CONTRATO MMA/CDSM/PAV/007-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-015-2022.	
														15-ago-22										
2022-623	SE030F	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE CALLE CALDERÓN A CALLE OCAMPO.	\$ 2,394,277.49		\$ 2,394,277.49							URBANA	C	15-jun-22	100%	100%	280	M2	2,420	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 2'430,000.00 CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/013-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/IR-001-2022 420 M.L. DE RED DE DRENAJE SANITARIO, REHABILITACIÓN DE 70 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASEALÍTICA DE	
														15-ago-22										



TECHO FINANCIERO	\$	117,318,633.00
------------------	----	----------------

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
28 de Noviembre de 2022.



C. ING. IVÁN NOÉ ESTRADA GUZMÁN, PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
28 de Noviembre de 2022.



		0.00	0.00																	
TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00										

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20	FIS				FIN	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD					
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2022-4241	SE030F	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE ABAJO.	\$ 1,012,680.00		\$ 1,012,680.00							URBANA	C	03-nov-22	80%	0%	8,000	M2	15,000.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 27OCT22.- \$ 1'015,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-050-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15NOV22. \$ 1'012,680.00		
	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLE LERDO DE TEJADA EN EL TRAMO DE YUGOSLAVIA A BELGICA, FRACCIONAMIENTO LAS MERCEDES.	\$ 1,150,000.00		\$ 1,150,000.00							URBANA	C	28-nov-22	0%	0%	182	M2	1,063.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 11a. SESIÓN DEL 25NOV22. \$ 1'150,000.00		
														31-dic-22											
2022-624	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA OLLERIA.	\$ 316,935.00		\$ 316,935.00							URBANA	C	03-oct-22	100%	100%	4,000	LUMINARIAS	12	O	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. \$ 324,500.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AP/AD-040-2022. CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-010-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 27OCT22.- \$		
														17-oct-22											
2022-625	SE020H	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES ANTONIO SALANUEVA (ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE FRANCISCO ZARCO), LA CALLE IGNACIO COMONFORT (ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE 18 DE JULIO), DEL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 279,000.49		\$ 279,000.49							URBANA	C	24-may-22	100%	100%	5,900	LUMINARIAS	18	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 29ABR22. CONTRATISTA C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-004-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-016-2022.		
														22-jun-22											
2022-1419	SE040H	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO EN CALLE INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE JAIME NUNO A OCAMPO.	\$ 326,170.00		\$ 326,170.00							URBANA	C	23-sep-22	100%	100%	1,500	LUMINARIAS	22	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. \$ 335,000.00 C. LUZ ADRIANA ROSAS. CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-009-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AP/AD-030-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 27OCT22.- \$ 326,170.00		
														07-oct-22											

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
28 de Noviembre de 2022.



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	0.00	0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	------	------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-4242	SE020H	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LEONA VICARIO DE CALLE REFORMA A CALLE JUAN SARABIA.	\$ 398,987.63		\$ 398,987.63							URBANA	C	10-nov-22	90%	0%	219	LUMINARIAS	28	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 27OCT22.- \$ 400,000.00 CONTRATISTA C. RENE LARA JUÁREZ, PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AP/AD-053-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15NOV22.- \$ 398,987.63	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO			\$ 720,874.04	\$ -	\$ -	\$ 720,874.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-1923	SE010J	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA AMPLIACIONES DE ALUMBRADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	\$ 274,481.93		\$ 274,481.93							URBANA	C	19-jul-22	100%	100%	102,199	LUMINARIA	30	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 23JUN22. \$ 280,000.00 ILUMINACIÓN COVARRUBIAS, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-007-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/AP/IR-002-2022. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN Y EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA AMPLIACIONES DE ALUMBRADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO. \$ 274,481.93	
2022-3086	SE010J	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MANUEL F. NAVA EN EL FRACCIONAMIENTO MATEHUALA.	\$ 176,395.01		\$ 176,395.01							URBANA	C	13-sep-22	100%	100%	640	LUMINARIA	11	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 25AGO22. \$ 160,000.00 CONTRATISTA: C. JOSÉ ESTRADA GARCÍA. CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-008-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/AP/AD-019-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO	
														27-sep-22								SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 25AGO22. \$ 270,000.00 C. RENE LARA JUÁREZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-011-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/APAD-041-2022. SE CAMBIÓ LA METAS: CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, 12 REGISTROS DE CONCRETO, 8 POSTES METÁLICOS, 8 LAMPARAS, Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 3a. SESIÓN		
2022-3087	SE020F	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE LINEAL DE LA COLONIA AVIACIÓN.	\$ 269,997.10		\$ 269,997.10							URBANA	C	30-sep-22	100%	0%	300	LUMINARIA	8	A	V	P		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.			\$ 3,958,963.20	\$ -	\$ -	\$ 3,958,963.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
RELLENO SANITARIO																								

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
28 de Noviembre de 2022.



TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-108	SK01OB	REHABILITACIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 3,958,963.20			\$ 3,958,963.20							RURAL	C	05-sep-22	100%	100%	86,686	HECTAREA	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 900,000.00. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 28JUL22 \$ 4'000,000.00. CONTRATISTA C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/007-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/PROY/AD-054-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15NOV22. \$ 3'958,963.20
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- DEPORTE			\$ 10,601,555.62	\$ -	\$ -	\$ 10,601,555.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.																								
2022-1420	SL02	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL ING. MANUEL MORENO TORRES.	\$ 10,601,555.62			\$ 10,601,555.62							URBANA	C	15-jun-22	40%	40%	102,199	CANCHA	1	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22. \$ 10'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 27OCT22.- \$ 10'601,555.62 CONTRATISTA C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ
CAMINOS RURALES			\$ 3,109,793.32	\$ -	\$ 3,109,793.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-1924	UB010C	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y RENIVELACIÓN DE CARRETERA A LA COMUNIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 611,000.00			\$ 611,000.00							RURAL	C	25-jul-22	100%	100%	269	OBRA	1.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 23JUN22. ING. HECTOR IVÁN CASTILLO ZUÑIGA CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/012-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-028-2022.
2022-2500	UB010C	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA, DE KM 0+046.70 A KM 0+750	\$ 2,498,793.32			\$ 2,498,793.32							RURAL	C	21-nov-22	10%	0%	165	M2	4,219.80	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$ 2'389,000.00 PROCEDIMIENTO No. IR-O-EST-245800021-5-2022. CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ. AUMENTO DE METAS 4,219.80 M2. 0.0042198 KM. SE CAMBIÓ EL COSTO EN

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
28 de Noviembre de 2022.



TOTAL		\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00
-------	--	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
GASTOS INDIRECTOS			\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-320	U6020A	GASTOS INDIRECTOS.- MATERIALES Y SUMINISTROS.	\$ 290,000.00		\$ 290,000.00							URBANA	AM	03-oct-22	16.08%	16.08%	350	INFORME	1.00	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. MATERIALES Y SUMINISTROS.	
														31-dic-22										
2022-3703	U6020C	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA REGULACIÓN DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00							URBANA	C	03-oct-22	0.00%	0.00%	3,500	INFORME	1.00	A	V	I	SE DESGLOSÓ EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22.	
														31-dic-22										
2022-3705	U6020C	ELABORACIÓN DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL.	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00							URBANA	C	03-oct-22	0.00%	0.00%	2,800	INFORME	1.00	A	V	I	SE DESGLOSÓ EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22.	
														31-dic-22										
2022-3706	U6020C	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA POZO DE AGUA EN LOCALIDAD DE EL MEZQUITE.	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00							URBANA	C	03-oct-22	0.00%	0.00%	2,500	INFORME	1.00	A	V	I	SE DESGLOSÓ EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/SDS/AD-046-2022,	
														31-dic-22										
REQUERIMIENTOS.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS.- RELLENO SANITARIO.			\$ 7,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-109	SF03OC	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 7,200,000.00		\$ 7,200,000.00							RURAL	C	01-ene-22	83%	83%	86,686	MAQUINARIA	4	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TALAVERA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL. C. JOSÉ ISSAC DURÁN BUENDÍA, No. DE CONTRATO MMA/DDSMPROY-001-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/PROY/AD-029-2022. RENTA DE UN TRACTOR TIPO BULLDOZER D6 Ó SU EQUIVALENTE Y UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 320 DL Ó SU EQUIVALENTE, EQUIPADA CON MORDAZA MECÁNICA.	
														31-dic-22										
REQUERIMIENTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA, DEPORTIVA, CULTURAL YIARTÍSTICA.			\$ 23,896.00	\$ -	\$ -	\$ 23,896.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
28 de Noviembre de 2022.



TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	------	------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-333	SAOD	DIFUSIÓN DE OBRA DE "TEATRO MARINERAS Y SIRENOS".	\$ 23,896.00			\$ 23,896.00							URBANA	C	14-mar-22	100%	100%	500	FOLLETOS	500	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. PROVEEDOR: C. HÉCTOR ALEJANDRO TORRES CAZARES. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS. \$ 23,896.00 FOMENTO CULTURAL. FOLLETOS.
REQUERIMIENTOS.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS.- EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO.			\$ 640,100.00	\$ -	\$ -	\$ 320,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,050.00	\$ -	\$ -												
2022-2518	SF01OA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO REMOLQUES (5 LOTES DE EQUIPO).	\$ 306,000.00			\$ 153,000.00				\$ 153,000.00			RURAL	C	28-nov-22	0%	0%	150	LOTE EQUIPO	5.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGRO/005-2022. \$ 162,500.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN DEL 25NOV22.- AJUSTE DEBIDO AL
															31-dic-22									
2022-2519	SF01OA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MOLINOS FORRAJEROS (5 LOTES DE EQUIPO).	\$ 334,100.00			\$ 167,050.00				\$ 167,050.00			RURAL	C	28-nov-22	0%	0%	100	LOTE EQUIPO	5.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. \$112,500.00 CONTRATO No. MMA/CDSM/AGRO/006-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN DEL 25NOV22.- \$ 167,050.00+
															31-dic-22									
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- CULTURA.			\$ 380,480.00	\$ -	\$ -	\$ 380,480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-2491	UL02	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	\$ 348,000.00			\$ 348,000.00							URBANA	C	02-ago-22	100%	100%	800	CENTRO CULTURAL	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 28JUL22. C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/005-2022. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/PROY/A D-045-2022. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 15NOV22.- \$
															30-sep-22									
2022-3697	UL02	EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR LG PARA EL ÁREA DE COCINA DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	\$ 32,480.00			\$ 32,480.00							URBANA	C	15-ago-22	100%	100%	5,000	EQUIPAMIENTO	1	A	V	IT	SE DESGLOSÓ EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22. MUEBLERÍA Y ELECTRODOMESTICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
															06-sep-22									

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
28 de Noviembre de 2022.



			0.00	0.00							
TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00	

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL			\$ 730,000.00	\$ -	\$ -	\$ 730,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-3080	SS01OB	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 350,000.00			\$ 350,000.00						URBANA	AM	22-ago-22	100%	100%	3,500	DESPENSA	500	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15AGO22. PROVEEDOR C. JORGE ROMÁN HERNÁNDEZ CASTILLO CONTRATO No. MMA/CDSM/COMP/002-2022, PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/RFIN/AD-034-2022.	
														22-sep-22										
2022-4766	SS01OA	APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON PROTECCIÓN DEL FRÍO MEDIANTE COBIJAS.	\$ 200,000.00			\$ 200,000.00						URBANA	C	16-nov-22	0%	0%	1,000	PIEZA	1,000	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15NOV22. 1,000 COBIJAS.	
														31-dic-22										
2022-4767	SS01OA	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$ 180,000.00			\$ 180,000.00						URBANA	C	16-nov-22	0%	0%	750	DESPENSA	250	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15NOV22.	
														31-dic-22										
REQUERIMIENTOS (GASTOS INDIRECTOS).			\$ 2,286,835.92	\$ -	\$ -	\$ 2,286,835.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-110	U602OA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00						URBANA	C	24-feb-22	82.22%	82.22%	35	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	NOMBRE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (MATERIAL DE OFICINA NOMBRE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. MODALIDAD CONTRATO. PROVEEDORES: LIZBETH ANAHÍ SILVA CORTES, MARTELEC, S.A. DE C.V., MARIA CONCEPCIÓN MEDINA MORALES, UBALDO EDGARDO DÍAZ MORENO, MAURICIO SEGURA ZADAYA	



TECHO FINANCIERO	\$	117,318,633.00
------------------	----	----------------

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
28 de Noviembre de 2022.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

[illegible]

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
														31-dic-22										INSTRUMENTO BERNAL ESPATA, JUAN ANTONIO DE LEÓN FLORES, LEONARDO REYES MEDRANO, SE ADQUIRIÓ MATERIAL DE OFICINA: HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LIBRETAS, CARPETAS TAMAÑO CARTA
2022-1421	U603OC	SERVICIOS GENERALES.	\$ 350,543.54			\$ 350,543.54							URBANA	C	27-may-22	82.19%	82.19%	35	INFORME	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS. PROVEEDOR: SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.
															31-dic-22									
2022-1422	U604OD	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$ 300,000.00			\$ 300,000.00							URBANA	C	27-may-22	83.70%	83.70%	35	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN 5a. SESIÓN DEL 27MAY22.- ADQUISICIÓN DE GPS, 2 COMPUTADORAS (LAPTOP APPLE), SILLAS, LETRAS DE ALUMINIO, LOGO, TAPANCOS, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA CON MONITOR DE 23.6 PULGADAS, 240 GB DISCO SOLIDO; ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PARA EL ÁREA DE PAVIMENTOS Y TARJETA DE VIDEO PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE PROYECTOS, OPERADORA JM ROMO, S.A. DE C.V. TOMÁS FEBRÁNDEZ
															31-dic-22									
2022-135	U605OA	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 468,500.00			\$ 468,500.00							URBANA	C	14-mar-22	100%	100%	102,199	VEHICULO	1	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. PROVEEDOR: DALTON AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.
															30-mar-22									
2022-136	U604OD	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL (1 EQUIPO).	\$ 79,483.78			\$ 79,483.78							URBANA	C	14-mar-22	100%	100%	5,800	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. NOMBRE: ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL, EQUIPO TOPOGRÁFICO Y MEDICIÓN. MODALIDAD CONTRATO. PROVEEDOR: TTQ. DE MONTERREY, S.A. DE C.V. Y NAVSAT DE AMÉRICA, S.A. DE C.V.
															30-mar-22									
															01-jun-22									SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/COMP/A D-020-2022

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
28 de Noviembre de 2022.



TOTAL		\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,050.00	\$0.00	\$0.00
-------	--	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-137	U6040D	ADQUISICIÓN DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 88,308.60			\$ 88,308.60							URBANA	C	15-jun-22	100%	100%	3,500	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	IT	PROVEEDOR: SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. No. DE CONTRATO MMA/CDSM/COMP/001-2022. COPIADORA MULTIFUNCIONAL
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 48,281,141.22	\$ -	\$ -	\$ 48,281,141.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2022-146	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 24,281,141.22			\$ 24,281,141.22							URBANA	AM	24-feb-22	71.81%	71.81%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22. \$ 24'000,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN DEL 25NOV22.- \$ 24'281,141.22
															31-dic-22									
2022-148	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 24,000,000.00			\$ 24,000,000.00							URBANA	AM	24-feb-22	69.23%	69.23%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
															31-dic-22									