

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$320,050.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------------

Fecha de Elaboración:
16 de Diciembre de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO					BENEFICIARIOS	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	
					FISM	FFM											
SALUD				\$ 99,243.44	\$ -	\$ 99,243.44	\$ -	\$ -									
2022-19	SO0202	CERCADO DE EXCLUSIÓN PARA CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA, MATEHUALA, SLP.	\$ 99,243.44		\$ 99,243.44				RURAL	C	30-may-22 08-jul-22	100%	100%	250	CENTRO DE SALUD	1.00	CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/004-2022
EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)				\$ 745,286.37	\$ -	\$ 745,286.37	\$ -	\$ -									
2022-1417	SJ030A	MEJORAMIENTO DE 1 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 305,286.38		\$ 305,286.38				URBANA	C	21-sep-22 07-nov-22	100%	100%	120	TECHADO	1.00	ING. JUAN ANTONIO ORTÍZ SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDS/004-2022
2022-2489	SJ030C	MEJORAMIENTO DE 1 AULA ESTRUCTURA U-1C DE 3 E.E. A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EL CECATI N°131, UBICADO EN LA COLONIA COLINAS DE LA PAZ. Y MEJORAMIENTO DE 2 AULAS Y 1 SANITARIO ESTRUCTURA U-1C DE 2 E.E. Y 1 SSR. 1ER. ETAPA A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN LA E.T.V. NIÑOS HÉROES, EN LA LOC. SAN JOSÉ DE LAS TROJES.	\$ 439,999.99		\$ 439,999.99				URBANA	C	18-nov-22 09-dic-22	100%	100%	710	AULA S.S.	3 1	CONSTRUCTORA GOLPE FUERTE, S.A. DE C.V. C. ADRIAN BALDO GILES GONZÁLEZ, CONTRATO No. MMA/DDS/006-2022
DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)				\$ 3,423,991.02	\$ -	\$ 3,423,991.02	\$ -	\$ -									
2022-36	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MULTIDISCIPLINARIO 360, UBICADO EN COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 925,595.62		\$ 925,595.62				URBANA	C	03-may-22 30-jun-22	100%	100%	5,000	M2	1,958.00	CONTRATISTA L.E.A.O. FRANCISCO XAVIER GONZÁLEZ MENDOZA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/002-2022
2022-47	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CON JUEGOS INFANTILES, EN COLONIA LA DICHOSA.	\$ 246,216.09		\$ 246,216.09				URBANA	C	01-jun-22 29-jul-22	100%	100%	200	OBRA	1.00	CONTRATISTA: L.E.A.O. FRANCISCO XAVIER GONZÁLEZ MENDOZA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/003-2022
2022-2490	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN COLONIA LA AVIACIÓN PRIMERA ETAPA.	\$ 720,000.00		\$ 720,000.00				URBANA	C	14-sep-22 31-oct-22	100%	100%	300	ESPACIO MULTIDEPORTIVO	1.00	CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVÁN CASTILLO ZÚÑIGA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/006-2022



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$320,050.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------------

Fecha de Elaboración:
16 de Diciembre de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO					FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
					FISM	FFM									
2022-4782	SL020A	REMEDIACIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL CENTRO ACUÁTICO Y RECREATIVO.	\$ 1,296,000.00		\$ 1,296,000.00		URBANA	C	01-dic-22	100%	100%	102,199	PARQUE	1.00	
									31-dic-22						
2022-4784	SL020A	REHABILITACIÓN DE PLAZA COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	\$ 236,179.31		\$ 236,179.31		URBANA	C	01-dic-22	100%	100%	5,300	PARQUE	1.00	CONTRATISTA FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
									31-dic-22						
VIVIENDA			\$ 2,588,641.44	\$ -	\$ 2,588,641.44	\$ -									
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.															
2022-4788	SH010D	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES LOCALIDADES.	\$ 1,299,925.06		\$ 1,299,925.06		RURAL	C	22-nov-22	100%	100%	42	OBRA	14.00	
									31-dic-22						
2022-4769	SH010D	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$ 1,288,716.38		\$ 1,288,716.38		URBANA	C	22-nov-22	100%	100%	42	OBRA	14.00	CONTRATISTA: ING. INGRID ASENETT GARCÍA CARRIZALES CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/010-202
									31-dic-22						
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$ 2,097,971.20	\$ -	\$ 2,097,971.20	\$ -									
2022-56	TM040A	REHABILITACIÓN DE BORDOS PARA ABREVADERO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, LA MESA, LA LUZ Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 997,971.20		\$ 997,971.20		RURAL	C	14-mar-22	100%	100%	580	M3	8,000.00	C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/003-2022
									15-may-22						
2022-4770	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS DE ABREVADERO EN LA COMUNIDAD DE EL VAQUERO, SAN JOSÉ DEL PLAN, TANQUE COLORADO Y SANTA ELENA.	\$ 1,100,000.00		\$ 1,100,000.00		RURAL	C	14-nov-22	100%	100%	1,500	M3	8,800.00	C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGRO/007-2022
									17-dic-22						
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (INFRAESTRUCTURA AGRICOLA)			\$ 1,254,068.00	\$ -	\$ -	\$ 1,254,068.00	\$ -								
2022-2492	TM040A	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE AVENA (35 TONELADAS).	\$ 565,000.00		\$ 565,000.00		RURAL	C	23-ago-22	100%	100%	162	TON	35.00	PROVEEDOR: C. ELIA MARÍA SAUCEDA BERNAL, No. DE CONTRATO No. MMA/CDSM/AGRO/001-2022
									15-sep-22						
2022-	TM020A	MANTENIMIENTO DE ABREVADERO EN LA	\$ 689,068.00		\$ 689,068.00		RURAL	C	24-oct-22	100%	100%	157	OBRA	1.00	CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVÁN CASTILLO ZUÑIGA CONTRATO No.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$320,050.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------------

Fecha de Elaboración:
16 de Diciembre de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		BENEFICIARIOS				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
					FISM	FFM										
2495		LOCALIDAD DE POZOS DE SANTA CLARA.							25-nov-22							MMA/CDSM/AGRO/002-2022
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (INFRAESTRUCTURA PECUARIA)			\$ 470,000.00	\$ -	\$ -	\$ 470,000.00	\$ -									
2022-2493	TJ060A	ADQUISICIÓN DE PACAS DE ALFALFA (2,353 PACAS).	\$ 400,000.00			\$ 400,000.00		RURAL	C	03-nov-22 30-nov-22	100%	100%	800	FORRAJE (PACA)	2,353.00	C. ELIA MARÍA SAUCEDA BERNAL CONTRATO No. MMA/CDSM/AGRO/003-2022
2022-2494	TJ050A	EJECUCIÓN DE 16 TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA APLICACIÓN DE IDENTIFICADORES SINIIGA ACTUALIZACIÓN DE UPP, DEPURACIÓN DE INVENTARIO EN SU HATO DE BOVINOS.	\$ 70,000.00			\$ 70,000.00		RURAL	C	02-nov-22 25-nov-22	100%	100%	100	PLAZA	1.00	MVZ CÉSAR PAUL LLAMAS VEGA, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGRO/004-2022
AGUA POTABLE			\$ 2,483,261.92	\$ -	\$ 2,483,261.92	\$ -	\$ -									
2022-17	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 384.00 M.L. PARA LA COL. AMPLIACIÓN MANUEL MORENO TORRES (GLORIETA), MATEHUALA, S.L.P.	\$ 319,373.96		\$ 319,373.96			URBANA	C	07-mar-22 22-abr-22	100%	100%	62	M.L.	384.00	CONTRATISTA ING. ISRAEL HERNÁNDEZ GARCÍA CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/001-2022.
2022-18	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 110.00 M.L. EN CALLE MAHLJAEEL, COL. NUEVO PARAÍSO; 74.00 M.L. EN CALLE ZENIF, COL. LA FLORIDA; 282.00 M.L. EN CALLE MAXA Y TATEWARI, FRACC. OJO DE AGUA; 59.00 M.L. EN CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LA LAGUNITA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 347,633.41		\$ 347,633.41			URBANA	C	11-abr-22 13-may-22	100%	100%	48	M.L.	525.00	ING. ISRAEL HERNÁNDEZ GARCÍA, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/003-2022
2022-572	SC050B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 20 M3 DE CAPACIDAD PARA MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE; COMINIDAD LA CONCEPCIÓN, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 870,000.00		\$ 870,000.00			RURAL	C	01-ago-22 14-oct-22	100%	100%	62 VIVIENDA	LOTE EQUIPO	1.00	ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZÚNIGA, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/007-2022
2022-1414	SC050G	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO PARA BOMBEO DE AGUA EN POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL REFUGIO, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 448,910.94		\$ 448,910.94			RURAL	C	18-jul-22 19-ago-22	100%	100%	10 VIVIENDA	LOTE EQUIPO	1.00	ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/006-2022
2022-3710	SC030E	REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 292,181.40		\$ 292,181.40			RURAL	C	24-oct-22 18-nov-22	100%	100%	108	M3	930.00	GRUPO INDUSTRIAL AMON, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/010-2022



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$320,050.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------------

Fecha de Elaboración:
16 de Diciembre de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		BENEFICIARIOS				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
					FISM	FFM										
2022-4771	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L. EN CALLE BAJA CALIFORNIA, 108.00 M.L. CALLE AGUASCALIENTES, COL. REPÚBLICA, 172.00 M.L. CALLE PORFIRIO DÍAZ, COL. VALLE DE LA LAGUNITA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 205,162.21	\$	\$ 205,162.21			URBANA	C	16-nov-22 31-dic-22	100%	100%	65	M.L.	328.00	CONTRATISTA ING. HECTOR IVAN CASTILLO ZURIGA
ALCANTARILLADO Y DRENAJE			\$ 2,239,277.43	\$ -	\$ 2,239,277.43	\$ -	\$ -									
2022-16	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 133.41 M.L. EN CALLE COBRE; COL. MINERALES, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 223,852.35	\$	\$ 223,852.35			URBANA	C	14-mar-22 15-abr-22	100%	100%	45	M.L.	133.41	C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/002-2022
2022-571	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 193.00 M.L. EN CALLE VALLES, COL. MANUEL MORENO TORRES; CON UNA LONGITUD DE 53.68 M.L. EN CALLE JUAN PABLO MARTÍNEZ, COL. BALTAZAR MARTÍNEZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 518,666.60	\$	\$ 518,666.60			URBANA	C	16-may-22 30-jun-22	100%	100%	82	M.L.	246.68	CONTRATISTA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA TALAVERA, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/004-2022
2022-1413	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 294.08 M.L. EN CALLE VILLA JUÁREZ ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE XILITLA; EN CALLE XILITLA ENTRE CALLE VILLA JUÁREZ Y CALLE COMPOSITORES, COL. ANIMAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 665,200.50	\$	\$ 665,200.50			URBANA	C	15-jun-22 16-jul-22	100%	100%	75	M.L.	294.08	CONTRATISTA: C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/005-2022.
2022-3081	SD040A	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 167.50 M.L. EN CALLE ARROYO, COL. CONCEPCIÓN, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 626,395.77	\$	\$ 626,395.77			URBANA	C	03-oct-22 04-nov-22	100%	100%	125 BENEF. 25 VIVIENDAS.	M.L.	167.50	CONTRATISTA TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/009-2022
2022-3708	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 42.00 M.L. EN CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE SILVESTRE REVUELTAS, COL. LAS HADAS; CON UNA LONGITUD DE 14.14 M.L. EN CALLE SELENIO ESQUINA CON CALLE RÍO PEÑA, FRACCIONAMIENTO MINERALES, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 205,162.21	\$	\$ 205,162.21			URBANA	C	10-oct-22 11-nov-22	100%	100%	48	M.L.	56.14	CONTRATISTA ING. JOSÉ LINO MORALES CONTRERAS, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/008-2022
ELECTRIFICACIÓN			\$ 3,515,605.35	\$ -	\$ 3,515,605.35	\$ -	\$ -									



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$320,050.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------------

Fecha de Elaboración:
16 de Diciembre de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		BENEFICIARIOS				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
					FISM	FFM										
2022-63	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO, FRACC. CAMPESTRE SAN RAMON, (ENTRE SANTA AURORA Y SANTA ROCÍO.	\$ 206,215.51		\$ 206,215.51			URBANA	C	25-abr-22 24-may-22	100%	100%	25	POSTE	3.00	CONTRATISTA: C. RENE LARA JUÁREZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/SG-001-2022
2022-66	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CALEROS.	\$ 162,190.02		\$ 162,190.02			URBANA	C	04-may-22 02-jun-22	100%	100%	30	POSTE	4.00	C. RENE LARA JUÁREZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/SG-003-2022
2022-69	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIV. RÍO BRAVO COLONIA LA CONCEPCIÓN.	\$ 314,950.00		\$ 314,950.00			URBANA	C	04-may-22 02-jun-22	100%	100%	15	POSTE	5.00	CONTRATISTA: C. RENE LARA JUÁREZ, CONTRATO: No. MMA/CDSM/SG-002-2022
2022-619	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE LÁZARO VITE DE LA LOCALIDAD EL HERRERO, EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES AL PONIENTE DEL PUENTE Y EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ SALIDA AL VENADITO, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 517,895.89		\$ 517,895.89			RURAL	C	07-jun-22 05-ago-22	100%	100%	25	POSTE	9.00	C. LEONARDO REYES MEDRANO, CONTRATO No. MMA/CDSM/SG-005-2022
2022-620	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 2DA DE SANTA ISABEL, FRACC. SANTA ISABEL; CALLE 2DA PRIVADA TERÁN, ZONA CENTRO Y CALLE MEXICANA DE AVIACIÓN, COL. AVIACIÓN.	\$ 538,710.30		\$ 538,710.30			URBANA	C	08-jun-22 06-ago-22	100%	100%	45	POSTE	9.00	COPCIE INGENIERÍA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.
2022-2497	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE NICARAGUA COL. LAS CUMBRES, LOCALIDAD PIEDRA BLANCA Y LOCALIDAD DE SANTA BRÍGIDA.	\$ 753,301.15		\$ 753,301.15			URBANA	C	31-oct-22 02-dic-22	100%	100%	30	POSTE	9.00	CONTRATISTA: C. RENE LARA JUÁREZ CONTRATO No. MMA/CDSM/SG-013-2022
2022-3085	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE ZACATE DE LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD SAN MIGUEL Y EN LA CARRETERA FEDERAL 57 KM. 10 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO.	\$ 1,022,342.48		\$ 1,022,342.48			URBANA	C	31-oct-22 02-dic-22	100%	100%	25	POSTE	11.00	CONTRATISTA: C. LEONARDO REYES MEDRANO, CONTRATO No. MMA/CDSM/SG-012-2022
DESARROLLO URBANO-			\$ 20,390,364.51	\$ -	\$ 20,390,364.51	\$ -	\$ -									
URBANIZACIÓN MUNICIPAL. PAVIMENTACIÓN																
2022-76	SE030F	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	\$ 757,776.96		\$ 757,776.96			URBANA	C	08-mar-22 27-mar-22	100%	100%	219	M2	18,000	CONTRATISTA C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/001-2022
2022-79	SF010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJOS	\$ 608,371.21		\$ 608,371.21			URBANA	C	14-mar-22	100%	100%	100	M2	1,202.81	CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$320,050.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------------

Fecha de Elaboración:
16 de Diciembre de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		BENEFICIARIOS				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
					FISM	FFM										
		COLONIA OLÍVAR DE LAS ANIMAS.							14-jun-22							CONTRATO NO. MMA/CDSM/PAV/002-2022
2022-83	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 903,179.25	\$	\$ 903,179.25			URBANA	C	14-mar-22 14-jun-22	100%	100%	30,000	M2	42,000	CONTRATISTA: ING. GABRIELA MORALES, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/010-2022
2022-88	SE010A	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURISTICO A LA ALTURA DEL HOTEL CAPRI.	\$ 308,066.29	\$	\$ 308,066.29			URBANA	C	15-abr-22 15-jun-22	100%	100%	2,500	M2	450	CONTRATISTA C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/009-2022
2022-92	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE PRIVADA LAGUNA ESMERALDA, COLONIA LA LAGUNITA.	\$ 515,764.73	\$	\$ 515,764.73			URBANA	C	15-abr-22 15-jun-22	100%	100%	98	M2	883	CONTRATISTA C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, No. DE CONTRATO MMA/CDSM/PAV/006-2022
2022-457	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NAYARIT DE IRAPUATO A ORIZABA, COLONIA REPUBLICA.	\$ 1,195,723.99	\$	\$ 1,195,723.99			URBANA	C	13-abr-22 27-may-22	100%	100%	200	M2	1,630.92	ING. HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, NO. DE CONTRATO MMA/CDSM/PAV/005-2022
2022-102	SE030F	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA LECHERÍA A LA CAJA.	\$ 506,056.03	\$	\$ 506,056.03			URBANA	C	15-abr-22 15-jun-22	100%	100%	545	KM	2	CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVÁN CASTILLO ZUÑIGA CONTRATO NO. MMA/CDSM/PAV/004-2022
2022-621	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE YUCATÁN DE CALLE CHIAPAS A CALLE ZACATECAS, COLONIA REPUBLICA.	\$ 1,383,204.56	\$	\$ 1,383,204.56			URBANA	C	15-jun-22 15-ago-22	100%	100%	309	M2	1,770	CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA CONTRATO: No. MMA/CDSM/PAV/008-2022
2022-622	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CÁRDENAS, COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	\$ 819,722.41	\$	\$ 819,722.41			URBANA	C	15-jun-22 15-ago-22	100%	100%	212	M2	1,223	C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, No. DE CONTRATO MMA/CDSM/PAV/007-2022
2022-623	SE030F	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE CALLE CALDERÓN A CALLE OCAMPO.	\$ 2,394,277.49	\$	\$ 2,394,277.49			URBANA	C	15-jun-22 15-ago-22	100%	100%	280	M2	2,420	C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/013-2022
2022-1418	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL F. NAVA, EN EL TRAMO DE CALLE VENTURA RUIZ A CALLE OCTAVIANO BRIONES, EN EL FRACCIONAMIENTO MATEHUALA.	\$ 1,423,641.16	\$	\$ 1,423,641.16			URBANA	C	08-jul-22 15-ago-22	100%	100%	640	M2	2,016	CONTRATISTA: C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CONTRATO NO. MMA/CDSM/PAV/011-2022
2022-2498	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSÉ ÁNGEL CÓNCHELO, ENTRE 2 DE JULIO Y MANUEL J. CLOUTHIER, COLONIA LIBERTAD.	\$ 435,500.01	\$	\$ 435,500.01			URBANA	C	22-ago-22 07-oct-22	100%	100%	140	M2	577	ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, CONTRATO NO. MMA/CDSM/PAV/014-2022



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$320,050.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------------

Fecha de Elaboración:
16 de Diciembre de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		BENEFICIAR IOS				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
					FISM	FFM										
2022-2499	SE03OE	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LEONA VICARIO DE JUAN SARABIA A REFORMA EN COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS / COLONIA CONCEPCIÓN.	\$ 2,290,992.04	\$	\$ 2,290,992.04			URBANA	C	04-nov-22 23-nov-22	100%	100%	5,000	M2	6,400	CONTRATISTA ING. HECTOR IVAN CASTILLO ZUNIGA CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/017-2022
2022-3712	SE01OG	CONSTRUCCIÓN DE CALLE TEPEYAC EN LA COLONIA GUADALUPE (1,092.68 M2) Y CALLE ZACATECAS (211.51 M2).	\$ 1,243,237.22	\$	\$ 1,243,237.22			URBANA	C	17-oct-22 30-nov-22	100%	100%	328	M2	1,304.19	CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/015-2022
2022-3714	SE01OG	CONSTRUCCIÓN DE CALLES SAN PEDRO (515.57 M2), CALLE SAN ANTONIO (457.74 M2) Y CALLE RODOLFO MENDIOLA (489.71 M2), EN LA COLONIA DEL BOSQUE.	\$ 1,201,519.11	\$	\$ 1,201,519.11			URBANA	C	17-oct-22 30-nov-22	100%	100%	402	M2	1,499.02	
2022-4240	SE04OA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 802,707.61	\$	\$ 802,707.61			URBANA	C	03-nov-22 31-dic-22	100%	100%	5,308	M2	10,000.00	
2022-4241	SE03OF	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE ABAJO.	\$ 1,012,680.00	\$	\$ 1,012,680.00			URBANA	C	03-nov-22 31-dic-22	100%	100%	8,000	M2	15,000.00	CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV-018-2022
2022-4786	SE03OA	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE LERDO DE TEJADA, DE BELGICA A YUGOSLAVIA (1,308.06 M2), COLONIA LAS MERCEDES.	\$ 1,176,851.32	\$	\$ 1,176,851.32			URBANA	C	28-nov-22 31-dic-22	100%	100%	182	M2	1,308.06	
2022-624	SE03OH	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA OLLERÍA.	\$ 316,935.00	\$	\$ 316,935.00			URBANA	C	03-oct-22 17-oct-22	100%	100%	4,000	LUMINARIAS	12	CONTRATISTA C. LUZ ADRIANA ROSAS, CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-010-2022
2022-625	SE02OH	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES ANTONIO SALANUEVA (ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE FRANCISCO ZARCO), LA CALLE IGNACIO COMFORT (ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE 18 DE JULIO), DEL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 279,000.49	\$	\$ 279,000.49			URBANA	C	24-may-22 22-jun-22	100%	100%	5,900	LUMINARIAS	18	CONTRATISTA C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-004-2022
2022-1419	SE04OH	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO EN CALLE INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE JAIME NUNO A OCAMPO.	\$ 326,170.00	\$	\$ 326,170.00			URBANA	C	23-sep-22 07-oct-22	100%	100%	1,500	LUMINARIAS	22	C. LUZ ADRIANA ROSAS. CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-009-2022
2022-4242	SE02OH	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LEONA VICARIO DE CALLE REFORMA A CALLE JUAN SARABIA.	\$ 398,987.63	\$	\$ 398,987.63			URBANA	C	10-nov-22 24-nov-22	100%	100%	219	LUMINARIAS	28	CONTRATISTA C. RENE LARA JUÁREZ



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$320,050.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------------

Fecha de Elaboración:
16 de Diciembre de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			BENEFICIARIOS	TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO						FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
					FISM	FFM											
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO				\$ 720,874.04	\$ -	\$ -	\$ 720,874.04	\$ -									
2022-1923	SE01OJ	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA AMPLIACIONES DE ALUMBRADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	\$ 274,481.94			\$ 274,481.94		URBANA	C	19-jul-22 02-ago-22	100%	100%	102,199	LUMINARIA	30	ILUMINACIÓN COVARRUBIAS, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-007-2022	
2022-3086	SE01OJ	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MANUEL F. NAVA EN EL FRACCIONAMIENTO MATEHUALA.	\$ 176,395.00			\$ 176,395.00		URBANA	C	13-sep-22 27-sep-22	100%	100%	640	LUMINARIA	11	CONTRATISTA: C. JOSÉ ESTRADA GARCÍA. CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-008-2022	
2022-3087	SE02OF	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE LINEAL DE LA COLONIA AVIACIÓN.	\$ 269,997.10			\$ 269,997.10		URBANA	C	30-sep-22 19-oct-22	100%	100%	300	LUMINARIA	8	C. RENE LARA JUÁREZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/SE-011-2022	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA- MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.				\$ 3,958,963.20	\$ -	\$ -	\$ 3,958,963.20	\$ -									
RELLENO SANITARIO																	
2022-108	SK01OB	REHABILITACIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 3,958,963.20			\$ 3,958,963.20		RURAL	C	05-sep-22 30-nov-22	100%	100%	86,686	HECTAREA	1	CONTRATISTA C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/007-2022	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA- DEPORTE				\$ 10,601,555.62	\$ -	\$ -	\$ 10,601,555.62	\$ -									
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.																	
2022-1420	SLO2	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESTADIO DE FÚTBOL MUNICIPAL ING. MANUEL MORENO TORRES.	\$ 10,601,555.62			\$ 10,601,555.62		URBANA	C	15-jun-22 15-sep-22	100%	100%	102,199	CANCHA	1	CONTRATISTA C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/008-2022	
CAMINOS RURALES				\$ 3,109,793.32	\$ -	\$ 3,109,793.32	\$ -										
2022-1924	UB010C	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y RENOVACIÓN DE CARRETERA A LA COMUNIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 611,000.00		\$ 611,000.00			RURAL	C	25-jul-22 07-sep-22	100%	100%	269	OBRA	1.00	CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/012-2022	
2022-2500	UB010C	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA, DE KM 0+046.70 A KM 0+750	\$ 2,498,793.32		\$ 2,498,793.32			RURAL	C	21-nov-22 31-dic-22	100%	100%	165	M2	4,219.80	CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ	
GASTOS INDIRECTOS				\$ 397,333.00	\$ -	\$ 397,333.00	\$ -										



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$320,050.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------------

Fecha de Elaboración:
16 de Diciembre de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		BENEFICIAR IOS				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
					FISM	FFM										
2022-320	U6020A	GASTOS INDIRECTOS.- MATERIALES Y SUMINISTROS.	\$ 290,000.00	\$	\$ 290,000.00			URBANA	AM	03-oct-22 31-dic-22	100%	100%	350	INFORME	1.00	
2022-3705	U6020C	ELABORACIÓN DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL.	\$ 50,000.00	\$	\$ 50,000.00			URBANA	C	03-oct-22 31-dic-22	100%	100%	2,800	INFORME	1.00	SE DESGLOSÓ EN LA 9a. SESIÓN DEL 30SEP22.
2022-3706	U6020C	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA POZO DE AGUA EN LOCALIDAD DE EL MEZQUITE.	\$ 57,333.00	\$	\$ 57,333.00			URBANA	C	03-oct-22 31-dic-22	100%	100%	2,500	INFORME	1.00	
REQUERIMIENTOS.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS.- RELLENO SANITARIO.			\$ 7,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,200,000.00	\$ -									
2022-109	SF030C	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 7,200,000.00			\$ 7,200,000.00		RURAL	C	01-ene-22 31-dic-22	100%	100%	86,686	MAQUINARIA	4	CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TALAVERA, S.A. DE C.V. No. DE CONTRATO MMA/CDSM/PROY-001-2022
REQUERIMIENTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y ARTÍSTICA.			\$ 23,896.00	\$ -	\$ -	\$ 23,896.00	\$ -									
2022-333	SAOD	DIFUSIÓN DE OBRA DE 'TEATRO MARINERAS Y SIRENAS'.	\$ 23,896.00			\$ 23,896.00		URBANA	C	14-mar-22 14-jul-22	100%	100%	500	FOLLETOS	500	PROVEEDOR: C. HÉCTOR ALEJANDRO TORRES CAZARES
REQUERIMIENTOS.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS.- EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO.			\$ 640,100.00	\$ -	\$ -	\$ 320,050.00	\$ 320,050.00									
2022-2518	SF010A	ADQUISICIÓN DE EQUIPO REMOLQUES (5 LOTES DE EQUIPO).	\$ 306,000.00			\$ 153,000.00	\$ 153,000.00	RURAL	C	23-nov-22 28-nov-22	100%	100%	150	LOTE EQUIPO	5.00	CONTRATO No. MMA/CDSM/AGRO/005-2022
2022-2519	SF010A	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MOLINOS DE TOMA DE FUERZA (5 LOTES DE EQUIPO)	\$ 334,100.00			\$ 167,050.00	\$ 167,050.00	RURAL	C	23-nov-22 28-nov-22	100%	100%	100	LOTE EQUIPO	5.00	CONTRATO No. MMA/CDSM/AGRO/006-2022
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- CULTURA.			\$ 380,480.00	\$ -	\$ -	\$ 380,480.00	\$ -									
2022-2491	UL02	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	\$ 348,000.00			\$ 348,000.00		URBANA	C	02-ago-22 30-sep-22	100%	100%	800	CENTRO CULTURAL	1	C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/005-2022
2022-	UL02	EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR LG	\$ 32,480.00			\$ 32,480.00		URBANA	C	15-ago-22	100%	100%	5,000	EQUIPAMIE	1	MUEBLERÍA Y ELECTRODOMESTICOS DEFI



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$320,050.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------------

Fecha de Elaboración:
16 de Diciembre de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			BENEFICIARIOS	TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	FISM	FFM						FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
3697		PARA EL AREA DE COCINA DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.								06-sep-22							CENTRO, S.A. DE C.V.
REQUERIMIENTOS - ASISTENCIA SOCIAL			\$ 729,995.00	\$ -	\$ -	\$ 729,995.00	\$ -										
2022-3080	SS01OB	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 350,000.00			\$ 350,000.00		URBANA	AM	22-ago-22		100%	100%	3,500	DESPENSA	500	PROVEEDOR C. JORGE ROMÁN HERNÁNDEZ CASTILLO CONTRATO No. MMA/CDSM/COMP/002-2022
2022-4766	SS01OA	APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON PROTECCIÓN DEL FRÍO MEDIANTE COBUJAS.	\$ 199,995.00			\$ 199,995.00		URBANA	C	28-nov-22		100%	100%	1,000	PIEZA	1,000	
2022-4767	SS01OA	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$ 180,000.00			\$ 180,000.00		URBANA	C	22-nov-22		100%	100%	750	DESPENSA	250	
REQUERIMIENTOS (GASTOS INDIRECTOS).			\$ 2,286,835.92	\$ -	\$ -	\$ 2,286,835.92	\$ -										
2022-110	U602OA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00		URBANA	C	24-feb-22		100%	100%	35	LOTE DE MATERIALES	1	PROVEEDORES: LIZBETH ANAHI SILVA CORTES, MARTELEC, S.A. DE C.V., MARÍA CONCEPCIÓN MEDINA MORALES, UBALDO EDGARDO DÍAZ MORENO, MAURICIO BERNAL ZAPATA, JUAN ANTONIO DE LEÓN FLORES, LEONARDO REYES MEDRANO,
2022-1421	U603OC	SERVICIOS GENERALES.	\$ 350,543.54			\$ 350,543.54		URBANA	C	27-may-22		100%	100%	35	INFORME	1	PROVEEDOR: SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.
2022-1422	U604OD	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$ 300,000.00			\$ 300,000.00		URBANA	C	27-may-22		100%	100%	35	LOTE DE EQUIPO	1	OPERADORA JM ROMO, S.A. DE C.V., TOMÁS FERRÁNDIZ MENDOZA, PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V., ALEJANDRO EDUARDO MONSIVAIS, ROSARIO CEDEÑO RAMOS.
2022-135	U605OA	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 468,500.00			\$ 468,500.00		URBANA	C	14-mar-22		100%	100%	102,199	VEHICULO	1	PROVEEDOR: DALTON AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.
2022-136	U604OD	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL (1	\$ 79,483.78			\$ 79,483.78		URBANA	C	14-mar-22		100%	100%	5,800	LOTE DE	1	PROVEEDOR: TTO. DE MONTERREY, S.A. DE C.V. Y NAVSAT DE



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,638,683.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00	\$320,050.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------------

Fecha de Elaboración:
16 de Diciembre de 2022.

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			BENEFICIARIOS	TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO						FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
					FISM	FFM										
		EQUIPO).							30-mar-22				EQUIPO			AMÉRICA, S.A. DE C.V.
2022-137	U6040D	ADQUISICIÓN DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 88,308.60			\$ 88,308.60		URBANA	C	01-jun-22 15-jun-22	100%	100%	3,500	LOTE DE EQUIPO	1	PROVEEDOR: SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. No. DE CONTRATO MMA/CDSM/COMP/001-2022
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 48,281,146.22	\$ -	\$ -	\$ 48,281,146.22	\$ -									
2022-146	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 24,281,146.22			\$ 24,281,146.22		URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	100%	100%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	
2022-148	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 24,000,000.00			\$ 24,000,000.00		URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	100%	100%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	