

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2023-1244	EJIDO EL BARRANCON / CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRANCON MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,175,214.90	0.00	1,175,214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2023 / 08-05-2023	85 %	50 %	400 PERSONA	500.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ	0	30231
		<b>1,175,214.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,175,214.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2023-1254	SAN NICOLÁS / EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA A LA LOCALIDAD SEDE SAN NICOLAS MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2023 / 11-07-2023	0 %	0 %	200 PERSONA	200.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DEL VALLE CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0	41862
		<b>770,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>770,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2023-1242	EL CHUCHE / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL REBOMBEO EL CHUCHE, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,118,973.89	0.00	1,118,973.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-03-2023 / 17-05-2023	80 %	50 %	220 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	28628
2023-1245	TRES CRUCES / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	915,224.66	0.00	915,224.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2023 / 13-05-2023	75 %	50 %	350 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	28964
		<b>2,034,198.55</b>	<b>0.00</b>	<b>2,034,198.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2023-1239	TANLAJAS / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EL BARRIO FATIMA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,483,012.95	0.00	1,483,012.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2023 / 06-05-2023	80 %	50 %	180 PERSONA	222.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	20996
		<b>1,483,012.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,483,012.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2023-1249	EL JOMTE / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE JOMTE MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,362,726.31	0.00	1,362,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2023 / 30-06-2023	0 %	0 %	380 PERSONA	27.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	32605
		<b>1,362,726.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,362,726.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2023-1253	SANTA ELENA / REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO 1ER ETAPA EN COMUNIDADES DEL SECTOR NORTE SEDE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,135,955.38	0.00	1,135,955.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2023 / 30-04-2023	0 %	0 %	350 PERSONA	492.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MANUEL ANTONIO ROMO GARAY	0	46902
		<b>1,135,955.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1,135,955.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2023-1250	AGUAHEDIONDA / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUAHEDIONDA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,105,801.54	0.00	1,105,801.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2023 / 30-06-2023	0 %	0 %	200 PERSONA	0.56 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	36235
2023-1240	EL MUHU / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL MUHU MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,184,835.08	0.00	1,184,835.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2023 / 06-05-2023	80 %	50 %	60 PERSONA	0.15 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	21004
2023-1246	SAN ISIDRO / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,207,726.85	0.00	1,207,726.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 15-05-2023	90 %	60 %	230 PERSONA	0.76 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	29135
		<b>3,498,363.47</b>	<b>0.00</b>	<b>3,498,363.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2023-1255	TANLAJAS / REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TRAMO TANLAJAS-AGUAHEDIONDA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	286,204.00	0.00	286,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-04-2023 / 01-05-2023	0 %	0 %	18,208 LOCALIDAD	310.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	47216
		<b>286,204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286,204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CUARTO DORMITORIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2023-1252	EL CIRUELO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. EL CIRUELO MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-03-2023 / 24-06-2023	0 %	0 %	10 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	36392
2023-1251	LAS MESAS (RANCHO SANTA MONICA) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4 SEDE LAS MESAS RANCHO SANTA MONICA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-03-2023 / 24-06-2023	0 %	0 %	10 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	36369
		<b>1,806,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,806,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PISO FIRME**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2023-1256	EJIDO EL BARRANCON / CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES SEDE EL BARRANCON LA ARGENTINA Q. CALABAZAS Y EL FORTIN	1,419,000.00	0.00	1,419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-04-2023 / 17-07-2023	0 %	0 %	400 PERSONA	2,000.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	47492
		<b>1,419,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,419,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:TECHO FIRME\*2 (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2023-1247	EJIDO LA CONCEPCION / REHABILITACION DE TECHO FIRME SEDE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	960,741.00	0.00	960,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2023 / 25-06-2023	0 %	0 %	150 PERSONA	1,800.00 ACCI	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	30709

2023-1248	EL FORTIN MAY / REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SEDE EL FORTIN MAY MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	960,741.00	0.00	960,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2023 / 25-06-2023	0 %	0 %	150 PERSONA	1,800.00 ACCIÓN	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	30856
		<b>1,921,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,921,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA Y SANEAMIENTO	5,462,426.40	0.00	5,462,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	2,498,681.69	0.00	2,498,681.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	3,784,567.47	0.00	3,784,567.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	5,146,965.00	0.00	5,146,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>16,892,640.56</b>	<b>0.00</b>	<b>16,892,640.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: **75,565,483.00**  
Techo FFM: **16,129,204.00**

Disponible FISM: **58,672,842.44**  
Disponible FFM: **16,129,204.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANLAJAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL