

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1244	EJIDO EL BARRANCON / CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRANCON MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,175,214.90	0.00	1,175,214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2023 / 08-05-2023	100 %	100 %	400 PERSONA	500.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ	0	30231
2023-1770	EL CHUCHE / CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CHUCHE MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,138,770.11	0.00	1,138,770.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2023 / 20-07-2023	100 %	100 %	200 PERSONA	1,800.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONEL YC S.A. DE C.V.	0	79153
2023-3363	EL NARANJAL / CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,111,255.53	0.00	1,111,255.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2023 / 14-09-2023	0 %	0 %	37 PERSONA	1,876.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONEL YC S.A. DE C.V.	0	177524
		<b>3,425,240.54</b>	<b>0.00</b>	<b>3,425,240.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2259	EJIDO SAN JOSE XILATZEN / CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XILATZEN MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	912,820.09	0.00	912,820.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2023 / 02-08-2023	80 %	70 %	550 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ	0	124239
2023-3372	SANTA ROSA / CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,498,467.09	0.00	1,498,467.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	14-08-2023 / 14-11-2023	0 %	0 %	658 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	214910
		<b>2,411,287.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,411,287.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2976	SAN BENITO / EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA A LAS LOCALIDADES DE SANTA ELENA SAN BENITO, EL OJOX, Y EL MAY MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2023 / 22-08-2023	90 %	80 %	250 PERSONA	200.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DEL VALLE CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0	146833
2023-1254	SAN NICOLAS / EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA A LA LOCALIDAD SEDE SAN NICOLAS MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2023 / 11-07-2023	100 %	100 %	200 PERSONA	200.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DEL VALLE CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0	41862
		<b>1,540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1242	EL CHUCHE / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL REBOMBEO EL CHUCHE, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,118,973.89	0.00	1,118,973.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-03-2023 / 17-05-2023	100 %	100 %	220 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	28628
2023-1245	TRES CRUCES / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	915,224.66	0.00	915,224.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2023 / 13-05-2023	100 %	100 %	350 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO	0	28964

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.																		%	%									MARTINEZ LOPEZ		
		2,034,198.55	0.00	2,034,198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1239	TANLAJAS / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EL BARRIO FATIMA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,483,012.95	0.00	1,483,012.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2023 / 06-05-2023	100 %	100 %	180 PERSONA	222.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	20996
		1,483,012.95	0.00	1,483,012.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3368	TANLAJAS / CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN COL. LOMA ALTA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	694,706.65	0.00	694,706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 17-10-2023	0 %	0 %	116 PERSONA	230.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	178817
		694,706.65	0.00	694,706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2971	BARRIO TOCOYMOHOM / PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD B. TOCOYMOHOM, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,188,777.86	0.00	1,188,777.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2023 / 07-08-2023	100 %	100 %	48 PERSONA	750.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	131603
2023-2972	DHOKOB / PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE DHOKOB MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,220,359.51	0.00	1,220,359.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2023 / 07-08-2023	100 %	100 %	248 PERSONA	770.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	131660
2023-1772	EJIDO NIÑOS HÉROES / PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL EJ. NIÑOS HEROES MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,425,640.23	0.00	1,425,640.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-04-2023 / 18-06-2023	100 %	100 %	200 PERSONA	900.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JULIO VILLASANA MARTINEZ	0	79434
2023-2973	EL MANTE / PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL MANTE MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,233,437.86	0.00	1,233,437.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2023 / 07-08-2023	100 %	100 %	158 PERSONA	750.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN	0	131793
2023-2257	EL MAY / PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DEL MAY, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,188,777.86	0.00	1,188,777.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-05-2023 / 11-06-2023	100 %	100 %	86 PERSONA	250.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR HEGUCA S.A. DE C.V.	0	123981
2023-2970	PAIXTZAN / PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE PAIXTZAN, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,100,381.34	0.00	1,100,381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2023 / 07-08-2023	90 %	80 %	407 PERSONA	600.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN	0	131559
2023-3369	QUELABITAD COMUNAL / PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD QUELABITAD COMUNAL POZO MEXICANO MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	955,915.49	0.00	955,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 17-10-2023	0 %	0 %	110 PERSONA	600.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN	0	179122
2023-3370	QUELABITAD CUARESMA / PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD QUELABITAD CUARESMA BARRIO LAS LOMAS MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	959,441.75	0.00	959,441.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 17-10-2023	0 %	0 %	318 PERSONA	600.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	179240
2023-3371	QUELABITAD CUARESMA / PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE QUELABITAD CUARESMA BARRIO BIENES COMUNALES MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,300,717.86	0.00	1,300,717.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 17-10-2023	0 %	0 %	318 PERSONA	750.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	206937
2023-2979	SAN NICOLAS / PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOC. SAN NICOLAS MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,392,357.86	0.00	1,392,357.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-06-2023 / 27-08-2023	90 %	70 %	843 PERSONA	835.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	148973
		11,965,807.62	0.00	11,965,807.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-	EL FORTIN MAY / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN	594,864.04	0.00	594,864.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2023 /	100 %	100 %	95 PERSONA	150.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO	0	124071

2258	LA LOCALIDAD DEL FORTIN MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.											18-07-2023	%	%	PERSONA	METRO LINEAL						ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		
2023-1249	EL JOMTE / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE JOMTE MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,362,726.31	0.00	1,362,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-03-2023 / 30-06-2023	100 %	100 %	380 PERSONA	27.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO			GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	32605	
		<b>1,957,590.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,957,590.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>													

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALBERGUE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-3402	TANLAJAS / REHABILITACION DEL ALBERGUE ENRIQUE OLIVER EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	779,248.83	0.00	779,248.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2023 / 15-10-2023	0 %	0 %	60 PERSONA	1.00 ALBERGUE	OBRA	AYUNTAMIENTO	VICTOR MANUEL MORENO GALICIA	0	219285	
		<b>779,248.83</b>	<b>0.00</b>	<b>779,248.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-1253	SANTA ELENA / REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO 1ER ETAPA EN COMUNIDADES DEL SECTOR NORTE SEDE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.,L.P.	1,135,955.38	0.00	1,135,955.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2023 / 30-04-2023	100 %	100 %	350 PERSONA	492.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MANUEL ANTONIO ROMO GARAY	0	46902	
2023-2262	TANLAJAS / REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA ETAPA EN COMUNIDADES DEL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	810,051.20	0.00	810,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2023 / 02-07-2023	100 %	100 %	256 PERSONA	344.00 ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALDAY STAR COMUNICACIONES DE RL DE CV	0	124366	
		<b>1,946,006.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,946,006.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-3415	EL JOMTE / REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOC. DE JOMTE MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	458,820.14	0.00	458,820.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-08-2023 / 21-10-2023	0 %	0 %	391 VIVIENDA	30.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	221028	
		<b>458,820.14</b>	<b>0.00</b>	<b>458,820.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REVESTIMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-3405	EJIDO NIÑOS HEROES / REHABILITACION DE CAMINO EJE TRAMO NIÑOS HEROES- SANTA ROSA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,182,991.20	0.00	1,182,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-08-2023 / 21-10-2023	0 %	0 %	40 PERSONA	8,000.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	220028	
		<b>1,182,991.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182,991.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:SECUNDARIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2974	SANTA ROSA / CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y FOSA SEPTICA EN LA TELESECUNDARIA "NIÑOS HEROES" DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	490,260.50	0.00	490,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 09-07-2023	100 %	100 %	150 ALUMNO	180.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	146597	
		<b>490,260.50</b>	<b>0.00</b>	<b>490,260.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PREESCOLAR**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3404	TANLAJAS / REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PROF FELIPE LUCERO CONTRERAS MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	562,145.57	0.00	562,145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2023 / 15-10-2023	0 %	0 %	45 ALUMNO	1.00 BIBLIOTECA ES	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE	0	219546

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANLAJAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



AGUAHEDIONDA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.																	ETRO																				
		286,204.00	0.00	286,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CUARTO DORMITORIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3364	BARRIO TOCOYMOHOM / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE COROMOHOH TOCOYMOHOM SECCION 12 MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 17-10-2023	0 %	0 %	26 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DEL VALLE CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0	177782
2023-3367	EJIDO EL TZAJIB / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TZAJIB MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 17-10-2023	0 %	0 %	34 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN	0	178768
2023-3365	EJIDO LA CONCEPCION / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 17-10-2023	0 %	0 %	33 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	178700
2023-1252	EL CIRUELO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. EL CIRUELO MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-03-2023 / 24-06-2023	100 %	100 %	10 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	36392
2023-2254	EL NARANJAL / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS LOCALIDADES SEDE EL NARANJAL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 16-07-2023	100 %	100 %	40 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	118035
2023-1251	LAS MESAS (RANCHO SANTA MONICA) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4 SEDE LAS MESAS RANCHO SANTA MONICA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-03-2023 / 24-06-2023	100 %	100 %	10 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	36369
2023-2256	MULULTZEN / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES SEDE MULULTZEN Y ALDZULUP, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-05-2023 / 12-08-2023	90 %	80 %	48 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DEL VALLE CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0	123928
2023-3366	TIZOAPATZ / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIZOAPATZ, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 17-10-2023	0 %	0 %	28 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	178716
		<b>7,225,932.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,225,932.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PISO FIRME**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1256	EJIDO EL BARRANCON / CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES SEDE EL BARRANCON LA ARGENTINA Q. CALABAZAS Y EL FORTIN	1,419,000.00	0.00	1,419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-04-2023 / 17-07-2023	100 %	100 %	400 PERSONA	2,000.00 ACCION METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	47492
2023-2977	EL PANDO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES LA CEBADILLA, TOCOYMOHOM, EL PANDO, COL. ENRIQUE OLIVER, Q. CALABAZAS, BARRANCON EL FORTIN MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,419,000.00	0.00	1,419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-06-2023 / 26-08-2023	90 %	70 %	190 PERSONA	2,000.00 ACCION METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	146937
		<b>2,838,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,838,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:TECHO FIRME\*2 (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2975	EJIDO LA CEBADILLA / REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DEL FORTIN, LA CEBADILLA, PATALJA Y EL CHUCHE MUNICIPIO DE TANLAJS S.L.P.	960,741.00	0.00	960,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-06-2023 / 27-08-2023	80 %	70 %	320 PERSONA	150.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN	0	146671
2023-1247	EJIDO LA CONCEPCION / REHABILITACION DE TECHO FIRME SEDE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	960,741.00	0.00	960,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2023 / 25-06-2023	100 %	100 %	150 PERSONA	1,800.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	30709
2023-2978	EJIDO NIÑOS HEROES / REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES NIÑOS HEROES SAN JOSE XILATZEN ANEXO Q. CALABAZAS B. EL ZAPOTE MUNICIPIO DE TANLAJS S.L.P.	960,741.00	0.00	960,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-06-2023 / 30-08-2023	80 %	70 %	300 PERSONA	150.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN	0	148806
2023-1248	EL FORTIN MAY / REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SEDE EL FORTIN MAY MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	960,741.00	0.00	960,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2023 / 25-06-2023	100 %	100 %	150 PERSONA	1,800.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	30856
		<b>3,842,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,842,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA Y SANEAMIENTO	10,893,739.22	0.00	10,893,739.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	18,985,171.37	0.00	18,985,171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,052,406.07	0.00	1,052,406.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,034,672.19	0.00	2,034,672.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,405,633.83	0.00	1,405,633.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	3,784,567.47	0.00	3,784,567.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	13,906,896.00	0.00	13,906,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>52,063,086.15</b>	<b>0.00</b>	<b>52,063,086.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: **75,565,483.00**

Techo FFM: **16,129,204.00**

Disponible FISM: **23,502,396.85**

Disponible FFM: **16,129,204.00**

---

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANLAJAS

---

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL