

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-5975	TANLAJAS / DOTACION DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y GRUPOS VULNERABLES	715,500.00	0.00	0.00	715,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-11-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	5,000 PERSONA	3,000.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SILVIA MARTINEZ NABOR	0	0
		715,500.00	0.00	0.00	715,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:PROTECCION DEL FRÍO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-5976	TANLAJAS / DOTACION DE COBIJAS PARA GRUPOS VULNERABLES	539,999.99	0.00	0.00	539,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	8,000 PERSONA	6,000.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	0	0
		539,999.99	0.00	0.00	539,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma:CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN Proyecto:CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN****

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-5504	TANLAJAS / CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-09-2023 / 28-10-2023	100.00 %	100.00 %	15 PERSONA	1.00 CURSO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	396336
2023-5505	TANLAJAS / CAPACITACION PARA EL AREA CONTABLE DEL DEPARTAMENTO DE CODESOL MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-10-2023 / 30-11-2023	100.00 %	100.00 %	20 PERSONA	1.00 CURSO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	426481
2023-5506	TANLAJAS / CAPACITACION PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2023 / 30-12-2023	100.00 %	100.00 %	250 PERSONA	1.00 CURSO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	426535
		222,300.00	0.00	222,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-5981	TANLAJAS / SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,206,939.00	0.00	0.00	3,206,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 30-11-2023	100.00 %	100.00 %	18,200 PERSONA	10.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
2023-5982	TANLAJAS / SUELDOS DE PLANTILLA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,494,213.45	0.00	0.00	2,494,213.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	22 PERSONA	24.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEGURIDAD PUBLICA	0	0
		5,701,152.45	0.00	0.00	5,701,152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-5983	TANLAJAS / EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON MATERIAL Y SUMINISTROS, SERVICIOS Y ADQUISICIONES	265,889.77	0.00	0.00	265,889.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	22 PERSONA	22.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAMIRO VARGAS MACIAS	0	0
		265,889.77	0.00	0.00	265,889.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-5979	TANLAJAS / ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA OPERACION DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	337,943.35	0.00	0.00	337,943.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	250 PERSONA	8.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROCIO DEL CARMEN CARDENAS MARTINEZ	0	0
		337,943.35	0.00	0.00	337,943.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:EQUIPO DE VIDEO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-5978	TANLAJAS / ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA SESIONES DE CONCEJO Y DIFUCION DE OBRAS Y ACCIONES	38,240.00	0.00	0.00	38,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-07-2023 / 31-07-2023	100.00 %	100.00 %	250 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROCIO DEL CARMEN CARDENAS MARTINEZ	0	0
		38,240.00	0.00	0.00	38,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-5507	TANLAJAS / CONSERVACION Y REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2023 / 30-12-2023	100.00 %	100.00 %	25 PERSONA	1.00 VEHICULO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	430807
		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-5508	TANLAJAS / EVALUACION ESPECIFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2023 / 30-12-2023	100.00 %	100.00 %	50 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	430899
2023-5509	TANLAJAS / EVALUACION ESPECIFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2023 / 30-12-2023	100.00 %	100.00 %	60 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	431058
		522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-5977	TANLAJAS / DOTACION DE AGUA POTABLE POR TEMPORADA DE ESTIAJE	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-06-2023	100.00 %	100.00 %	18,200 PERSONA	2.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSVALDO BRIONES PEREZ	0	0
		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-5503	21 DE MARZO / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CUAYTZEN NUEVO MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP	908,709.52	0.00	908,709.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-12-2023 / 30-12-2023	10.00 %	10.00 %	520 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	438414
2023-5502	EJIDO LA CEBADILLA / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP	908,436.10	0.00	908,436.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-12-2023 / 30-12-2023	10.00 %	10.00 %	350 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DEL VALLE CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0	438313
		1,817,145.62	0.00	1,817,145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1244	EJIDO EL BARRANCON / CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRANCON MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,175,214.90	0.00	1,175,214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2023 / 08-05-2023	100.00 %	100.00 %	400 PERSONA	500.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ	0	30231
2023-1770	EL CHUCHE / CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CHUCHE MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,138,770.11	0.00	1,138,770.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2023 / 20-07-2023	100.00 %	100.00 %	200 PERSONA	1,800.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONEL YC S.A. DE C.V.	0	79153
2023-5494	EL LAUREL / CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL LAUREL, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-10-2023 / 27-12-2023	80.00 %	50.00 %	220 PERSONA	1,200.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ	0	359737
2023-3363	EL NARANJAL / CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,111,255.53	0.00	1,111,255.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2023 / 14-09-2023	100.00 %	100.00 %	37 PERSONA	1,876.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONEL YC S.A. DE C.V.	0	177524
		4,775,240.54	0.00	4,775,240.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2259	EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN / CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XILATZEN MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	912,820.09	0.00	912,820.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2023 / 02-08-2023	100.00 %	100.00 %	550 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ	0	124239
2023-3372	SANTA ROSA / CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,498,467.09	0.00	1,498,467.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	14-08-2023 / 14-11-2023	100.00 %	100.00 %	658 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	214910
		2,411,287.18	0.00	2,411,287.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-5980	TANLAJAS / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA BOMBEO Y REBOMBEO	4,967,626.00	0.00	0.00	4,967,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	18,200 PERSONA	80.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		4,967,626.00	0.00	0.00	4,967,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-5434	EJIDO LA CEBADILLA / EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA A LAS LOCALIDADES DE JOMTE SAN JOSE DEL TINTO Q. CALABAZAS BARRANCON Y LA SEDE LA CEBADILLA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-10-2023 / 17-12-2023	50.00 %	50.00 %	280 PERSONA	200.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES GODOY	0	354462
2023-2976	SAN BENITO / EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA A LAS LOCALIDADES DE SANTA ELENA SAN BENITO, EL OJOX, Y EL MAY MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2023 / 22-08-2023	100.00 %	100.00 %	250 PERSONA	200.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DEL VALLE CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0	146833
2023-1254	SAN NICOLÁS / EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA A LA LOCALIDAD SEDE SAN NICOLAS MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2023 / 11-07-2023	100.00 %	100.00 %	200 PERSONA	200.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DEL VALLE CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0	41862
		2,310,000.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1242	EL CHUCHE / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL REBOMBEO EL CHUCHE, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,118,973.89	0.00	1,118,973.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-03-2023 / 17-05-2023	100.00 %	100.00 %	220 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLELMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	28628

2023-3370	MEXICANO MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P. QUELABITAD CUARESMA / PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD QUELABITAD CUARESMA BARRIO LAS LOMAS MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	959,441.75	0.00	959,441.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318 PERSONA	600.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	179240
2023-3371	QUELABITAD CUARESMA / PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE QUELABITAD CUARESMA BARRIO BIENES COMUNALES MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,300,717.86	0.00	1,300,717.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318 PERSONA	750.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	206937
2023-2979	SAN NICOLÁS / PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOC. SAN NICOLAS MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,392,357.86	0.00	1,392,357.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843 PERSONA	835.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	148973
		11,965,807.62	0.00	11,965,807.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2258	EL FORTIN MAY / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DEL FORTIN MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	594,864.04	0.00	594,864.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2023 / 18-07-2023	100.00 %	100.00 %	95 PERSONA	150.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	124071	
2023-1249	EL JOMTE / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE JOMTE MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,362,726.31	0.00	1,362,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2023 / 30-06-2023	100.00 %	100.00 %	380 PERSONA	27.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	32605	
		1,957,590.35	0.00	1,957,590.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:REVESTIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-5498	LA LABOR / CONSTRUCCION DE LA CALLE DE ACCESO CON ASFALTO A LA LOCALIDAD DE LA LABOR MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,247,722.50	0.00	1,247,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-10-2023 / 30-12-2023	50.00 %	30.00 %	325 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	388366	
		1,247,722.50	0.00	1,247,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALBERGUE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-3402	TANLAJAS / REHABILITACION DEL ALBERGUE ENRIQUE OLIVER EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	779,248.83	0.00	779,248.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2023 / 15-10-2023	100.00 %	100.00 %	60 PERSONA	1.00 ALBERGUE	OBRA	AYUNTAMIENTO	VICTOR MANUEL MORENO GALICIA	0	219285	
		779,248.83	0.00	779,248.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-1253	SANTA ELENA / REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO 1ER ETAPA EN COMUNIDADES DEL SECTOR NORTE SEDE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,135,955.38	0.00	1,135,955.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2023 / 30-04-2023	100.00 %	100.00 %	350 PERSONA	492.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MANUEL ANTONIO ROMO GARAY	0	46902	
2023-2262	TANLAJAS / REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA ETAPA EN COMUNIDADES DEL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	810,051.20	0.00	810,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2023 / 02-07-2023	100.00 %	100.00 %	256 PERSONA	344.00 ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALDAY STAR COMUNICACIONES DE RL DE CV	0	124366	
		1,946,006.58	0.00	1,946,006.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4417	TANLAJAS / REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (MULTIDEPORTIVO) EN LA CAB. MUNICIPAL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	670,214.44	0.00	670,214.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2023 / 12-10-2023	100.00 %	100.00 %	200 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	257560

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1774	ANEXO QUELABIDAD CALABAZAS / EQUIPAMIENTO DE ACOMETIDAS EN LA LOCALIDAD SEDE ANEXO QUELABIDAD CALABAZAS, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	452,400.00	0.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-05-2023 / 08-07-2023	100.00 %	100.00 %	150 PERSONA	60.00 ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	105124
2023-2981	BARRIO CUAYTZEN VIEJO / EQUIPAMIENTO DE ACOMETIDAS EN LA LOCALIDAD SEDE EN CUEYTZEN VIEJO, TOCOYMOHOM, B. EL MUHU MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	452,400.00	0.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-06-2023 / 30-08-2023	100.00 %	100.00 %	80 PERSONA	50.00 ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	159718
2023-2980	NUEVO CUEYTZEN / EQUIPAMIENTO DE ACOMETIDAS EN LA LOCALIDAD SEDE EN TRES CRUCES, NUEVO CUEYTZEN, B. COMUNALES MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	452,400.00	0.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-06-2023 / 30-08-2023	100.00 %	100.00 %	120 PERSONA	50.00 ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	156969
		1,357,200.00	0.00	1,357,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ELECTRIFICACIÓN, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: MANTENIMIENTO Proyecto: LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4416	EL NACIMIENTO / MEJORAMIENTO DE SUB ESTACION 25KVA EN EL NACIMIENTO MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	556,370.80	0.00	556,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-09-2023 / 11-10-2023	100.00 %	100.00 %	18,208 PERSONA	1.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	253887
		556,370.80	0.00	556,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: ABREVADERO AGRÍCOLA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1773	EJIDO LA CONCEPCION / CONSTRUCCION DE ABREVADEROS AGRICOLAS EN EL EJIDO LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-05-2023 / 07-07-2023	100.00 %	100.00 %	25 PRODUCTOR	20.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	104697
2023-1771	SANTA ELENA / CONSTRUCCION DE ABREVADEROS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	885,633.83	0.00	885,633.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-04-2023 / 18-07-2023	100.00 %	100.00 %	35 PRODUCTOR	44.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	104551
		1,405,633.83	0.00	1,405,633.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1250	AGUAHEDIONDA / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUAHEDIONDA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,105,801.54	0.00	1,105,801.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2023 / 30-06-2023	100.00 %	100.00 %	200 PERSONA	0.56 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	36235
2023-4424	AGUALOJA / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUALOJA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	960,164.48	0.00	960,164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2023 / 12-11-2023	100.00 %	100.00 %	150 PERSONA	0.60 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ	0	258293
2023-5436	EL JOPOY / CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DEL JOPOY MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	821,727.63	0.00	821,727.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-10-2023 / 23-12-2023	80.00 %	50.00 %	180 PERSONA	1.63 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN	0	354678
2023-1240	EL MUHU / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL MUHU MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,184,835.08	0.00	1,184,835.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2023 / 06-05-2023	100.00 %	100.00 %	60 PERSONA	0.15 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	21004
2023-5437	EL TIYOU / CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DEL TIYOU MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	692,386.85	0.00	692,386.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-10-2023 / 23-12-2023	80.00 %	50.00 %	190 PERSONA	1.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES GODOY	0	354745
2023-5497	OJOX / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OJOX MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	568,706.32	0.00	568,706.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2023 / 30-12-2023	50.00 %	30.00 %	280 PERSONA	0.32 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	387959
2023-1246	SAN ISIDRO / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,207,726.85	0.00	1,207,726.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 15-05-2023	100.00 %	100.00 %	230 PERSONA	0.76 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	29135
		6,541,348.75	0.00	6,541,348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1255	TANLAJAS / REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TRAMO TANLAJAS-AGUAHEDIONDA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	286,204.00	0.00	286,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-04-2023 / 01-05-2023	100.00 %	100.00 %	18,208 LOCALIDAD	310.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUILHERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	47216
		286,204.00	0.00	286,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SALUD, Programa: SO CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA*, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-5495	SAN JOSE DEL TINTO (LA GLORIA) / REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL TINTO, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	632,690.68	0.00	632,690.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-10-2023 / 30-12-2023	50.00 %	30.00 %	260 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILHERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	359781
		632,690.68	0.00	632,690.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma: PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto: ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-5984	TANLAJAS / SUELDOS DE PERSONAL DE BRIGADA DE SALUD PERMANENTE	2,112,852.44	0.00	0.00	2,112,852.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	16 PERSONA	24.00 BARRIO RIGADA DE SALUD	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0	0
		2,112,852.44	0.00	0.00	2,112,852.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma: PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto: ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-5985	TANLAJAS / DOTACION DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOR RECURSOS Y PERSONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	9,000 PERSONA	15.00 LOTE DE MEDICAMENTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE EDUARDO GONZALEZ MELGAREJO	0	0
		830,000.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-5438	BARRIO CUAYTZÉN VIEJO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CUAYTZEN VIEJO MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-10-2023 / 27-12-2023	50.00 %	50.00 %	32 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES GODOY	0	359567
2023-5439	BARRIO EL ZAPOTE / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-10-2023 / 27-12-2023	50.00 %	50.00 %	39 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN	0	359614
2023-3364	BARRIO TOCOYMOHOM / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE COROMOHOH TOCOYMOHOM SECCION 12 MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 17-10-2023	100.00 %	100.00 %	26 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DEL VALLE CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0	177782
2023-4419	COROMOHOH (TOCOYMOHOM) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TOCOYMOHOM SECCION 12, MUNICIPIO DE TANLAJASS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2023 / 08-11-2023	50.00 %	30.00 %	65 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN	0	257949
2023-3367	EJIDO EL TZAJIB / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TZAJIB MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 17-10-2023	100.00 %	100.00 %	34 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN	0	178768
2023-3365	EJIDO LA CONCEPCION / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 17-10-2023	100.00 %	100.00 %	33 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES GODOY	0	178700
2023-1252	EL CIRUELO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. EL CIRUELO MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-03-2023 / 24-06-2023	100.00 %	100.00 %	10 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	36392
2023-2254	EL NARANJAL / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS LOCALIDADES SEDE EL NARANJAL MUNICIPIO DE	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 16-07-2023	100.00 %	100.00 %	40 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES GODOY	0	118035

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	7,444,842.21	0.00	222,300.00	7,222,542.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	973,183.35	0.00	597,000.00	376,183.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	20,967,562.83	0.00	15,379,936.83	5,587,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	23,614,726.93	0.00	23,614,726.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,052,406.07	0.00	1,052,406.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	3,166,408.91	0.00	3,166,408.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,405,633.83	0.00	1,405,633.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	6,827,552.75	0.00	6,827,552.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	3,575,543.12	0.00	632,690.68	2,942,852.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	22,666,827.00	0.00	22,666,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	91,694,687.00	0.00	75,565,483.00	16,129,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **75,565,483.00**

Techo FFM: **16,129,204.00**

Disponible FISM: **0.00**

Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANLAJAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL